

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA "ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO ANGAMARCA SECTOR D Y VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA ALANGASÍ"**

En Quito, Distrito Metropolitano, a 03 días del mes de febrero de 2020 nos constituimos por una parte: La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, representada por los señores Ing. Patricio Puebla Basantes, Administrador del Contrato e Ing. David Díaz Torres, Ing. Patricio Yépez Hinojosa e Ing. Martha Mera Reina, técnicos que no han intervenido en la ejecución de la obra "ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO ANGAMARCA SECTOR D Y VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA ALANGASÍ", según delegación constante en Memorando GTF-CR-2019-214 del 28 de Noviembre de 2019 del Ing. Edwin Durán Carrillo, Gerente Técnico de Infraestructura y Ing. Juan Fernando Robalino, Gerente de Operaciones y por otra el señor Ing. Nelson Guillermo Salazar Barreto, en su calidad de Contratista, con el objeto de suscribir la presente Acta de Recepción Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 Mediante contrato celebrado el 9 de Julio de 2018 la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, procedió a contratar con el Ing. Nelson Guillermo Salazar Barreto, la construcción del ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO ANGAMARCA SECTOR D Y VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA ALANGASÍ, código 11387.0 proceso COTO-EPMAPS-12-2018, por un valor de USD. 400,218.09 dólares y un plazo contractual de 240 días calendario contados a partir del 31 de julio de 2018.

1.2 La Recepción Provisional según acta correspondiente, se la realizó el día 22 de Mayo de 2019, en la que se determinó el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

1.3 Transcurrido el término de ciento ochenta días calendario desde la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional, el Contratista, con base a lo previsto en el Art. 81, concordante con el 124 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según solicitud formulada por el Contratista en oficio n° GSB-2019-60 del 14 de Noviembre de 2019 y tramitada con Hoja de control No. SG-15169-19, requirió se proceda con el trámite para la recepción definitiva de la obra, previa a la suscripción del Acta correspondiente, Mediante oficio n° GTFS-2019-047 de 18 de noviembre de 2019, dentro de los diez días contados a partir de la solicitud de recepción del Contratista, el Administrador Contractual, Ing. Patricio Puebla Basantes, aceptó la solicitud de recepción.

1.4 El Art. 81, "Clases de Recepción", de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé que, "En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo existirán una recepción provisional y una definitiva. La entidad contratante declarará la recepción a su favor, respecto de los contratistas de obras, en el caso de que éstos se negaren expresamente a suscribir el acta de entrega recepción prevista, o si no las suscribieren en el término de diez días, contado desde el requerimiento formal de la entidad contratante. La recepción presunta por parte de la entidad contratante, la realizará la máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada, que será notificada al contratista de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley";

1.5 El Art. 124 "Contenido de las actas" del Reglamento General de la LOSNCP, establece: "...Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. En las recepciones provisionales parciales, se hará constar como antecedente los datos relacionados con la recepción precedente. La última recepción provisional incluirá la información sumaria de todas las anteriores";

1.6 El Art. 125 "Liquidación del contrato", señala: "En la liquidación económico contable del contrato se dejará constancia de lo ejecutado, se determinaran los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago por lo que deban deducírselos y deba devolver por cualquier concepto aplicando los reajustes

correspondientes. Podrá también procederse a las compensaciones a que hubiere lugar. La liquidación final será parte del Acta de Recepción Definitiva".


1.7 El Art. 35.- "DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS", de la Resolución Interna No. 056, que contiene el Reglamento de Procesos de Contratación Pública de la EPMAPS, dispone: "FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR.- A base del artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, en las respectivas Resoluciones de Adjudicación y en los contratos (obras) se designará al administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas y contraídas en el contrato, demostrando diligencia y celeridad contractual. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. De conformidad con el artículo 14 de este Reglamento será el responsable de subir al portal institucional del SERCOP la información relevante de la etapa de ejecución del contrato, hasta las actas de entrega recepción respectivas, de manera oportuna, esto es, en el momento en que se genere la pertinente documentación, cumpliendo los términos legales y contractuales con el objeto de evitar mantener vigentes los contratos por más del plazo establecido contractualmente, le corresponde al administrador contractual aceptar las prórrogas, ampliaciones o suspensiones de plazo únicamente por el lapso que dure el imprevisto/fuerza mayor o caso fortuito, previo aprobación del Gerente o Director de Área requirente, quien se sustentará en su informe y los justificativos correspondientes. En el caso de obra, el administrador adicionalmente informará de manera previa al Jefe de Fiscalización; Intervendrá en la suscripción de las actas de entrega recepción provisional y definitiva, que serán suscritas en los términos legales correspondientes, debiendo remitir inmediatamente un ejemplar original a la Gerencia Financiera y Tesorería General, independientemente a la solicitud de pago.

1.8 En el caso de obras, el administrador del contrato será quien supervise las actividades del Fiscalizador, correspondiéndole aprobar las planillas suscritas por el contratista y fiscalizador, debiendo informar de todas las acciones al Jefe de Fiscalización, para que éste ponga en conocimiento del Subgerente de Área y en su ausencia al Gerente de Área requirente, sobre el cumplimiento de los objetivos, las acciones tomadas, en fin todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza. El Administrador resolverá o dirimirá cualquier aspecto técnico y contractual que genere diferencias entre el Fiscalizador y el contratista.

1.9 El artículo. 36.- "DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS", de la referida norma interna determina que, "Las actas de recepción parcial, provisional y definitivas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento total de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria, y serán suscritas en el término legal correspondiente por el contratista y los integrantes de la Comisión de Recepción, que estará conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en la ejecución del contrato que será designado por el Gerente o Director del Área requirente de la contratación, de conformidad con lo previsto en el Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP. Deberá considerarse que el Acta de Entrega Recepción Provisional en el caso de obra, se la suscribirá cuando la obra se encuentre concluida en un 100%, esto es, cumplidas las obligaciones contractuales, pudiendo quedar pendiente únicamente observaciones de forma, que serán solventadas en el lapso de 6 meses".

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS

2.1 Del Acta de Entrega Recepción Provisional suscrita el día 30 de mayo de 2019 se desprende que no hubo observaciones de campo.

2.2 No se presentaron reclamos por parte de la Fiscalización de la EPMAPS al Contratista, en el período que media entre la recepción provisional real y la definitiva. 



2.3 La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo de la Jefatura de Fiscalización de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, habiendo sido designado como fiscalizador la Ing. Diego Viteri Nicolalde según memorando No. EPMAPS-GT-2018-613 de 17 de julio de 2018.

2.4 Se da cumplimiento a la Cláusula Octava de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras del Contrato COTO-EPMAPS-12-2018 suscrito el 9 de Julio de 2018, en todo su contenido.

TERCERA.- RECEPCION DE CAMPO

3.1 El día viernes 29 de noviembre de 2019, la Comisión integrada para el efecto conjuntamente con el Contratista, procedió a realizar la inspección física a la obra, comprobando el estado de la obra, su funcionamiento y operación, emitiendo informe favorable mediante Memorando n° GOLS-2019-811 de fecha 16 de diciembre de 2019, ingresado al Departamento de Fiscalización con fecha 17 de diciembre de 2019 08h53 (Prosisdoc interno).

3.2 Igualmente se deja constancia del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental o Ficha Técnica y la normativa ambiental correspondiente, conforme consta del memorando No. EPMAPS-GAA-2019-192 de 02 de mayo de 2019, suscrito por la Ing. Johanna Patiño Benavides Jefe del Departamento de Gestión Ambiental Empresarial (E) de Gerencia Ambiental.

3.3 Los materiales, cumplen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas y de la oferta. Cabe señalar que la calidad de los materiales y la liquidación económica son responsabilidad del Contratista y el Fiscalizador.

3.4 Según el Acuerdo 039 de la Contraloría General del Estado, Normas de Control Interno para las Entidades del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recurso Públicos 408-29, queda manifiesto que: "...El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no le exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran durante los diez años posteriores a la fecha de recepción definitiva".

CUARTA.- OBRA EJECUTADA


4.1 Con los antecedentes expuestos, el contratista realizó las obras indicadas, conforme al siguiente detalle:

| RUBROS DESCRIPCION | CONTRACTUALES | | | OBRA EJECUTADA | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|----------------|----------|-----------|
| | UNIDAD | P.UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL USD | CANTIDAD | TOTAL USD |
| CA01 CONEXIONES DOMICILIARIAS | | | | | | |
| RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 2.20 | 2.136.00 | 4.699.20 | 1.490.14 | 3.278.31 |
| ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga, transporte, volteo) | m3 | 0.63 | 21.00 | 13.23 | 137.36 | 86.54 |
| SOBREACARREO (transporte/medios mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km) | u | 0.21 | 416.00 | 87.36 | 2.025.55 | 425.37 |
| PASO DE QUEBRADA CON TUBERIA DE ACERO INCL. SUELDA, EQUIPO Y ACCESORIOS (MATERIAL/TRASPORTE/INSTALACION) | Kg | 4.00 | 2.157.00 | 8.628.00 | 0.00 | 0.00 |
| TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) | m | 6.29 | 1.085.00 | 6.824.65 | 1.069.36 | 6.726.27 |
| SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) | u | 28.16 | 36.00 | 1.013.76 | 34.00 | 957.44 |
| SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 25.64 | 91.00 | 2.333.24 | 92.00 | 2.358.88 |
| SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) | u | 34.88 | 26.00 | 906.88 | 49.00 | 1.709.12 |
| CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. | u | 73.86 | 155.00 | 11.448.30 | 167.00 | 12.334.62 |
| CA02 MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | |
| REPLANTEO Y NIVELACION DE EJES (m) | m | 0.59 | 4.539.00 | 2.678.01 | 4.241.53 | 2.502.50 |
| DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 1.14 | 66.00 | 75.24 | 346.11 | 394.57 |
| EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 3.46 | 3.501.00 | 12.113.46 | 3.857.55 | 13.347.12 |
| EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-3.99m (EN TIERRA) | m3 | 6.95 | 240.00 | 1.668.00 | 96.79 | 672.69 |
| EXCAVACION ZANJA A MANO H=4.00-6.00m (EN TIERRA) | m3 | 12.40 | 46.00 | 570.40 | 6.37 | 78.99 |
| EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO) | m3 | 5.81 | 1.077.00 | 6.257.37 | 0.00 | 0.00 |
| EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-3.99m (CONGLOMERADO) | m3 | 17.84 | 80.00 | 1.427.20 | 0.00 | 0.00 |
| EXCAVACION ZANJA A MANO H=4.00-6.00m (CONGLOMERADO) | m3 | 23.79 | 15.00 | 356.85 | 4.93 | 117.28 |
| EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (ROCA) | m3 | 16.82 | 108.00 | 1.816.56 | 206.24 | 3.468.96 |
| EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-3.99m (ROCA) | m3 | 29.21 | 8.00 | 233.68 | 1.22 | 35.64 |
| EXCAVACION ZANJA A MANO H=4.00-6.00m (ROCA) | m3 | 34.18 | 2.00 | 68.36 | 0.00 | 0.00 |
| EXCAVACION A MANO EN FANGO | m3 | 17.84 | 86.00 | 1.534.24 | 58.29 | 1.039.89 |
| EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 1.21 | 4.923.00 | 5.956.83 | 7.140.51 | 8.640.02 |
| EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN TIERRA) | m3 | 1.74 | 352.00 | 612.48 | 560.51 | 975.29 |
| EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (EN TIERRA) | m3 | 2.82 | 67.00 | 188.94 | 73.40 | 206.99 |

cm

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO) | m3 | 1.68 | 1,077.00 | 1,809.36 | 0.00 | 0.00 |
| EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (CONGLOMERADO) | m3 | 3.08 | 80.00 | 246.40 | 0.00 | 0.00 |
| EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (CONGLOMERADO) | m3 | 5.90 | 15.00 | 88.50 | 54.78 | 323.20 |
| EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (ROCA) | m3 | 11.58 | 12.00 | 138.96 | 0.00 | 0.00 |
| EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (ROCA) | m3 | 17.86 | 8.00 | 142.88 | 0.00 | 0.00 |
| RASANTEO DE ZANJA A MANO | m2 | 0.51 | 4,385.00 | 2,236.35 | 3,172.31 | 1,617.88 |
| RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 2.20 | 11,248.00 | 24,745.60 | 9,640.82 | 21,209.80 |
| ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga, transporte, volteo) | m3 | 0.63 | 479.00 | 301.77 | 3,838.39 | 2,418.19 |
| ACARREO MANUAL MATERIAL 100m - PENDIENTE MAYOR A 45 | m3 | 12.88 | 120.00 | 1,545.60 | 61.84 | 796.50 |
| SOBREACARREO (transporte/medios mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km) | u | 0.21 | 9,581.00 | 2,012.01 | 16,934.26 | 3,556.19 |
| ENTIBADO DISCONTINUO (APUNTALAMIENTO) ZANJA - MADERA | m2 | 4.37 | 4,454.00 | 19,463.98 | 1,540.21 | 6,730.72 |
| CA03 TUBERIAS | | | | | | |
| TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) | m | 13.93 | 2,677.00 | 37,290.61 | 2,562.60 | 35,697.02 |
| TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) | m | 23.54 | 1,072.00 | 25,234.88 | 956.73 | 22,521.42 |
| TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) | m | 38.51 | 790.00 | 30,422.90 | 666.57 | 25,669.61 |
| CA04 POZOS DE REVISION TIPO B1 (104 u) | | | | | | |
| POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.DUCTIL (GRUPO C - 40 Ton) Y PELDAÑOS) | u | 658.87 | 45.00 | 29,649.15 | 47.00 | 30,966.89 |
| POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.DUCTIL (GRUPO C - 40 Ton) Y PELDAÑOS) | u | 729.33 | 27.00 | 19,691.91 | 31.00 | 22,609.23 |
| POZO REVISION H.S. H=3.26-3.75M (TAPA CERCO H.DUCTIL (GRUPO C - 40 Ton) Y PELDAÑOS) | u | 863.17 | 4.00 | 3,452.68 | 4.00 | 3,452.68 |
| POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.DUCTIL (GRUPO C - 40 Ton) Y PELDAÑOS) | u | 935.84 | 1.00 | 935.84 | 1.00 | 935.84 |
| POZO REVISION H.S. H=4.26-4.75M (TAPA CERCO H.DUCTIL (GRUPO C - 40 Ton) Y PELDAÑOS) | u | 1,040.95 | 2.00 | 2,081.90 | 2.00 | 2,081.90 |
| POZO REVISION H.S. H=4.76-5.25M (TAPA CERCO H.DUCTIL (GRUPO C - 40 Ton) Y PELDAÑOS) | u | 1,125.22 | 1.00 | 1,125.22 | 1.00 | 1,125.22 |
| POZO REVISION H.S. H=5.26-5.75M (TAPA CERCO H.DUCTIL (GRUPO C - 40 Ton) Y PELDAÑOS) | u | 1,213.91 | 2.00 | 2,427.82 | 0.00 | 0.00 |
| POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.DUCTIL (GRUPO C - 40 Ton) Y PELDAÑOS) | u | 800.98 | 22.00 | 17,621.56 | 19.00 | 15,218.62 |
| CA05 POZOS DE REVISION TIPO B2 (3 u) | | | | | | |
| ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1.37 | 189.00 | 258.93 | 2,063.26 | 2,826.67 |
| ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO | m2 | 5.45 | 98.00 | 534.10 | 159.41 | 868.78 |
| HORMIGON SIMPLE fc=210kg/cm2 - EN SITIO | m3 | 119.76 | 16.00 | 1,916.16 | 42.65 | 5,107.76 |
| HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO fc=140KG/CM2 - EN SITIO | m3 | 94.85 | 1.00 | 94.85 | 2.31 | 219.10 |
| JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | m | 10.12 | 21.00 | 212.52 | 0.00 | 0.00 |
| ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4.39 | 30.00 | 131.70 | 95.00 | 417.05 |
| TAPA CON CERCO HIERRO DUCTIL ABISAGRADA D=600MM (MATERIAS,TRANSPORTE) | u | 255.91 | 3.00 | 767.73 | 6.00 | 1,535.46 |
| CA06 POZO DE SALTO 1.0 m (5 u) | | | | | | |
| EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.12 | 29.00 | 148.48 | 6.03 | 30.87 |
| ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1.37 | 403.00 | 552.11 | 276.61 | 378.96 |
| ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO | m2 | 5.45 | 38.00 | 207.10 | 44.74 | 243.83 |
| HORMIGON SIMPLE fc=240 kg/cm2 - EN SITIO | m3 | 125.71 | 9.00 | 1,131.39 | 6.74 | 847.29 |
| HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO fc=140KG/CM2 - EN SITIO | m3 | 94.85 | 1.00 | 94.85 | 0.35 | 33.20 |
| JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | m | 10.12 | 8.00 | 80.96 | 0.00 | 0.00 |
| ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4.39 | 22.00 | 96.58 | 13.00 | 57.07 |
| TAPA CON CERCO HIERRO DUCTIL D=600MM ABISAGRADA (GRUPO C - 40 Ton) (MAT.TRAN.INST) | u | 301.91 | 2.00 | 603.82 | 1.00 | 301.91 |
| CA07 POZO DE SALTO 1.5 m (2 unidades) | | | | | | |
| EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.12 | 32.00 | 163.84 | 141.26 | 723.25 |
| ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1.37 | 550.00 | 753.50 | 1,369.93 | 1,876.80 |
| ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO | m2 | 5.45 | 44.00 | 239.80 | 213.50 | 1,163.58 |
| HORMIGON SIMPLE fc=240 kg/cm2 - EN SITIO | m3 | 125.71 | 12.00 | 1,508.52 | 30.17 | 3,792.67 |
| HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO fc=140KG/CM2 - EN SITIO | m3 | 94.85 | 1.00 | 94.85 | 1.77 | 167.88 |
| JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | m | 10.12 | 12.00 | 121.44 | 0.00 | 0.00 |
| ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4.39 | 24.00 | 105.36 | 51.00 | 223.89 |
| TAPA CON CERCO HIERRO DUCTIL D=600MM ABISAGRADA (GRUPO C - 40 Ton) (MAT.TRAN.INST) | u | 301.91 | 2.00 | 603.82 | 5.00 | 1,509.55 |
| CA08 POZO DE SALTO 2.0 m (1 unidad) | | | | | | |
| EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.12 | 18.00 | 92.16 | 14.04 | 71.88 |
| ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1.37 | 348.00 | 476.76 | 291.13 | 398.85 |
| ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO | m2 | 5.45 | 28.00 | 152.60 | 58.59 | 319.32 |
| HORMIGON SIMPLE fc=240 kg/cm2 - EN SITIO | m3 | 125.71 | 9.00 | 1,131.39 | 7.51 | 944.08 |
| HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO fc=140KG/CM2 - EN SITIO | m3 | 94.85 | 1.00 | 94.85 | 0.31 | 29.40 |
| JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | m | 10.12 | 8.00 | 80.96 | 0.00 | 0.00 |
| ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4.39 | 14.00 | 61.46 | 16.00 | 70.24 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|--------|----------|
| ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) | | | | | | |
| TAPA CON CERCO HIERRO DUCTIL D=600MM ABISAGRADA (GRUPO C - 40 Ton) (MAT.TRANS.INST) | u | 301.91 | 1.00 | 301.91 | 1.00 | 301.91 |
| CA09 POZO DE SALTO 2.5 m (1 unidad) | | | | | | |
| EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.12 | 20.00 | 102.40 | 95.51 | 489.01 |
| ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1.37 | 549.00 | 752.13 | 668.35 | 915.64 |
| ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO | m2 | 5.45 | 33.00 | 179.85 | 166.63 | 908.13 |
| HORMIGON SIMPLE fc=240 kg/cm2 - EN SITIO | m3 | 125.71 | 11.00 | 1,382.81 | 26.33 | 3,309.94 |
| HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO fc=140KG/CM2 - EN SITIO | m3 | 94.85 | 1.00 | 94.85 | 0.71 | 67.34 |
| JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | m | 10.12 | 11.00 | 111.32 | 0.00 | 0.00 |
| ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4.39 | 16.00 | 70.24 | 32.00 | 140.48 |
| TAPA CON CERCO HIERRO DUCTIL D=600MM ABISAGRADA (GRUPO C - 40 Ton) (MAT.TRANS.INST) | u | 301.91 | 1.00 | 301.91 | 2.00 | 603.82 |
| CA10 SEPARADOR DE CAUDAL TIPO 1 | | | | | | |
| EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.12 | 31.00 | 158.72 | 21.65 | 110.85 |
| ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1.37 | 602.00 | 824.74 | 713.24 | 977.14 |
| ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 11.73 | 50.00 | 586.50 | 174.58 | 2,047.82 |
| HORMIGON SIMPLE fc=210kg/cm2 - EN SITIO | m3 | 119.76 | 14.00 | 1,676.64 | 10.24 | 1,226.34 |
| HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO fc=140KG/CM2 - EN SITIO | m3 | 94.85 | 1.00 | 94.85 | 0.71 | 67.34 |
| JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | m | 10.12 | 30.00 | 303.60 | 0.00 | 0.00 |
| ENROCADO | m3 | 37.83 | 5.00 | 189.15 | 4.72 | 178.56 |
| ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4.39 | 22.00 | 96.58 | 14.00 | 61.46 |
| TAPA CON CERCO HIERRO DUCTIL ABISAGRADA D=600MM (MATERIAS,TRANSPORTE) | u | 255.91 | 2.00 | 511.82 | 1.00 | 255.91 |
| CA11 DESCARGA (D) (3 unidades) | | | | | | |
| EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.12 | 6.00 | 30.72 | 29.57 | 151.40 |
| EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 10.18 | 12.00 | 122.16 | 0.00 | 0.00 |
| ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1.37 | 299.00 | 409.63 | 260.80 | 357.30 |
| ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 11.73 | 27.00 | 316.71 | 45.01 | 527.97 |
| HORMIGON SIMPLE fc=280kg/cm2 - EN SITIO | m3 | 144.15 | 6.00 | 864.90 | 6.69 | 964.36 |
| HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (fc=180 KG/CM2) EN SITIO | m3 | 95.19 | 15.00 | 1,427.85 | 1.21 | 115.18 |
| JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | m | 10.12 | 5.00 | 50.60 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE MEJORAMIENTO | m3 | 15.51 | 25.00 | 387.75 | 90.97 | 1,410.94 |
| GAVION MALLA REVESTIDA PVC (INC. PIEDRA) | m3 | 67.87 | 24.00 | 1,628.88 | 12.00 | 814.44 |
| ENROCADO | m3 | 37.83 | 38.00 | 1,437.54 | 94.90 | 3,590.07 |
| CA12 SEGURIDAD DE LA OBRA | | | | | | |
| POLIETILENO 0.2 mm (INCLUYE INSTALACION) | m2 | 1.08 | 500.00 | 540.00 | 490.00 | 529.20 |
| ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 88.04 | 12.00 | 1,056.48 | 46.08 | 4,056.88 |
| ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 92.31 | 15.00 | 1,384.65 | 16.80 | 1,550.81 |
| VALLA SEÑALIZACION EN PANAFLEX ILUMINADA (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 50.59 | 10.00 | 505.90 | 8.44 | 426.98 |
| CONO DE SEÑALIZACION VIAL (H minima 90cm) | u | 25.77 | 25.00 | 644.25 | 30.00 | 773.10 |
| BARRIL DE TOL DE 56GLS PARA BARRICADA (INCLUYE PROVIS./TRANSP./MONTAJE./PINTURA) - VARIOS USOS | u | 21.30 | 30.00 | 639.00 | 40.00 | 852.00 |
| CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CON LEYENDA ROLLO 250m (PROVISION E INSTALACION) | u | 31.73 | 4.00 | 126.92 | 19.00 | 602.87 |
| PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO (2 usos) | m | 24.01 | 30.00 | 720.30 | 22.00 | 528.22 |
| DECK METALICO 0.65mm (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 19.83 | 150.00 | 2,974.50 | 241.07 | 4,780.42 |
| CA13 MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES | | | | | | |
| TIERRA ABONADA PARA JARDINERIA (SUMINISTRO, MEZCLA Y COLOCACION) | m3 | 22.70 | 50.00 | 1,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTROL DE POLVO (INCL. AGUA Y TANQUERO) | m3 | 2.73 | 100.00 | 273.00 | 64.00 | 174.72 |
| PLANTACION DE PLANTAS NATIVAS (PROV. TRANSP Y TRASPLANTE) | u | 0.63 | 100.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA14 RELACIONAMIENTO COMUNITARIO | | | | | | |
| DIPTICOS | u | 0.29 | 500.00 | 145.00 | 300.00 | 87.00 |
| EXPOSICION Y PRESENTACION DEL PROYECTO | u | 298.00 | 2.00 | 596.00 | 2.00 | 596.00 |
| CA15 PLANOS ASBUILT | | | | | | |
| UBICACION DE PUNTO GPS (INCL.FOTOS,MONOGRAFIA,HITO HS) | u | 216.56 | 6.00 | 1,299.36 | 6.00 | 1,299.36 |
| ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1 | u | 75.69 | 19.00 | 1,438.11 | 5.00 | 378.45 |
| OBJETO AS-BUILT SIG | u | 14.78 | 256.00 | 3,783.68 | 266.00 | 3,931.48 |
| CA16 SUMIDEROS DE CALZADA | | | | | | |
| EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 3.46 | 251.00 | 868.46 | 41.75 | 144.46 |
| RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 2.20 | 246.00 | 541.20 | 79.53 | 174.97 |
| ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga, transporte, volteo) | m3 | 0.63 | 5.00 | 3.15 | 3.75 | 2.36 |
| SOBREACARREO (transporte/medios mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km) | u | 0.21 | 4,500.00 | 945.00 | 93.66 | 19.67 |
| TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) | m | 9.99 | 150.00 | 1,498.50 | 201.80 | 2,015.98 |
| SUMIDERO CALZADA CERCO/REJILLA HF (PROVISION Y MONTAJE) | u | 139.44 | 25.00 | 3,486.00 | 2.00 | 278.88 |
| EMPATE A POZO MORTERO 1:3 | u | 9.41 | 25.00 | 235.25 | 13.00 | 122.33 |
| CA17 SUMIDEROS TIPO III | | | | | | |



| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 3.46 | 30.00 | 103.80 | 57.54 | 199.09 |
| ACERO REFUERZO $f_y=4200$ kg/cm ² (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1.37 | 360.00 | 493.20 | 226.26 | 309.98 |
| ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 11.73 | 60.00 | 703.80 | 114.09 | 1,338.28 |
| HORMIGON SIMPLE $f_c=210$ kg/cm ² - EN SITIO | m3 | 119.76 | 26.00 | 3,113.76 | 6.32 | 756.88 |
| HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO $f_c=140$ KG/CM ² - EN SITIO | m3 | 94.85 | 2.00 | 189.70 | 3.78 | 358.53 |
| REJILLA HIERRO DUCTIL 1.00X0.60M PATAS CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 272.40 | 18.00 | 4,903.20 | 21.00 | 5,720.40 |
| TAPA CON CERCO HIERRO DUCTIL D=600MM ABISAGRADA (GRUPO C - 40 Ton) (MAT,TRANS,INST) | u | 301.91 | 6.00 | 1,811.46 | 7.00 | 2,113.37 |
| CA18 TRABAJOS VARIOS | | | | | | |
| HORMIGON SIMPLE $f_c=210$ kg/cm ² - EN SITIO | m3 | 119.76 | 2.00 | 239.52 | 22.54 | 2,699.39 |
| MAMPOSTERIA ADOBE COMUN | m2 | 12.88 | 30.00 | 386.40 | 17.60 | 226.69 |
| ROTURA PAVIMENTO 1"-2" (INCL. CORTE DE FILOS) | m2 | 2.47 | 567.00 | 1,400.49 | 891.50 | 2,202.01 |
| SUB-BASE CLASE 1 | m3 | 19.68 | 210.00 | 4,132.80 | 302.98 | 5,962.65 |
| SUB-BASE CLASE 3 | m3 | 19.40 | 29.00 | 562.60 | 167.06 | 3,240.96 |
| IMPRIMACION ASFALTICA | m2 | 1.24 | 1,135.00 | 1,407.40 | 896.80 | 1,112.03 |
| CARPETA ASFALTICA 02" | m2 | 9.14 | 524.00 | 4,789.36 | 896.80 | 8,196.75 |
| DESADOQUINADO | m2 | 1.52 | 999.00 | 1,518.48 | 416.70 | 633.38 |
| READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE) | m2 | 3.69 | 799.00 | 2,948.31 | 295.34 | 1,089.80 |
| DESEMPEDRADO | m2 | 1.43 | 681.00 | 973.83 | 1,965.14 | 2,810.15 |
| EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) | m2 | 5.39 | 272.00 | 1,466.08 | 878.14 | 4,733.17 |
| REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) | m2 | 2.77 | 408.00 | 1,130.16 | 1,087.00 | 3,010.99 |
| ASFALTO EN FRIO | m3 | 113.67 | 115.00 | 13,072.05 | 0.00 | 0.00 |
| LASTRE (MATERIAL Y TRANSPORTE 25Km) | m3 | 11.68 | 182.00 | 2,125.76 | 1,400.35 | 16,356.09 |
| ADOQUINADO ($f_c=400$ KG/CM ²) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO | m2 | 16.39 | 200.00 | 3,278.00 | 154.08 | 2,525.37 |
| DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE (HERRAMIENTA MENOR) | m3 | 42.32 | 12.00 | 507.84 | 30.81 | 1,303.88 |
| DERROCAMIENTO POZO HORMIGON SIMPLE (INCL. ELEVADOR) | m3 | 53.64 | 25.00 | 1,341.00 | 29.45 | 1,579.70 |
| DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA ADOBE/ADOBON/TAPIAL (HERRAMIENTA MENOR) | m3 | 10.61 | 31.00 | 328.91 | 17.60 | 186.74 |
| SAQUILLO YUTE (TERROCEMENTO) | u | 1.54 | 500.00 | 770.00 | 3,295.00 | 5,074.30 |
| REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE | u | 20.40 | 25.00 | 510.00 | 39.00 | 795.60 |
| TOTAL | | | | 400,218.09 | | 397,902.42 |

OBRA EJECUTADA COSTO + PORCENTAJE

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR USD | PORCENTAJE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| ENTIBADO CONTINUO PERMANENTE DE TUNEL - MADERA | m2 | 179.34 | 2,517.29 | |
| ENTIBADO PERMANENTE TUNEL ESTRUCTURA TIPO CELOSIA EN VARILLAS DE ACERO(NO RETORNABLE) | Kg | 937.46 | 1,238.29 | |
| EXCAVACION TUNEL A MANO EN TIERRA (INC. DESALOJO HORIZONTAL Y/O VERTICAL) | m3 | 87.00 | 4,122.84 | |
| TOTAL | | | 7,878.42 | |

QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

5.1 Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por las partes, se hallan consignados en planillas de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA

| No | Inicio | Fin | Valor Planilla | Anticipos | Multas | Otros |
|----|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 0 | | | 160,087.24 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1 | 31/7/2018 | 31/8/2018 | 36,436.38 | 14,574.55 | 0 | 0.00 |
| 2 | 1/9/2018 | 30/9/2018 | 52,066.46 | 20,826.58 | 0 | 0.00 |
| 3 | 1/10/2018 | 31/10/2018 | 68,483.37 | 27,393.35 | 0 | 0.00 |
| 4 | 1/11/2018 | 30/11/2018 | 56,078.47 | 22,431.39 | 0 | 0.00 |
| 5 | 1/12/2018 | 31/12/2018 | 70,495.86 | 28,198.34 | 0 | 0.00 |
| 6 | 1/1/2019 | 31/1/2019 | 58,356.85 | 23,342.74 | 0 | 0.00 |
| 7 | 1/2/2019 | 28/2/2019 | 32,699.81 | 13,079.93 | 0 | 0.00 |
| 8 | 1/3/2019 | 27/3/2019 | 23,285.22 | 10,240.35 | 0 | 0.00 |
| | | TOTAL | 397,902.42 | 160,087.23 | 0.00 | 0.00 |

PLANILLAS DE COSTO + PORCENTAJE

| No | Inicio | Fin | Valor Planilla | Anticipos | Multas | Otros |
|----|--------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | | 7,878.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL | 7,878.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO

| No | Inicio | Fin | Valor Provisional | Valor Definitivo | Valor Diferencia |
|----|-----------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| 0 | | | 0.00 | -121.67 | -121.67 |
| 1 | 31/7/2018 | 31/8/2018 | -16.61 | 8.74 | 25.35 |
| 2 | 1/9/2018 | 30/9/2018 | -15.31 | 12.50 | 27.81 |
| 3 | 1/10/2018 | 31/10/2018 | -4.93 | 85.88 | 90.81 |
| 4 | 1/11/2018 | 30/11/2018 | 13.46 | 245.96 | 232.50 |
| 5 | 1/12/2018 | 31/12/2018 | 16.92 | 309.19 | 292.27 |
| 6 | 1/1/2019 | 31/1/2019 | 73.18 | 334.38 | 261.20 |
| 7 | 1/2/2019 | 28/2/2019 | 240.74 | 258.39 | 17.65 |
| 8 | 1/3/2019 | 27/3/2019 | 153.54 | 165.41 | 11.87 |
| | | TOTAL | 460.99 | 1,298.78 | 837.79 |

5.2 En boletín INEC-IPCO No. 234 cuyo contenido manifiesta textual: "... R1 / Por rectificación de las empresas informantes, el INEC, modifica los índices de marzo a agosto del 2019", la fiscalización procedió a calcular los reajuste definitivos de las planillas 7 y 8, resultando un valor a favor del contratista de USD 29.52 más IVA, cuyo trámite de pago se efectuó con memorando N° EPMAPS-GTF-2020-29.

INFORME ECONOMICO CONTABLE



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
GERENCIA FINANCIERA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LIQUIDACIÓN ECONOMICA

NOMBRE: SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO
CONTRATO: COTO-EPMAPS-12-2018
OBJETO: ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO ANGAMARCA SECTOR D Y VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA ALANGASI

CODIGO: 306228
FECHA DE CONTRATO: 27/4/2018
VALOR DE CONTRATO: 400.218,09 7100,6 407.318,68
FORMA DE PAGO: 40% ANTIPO ORD CAMBIO
60% PLANILLAS

PLAZO: 240 DIAS

| FECHA | COMP | REG.P | DESCRIPCION | V.PLANILLA | REAJUSTE | IVA | ANTIPO | RET. FTE. IMP. RTA. | RET. FTE. IVA | DESCUENTO | MULTAS | VALOR PAGADO |
|----------------|------|-------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 30-07-18 | 3285 | 76990 | ANTIPO | | \$ - | \$ - | \$ 160.087,24 | \$ - | \$ - | | | \$ 160.087,24 |
| 04-10-18 | 4311 | 77873 | PLANILLA 1 | \$ 36.436,38 | \$ (138,28) | \$ 4.355,77 | \$ (14.574,55) | \$ 362,98 | \$ 1.306,73 | | | \$ 24.409,61 |
| 18-10-18 | 4583 | 77118 | PLANILLA 2 | \$ 52.066,46 | \$ (15,31) | \$ 6.246,14 | \$ (20.826,58) | \$ 520,51 | \$ 1.873,84 | | | \$ 35.076,36 |
| 04-12-18 | 5293 | 78998 | PLANILLA 3 | \$ 88.483,37 | \$ (4,93) | \$ 8.217,41 | \$ (27.393,35) | \$ 684,78 | \$ 2.465,22 | | | \$ 46.152,50 |
| 15-01-19 | 462 | 79307 | PLANILLA 4 | \$ 56.078,47 | \$ 66,62 | \$ 6.737,41 | \$ (22.431,39) | \$ 561,45 | \$ 2.021,22 | | | \$ 37.868,44 |
| 24-01-19 | 508 | 79709 | PLANILLA 5 | \$ 70.495,96 | \$ 16,92 | \$ 8.461,53 | \$ (26.196,34) | \$ 705,13 | \$ 2.538,46 | | | \$ 47.532,38 |
| 27-02-19 | 1099 | 80188 | PLANILLA 6 | \$ 58.356,85 | \$ 163,99 | \$ 7.022,50 | \$ (23.342,74) | \$ 585,21 | \$ 2.106,75 | | | \$ 39.508,63 |
| 02-04-19 | 1534 | 80568 | PLANILLA 7 | \$ 32.699,81 | \$ 143,42 | \$ 3.941,19 | \$ (13.079,92) | \$ 328,43 | \$ 1.182,36 | | | \$ 22.193,71 |
| 10-04-19 | 1715 | 80572 | costo + % | \$ 7.878,42 | | \$ 945,41 | | \$ 78,78 | \$ 283,62 | | | \$ 8.461,43 |
| 06-05-19 | 2017 | 80883 | PLANILLA 8 | \$ 23.285,22 | \$ 910,55 | \$ 2.933,49 | \$ (10.240,37) | \$ 241,96 | \$ 871,05 | | | \$ 15.745,88 |
| 29-07-19 | 3403 | 82143 | REAJ DEF | | \$ 117,55 | \$ 14,11 | | \$ 1,18 | \$ 4,23 | | | \$ 126,25 |
| TOTALES | | | | \$ 405.780,84 | \$ 1.280,53 | \$ 48.844,96 | \$ (0,00) | \$ 4.070,41 | \$ 14.653,48 | \$ - | \$ - | \$ 437.162,43 |

OBSERVACION: La EPMAPS, si ha cumplido con todas las obligaciones de pago en el presente contrato y no se encuentra incurso en la situación prevista en el Art 1568 de la Codificación del Código Civil

FECHA INFORME: enero 4, 2020

ELABORADO POR:

Miguel Camacho
FOLIO MARCA 1000
UNIDAD EGRESOS

APROBADO POR:

Roberto Cruz
Luis Roberto Cruz
JEFE UNIDAD EGRESOS (9)

RESUMEN ECONOMICO

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Monto Contratado | 400.218,09 | |
| Anticipo | 160.087,24 | |
| Incremento Aprobado | 7.100,60 | Orden de Cambio No.1 |
| Total con incrementos aprobados | 407.318,69 | |
| Monto Ejecutado | 397.902,42 | |
| Costo más Porcentaje Aprobado | 7.988,41 | Orden de Trabajo No.1 |
| Costo más Porcentaje Ejecutado | 7.878,42 | Orden de Trabajo No.1 |
| Reajuste Definitivo | 1.298,78 | |
| Costo Total de la Obra | 407.079,62 | |

5.2 VALORES PENDIENTES DE TRÁMITE. No existen valores pendientes de pago. *llll*

[Firma]

[Firma]

5.3 GARANTÍAS

| Contratista | Contrato | Descripción | Póliza | Cobertura | Aseguradora | Vence | Valor Total | Estado |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|---------|
| SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO | COTO-EPMAPS-12-2018 | ALC BARRIO ANGAMARCA SECTOR D ALANGASI. 240 DIAS. 40% AT | 91809 | FIEL CUMPLIMIENTO | SEGUROS EQUINOCCIAL | 28.02.2020 | 60.784.99 | VIGENTE |

La garantía de fiel cumplimiento del contrato No. 91809 conferida por SEGUROS EQUINOCCIAL, tiene vigencia hasta el día 28 de febrero de 2019.

SEXTA.- PLAZOS

6.1 LIQUIDACION DE PLAZOS

6.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 240 días contados a partir de 31 de Julio de 2018.

6.1.2 Ampliaciones de plazo: 0 días.

6.1.3 Suspensión de plazo: 0 días.

6.1.4 Plazo final, incluidas ampliaciones y suspensiones: 240 días.

6.1.5 Fecha de Inicio: 31 de Julio de 2018.

6.1.6 Fecha de Término Contractual: 27 de Marzo de 2019.

6.1.6 Fecha de Término incluidas ampliaciones y suspensiones: 27 de Marzo de 2019.

6.1.7 Fecha de Término Real: 27 de Marzo de 2019.


SEPTIMA.- MULTAS

7.1 La obra se concluyó el día 27 de Marzo de 2019, es decir, dentro del plazo, al no existir mora en el cumplimiento del contrato, no hay multas.

OCTAVA.- SUSCRIPCION DE ACTA

Para constancia y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta en original y 7 copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que intervienen en la presente diligencia, en conocimiento de lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado y 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los mismos que hacen referencia a la responsabilidad civil y penal de las personas que suscriben el acta, por los datos que en ella se consignan.


Ing. Patricio Puebla Basantes
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


Ing. David Díaz Torres
DELEGADO


Ing. Martha Mera Reina
DELEGADO


Ing. Patricio Yépez Hinojosa
DELEGADO


Ing. Nelson Guillermo Salazar Barreto
CONTRATISTA

Memorando N° GOLS-2019-811

PARA: Ing. Luis Barros Enríquez
JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN (E)
ASUNTO: Recepción Definitiva
FECHA: DM Quito, 16 DIC 2019


Hacemos referencia al memorando EPMAPS-GTF-CR-2019-214, de 28 de noviembre de 2019, mediante el cual nos designa como delegados para la Recepción Definitiva de la obra: "**Alcantarillado para el barrio Angamarca sector D y varios sectores de la parroquia Alangasi**", Contrato **COTO-EPMAPS-12-2018**. Al respecto, nos permitimos informar que una vez realizada la inspección física correspondiente al proyecto, **SI** procede la recepción definitiva de la obra.

Particular que comunicamos para fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Patricio Yépez Hinojosa
Funcionario Unidad de Operaciones



Ing. Martha Mera Reina
Funcionario Unidad de Operaciones



Ing. David Díaz Torres
Funcionario de Fiscalización

| Acción | Responsable | Unidad | Fecha | Sumilla |
|----------------|-------------|--------|------------|---------|
| Elaborado por: | M. Mera | UOS | 16/12/2019 | |

Ejemplar 1: Departamento de Fiscalización
Ejemplar 2: Unidad de Operaciones Sur Alcantarillado
Ejemplar 3: Archivo digital Departamento de Alcantarillado

MEMORANDO N° -GTF-CR-2019-214

PARA: Ing. Patricio Puebla Basantes
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 Ing. David Díaz Torres
FUNCIONARIO DE FISCALIZACIÓN
 Ing. Patricio Yépez
 Ing. Martha Mera
FUNCIONARIOS UNIDAD DE OPERACIONES SUR

ASUNTO: Designación de Comisión Recepción Definitiva

FECHA: DM Quito, 28 NOV. 2019

Para la Recepción Definitiva de la obra "Alcantarillado para el barrio Angamarca sector D y varios sectores de la parroquia Alangasi", Contrato COTO-EPMAPS-12-2018, suscrito con el ingeniero Nelson Guillermo Salazar Barreto, se designa a ustedes como miembros de la Comisión de Recepción, de acuerdo al Art 36 de la Resolución N° 056 del 03 de mayo del 2016.

| MONTO | PLAZO | FECHA DE CONTRATO |
|--------------|----------|-------------------|
| \$ 400218,09 | 240 DIAS | 2018-07-09 |

La inspección de la obra, con la presencia obligatoria de los miembros de la Comisión será:

| |
|------------------------------------------------|
| Día: viernes 29 de noviembre de 2019 |
| Hora: 09h00 |
| Fiscalizador: Ingeniero Diego Viteri Nicolalde |


Es necesario resaltar que la Comisión deberá verificar en sitio, mediante inspección física o medios remotos, el funcionamiento de la obra a recibirse así como verificar se hayan realizado los ensayos de compactación y pruebas respectivas de acuerdo a Normas de Diseño y elevar el acta de inspección correspondiente en la que se incluyan, si las hubiere, las observaciones de la inspección, así deberán verificar y aprobar los planos de construcción (As-built). Se tomará atención a lo establecido en el memorando N° 0221-2011-DJ-CP-078 de la Gerencia General en todo su contenido y lo dispuesto por las Gerencias de Operación y Gerencia Técnica de Infraestructura. Cabe señalar que los responsables de la Gerencia de Operaciones para la actualización del SIGSA y SIGRA, son delegados exclusivamente para la recepción de los planos As-built, siempre y cuando no hayan sido recibidos en la recepción provisional.

Como es de su conocimiento, las actas de entrega y recepción deben ser suscritas por el Administrador del Contrato, de acuerdo a lo establecido en el Art. 124 de la Ley Orgánica del Contratación Pública.

Atentamente,


 Ing. Edwin Durán-C.
GERENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA


 Ing. Juan-Fernando Robalino
GERENTE DE OPERACIONES

| Acción | Siglas Responsables | Siglas Unidades | Fecha | Sumilla |
|----------------|---------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: | C. Tinoco | GTF | 2019-11-22 |  |
| Aprobado por: | B. Chaffa | SC | | |

Memo 811

Ejemplar 1: Destinatario
Ejemplar 2: Archivo Departamento
Ejemplar 3: Archivo Digital F

NOMBRE: SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO
CONTRATO: COTO-EPMAPS-12-2018
OBJETO: ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO ANGAMARCA SECTOR D Y VARIOS SECTORES
DE LA PARROQUIA ALANGASI

CODIGO: 300228
FECHA DE CONTRATO: 27/4/2018
VALOR DE CONTRATO: 400.218,09 7100,6 407.318,69
FORMA DE PAGO: 40% ANTICIPO ORD CAMBIO
60% PLANILLAS

PLAZO: 240 DIAS

| FECHA | COMP | REG.P | DESCRIPCION | V.PLANILLA | REAJUSTE | IVA | ANTICIPO | RET. FTE. IMP. RTA. | RET. FTE. IVA | DESCUENTO | MULTAS | VALOR PAGADO |
|----------------|------|-------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 30-07-18 | 3285 | 76990 | ANTICIPO | | \$ - | \$ - | \$ 160.087,24 | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ 160.087,24 |
| 04-10-18 | 4311 | 77873 | PLANILLA 1 | \$ 36.436,38 | \$ (138,28) | \$ 4.355,77 | \$ (14.574,55) | \$ 362,98 | \$ 1.306,73 | | | \$ 24.409,61 |
| 18-10-18 | 4583 | 77118 | PLANILLA 2 | \$ 52.066,46 | \$ (15,31) | \$ 6.246,14 | \$ (20.826,58) | \$ 520,51 | \$ 1.873,84 | | | \$ 35.076,36 |
| 04-12-18 | 5293 | 78698 | PLANILLA 3 | \$ 68.483,37 | \$ (4,93) | \$ 8.217,41 | \$ (27.393,35) | \$ 684,78 | \$ 2.465,22 | | | \$ 46.152,50 |
| 15-01-19 | 402 | 79307 | PLANILLA 4 | \$ 56.078,47 | \$ 66,62 | \$ 6.737,41 | \$ (22.431,39) | \$ 561,45 | \$ 2.021,22 | | | \$ 37.868,44 |
| 24-01-19 | 508 | 79709 | PLANILLA 5 | \$ 70.495,86 | \$ 16,92 | \$ 8.461,53 | \$ (28.198,34) | \$ 705,13 | \$ 2.538,46 | | | \$ 47.532,38 |
| 27-02-19 | 1099 | 80188 | PLANILLA 6 | \$ 58.356,85 | \$ 163,99 | \$ 7.022,50 | \$ (23.342,74) | \$ 585,21 | \$ 2.106,75 | | | \$ 39.508,63 |
| 02-04-19 | 1534 | 80588 | PLANILLA 7 | \$ 32.699,81 | \$ 143,42 | \$ 3.941,19 | \$ (13.079,92) | \$ 328,43 | \$ 1.182,36 | | | \$ 22.193,71 |
| 10-04-19 | 1715 | 80572 | costo + % | \$ 7.878,42 | | \$ 945,41 | | \$ 78,78 | \$ 283,62 | | | \$ 8.461,43 |
| 06-05-19 | 2017 | 80883 | PLANILLA 8 | \$ 23.285,22 | \$ 910,55 | \$ 2.903,49 | \$ (10.240,37) | \$ 241,96 | \$ 871,05 | | | \$ 15.745,88 |
| 29-07-19 | 3403 | 82143 | REAJ. DEF | | \$ 117,55 | \$ 14,11 | | \$ 1,18 | \$ 4,23 | | | \$ 126,25 |
| TOTALES | | | | \$ 405.780,84 | \$ 1.260,53 | \$ 48.844,96 | \$ (0,00) | \$ 4.070,41 | \$ 14.653,48 | \$ - | \$ - | \$ 437.162,43 |

OBSERVACION: La EPMAPS, si ha cumplido con todas las obligaciones de pago en el presente contrato y no se encuentra incurso en la situación prevista en el Art 1568 de la Codificación del Código Civil

FECHA INFORME: enero 4, 2020

ELABORADO POR:

Ing. Mayra Campaño
UNIDAD EGRESOS

APROBADO POR:

Ldo. Roberto Cruz
JEFE UNIDAD EGRESOS (S)

RE: VIGENCIA DE POLIZAS COTO-EPMAPS-12-2018



Doris Aluisa
Jue 12/12/2019 17:22
Diego Viteri ✉

Adjunto lo solicitado.

| Contratista | Contrato | Descripción | Póliza | Cobertura | Aseguradora | Vence | Valor Total | Estado |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|---------|
| SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO | COTO-EPMAPS-12-2018 | ALC BARRIO ANGAMARCA SECTOR D ALANGASI. 240 DIAS. 40% AT | 91809 | FIEL CUMPLIMIENTO | SEGUROS EQUINOCCIAL | 25.12.2019 | 60.784,99 | VIGENTE |

Att:

Ing. Doris Aluisa Villacís
Tesorera General – Gerencia Financiera
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
Av. Mariano de Jesús entre Alemania e Italia
Edificio Matriz B 1er Piso
(593) 2 2994500 Ext 2120
doris.aluisa@aguquito.gob.ec

De: Diego Viteri <diego.viteri@aguquito.gob.ec>
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2019 8:25
Para: Doris Aluisa <doris.aluisa@aguquito.gob.ec>
Asunto: VIGENCIA DE POLIZAS COTO-EPMAPS-12-2018

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 91809
Renovación : 91809

Endoso : 256332
Referencia : 0

**SEGUROS
EQUINOCCIAL**
TU DEDICATE A VIVIR



SECTOR PUBLICO

RUC: 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ASEGURADO : | 112280 - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| Dirección : | MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA |
| AFIANZADO : | 6221 - SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO |
| Dirección : | REPUBLICA DE EL SALVADOR N. 733 Y PORTUGAL ED. GABRIELA I OF. 40 |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| RIESGO ASEGURADO : | VALOR ASEGURADO : | VIGENCIA |
| FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | US\$ 60,784.99 | Desde: 24-1-2020 Hasta: 28-2-2020 Dias: 35 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|------|--------|
| PRIMA | : | US\$ | 204.00 |
| CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS | : | US\$ | 7.14 |
| 0.5 % SEGURO CAMPESINO | : | US\$ | 1.02 |
| 0 % SSC NO RETENIDO | : | US\$ | 0.00 |
| DERECHOS DE EMISION | : | US\$ | 0.50 |
| 12 % I.V.A. | : | US\$ | 25.52 |
| OTROS | : | US\$ | 0.00 |
| TOTAL | : | US\$ | 238.18 |

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 99/100 Dolares EE.UU le ocasiona SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO que en adelante se llamará el Afianzado, por la falta de cumplimiento del contrato celebrado para:

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO:
ALCANATRILLADO PARA EL BARRIO ANGAMARCA SECTOR D Y VARIOS SECTORES DE
LAPARROQUIA ALANGASI
ESTA POLIZA SE RENUOVA CON OFICIO DEL ASEGURADO
SEGUN CONDICIONES DE LA POLIZA ORIGINAL

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

Transcurrido el período de vigencia señalado, la presente póliza caducará y cesará simultáneamente las obligaciones asumidas por la Compañía, aún cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta póliza podrá ser renovada a petición escrita del Asegurado o del Afianzado.

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 10 de ENERO de 2020

El Asegurado
1768154260001

Seguros Equinoccial S. A.

ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S, del 29 de enero 1996.

CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARO N° 33-400 Y AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TELF: 023984000 - QUITO-ECUADOR
GUAYAQUIL: AV. LAS LOMAS ROTARISMO 418 Y LA QUINTA TELF: 04-2888818 -
CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO TELF: 24104058 -
MANTA: FLAVIO REYES S/N PISO 1 TELF: 05-2629567 -
IBARRA: AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1178 Y CARLOS MERLO TELF: 06-2611980 -
AMBATO: RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA TELF: 032420900 -
LOJA: PASAJE ENRIQUE BUSTAMANTE 12-10 Y JUAN JOSE PEÑA TELF: 072570688 -
www.segurosequinoccial.com

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 91809

Renovación : 91809

Endoso : 255672

Referencia : 0

**SEGUROS
EQUINOCCIAL**
TU DEDICATE A VIVIR



SECTOR PUBLICO

RUC: 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

ASEGURADO : 112280 - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Dirección : MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA

AFIANZADO : 6221 - SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO
Dirección : REPUBLICA DE EL SALVADOR N. 733 Y PORTUGAL ED. GABRIELA I OF. 40

RIESGO ASEGURADO : FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
VALOR ASEGURADO : US\$ 60,784.99
VIGENCIA : Desde: 25-12-2019 Hasta: 24-1-2020 Dias: 30

| | | | |
|-------------------------------------|---|------|--------|
| PRIMA | : | US\$ | 174.86 |
| CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS | : | US\$ | 6.12 |
| 0.5 % SEGURO CAMPESINO | : | US\$ | 0.87 |
| 0 % SSC NO RETENIDO | : | US\$ | 0.00 |
| DERECHOS DE EMISION | : | US\$ | 0.50 |
| 12 % I.V.A. | : | US\$ | 21.88 |
| OTROS | : | US\$ | 0.00 |
| TOTAL | : | US\$ | 204.23 |

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 99/100 Dolares EE.UU le ocasione SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO que en adelante se llamará el Afianzado, por la falta de cumplimiento del contrato celebrado para:

SEGUN CONDICIONES DE LA POLIZA ORIGINAL

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

Transcurrido el período de vigencia señalado, la presente póliza caducará y cesará simultáneamente las obligaciones asumidas por la Compañía, aún cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta póliza podrá ser renovada a petición escrita del Asegurado o del Afianzado.

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 13 de DICIEMBRE de 2019

El Asegurado
1768154260001

Seguros Equinoccial S. A.

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S, del 29 de enero 1996.

CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARO N° 33-400 Y AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TELF: 023984000 - QUITO-ECUADOR
GUAYAQUIL: AV. LAS LOMAS ROTARISMO 418 Y LA QUINTA TELF: 04-2888818 -
CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO TELF: 24104058 -
MANTA: FLAVIO REYES S/N PISO 1 TELF: 05-2629567 -
IBARRA: AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1178 Y CARLOS MERLO TELF: 06-2611980 -
AMBATO: RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA TELF: 032420900 -
LOJA: PASAJE ENRIQUE BUSTAMANTE 12-10 Y JUAN JOSE PEÑA TELF: 072570688 -
www.segurosequinoccial.com

Póliza de Seguro de Fianzas Nro. : 91809

Endoso : 250986

Renovación : 91809

Referencia : 0

**SEGUROS
EQUINOCCIAL**
TU DEDICATE A VIVIR



SECTOR PUBLICO

RUC: 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución No. 5368

ASEGURADO : 112280 - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Dirección : MARIANA DE JESUS ENTRE ALEMANIA E ITALIA
AFIANZADO : 6221 - SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO
Dirección : REPUBLICA DE EL SALVADOR N. 733 Y PORTUGAL ED. GABRIELA I OF. 40

RIESGO ASEGURADO : FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
VALOR ASEGURADO : US\$ 60,784.99
VIGENCIA Desde: 28-6-2019 Hasta: 25-12-2019 Dias: 180

| | | | |
|-------------------------------------|---|------|----------|
| PRIMA | : | US\$ | 1,049.17 |
| CONTRIBUCION SUPER DE BANCOS | : | US\$ | 36.72 |
| 0.5 % SEGURO CAMPESINO | : | US\$ | 5.25 |
| 0 % SSC NO RETENIDO | : | US\$ | 0.00 |
| DERECHOS DE EMISION | : | US\$ | 5.00 |
| 12 % I.V.A. | : | US\$ | 131.54 |
| OTROS | : | US\$ | 0.00 |
| TOTAL | : | US\$ | 1,227.68 |

Con sujeción a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la presente Póliza y mediante el pago de la prima convenida, SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. que en adelante se llamará la Compañía, se obliga a favor de: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO que en adelante se llamará el Asegurado, al pago del valor de los daños que, hasta por la suma máxima de: SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 99/100 Dolares EE.UU le ocasione SALAZAR BARRETO NELSON GUILLERMO que en adelante se llamará el Afianzado, por la falta de cumplimiento del contrato celebrado para:

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO:
ALCANATRILLADO PARA EL BARRIO ANGAMARCA SECTOR D Y VARIOS SECTORES DE
LAPARROQUIA ALANGASI
ESTA POLIZA SE RENUEVA CON SOLICITUD DEL BROKER
SEGUN CONDICIONES DE LA POLIZA ORIGINAL

La presente póliza es Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento; y de conformidad con lo establecido en Contrato principal afianzado; y las condiciones generales de esta póliza.

Esta póliza no tiene relación con ningún otro instrumento, contrato o documento que exista o pueda existir entre el Asegurado, el Afianzado y terceras personas. Por lo tanto, dejamos expresa constancia que dichos documentos o contratos no modifican, enmiendan o amplían la presente póliza y que la Compañía, responderá exclusivamente por la obligación aquí expresada.

Transcurrido el período de vigencia señalado, la presente póliza caducará y cesará simultáneamente las obligaciones asumidas por la Compañía, aún cuando el original del presente documento no sea devuelto. Esta póliza podrá ser renovada a petición escrita del Asegurado o del Afianzado.

En testimonio de lo cual, firman la presente póliza un representante de la Compañía, conjuntamente con el Asegurado y el Afianzado, en QUITO, 12 de JUNIO de 2019

El Asegurado
1768154260001

Seguros Equinoccial S. A.

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

El presente formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos, según resolución No. 96-027-S, del 29 de enero 1996.

CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARO Nº 33-400 Y AYARZA EDIFICIO SEGUROS EQUINOCCIAL CASILLA: 17034 TELF: 023984000 - QUITO-ECUADOR
GUAYAQUIL: AV. LAS LOMAS ROTARISMO 418 Y LA QUINTA TELF: 04-2888818 -
CUENCA: AV. DEL ESTADIO 2-19 Y FLORENCIA ASTUDILLO TELF: 24104058 -
MANTA: FLAVIO REYES S/N PISO 1 TELF: 05-2629587 -
IBARRA: AV. CAPITAN CRISTOBAL DE TROYA 1178 Y CARLOS MERLO TELF: 06-2611980 -
AMBATO: RODRIGO PACHANO 1589 INTERSECCION DELICIA TELF: 032420900 -
LOJA: PASAJE ENRIQUE BUSTAMANTE 12-10 Y JUAN JOSE PEÑA TELF: 072570688 -
www.segurosequinoccial.com