

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

PROYECTO	11403.0
CONTRATO No.	COTO-EPMAPS-016-2018
OBJETO	EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA.
MONTO USD	583,790.18
CONTRATISTA	Ing. Mayra Yessenia Narváez Chuquisala

En Quito a 27 días del mes de mayo de 2019 nos constituimos por una parte: La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, representada por los señores Ing. Bolívar Pozo Báez, Administrador del Contrato, según designación memorando EPMAPS-GT-2018-802 del 27 de septiembre del 2018, Ing. Ernesto Fonseca Silva, Funcionario de Fiscalización Ing. Juan Carlos Bayas Martínez, Funcionario de Unidad de Operaciones Norte e Ing. Lorena Andocilla López, Funcionaria de Unidad Operaciones Norte, según delegación constante en Memorando EPMAPS-GTF-CR-2019-092 del 21 de Mayo de 2019 del Ing. José Burbano León, Gerente Técnico de Infraestructura (e), e Ing. Jaime Garzón Obando, Gerente de Operaciones (e) y por otra la señora Ing. Mayra Yessenia Narváez Chuquisala, en su calidad de Contratista, con el objeto de suscribir la presente Acta de Recepción provisional, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 Mediante contrato celebrado el 31 de enero del 2018 la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, procedió a contratar con la Ing. Mayra Yessenia Narváez Chuquisala, la construcción del proyecto EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA COTO-EPMAPS-016-2018 por un valor de USD. 583,790.18 dólares y un plazo contractual de 300 días contados a partir 5 de octubre del 2018.

1.2 La contratista, con base a lo previsto en el Art. 81, concordante con el 124 de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante oficio 16-MYN-2019 del 8 de mayo de 2019 y tramitada con Hoja de control No. SG-6948-19 solicita la recepción provisional del proyecto.

1.3 El Art. 81, "Clases de Recepción", de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé que, "En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo existirán una recepción provisional y una definitiva... La entidad contratante declarará la recepción a su favor, respecto de los contratistas de obras,... en el caso de que éstos se negaren expresamente a suscribir las actas de entrega recepciones previstas o si no las suscribieren en el término de diez días, contado desde el requerimiento formal de la entidad contratante. La recepción presunta por parte de la entidad contratante, la realizará la máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada, que será notificada al contratista de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley";

1.4 El Art. 124 "Contenido de las actas" del Reglamento General de la LOSNCP, establece: "...Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria...";

1.5 El Art. 125 "Liquidación del contrato", señala: "En la liquidación económico contable del contrato se dejará constancia de lo ejecutado, se determinaran los valores recibidos por el contratista, los

pendientes de pago o que deban deducírselos o deba devolver por cualquier concepto aplicando los reajustes correspondientes. Podrá también procederse a las compensaciones a que hubiere lugar. La liquidación final será parte del Acta de Recepción Definitiva”.

1.6 El Art. 35.- “DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS”, de la Resolución Interna No. 056, que contiene el Reglamento de Procesos de Contratación Pública de la EPMAPS, dispone: “FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR.-A base del artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP, en las respectivas Resoluciones de Adjudicación y en los contratos (obras,...) se designará al administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas y contraídas en el contrato, demostrando diligencia y celeridad contractual. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. De conformidad con el artículo 14 de este Reglamento será el responsable de subir al portal institucional del SERCOP la información relevante de la etapa de ejecución del contrato, hasta las actas de entrega recepción respectivas, de manera oportuna, esto es, en el momento en que se genere la pertinente documentación, cumpliendo los términos legales y contractuales con el objeto de evitar mantener vigentes los contratos por más del plazo establecido contractualmente, le corresponde al administrador contractual aceptar las prórrogas, ampliaciones o suspensiones de plazo únicamente por el lapso que dure el imprevisto/fuerza mayor o caso fortuito, previo aprobación del Gerente o Director de Área requirente, quien se sustentará en su informe y los justificativos correspondientes. En el caso de obra, el administrador adicionalmente informará de manera previa al Jefe de Fiscalización; Intervendrá en la suscripción de las actas de entrega recepción provisional, parcial y definitiva, que serán suscritas en los términos legales correspondientes, debiendo remitir inmediatamente un ejemplar original a la Gerencia Financiera y Tesorería General, independientemente a la solicitud de pago.

En el caso de obras..., el administrador del contrato será quien supervise las actividades del Fiscalizador, correspondiéndole aprobar las planillas suscritas por el contratista y fiscalizador, debiendo informar de todas las acciones al Jefe de Fiscalización, para que éste ponga en conocimiento del Subgerente de Área y en su ausencia al Gerente de Área requirente, sobre el cumplimiento de los objetivos, las acciones tomadas, en fin todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza. El Administrador resolverá o dirimirá cualquier aspecto técnico y contractual que genere diferencias entre el Fiscalizador y el contratista.

1.7 El artículo. 36.- “DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS”, de la referida norma interna determina que, “Las actas de recepción parcial, provisional y definitivas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento total de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria, y serán suscritas en el término legal correspondiente por el contratista y los integrantes de la Comisión de Recepción, que estará conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en la ejecución del contrato que será designado por el Gerente o Director del Área requirente de la contratación, de conformidad con lo previsto en el Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP. Deberá considerarse que el Acta de Entrega Recepción Provisional en el caso de obra, se la suscribirá cuando la obra se encuentre concluida en un 100%, esto es, cumplidas las obligaciones contractuales, pudiendo quedar pendiente únicamente observaciones de forma, que serán solventadas en el lapso de 6 meses”

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS

2.1 La obra se inició, conforme prevé el contrato, esto es, a partir de: la notificación de la entrega del anticipo el 5 de octubre del 2018 de la suscripción del contrato, contando con el apoyo del Fiscalizador, Ing Franklin Maiza Siza.

TERCERA.- RECEPCIÓN DE CAMPO

3.1 La Comisión integrada para el efecto, procede en los sitios de la obra, a realizar la diligencia de recepción de los rubros materia de este Contrato, emitiendo informe favorable mediante Memorando EPMAPS-GOLN-2019-287, de fecha 27 de mayo del 2019.

3.2 Los materiales, cumplen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas

3.3 Observaciones de Campo la comisión designada mediante memorando EPMAPS-GTF-CR-2019-092 de fecha 21 de mayo del 2019 informa que no existen observaciones, por lo que si procede la recepción provisional.

CUARTA.- OBRA EJECUTADA

4.1 Con los antecedentes expuestos, el contratista realizó las obras indicadas, conforme al siguiente detalle:

RUBROS		CONTRACTUALES			OBRA EJECUTADA	
DESCRIPCION	UNID AD	P.UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL USD	CANTIDAD	TOTAL USD
CA01 Conexiones Domiciliarias						
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA)	m3	3.49	2,292.00	7,999.08	1,750.48	6,109.18
RASANTEO DE ZANJA A MANO	m2	0.33	1,368.00	451.44	0.00	0.00
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	m3	1.79	2,230.00	3,991.70	1,288.42	2,306.27
ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga, transporte, volteo)	m3	0.73	61.00	44.53	188.24	137.42
SOBREACARREO (transporte/medios mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km)	u	0.11	610.00	67.10	1,273.03	140.03
ENTIBADO DISCONTINUO (APUNTALAMIENTO) ZANJA - MADERA	m2	1.71	500.00	855.00	0.00	0.00
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST)	m	7.13	1,736.00	12,377.68	1,183.22	8,436.36
SILLA YEE 200 X 160MM (MAT/TRAN/INST)	u	23.32	3.00	69.96	0.00	0.00
SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST)	u	23.32	23.00	536.36	0.00	0.00
SILLA YEE 315 X 200MM (MAT/TRAN/INST)	u	23.32	70.00	1,632.40	149.00	3,474.68
SILLA YEE 400 X 200MM (MAT/TRAN/INST)	u	23.66	45.00	1,064.70	0.00	0.00
SILLA YEE 560 X 160MM (MAT/TRAN/INST)	u	27.54	10.00	275.40	0.00	0.00
SILLA YEE 1035x160mm (MAT/TRANS/INST)	u	46.50	5.00	232.50	0.00	0.00
SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST)	u	27.54	42.00	1,156.68	1.00	27.54
CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A.	u	65.35	198.00	12,939.30	97.00	6,338.95
CA02 Movimiento de Tierras						
REPLANTEO Y NIVELACION DE EJES (m)	m	0.30	8,316.00	2,494.80	9,385.92	2,815.78
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA)	m3	0.96	18,520.00	17,779.20	20,401.11	19,585.07
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN TIERRA)	m3	1.00	1,948.00	1,948.00	3,139.71	3,139.71
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (EN TIERRA)	m3	1.08	200.00	216.00	1,031.82	1,114.37
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO)	m3	1.00	3,725.00	3,725.00	8,707.50	8,707.50
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (CONGLOMERADO)	m3	1.14	497.00	566.58	1,523.70	1,737.02

EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (CONGLOMERADO)	m3	1.42	58.00	82.36	29.70	42.17
RASANTEO DE ZANJA A MANO	m2	0.33	7,912.00	2,610.96	9,128.75	3,012.49
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	m3	1.79	20,117.00	36,009.43	32,446.86	58,079.88
ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga, transporte, volteo)	m3	0.73	4,831.00	3,526.63	3,776.47	2,756.82
SOBREACARREO (transporte/medios mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km)	u	0.11	48,310.00	5,314.10	12,176.79	1,339.45
ENTIBADO DISCONTINUO (APUNTALAMIENTO) ZANJA - MADERA	m2	1.71	1,600.00	2,736.00	0.00	0.00
CA03 Tuberías						
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST)	m	14.78	4,891.00	72,288.98	5,622.18	83,095.82
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST)	m	23.20	1,269.00	29,440.80	1,047.31	24,297.59
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 600MM (MAT.TRAN.INST)	m	54.76	195.00	10,678.20	197.00	10,787.72
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 700MM (MAT.TRAN.INST)	m	72.87	1,074.00	78,262.38	1,206.40	87,910.37
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 800MM (MAT.TRAN.INST)	m	90.28	118.00	10,653.04	0.00	0.00
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 1000MM (MAT.TRAN.INST)	m	152.23	108.00	16,440.84	126.55	19,264.71
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST)	m	22.90	251.00	5,747.90	347.67	7,961.64
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST)	m	36.48	410.00	14,956.80	710.36	25,913.93
CA04 Pozos Revisión (TIPO B1)						
POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)	u	499.39	14.00	6,991.46	20.00	9,987.80
POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)	u	526.29	36.00	18,946.44	36.00	18,946.44
POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)	u	571.17	40.00	22,846.80	29.00	16,563.93
POZO REVISION H.S. H=3.26-3.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)	u	667.55	21.00	14,018.55	7.00	4,672.85
POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)	u	719.32	10.00	7,193.20	5.00	3,596.60
POZO REVISION H.S. H=4.26-4.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)	u	773.94	4.00	3,095.76	3.00	2,321.82
POZO REVISION H.S. H=4.76-5.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)	u	834.36	1.00	834.36	3.00	2,503.08
POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)	u	617.04	43.00	26,532.72	25.00	15,426.00
CA05 Trabajos Varios y Pozos de Salto						
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (ROCA)	m3	8.04	550.00	4,422.00	0.00	0.00
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)	Kg	1.28	560.00	716.80	1,571.64	2,011.70
ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO POZO DE REVISION	m2	3.68	416.00	1,530.88	1,005.04	3,698.55
HORMIGON SIMPLE fc=210kg/cm2 - EN SITIO	m3	108.65	5.00	543.25	0.00	0.00
HORMIGON SIMPLE fc=240 kg/cm2 - EN SITIO	m3	112.58	27.00	3,039.66	153.79	17,313.68
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM	m	7.02	40.00	280.80	0.00	0.00
MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm	m2	14.27	55.00	784.85	0.00	0.00
MAMPOSTERIA LADRILLO PRENSADO 10 cm	m2	17.72	13.00	230.36	0.00	0.00
ROTURA ACERA/GRADAS	m2	3.39	100.00	339.00	6.00	20.34
ROTURA BORDILLOS	m3	33.88	108.00	3,659.04	1.65	55.90
ROTURA CUNETAS HORMIGON SIMPLE	m	3.39	500.00	1,695.00	0.00	0.00
ROTURA PAVIMENTO 3"-4" (INCL. CORTE DE FILOS)	m2	6.74	1,200.00	8,088.00	1,187.51	8,003.82
BASE CLASE 3	m3	16.33	100.00	1,633.00	153.51	2,506.82
SUB-BASE CLASE 3	m3	13.19	100.00	1,319.00	495.31	6,533.14

IMPRIMACION ASFALTICA	m2	1.42	1,200.00	1,704.00	1,106.83	1,571.70
CARPETA ASFALTICA 04"	m2	16.97	1,200.00	20,364.00	1,106.83	18,782.91
DESADOQUINADO	m2	2.39	291.00	695.49	130.10	310.94
READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE)	m2	4.46	291.00	1,297.86	110.10	491.05
DESEMPEDRADO	m2	2.68	20.00	53.60	0.00	0.00
EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL)	m2	6.28	20.00	125.60	0.00	0.00
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO	m2	14.31	150.00	2,146.50	20.00	286.20
BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE 50X15 (f'c=180kg/cm2)	m	16.06	250.00	4,015.00	0.00	0.00
CUNETA LATERAL DE HORMIGON f'c=280kg/cm2	m	17.29	20.00	345.80	0.00	0.00
ESTRIBO DE VARILLA 16MM GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS ALC.) (PROVISION Y MONTAJE)	u	7.22	30.00	216.60	179.00	1,292.38
TAPA Y CERCO HF600 POZO REVISION (PROVISION Y MONTAJE)	u	132.63	3.00	397.89	25.00	3,315.75
ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA	m2	19.27	50.00	963.50	6.00	115.62
LEVANTAMIENTO TUBERIA 250mm	m	3.46	826.00	2,857.96	552.88	1,912.96
DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURA DE HORMIGON CON EXCAVADORA	m3	12.49	60.00	749.40	16.49	205.96
REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE	u	20.25	15.00	303.75	126.00	2,551.50
CA06 Separador de Caudal y Descarga						
REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS	m2	0.46	60.00	27.60	0.00	0.00
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)	m3	6.00	60.00	360.00	1,059.42	6,356.52
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO)	m3	10.52	28.00	294.56	245.24	2,579.92
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	m3	1.79	50.00	89.50	252.24	451.51
ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO	m2	5.70	60.00	342.00	92.60	527.82
HORMIGON SIMPLE f'c=280kg/cm2 - EN SITIO	m3	138.08	20.00	2,761.60	20.56	2,838.92
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 - EN SITIO	m3	87.35	5.00	436.75	0.29	25.33
PERFORACIONES PARA INYECCIONES	m	11.06	60.00	663.60	0.00	0.00
INYECCION DE CONTACTO, LECHADA DE CEMENTO	Tn	239.19	3.00	717.57	0.00	0.00
MAMPOSTERIA DE PIEDRA	m3	80.65	37.00	2,984.05	8.70	701.66
REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CMS	m2	5.52	15.00	82.80	0.00	0.00
GAVION TRIPLE TORSION .GALVANIZADO (INC. PIEDRA)	m3	60.41	75.00	4,530.75	134.00	8,094.94
ENROCADO	m3	41.97	65.00	2,728.05	24.00	1,007.28
PLETINA / ABRAZADERA DE ACERO (PROVISION Y MONTAJE)	Kg	6.45	200.00	1,290.00	0.00	0.00
TUBERIA ACERO RECUBIERTA 24" (MAT/TRANS/INST)	m	246.02	50.00	12,301.00	50.50	12,424.01
CODO ACERO 20">45 (MAT/REC/TRANS/INST)	u	495.63	2.00	991.26	3.00	1,486.89
PASAMUROS ACERO 24" (MAT/TRANS/INST)	u	305.23	2.00	610.46	3.00	915.69
CORDON DE SUELDA ELECTRICA	m	22.81	7.00	159.67	28.27	644.84
CORTE TUBERIA ACERO	m	16.29	21.00	342.09	11.31	184.24
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 INTERIOR COLECTOR (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)	Kg	1.36	2,370.00	3,223.20	950.64	1,292.87
CA07 Seg Ind Mitigación Imp. Amb.						
POLIETILENO 0.2 mm (INCLUYE INSTALACION)	m2	1.25	504.00	630.00	0.00	0.00
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE)	m2	51.91	30.00	1,557.30	25.92	1,345.51
ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE)	m2	92.23	100.00	9,223.00	12.96	1,195.30
CONO DE SEÑALIZACION VIAL (H mínima 90cm)	u	25.21	40.00	1,008.40	40.00	1,008.40
BARRIL DE TOL DE 55GLS PARA BARRICADA (INCLUYE PROVIS./TRANSP./MONTAJE./PINTURA) - VARIOS USOS	u	22.04	21.00	462.84	20.00	440.80

CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CON LEYENDA ROLLO 250m (PROVISION E INSTALACION)	u	31.66	12.00	379.92	23.68	749.71
PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO (2 usos)	m	10.70	60.00	642.00	0.00	0.00
CERRAMIENTO PROVISIONAL DECK METALICO Y PERFIL G (REUTILIZABLE) h=2m	m	14.54	320.00	4,652.80	0.00	0.00
CONTROL DE POLVO (INCL. AGUA Y TANQUERO)	m3	3.35	330.00	1,105.50	409.00	1,370.15
CA08 Relacionamiento Comunitario						
DIPTICOS	u	0.25	713.00	178.25	300.00	75.00
EXPOSICION Y PRESENTACION DEL PROYECTO	u	192.73	5.00	963.65	1.00	192.73
CA09 Planos Asbuilt						
UBICACION DE PUNTO GPS (INCL.FOTOS,MONOGRAFIA,HITO HS)	u	128.97	10.00	1,289.70	0.00	0.00
ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1	u	47.90	12.00	574.80	15.00	718.50
OBJETO AS-BUILT SIG	u	11.31	180.00	2,035.80	319.00	3,607.89
TOTAL				583,790.18		583,768.31

QUINTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

5.1 Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por las partes, se hallan consignados en planillas de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA

No	Inicio	Fin	Valor Planilla	Anticipos	Multas	Otros
0			233,516.07	0.00	0	0.00
1	05/10/2018	31/10/2018	25,467.90	10,187.16	0	0.00
2	01/11/2018	30/11/2018	40,219.38	16,087.75	0	0.00
3	01/12/2018	31/12/2018	93,461.82	37,384.73	0	0.00
4	01/01/2019	31/01/2019	137,313.58	54,925.43	0	0.00
5	01/02/2019	28/02/2019	121,347.61	48,539.04	0	0.00
6	01/03/2019	31/03/2019	75,226.25	30,090.50	0	626.22
7	01/04/2019	30/04/2019	90,731.77	36,301.46	0	0.00
		TOTAL	583,768.31	233,516.07	0.00	626.22

PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS

No	Inicio	Fin	Reajustes provisionales	Reajustes Definitivos	Diferencia
0			0.00	319.92	319.92
1	05/10/2018	31/10/2018	-100.09	48.13	148.22
2	01/11/2018	30/11/2018	33.06	214.53	181.47
3	01/12/2018	31/12/2018	84.12	667.41	533.29
4	01/01/2019	31/01/2019	134.29	907.09	772.80
5	01/02/2019	28/02/2019	647.27	793.61	146.34
6	01/03/2019	31/03/2019	496.94	517.26	20.32
7	01/04/2019	30/04/2019	623.77		
		TOTAL	1,919.36	3,467.95	2,122.36

RESÚMEN ECONÓMICO

Monto Contratado	583,790.18
Anticipo	233,516.07
Total con incrementos aprobados	583,790.18
Monto Ejecutado	583,768.31
Reajuste Provisional	1,919.36
Costo Total de la Obra	585,687.67

5.2 VALORES PENDIENTES

1. Reajuste Definitivo N° 7 Pendiente de Trámite.

5.3 De acuerdo al informe económico contable, enviado por Control Previo, la EPMAPS, ha cumplido con todas las obligaciones de pago en el presente contrato y no se encuentra incurso en la situación prevista en el Art. 1568 de la Codificación del Código Civil

SEXTA.- GARANTÍAS

6.1 Las Garantías estipuladas en el contrato, se encuentran vigentes a favor de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, de conformidad al informe de la Unidad de Gestión de Egresos, conforme al siguiente detalle:

Contratista	Contrato	Descripción	Póliza	Cobertura	Aseguradora	Vence	Valor Total	Estado
NARVAEZ CHUQUISALA MAYRA	COTO- EPMAPS- 16-2018	EXTENSION REDES ALC VARIOS SECTORES SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 300 DIAS	67759	BUEN USO DEL ANTICIPO	SEGUROS EQUINOCCIAL	18.06.2019	66.391,96	VIGENTE
NARVAEZ CHUQUISALA MAYRA	COTO- EPMAPS- 16-2018	EXTENSION REDES ALC VARIOS SECTORES SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 300 DIAS	92222	FIEL CUMPLIMIENTO	SEGUROS EQUINOCCIAL	06.09.2019	107.431,60	VIGENTE
NARVAEZ CHUQUISALA MAYRA	COTO- EPMAPS- 16-2018	EXTENSION REDES ALC VARIOS SECTORES SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 300 DIAS	9608	ACCIDENTES PERSONALES	SEGUROS ORIENTE	06.09.2019	200.000,00	VIGENTE
NARVAEZ CHUQUISALA MAYRA	COTO- EPMAPS- 16-2018	EXTENSION REDES ALC VARIOS SECTORES SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 300 DIAS	9998	RESPONSABILIDAD CIVIL	SEGUROS ORIENTE	06.09.2019	100.000,00	VIGENTE

SÉPTIMA.- PLAZOS

7.1 LIQUIDACION DE PLAZOS

7.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 300 días contados a partir de 5 de Octubre de 2018.

7.1.2 Ampliaciones de plazo: 0 días.

7.1.3 Suspensión de plazo: 0 días.

7.1.4 Plazo final, incluidas ampliaciones y suspensiones: 300 días.

7.1.5 Fecha de Inicio: 5 de Octubre de 2018.

7.1.6 Fecha de Término Contractual: 31 de Julio de 2019.

7.1.6 Fecha de Término incluidas ampliaciones y suspensiones: 31 de Julio de 2019.

7.1.7 Fecha de Término Real: 8 de Mayo de 2019.


OCTAVA.- MULTAS

8.1 La obra se concluyó el día 8 de Mayo de 2019, es decir, dentro del plazo, al no existir mora en el cumplimiento del contrato, no hay multas.


NOVENA.- SUSCRIPCION DE ACTA

Para constancia y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta en original y 5 copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que intervienen en la presente diligencia, en

conocimiento de lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado y 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los mismos que hacen referencia a la responsabilidad civil y penal de las personas que suscriben el acta, por los datos que en ella se consignan.




Ing. Bolívar Pozo Báez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Ernesto Fonseca Silva
DELEGADO



Ing. Juan Carlos Bayas Martínez
DELEGADO



Ing. Lorena Andocilla López
DELEGADA



Ing. Mayra Yessenia Narváez Chuquisala
CONTRATISTA

QUITO

24 JUN 2019

FISCALIZACION EPMAPS