

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA No. 025-2019  
CODIGO DE PROCESO MCO-AZCA-02-2019**

Al día 21 del mes de febrero del año dos mil veinte, comparecen por una parte, la Arq. Sylvia Sotomayor, Administradora del Contrato; la Arq. Evelyn Marroquín, Técnico No Interviniente, Delegados de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta, y en adelante se denominarán como LA COMISIÓN y por otra el Ing. Roberto Fernández, en calidad de CONTRATISTA; quien para efectos de este instrumento se denominará, "EL CONTRATISTA", quienes convienen en suscribir la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL de conformidad a las siguientes cláusulas. Comparece también en calidad de observador, el Arq. Santiago Muncha – Jefe de Obra Pública, Fiscalizador de la obra.

**PRIMERA. - ANTECEDENTES**

**1.1.-** El 26 de noviembre de 2019, se suscribe el contrato Nro.025-2019, proceso MCO-AZCA-02-2019, con el objeto de 1) INTERVENCIÓN AREA VERDE , JUEGOS INFANTILES, INCLUSIVOS Y CANCHA DE USO MÚLTIPLE, BARRIO SANTA ANA, PARROQUIA LLANO CHICO; 2) ADECUACION DEL AREA VERDE N°03 ECO Y VIDA BARRIO ECO&VIDA, PARROQUIA DE LLANO CHICO; 3) ADECUACION DEL AREA VERDE BARRIO BUENA VISTA, PARROQUIA LLANO CHICO; 4) CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA, BARRIO EL JARDIN, PARROQUIA LLANO CHICO; 5)CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE, CARMEN BAJO BARRIO ECO&VIDA, PARROQUIA DE LLANO CHICO; 6)CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA EN EL AREA VERDE, BARRIO REINA DEL CARMEN, PARROQUIA DE LLANO CHICO, entre la Administradora Zonal, Abg. Johana Castellanos y el Sr. Roberto Fernández como Contratista

**1.2.-** Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZCA-2019-0221-M, del 09 de diciembre de 2019 se designa a la Arq. Sylvia Sotomayor Ramos como Administradora del Contrato Nro. 025-2019.

**1.3.-** El 11 de diciembre de 2019, mediante memorando Nro. GADDMQ-AZCA-2019-0245-M, se designa como Fiscalizador de la Obra al Arq. Santiago Muncha.

**1.4.-** Con fecha 12 de diciembre de 2019 se firma el Acta de Inicio de obra, conforme lo estipulado en el contrato.

**1.5.-** Mediante trámite de ingreso Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2020-0127-E de fecha 15 de enero de 2020 el contratista solicita Ampliación de Plazo de 30 días

**1.6.-** El 23 de enero de 2020, mediante oficio GADDMQ-AZCA-2020-0213-O, se informa al Contratista la Autorización de Ampliación de Plazo de 8 días, existiendo la nueva fecha de fin al 02 de febrero del 2020.

**1.7.-** Con oficio Nro. 240120-RXFF-004, de fecha 24 de enero de 2020, el Contratista envía para aprobación la reprogramación de obra.

**1.8.-** Mediante oficio Nro. GADDMQ-AZCA-DGT-OP-2020-008, se comunica de la aprobación de reprogramación de obra.

**1.9.-** Con tramite de ingreso Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2020-0486-E, el contratista solicita la revisión de la planilla N° 2.

**1.10.-** Mediante trámite de ingreso Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2020-0378-E, de fecha 31 de enero de 2020 el Ing. Roberto Fernández solicita la RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA.

1.11.- Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-2020-0091-M, de fecha 11 de febrero de 2020, la Administradora Zonal Calderón designa como técnico NO Interviniente para la Recepción Provisional de la obra a la Arq. Evelyn Marroquín.

1.12.- El martes 18 de febrero del 2020 se realiza la inspección para la Recepción Provisional del contrato Nro. 025-2019, proceso MCO-AZCA-02-2019, emitiéndose algunas observaciones por parte de la Comisión Técnica. Se adjunta el INFORME DE RECORRIDO E INSPECCION DE LAS OBRAS.

1.13.- Con fecha viernes 21 de febrero del 2020 se realiza la segunda inspección para la Recepción Provisional y se verifica el cumplimiento de las observaciones menores, en dicha inspección la Comisión concluye que NO existe observación alguna (de acuerdo al INFORME DE RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS PREVIO A LA RECEPCIÓN), por lo tanto, se recibe provisionalmente la obra.

1.14.- Con fecha 21 de febrero de 2020, la Arq. Evelyn Marroquín, entrega el INFORME TÉCNICO NO INTERVINIENTE MCO-AZCA-02-2019, para la Recepción Provisional, el mismo que forma parte de esta acta.

1.15.- Con fecha 21 de febrero de 2020 el Arq. Santiago Muncha, fiscalizadora del proceso, hace la entrega del INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN N° FISC-KSMC-006-2020, el mismo que forma parte de esta acta.

1.16.- Con fecha 21 de febrero de 2020, la Arq. Sylvia Sotomayor, Administradora del contrato entrega el INFORME TÉCNICO FINANCIERO ADMINISTRADOR DE CONTRATO-06-SS-2020 para la Recepción Provisional, el mismo que forma parte de esta acta.

#### SEGUNDA: - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01, el CONTRATISTA ha ejecutado los rubros que a continuación se detallan, correspondientes a la obra ya indicada:

#### PLANILLA CONTRATO PRINCIPAL. -

DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTE USD.		
		CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO Retiro de capa vegetal	m2	2.360,94	1,49	3.517,80	1.777,00	293,44		2.647,73	437,23	3.084,96
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO.SUPERFICIES (PARQUES ESPACIOS DEPORTIVOS) Replanteo y nivelación de parques, canchas, senderos, con equipo topografico	m2	2.128,58	0,07	149,00	1.406,36	93,48		98,45	6,54	104,99
REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES	m2	247,88	1,90	470,97	382,59	200,46		726,92	380,87	1.107,79
EXCAVACION SIN CLASIFICAR Incluye conformación y compactación de subrasante, y transporte de tierra 500 m 303-2(1)	m3	786,96	4,07	3.202,93	224,02	115,02		911,76	468,13	1.379,89
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m	m3	161,88	10,73	1.736,97	36,11	135,27		387,46	1.451,45	1.838,91
EXCAVACION ZANJA CON RETROEXCAVADORA altura de 0.00m a 2.00m	m3	224,03	2,77	620,56	34,51	76,74		95,59	212,57	308,16
EXCAVACION ZANJA CON RETROEXCAVADORA altura de 2.01m a 4.00m	m3	302,40	3,47	1.049,33		24,43		0,00	84,77	84,77
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Incluye esponjamiento y pago en escombrera 309-2(2)	m3-km	13.353,60	0,41	5.474,98	928,40	1.581,46		380,64	648,40	1.029,04
RELLENO-COMPACTACION TIERRA ESTRUCT.MEN.Tierra producto de excavacion,capas max. 20cm hidratadas, vibropisonador	m3	191,90	7,13	1.368,26		168,66		0,00	1.202,55	1.202,55
RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP.tierra prod.de excavación,capas max.20cm hidratadas, compact.plancha compactadora	m3	318,56	6,59	2.099,31		231,00		0,00	1.522,29	1.522,29
SUB-BASE CLASE 3(LASTRE) Incluye: transporte, tendido, compactado, 403-1	m3	60,78	26,18	1.591,33		93,98		0,00	2.460,28	2.460,28
LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN Y LIMPIEZA incluye afilamiento y limpieza de hormigón	m2	25,20	5,57	140,36		10,15		0,00	56,54	56,54
CONFORMACION DE TALUD, PEINADO espesor promedio 20cm,herramienta manual	m2	160,10	3,58	573,16	37,80	43,59		135,32	156,05	291,37
HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 ENCOFRADO HASTA 4 M 503(5) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera	m3	9,20	210,76	1.939,29		17,28		0,00	3.641,93	3.641,93
HORMIGON CICLOP.210kg/cm2 SIN ELEVADOR 503(5) Especificaciones MOP-001-F2002	m3	65,90	123,77	8.156,44	29,19	11,88		3.612,85	1.470,39	5.083,24

hormigonera												
HORMIGON PREMEZCLADOFc=210 kg/cm2503(1) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigon puesto en obra, incluye bomba, aditivo y transporte	m3	100,52	171,12	17.201,09		92,70		0,00	15.863,51	15.863,51		
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador	m3	22,94	130,44	2.992,82	1,72	9,39		224,36	1.224,83	1.449,19		
HORMIGON SIMPLE "B" Fc=180 kg/cm2503(7) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador	m3	3,40	142,20	483,48		1,47		0,00	209,03	209,03		
ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLA MONTE. Altura promedio de murete 1 metro, tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante.	m2	176,82	16,91	2.989,96	183,79	41,72		3.107,89	705,49	3.813,38		
ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. altura promedio muro 4 metros, tablero contrachapado de 15mm, recubrimiento con liquido desmoldante.	m2	202,08	20,87	4.217,41	14,67	280,94		306,16	5.863,22	6.169,38		
ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con liquido desmoldante.	m2	26,40	17,70	467,28		99,23		0,00	1.756,37	1.756,37		
DRENAJE TUBERIA PVC PERFORADA DE 75mmTubo PVC para uso sanitario, filtro de agregados	m	68,20	10,38	707,92		6,40		0,00	66,43	66,43		
ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2504(1) Especificaciones MOP-001-F2002 cortadora dobladora de hierro	Kg	5.056,20	1,99	10.061,84		3.858,39		0,00	7.678,20	7.678,20		
ESTRUCTURA METALICA ASTM A-36 Fabricacion, transporte, anclaje, pintura esmalte y anticorrosiva 2 manos	Kg	101,40	3,64	369,10		0,00		0,00	0,00	0,00		
ENCOF. DESENC. CONFINAMIENT. LATERAL ACERASTabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante.	m	122,20	1,20	146,64		66,40		0,00	79,68	79,68		
BORDILLO HORM. S. 180kg/cm2 h=35cm b=15cm 610-(1)f Especificaciones MOP-001-F2002, incluye excavacion y encofrado	m	1,20	12,98	15,58		85,50		0,00	1.109,79	1.109,79		
BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm 610-(1)a Especific. MOP-001-F2002bM=20cm, bm=15cm, incluye encofrado y excavacion y desalajo	m	53,00	18,41	975,73		49,60		0,00	913,14	913,14		
CERRAM. MALLA TRIG. 50/10 3.3mm H=2.00 m tubo poste diam. Interior: parante c/3m y diagonal 2", travesaño 1 1/2", h.inferior, inst	m	176,00	58,24	10.250,24		162,40		0,00	9.458,18	9.458,18		
SUJECIÓN INFERIOR MALLA H.S. 180kg/cm2 chafallado a los dos lados h=10cm, a=30cm	m	176,00	7,16	1.260,16		162,40		0,00	1.162,78	1.162,78		
EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR. S. 180kg/cm2 15x15x50cm	u	41,00	3,19	130,79	38,00	4,00		121,22	12,76	133,98		
ENLUCIDO VERTICAL PALETADO FINO e=2cm mortero 1:6, sin andamios, altura 3m	m2	179,70	9,77	1.755,67	96,80	52,86		945,74	516,44	1.462,18		
ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS E: 2CM, ANCHO MAXIMO 40 CM, no incluye andamios, mortero 1:6	m	119,70	4,57	547,03		175,00		0,00	799,75	799,75		
VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 Horm.simple e=5cm, empedrado e=10cm	m2	198,58	12,80	2.541,82		217,22		0,00	2.780,42	2.780,42		
GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZAFc=180kg/cm2, encofrado, tablero contra chapado, espolvoreado, mortero 1:3, recubrimiento con liquido desmoldante.	m	96,06	13,72	1.317,94		70,80		0,00	971,38	971,38		
CONFORMACION PLATAFORMA, ESCALINATA GRADERIO	m2	82,60	2,80	231,28		383,26		0,00	1.073,14	1.073,14		
SUBE Y BAJA 3 ELEM.T.HIERRO GALV.2" pint.instalado	u	2,00	559,94	1.119,88		2,00		0,00	1.119,88	1.119,88		
ESCALERA CHINA CIRCULAR H.G.2", 1" Pintura colocada	u	1,00	1.780,25	1.780,25		1,00		0,00	1.780,25	1.780,25		
REMO EN ACERO GALVANIZADO, acero carbono TQ215 y Q235, fund. Chorro, arena, dado 50x50x95 cm HS.210 kg/cm2, instalación	u	3,00	785,78	2.357,34		3,00		0,00	2.357,34	2.357,34		
ELIPTICA EN AERO GALVANIZADO acero carbono TQ215 y Q235, fund. Chorro, arena, dado 50x50x95 cm HS.210 kg/cm2, instalación	u	2,00	1.574,88	3.149,76		2,00		0,00	3.149,76	3.149,76		
CAMINADOR AEREO EN ACERO GALVANIZADO, acero carbono TQ215 y Q235, fund. Chorro, arena, dado 50x50x95 cm HS.210 kg/cm2, instalación	u	3,00	1.010,40	3.031,20		3,00		0,00	3.031,20	3.031,20		
PECTORAL SENTADO EN ACERO GALVANIZADO, acero carbono TQ215 y Q235, fund. Chorro, arena, dado 50x50x95 cm HS.210 kg/cm2, instalación	u	1,00	1.695,84	1.695,84		2,00		0,00	3.391,68	3.391,68		
CICLA EN ECERO GALVANIZADOAcero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorro arena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	1,00	793,43	793,43		1,00		0,00	793,43	793,43		
PINTURA ESMALTE CON SOPLATE-SUPERFICIES METALICAS2 manospintura esmalte con soplete	m2	25,80	5,39	139,06		0,00		0,00	0,00	0,00		
PINTURA DE CAUCHO PARED NUEVA 2 manos area menor o igual a 200m2	m2	129,10	4,21	543,51		406,74		0,00	1.712,37	1.712,37		
BASURERO TOOL GALV.1.4mm/TUBO 1 1/2" col.20x20x60cm	u	2,00	124,69	249,38		0,00		0,00	0,00	0,00		
PASAMANO DE TUBO 2", 2 HILERAS PARANTE TUBO, parante cada 2m,h: 0.90m, empotrado 0.15m, pintura, suleda, instalacion, no incluye cimentacion	m	12,00	54,54	654,48		43,27		0,00	2.359,95	2.359,95		
CASCARILLA DE COCO, incluye tansporte y colocación	m3	34,72	37,48	1.301,31		14,73		0,00	552,21	552,21		
PUERTA MALLA GALVANIZADA. VEHICULAR/PEATONAL, malla 50/10 3.3 mm,	m2	18,00	96,66	1.739,88		16,20		0,00	1.565,89	1.565,89		

parante anclado puerta de tubo iso II 4", tubo poste 2", 1 1/2". Pintura colocación.										
MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X8MM 504( 2 JC	m2	344,18	14,18	4.880,47		358,00		0,00	5.076,44	5.076,44
MALLA ELECTROSOLDADA 100X100X5MM 504( 2 JC	m2	100,00	8,69	869,00		126,45		0,00	1.098,85	1.098,85
MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp = 2 cm	m2	56,82	7,07	401,72		0,00		0,00	0,00	0,00
CANCHA DEP.ACAB.ESPOLVOREADO,SUB-BASE. Sub-base e=10cm, malla 15x15x5mm, hormigón simple 180 kg/cm2e=12cm, espolvor. 1:2	m2	312,00	32,77	10.224,24		312,00		0,00	10.224,24	10.224,24
ALISADO PISO ENDUREC.SUPERF.	m2	312,00	7,38	2.302,56		312,00		0,00	2.302,56	2.302,56
SEÑALIZACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS. Ancho 6cm, 2 manos, pintura de cancha.	m	164,85	1,09	179,69		212,71		0,00	231,85	231,85
CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO. Corte 6x5mm, sellante elastomérico, corte, relleno.	m	126,00	4,38	551,88		187,00		0,00	819,06	819,06
ENCOFRADO LATERAL LOSA h=15 cm,tabla monte recubierta de aceite	m	74,00	3,34	247,16		74,00		0,00	247,16	247,16
BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x6cm ESPECIFICACIÓN : instalado con mortero 1:3	m	111,00	9,74	1.081,14		159,63		0,00	1.554,80	1.554,80
ADOQ. DECOR. COLOR. e=6cm, 400kg/cm2, PEATON. 401-4(1)a	m2	100,00	30,66	3.066,00		120,86		0,00	3.705,57	3.705,57
ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 kmtransporte, colocación de chamba, no incluye abono , riego ni mantenimiento	m2	95,38	5,27	502,65		386,75		0,00	2.038,19	2.038,19
JUEGO DE ARCOS DE INDOOR/TABLERO BASKET TOOL GALVAN. Ciment. H.S. 180 kg/cm2, ang.30x4mm.tol galv 3.0, t.n6m.tubo galv.2 1/2", 2", pint. inst.	u	1,00	2.006,51	2.006,51		1,00		0,00	2.006,51	2.006,51
JUEGO DE POSTES VOLEY T.G. 2 1/2", Movable h=3.12m. Ciment. H.S. 180kg/cm2, 0.40x0.40x0.50m empot. Tubo 3 1/2" h=50cm, tapa, sin pintar.	u	1,00	262,96	262,96		1,00		0,00	262,96	262,96
COLUMPIO 3 ELEMENTOS TUBO H. GALVAN. 2". H. libre=2.50m, celosia 1/2",pintura, colocación 0.40x0.40m, horm. Simple 180kg/cm2.	u	1,00	775,12	775,12		1,00		0,00	775,12	775,12
RESBALAD.T.H.GALV.2",1 1/4" TOOL G.1.4mm ESPECIFICACIÓN : Pint.unipraimer y esmalte 2 manos,suelda,coloc.,ciment.h.s.180kg/cm2,tablero 8mm	u	1,00	995,04	995,04		1,00		0,00	995,04	995,04
ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2,40X1,20 M,Marco tubo cuad. 1 1/2" x 1,5 mm, par t cuad. 100x3mm, pintura de secado rápido 1 m, pintura sintetica automotriz, 2 m. Gigantografía lona 13 oz, con instalacion de 02 lonas de antes y después. Incluye instalación.	u	6,00	695,92	4.175,52	6,00	0,00		4.175,52	0,00	4.175,52
				141.831,45		TOTAL USD.		17.877,61	119.596,84	137.474,45

#### PORCENTAJES:

MONTOS PROGRAMADOS				MONTOS EJECUTADOS			
ESTE PERÍODO		ACUMULADO		ESTE PERÍODO		ACUMULADO	
123.953,39	87,39%	141.831,43	100,00%	119.596,84	84,32%	137.474,45	96,93%

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista. La obra ejecutada responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos pre-contractuales. El objeto del contrato se cumplió en su totalidad.

#### TERCERA: - CONDICIONES OPERATIVAS: -

Para la ejecución de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la maquinaria necesarios, así como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y costo.

#### CUARTA: - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

CONTRATO PRINCIPAL			
CONCEPTO	MONTO	AMORTIZACIÓN	REAJUSTES
ANTICIPO	70.915,715		0,00
PLANILLA UNO	17.877,61	8.938,81	0,00
PLANILLA DOS	119.596,84	61.976,91	0,00
TOTAL PLANILLAS CONTRATO PRINCIPAL	137.474,45	70.915,72	0,00
TOTAL PLANILLAS PRINCIPAL			137.474,45
MULTAS PLANILLA 1			123,95
TOTAL PROYECTO			137.350,50

Los trabajos ejecutados se hallan inscritos dentro de la tabla de cantidades del contrato y corresponden a lo que consta en el cronograma programado, en la planilla 1 se ejecutó el 12.60 % del cronograma con ejecución de rubros contractuales, según el cronograma proyectado, la obra debió tener un avance del **29.56 %** por lo tanto el avance no alcanzó al Monto Ejecutado, en tal razón se aplicó la multa, conforme a la Clausula Décima Segunda, literal h) *"En caso de que el Contratista no cumpliera con el 100% del cronograma valorado acumulado correspondiente al periodo de ejecución evaluado se cobrará el uno por mil (1x1000) sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutar y sus complementarios si los hubiere."*

**QUINTA: - LIQUIDACION DE PLAZOS:**

CONTRATO PRINCIPAL	
FECHA DE CONTRATO:	26/11/2019
PLAZO:	45 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIAL DEL PLAZO:	12/12/2019
FECHA DE VENCIMIENTO:	25/1/2020
PRORROGAS:	08 DIAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN DE LA OBRA:	00 DIAS CALENDARIO
FECHA DE VENCIMIENTO:	2/2/2020
FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:	31/1/2020

La obra denominada : 1) INTERVENCIÓN AREA VERDE , JUEGOS INFANTILES, INCLUSIVOS Y CANCHA DE USO MÚLTIPLE, BARRIO SANTA ANA, PARROQUIA LLANO CHICO; 2) ADECUACION DEL AREA VERDE N°03 ECO Y VIDA BARRIO ECO&VIDA, PARROQUIA DE LLANO CHICO; 3) ADECUACION DEL AREA VERDE BARRIO BUENA VISTA, PARROQUIA LLANO CHICO; 4) CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA, BARRIO EL JARDIN, PARROQUIA LLANO CHICO; 5)CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE, CARMEN BAJO BARRIO ECO&VIDA, PARROQUIA DE LLANO CHICO; 6)CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA EN EL AREA VERDE, BARRIO REINA DEL CARMEN, PARROQUIA DE LLANO CHICO, se lo concluyó el 31/01/2020. El CONTRATISTA cumplió con el plazo establecido en el Contrato.

**SEXTA: - ENTREGA-RECEPCIÓN:**

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra en la presente fecha y verificaron que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan deficiencias de construcción aparente.

Con tales antecedentes, de conformidad con el Artículo 81 de la Ley de Contratación Pública y las Cláusulas: del Contrato de ejecución de Obra No. 025-2019 celebrado el 26/11/2019, el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, **LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON**, recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y características ya señaladas en la cláusula segunda de esta Acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrá y vigilará a su costa la obra terminada hasta la entrega-recepción definitiva. Durante este período deberá emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere del caso, limpieza de la obra y corrección de fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

**SÉPTIMA: - GARANTÍAS:**

Las garantías presentadas por el CONTRATISTA se encuentran vigentes. La garantía de buen uso del anticipo será devuelta luego de suscribir la presente acta.

**OCTAVA - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.**

El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es procedente el pago de las Planillas APROBADAS por el Fiscalizador.

**NOVENA: - DOCUMENTOS HABILITANTES.**

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente Acta los siguientes:

- Copia de contratos de ejecución de obra
- Oficio del CONTRATISTA en los que pone en conocimiento del Administrador Zonal de Calderón la terminación de la obra ya referida y solicita la recepción provisional de la misma. (trámite de ingreso Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2020-0378-E, de fecha 31 de enero 2020).
- Informe de Fiscalización FISC-KSMC-007-2020 del 21 febrero del 2020
- Planilla Dos (Liquidación), Anexos y demás documentación correspondiente.

**DÉCIMA: - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN**

Para la legalización de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscribimos la presente Acta de Entrega – Recepción Provisional, en cuatro (4) originales de un mismo tenor y efecto, quienes intervenimos en esta diligencia, en las Oficinas de la Administración Zonal Calderón.

POR LA COMISIÓN DE LA  
ADMINISTRACIÓN ZONAL  
CALDERÓN:



ARQ. SYLVIA SOTOMAYOR  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO


EL CONTRATISTA:



ING. ROBERTO FERNÁNDEZ  
CONTRATISTA



ARQ. EVELYN MARROQUÍN  
TECNICO NO INTERVINIENTE



ARQ. SANTIAGO MUNCHA  
FISCALIZADOR