

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL  
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA No. 022-2019  
REFERENCIA CÓDIGO DE OBRA: MCO-AZCA-05-2019

Al día diez y siete del mes de enero del año dos mil veinte, comparecen por una parte, la Ing. Paola Silva, Administradora del Contrato; el Arq. Santiago Muncha, Técnico no Interviniente Delegados de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta, y en adelante se denominarán como LA COMISIÓN y por otra el **ARQ. VICENTE CARLOS SARZOSA RIERA**, en calidad de CONTRATISTA; quien para efectos de este instrumento se denominará, "EL CONTRATISTA", y convienen en suscribir la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL de conformidad a las siguientes cláusulas. Comparece también en calidad de observador, la Arq. Evelyn Marroquín - Servidor Municipal 13, Fiscalizador de la obra.

**PRIMERA: - ANTECEDENTES:**

- 1.01. Según CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA No 022-2019, celebrado el 20/11/2019, el **ARQ. VICENTE CARLOS SARZOSA RIERA**, CONTRATISTA, se comprometió a ejecutar la obra código MCO-AZCA-05-2019 para la: obra "CONSTRUCCIÓN TRAMO UNO DE ADOQUINADO CALLE CALIXTO SIMBAÑA, BARRIO CENTRAL DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN , CONSTRUCCIÓN TRAMO UNO DE ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE CANTABRIA, BARRIO SAN JOSÉ DE MÓRAN, PARROQUIA CALDERÓN, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ASFALTADO CALLE PAQUILOMA, COMUNA SAN FRANCISCO DE OYACOTO, PARROQUIA CALDERÓN, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE 1, BORDILLOS Y ADOQUINADO EN LA CALLE 2, BARRIO JARDINES DE MARIANITAS, PARROQUIA CALDERÓN, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO GEOVANNY CALLES TRAMO FINAL, BARRIO ZABALA, CONSTRUCCIÓN TRAMO UNO DE BORDILLOS CALLE ELOY ALFARO, BARRIO SAN JOSÉ DE MORAN, PARROQUIA CALDERON" por el monto referencial de DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con NOVENTA Y CINCO centavos (US \$205,605.95) conforme a las especificaciones, características y rubros detallados en el Estudio Técnico y Pliegos respectivos ingresados en el Portal de Compras Públicas para el proceso de MENOR CUANTIA y demás documentos contractuales, con el plazo de cumplimiento de CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir d de la notificación de entrega del Anticipo en la cuenta del Contratista.
- 1.02. Mediante Oficio s/n del 07/01/2020 ingresado con trámite GADDMQ-AZC-DAF-2020-0028-E del 07/01/2020, el mencionado CONTRATISTA pone en conocimiento del Administrador Zonal de Calderón la terminación de la obra ya referida y solicita la recepción provisional de la misma.
- 1.03. Con memorando GADDMQ-AZCA-2019-0546-M del 03/12/2019 se designó Fiscalizador a la Arq. Evelyn Marroquín.
- 1.04. Con memorandos GADDMQ-AZCA-2020-0017-M y GADDMQ-AZCA-2020-0018-M del 07/01/2020 se designó la COMISION TECNICA para la inspección previo a la recepción provisional de la obra.  
Mediante Inspección programada del 10/01/2020 a las 09h00 se visita la obra y se emite el Informe de Recorrido e Inspección de las obras previo a la recepción Provisional de la misma, y la Comisión Técnica designada por la máxima autoridad, no emite observación alguna. Por tanto se recibe provisionalmente la obra.

**SEGUNDA: - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:**

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01, el CONTRATISTA ha ejecutado los rubros que a continuación se detallan, correspondientes a la obra ya indicada:

PLANILLA CONTRATO PRINCIPAL.-

I. MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO														
ADMINISTRACION ZONAL "CALDERON"														
PLANILLA DE OBRAS														
OBRA: CONSTRUCCION TRAMO UNO DE ADOQUINADO CALLE CALIXTO SIMBANA, BARRIO CENTRAL DE CALDERON, PARRQUIA CALDERON, CONSTRUCCION TRAMO UNO DE ADOQUINADO Y BORRILLOS CALLE CANTABRIA, BARRIO SAN JOSE DE MORAN, PARRQUIA CALDERON, CONSTRUCCION DE BORRILLOS Y ASFALTADO CALLE PAQUILOMA, COMUNA SAN FRANCISCO DE OYACOTO, PARRQUIA CALDERON, CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE 1, BORRILLOS Y ADOQUINADO EN LA CALLE 2, BARRIO JARDINES DE MARIANITAS, PARRQUIA CALDERON, CONSTRUCCION DE ADOQUINADO GEOVANNY CALLES TRAMO FINAL, BARRIO ZBALA, CONSTRUCCION TRAMO UNO DE BORRILLOS CALLE ELOY ALFARO, BARRIO SAN JOSE DE MORAN, PARRQUIA CALDERON														
UBICACION:	VARIAS													
CONTRATISTA:	Arq. Carlos Sarcoza R.													
Codigo:	MCO-AZCA-08-2019													
No.	COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CANTIDAD	CONTRATO		TOTAL	PLANILLA 1		CANTIDADES		MONTO		TOTAL
					UNITARIO	TOTAL		PLANILLA 1	PLANILLA 2	TOTAL	PLANILLA 1	PLANILLA 2	TOTAL	
PLANILLA No: 2			MONTRO CONTRATO USD.: 205.605,95			MONTRO PLANILLA 2 USD.: 65.157,46			MONTRO CONTRATO ANTICIPO USD.: 102.802,98					
1	0003	REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR. TOROGER, Replanteo Vial, estacas c/20m, uso de equipo topografico, transporte	m	991,00	0,73	723,43	1109,18	1,50	1110,68	809,70	1,10	810,80		
2	0929	BORRILLO HORM. SIMPLE 180kg/cm2 h=5cm hM=20cm h=15cm 6/10 (1a Especific. MOP-001-F2002, incluye encofrado y excavación. BORRILLO EN CURVA HOR. S. 180kg/cm2 h=5cm Especific. MOP-001-F2002. hM=20cm. h=15cm. Rad menor 10 m. incluye encofrado y excavación	m	1038,00	18,41	19109,58	1058,18	11,77	1069,95	19481,09	216,69	19697,78		
3	0688	EXCAVACION SIN CLASIFICACION 3(1) incluye conformación y compactación subrasante	m	171,00	21,73	3715,83	59,85	-36,42	59,85	1300,54	-148,23	1300,54		
4	V321	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Transporte libre	m3	2223,00	4,07	9047,61	1465,97	364,27	1429,55	5966,50	-240,56	5966,50		
5	V206	SUB-BASE CLASE 3, 403-(E) Especific. MOP-001-F2002, tendido, conformado y compactado, sin transporte	m3	40632,00	0,41	16659,12	23029,49	-586,73	22442,76	9442,09	-240,56	9201,53		
6	V915	TRANSPORTE SUB-BASE BASE MATERIAL MEJORAMIENTO	m3	1083,00	12,52	13359,16	644,82	364,27	1009,09	8073,15	4560,66	12633,81		
7	V207	Transporte de la mina a la obra 309-(2)	m3km	20619,00	0,34	7010,46	9124,20	6734,79	15858,99	3102,23	2289,83	5392,06		
8	V900	BERMA h=30 cm b=15 cm Fc=210 Kg/cm2. Incluye encofrado, tabla de monte, 6/10-(H) Especific. MOP-001-F2002	m	112,00	13,20	1478,40	2041,14	146,34	146,34	35189,25	26473,57	61662,82		
9	V927	ADOQUINADO: ADOQUIN. HORM. Fc= 300 Kg/cm2. Especific. 401-(4) hMOP-001-F2002	m2	3622,00	17,24	62443,28	2041,14	1535,59	3576,73	26473,57	6917,21	13888,99		
10	4499	ADQO. BORRILLOS HORM. COL. c=85 cm 350 Kg/cm2. Adqo. Color 22x24x8,5 cm en cruz, cama de arena c= 3cm. Emporado con cemento arena	m2	535,00	26,62	14241,70	261,90	259,85	521,75	6971,78	6917,21	13888,99		
11	0933	SIMDIERO: REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB. S=600/28 Especific. MOP-001-F2002, incluye excavación, tubería 6m	u	26,00	352,46	9163,96		32,00	32,00		11278,72	11278,72		
12	V936	REACCION DE POZO DE ACCESO, 609-(6)	u	14,00	65,12	911,68		5,00	5,00		325,60	325,60		
13	AZCA-OP-001	REUBRICACION POSTES HORMIGON ALTURA 11m. Incluye Alumbrado publico, instalaciones electricas de red, reubicacion area delimitada. HORMIGON SIMPLE "F" Fc=180 kg/cm2. S(67) Especificaciones MOP-001-F2002. Homogenea y vibrador	u	5,00	616,93	3084,65								
14	0070	ROTULOTONNA 13 ONZAS DESCOR. OBRANTES Y DISPUS 2,40 X 3,60 mMarco L. cuad. 1,12"x1,5mm, par. L. cuad. 4" 3xmm, unip. 1m, pint. s. a. 2m, gigan. lona 13oz con inst. de 2 lonas de antes y despues.	m3	15,50	142,20	2204,10								
15	1631	ROTULO PARA CONTROL DE POLVO 205-(1)	u	6,00	695,92	4175,52	4,62	1,38	6,00	3215,15	960,37	4175,52		
16	0929	IMPRIMACION CON ASFALTO DILUIDO no incluye arena para secado. 405-1(1)	m3	759,00	36,50	27703,50	55,60		55,60	2029,40		2029,40		
17	V917	ARBNA PARA PROTECCION Y SECADO Incluye transporte 405-(2)	lt	1161,00	0,61	708,21								
18	V908	ACTUA PARA CONTROL DE POLVO 205-(1)	m3	5,00	25,22	126,10								
19	MH1	CARPETA ASE. EN CALIENTE c=7,5cm INC. TRANS. Mezcla en planta, tendido, conformación y compactación. Incluye transporte de mezcla a la obra. 405-5.	m3	5,00	5,44	27,20								
20	V919		m2	774,00	12,29	9512,46								
<b>TOTAL USD.</b>					<b>205,605,95</b>				<b>205,605,95</b>				<b>65,157,46</b>	<b>160,738,34</b>

**PORCENTAJES:**

CONTRATO PRINCIPAL		
OBRA PROGRAMADA:	205,605.95 USD.	100 %
OBRA EJECUTADA CONTRATO PRINCIPAL:	160,738.34 USD.	78.18 %
OBRA EJECUTADA RUBROS NUEVOS:	0.00 USD.	0.00 %
<b>TOTAL EJECUTADO:</b>	<b>160,738.34 USD.</b>	<b>78.18 %</b>

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista. La obra ejecutada responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos pre-contractuales. El objeto del contrato se cumplió en su totalidad.

**TERCERA: - CONDICIONES OPERATIVAS: -**

Para la ejecución de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la maquinaria necesarios, así como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y costo.

**FISCALIZACIÓN:** La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Arq. Evelyn Marroquín, designada Fiscalizadora de la obra mediante memorando GADDMQ-AZCA-2019-0546-M del 03/12/2019, la misma que emite el INFORME TECNICO Y FINANCIERO DE FISCALIZACIÓN GADDMQ-AZCA-DGT-2020-0007 del 17/01/2020, cuya copia se adjunta.

**CUARTA: - REAJUSTE DE PRECIOS: -**

Conforme clausula Décima Tercera del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 022-2019, el contratista renuncia expresa y voluntariamente a cualquier reclamo anterior o posterior por reajuste de precios.

**QUINTA: - INFORME ECONÓMICO:**

TIPO	MONTO		REAJUSTE DE PRECIOS		
TRABAJOS REALIZADOS	65,157.46	USD.	REAJUSTE ANTICIPO	0.00	USD.
RETENCION ANTICIPO 50%	55,012.54	USD.	REAJUSTE PLANILLA 01	0.00	USD.
MULTA	0.00	USD.	TOTAL	0.00	USD.
TOTAL PLANILLA SIN REAJUSTE	17,963.82	USD.	REAJUSTE CANCELADO	0.00	USD.
TOTAL PLANILLA COSTO +%	0.00	USD.			USD.
A COBRAR EL CONTRATISTA	17,963.82	USD	REAJUSTE A FACTURAR	0.00	USD

**Son:** Diez y siete mil novecientos sesenta y tres dólares americanos con 82/100 +IVA (USD. 17.963.82 + IVA)

**SEXTA: - LIQUIDACION DE PLAZOS:**

<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	20/11/2019
<b>PLAZO:</b>	45 DIAS CALENDARIO
<b>FECHA INICIAL DEL PLAZO:</b>	29/11/2019
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	12/01/2020
<b>FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:</b>	07/01/2020
<b>PRORROGAS:</b>	0 DIAS CALENDARIO
<b>SUSPENSION DE LA OBRA:</b>	0 DIAS CALENDARIO
<b>FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA:</b>	07/01/2020

**SEPTIMA: - ENTREGA-RECEPCIÓN:**

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra en la presente fecha y verificaron que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

Con tales antecedentes, de conformidad con el Artículo 81 de la Ley de Contratación Pública y las Cláusulas: del Contrato de ejecución de Obra No. 022-2019 celebrado el 20/11/2019, el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL CALDERON, recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y características ya señaladas en la cláusula segunda de esta Acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrá y vigilará a su costa la obra terminada hasta la entrega-recepción definitiva. Durante este período deberá emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere del caso, limpieza de la obra y corrección de fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

**OCTAVA: - GARANTÍAS:**

Las garantías presentadas por el CONTRATISTA se encuentran vigentes. La garantía de buen uso del anticipo será devuelta luego de suscribir la presente acta.

**NOVENA: - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.**

El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es procedente el pago de las Planillas APROBADAS por el Fiscalizador.

**DÉCIMA: - DOCUMENTOS HABILITANTES.**

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente Acta los siguientes:

- Copia de contrato de ejecución de obra
- Oficios del CONTRATISTA en los que pone en conocimiento del Administrador Zonal de Calderón la terminación de la obra ya referida y solicita la recepción provisional de la misma.  
(Oficio s/n del 07/01/2020 ingresado con trámite GADDMQ-AZC-DAF-2020-0028-E del 07/01/2020 ).
- Informe de Fiscalización INFORME TECNICO Y FINANCIERO DE FISCALIZACIÓN GADDMQ-AZCA-DGT-2020-0007 del 17/01/2020 con documentación adjunta.
- Planilla DOS (Liquidación), Anexos y demás documentación correspondiente.


Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual tenor y contenido, en las Oficinas de la Administración Zonal Calderón.

POR LA COMISIÓN DE LA  
ADMINISTRACIÓN ZONAL  
CALDERÓN:

EL CONTRATISTA:



ING. PAOLA SILVA  
SERVIDOR MUNICIPAL 12  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



ARQ. VICENTE CARLOS SARZOSA RIERA  
CONTRATISTA



ARQ. SANTIAGO MUNCHA  
TECNICO NO INTERVINIENTE

OFFICIAL

THE SECRETARY OF DEFENSE  
WASHINGTON, D.C. 20301

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE

SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]

11-20-90

[Illegible signature]

ADMINISTRATIVE CONTROL

[Illegible signature]