

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA****ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**

“ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DEL CONTRATO No. 14-2019, PROCESO No. MCO-MQ-AZLD-015-2019, ADECUACION DEL ESPACIO E IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS Y JUEGOS INFANTILES. BARRIO PACTO CENTRO; READECUACION DEL ESPACIO PARA “ADULTO MAYOR”. BARRIO PACTO CENTRO; MEJORAMIENTO DEL ESTADIO PEREZ HERRERA. BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA PACTO”

A los 09 días del mes de marzo de 2019, comparecen, por una parte, los señores Arquitecto Ramiro Prado Martínez, Administrador del Contrato, Arquitecta Gladys Arroyo Calderón, técnico no interviniente, como miembros de la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta, que en adelante se denominará LA COMISION y por otra el Ingeniero Washington Lincango Guachamín en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de entrega-recepción provisional de conformidad con las siguientes cláusulas. Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing. Beker Ganan Suárez como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Según contrato No. 14-2019, PROCESO No. MCO-MQ-AZLD-015-2019, celebrado el 8 de noviembre de 2019, el Ingeniero Washington Lincango Guachamín, se comprometió a ejecutar la Obra: “ADECUACION DEL ESPACIO E IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS Y JUEGOS INFANTILES. BARRIO PACTO CENTRO; READECUACION DEL ESPACIO PARA “ADULTO MAYOR”. BARRIO PACTO CENTRO; MEJORAMIENTO DEL ESTADIO PEREZ HERRERA. BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA PACTO”, por el monto referencial de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 89/100 CENTAVOS (USA \$ 178.676,89), conforme a las especificaciones, características y rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demás documentos, en el plazo de SESENTA días calendario (60), contados a partir de la suscripción del presente contrato, como lo establece la cláusula novena del mismo.

1.02.- La contratante entregará al contratista, en calidad de anticipo; el valor de cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América, valor que será amortizado de conformidad con el artículo 75 de la LOSNCP. El valor restante de la obra, esto es, el otro cincuenta por ciento (50%), mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el Administrador del Contrato.

1.03.- La contratante entrega al contratista con fecha 12 de noviembre de 2019 en calidad de anticipo la cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 44/100 CENTAVOS (\$ 89.338,44).

1.04.- En la cláusula vigésima primera del presente contrato literal 21.01, se designa al Ingeniero Beker Ganan Suárez como Fiscalizador de la obra y al Arquitecto Ramiro Prado Martínez, como Administrador del Contrato.

1.05.- Con oficio No. 001 B de fecha 8 de noviembre de 2019 el Contratista de la obra hace la entrega de la documentación de acuerdo a lo contemplado en el anexo RE-SERCOP-2019 Resolución 102 del 20 de septiembre del 2019 y al numeral 15.10 de la cláusula décima quinta del contrato.



1.06.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2019-0200-M de fecha 11 de noviembre de 2019, el Fiscalizador de la obra solicita al Administrador del Contrato la autorización para el inicio de obra.

1.07.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2019-0120-M de fecha 11 de noviembre de 2019, el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.08.- Con oficio No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2019-IO-24, de fecha 11 de noviembre de 2019, se informa al contratista que con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2019-0120-M, el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.09.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DAF-2019-0105-M de fecha 13 de noviembre de 2019, la Directora Administrativa Financiera informa que con fecha 12 de noviembre de 2019, fue acreditado al contratista el anticipo de la mencionada obra.

1.10.- Con oficio No. 1 y documento No. GADDMQ-AZLD-DSC-SG-2019-0321-E de fecha 05 de diciembre de 2019, el Contratista de la obra realiza el ingreso de la planilla No. 1 de avance para su revisión, aprobación y pago respectivo.

1.11.- Con oficio No. 02 y documento No. GADDMQ-AZLD-SG-2019-1448-E de fecha 12 de diciembre de 2019, el Contratista de la obra solicita autorización para Diferencia de Cantidades en incremento y decrementos, los cuales no requieren partida presupuestaria adicional, puesto que se encuentran dentro del monto contractual.

1.12.- Con fecha 18 de diciembre de 2019, el Administrador del Contrato Arquitecto Ramiro Prado Martínez y el Fiscalizador de la obra Ingeniero Beker Ganan Suárez, han presentado el informe de Avance de Obra No. 1, cuya copia se adjunta.

1.13.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2019-0139-M, de fecha 19 de diciembre de 2019, la Administradora Zonal autoriza la Diferencia de Cantidades en incrementos y decrementos en la planilla No. 1 de avance, los cuales no requieren partida presupuestaria adicional, puesto que se pagara con el mismo presupuesto contractual.


1.14.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2019-0143-M, de fecha 19 de diciembre de 2019, el Administrador del Contrato conjuntamente con la Unidad de Fiscalización, solicitan a la Directora Administrativa Financiera, la autorización para el pago de la planilla de avance No. 1.

1.15.- Con oficio No. 2 y documento No. GADDMQ-AZLD-SG-2020-0005-E de fecha 06 de enero de 2020 y recibido en la Unidad de Fiscalización con fecha 09 de enero de 2020, el Contratista de la obra solicita la Recepción Provisional de la misma.

1.16.- Con oficio No. 1 y documento No. GADDMQ-AZLD-SG-2020-0015-E de fecha 07 de enero de 2020, el Contratista de la obra realiza el ingreso de la planilla No. 2 de avance para su revisión, aprobación y pago respectivo.

1.17.- Con fecha 11 de enero de 2020, el Administrador del Contrato Arquitecto Ramiro Prado Martínez y el Fiscalizador de la obra Ingeniero Beker Ganan Suárez, han presentado el informe de Avance de Obra No. 2, cuya copia se adjunta.

1.18.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2020-0003-M de fecha 13 de enero de 2020, el Administrador del Contrato, conjuntamente con la Unidad de Fiscalización, solicitan a la Administradora Zonal, la designación del Técnico no Interviniente para conformar la Comisión de Recepción de obras y cumplir con tal diligencia.



1.19.- Con oficio No. 03 y documento No. GADDMQ-AZLD-DSC-SG-2020-0219-E de fecha 15 de enero de 2020, el Contratista de la obra realiza el ingreso de la planilla No. 3 de liquidación para su revisión, aprobación y pago respectivo.

1.20.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-2020-0016-M, de fecha 17 de enero de 2020, y recibido en la Unidad de Fiscalización con fecha 20 de enero, la Administradora Zonal designa a la Arquitecta Gladys Arroyo Calderón, como Técnico no Interviniente de la referida obra.

1.21.- Con fecha 20 de enero de 2020 y hoja de recorrido No. 02-UZF-2020, la Comisión de Recepción de Obras de la Administración Zonal la Delicia, realiza la visita técnica a la mencionada obra y proceden a recibir provisionalmente la misma, al no existir ninguna observación de orden técnico e informan que se han cumplido con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

1.22.- Con oficio No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2020-42-TEMP de fecha 21 de enero de 2020, y oficio No. GADDMQ-AZLD-2020-0258-O de fecha 22 de enero de 2020, la Administradora Zonal, a través de la Unidad de fiscalización y el Administrador del Contrato, no aprueba la planilla No. 2 de avance por contener varias observaciones.

1.23.- Con oficio No. 04 y documento No. GADDMQ-AZLD-DSC-SG-2020-0483-E de fecha 29 de enero de 2020, el Contratista de la obra realiza el Reingreso de la planilla No. 2 de avance para su revisión, aprobación y pago respectivo.

1.24.- Con oficio No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2020-58-TEMP de fecha 29 de enero de 2020, y oficio No. GADDMQ-AZLD-2020-0352-O de fecha 29 de enero de 2020, la Administradora Zonal, a través de la Unidad de fiscalización y el Administrador del Contrato, no aprueba la planilla No. 3 de liquidación por contener varias observaciones.

1.25.- Con oficio No. 05 y documento No. GADDMQ-AZLD-DSC-SG-2020-0702-E de fecha 11 de febrero de 2020, el Contratista de la obra realiza el Reingreso de la planilla No. 3 de liquidación para su revisión, aprobación y pago respectivo.

1.26.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2020-001-MDC, de fecha 12 de febrero de 2020, la Administradora Zonal autoriza la Diferencia de Cantidades en incrementos y decrementos en la planilla No. 2 de avance, los cuales no requieren partida presupuestaria adicional, puesto que se pagara con el mismo presupuesto contractual.

1.27.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2020-0017-M, de fecha 13 de febrero de 2020, el Administrador del Contrato conjuntamente con la Unidad de Fiscalización, solicitan a la Directora Administrativa Financiera, la autorización para el pago de la planilla de avance No. 2.

1.28.- Con oficio No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2020-130-TEMP de fecha 26 de febrero de 2020, y oficio No. GADDMQ-AZLD-2020-0936-O de fecha 26 de febrero de 2020, la Administradora Zonal, a través de la Unidad de fiscalización y el Administrador del Contrato, no aprueba la planilla No. 3 de liquidación por contener varias observaciones.

1.29.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2020-004-MDC, de fecha 28 de febrero de 2020, la Administradora Zonal autoriza la Diferencia de Cantidades en incrementos y decrementos en la planilla No. 3 de liquidación, los cuales no requieren partida presupuestaria adicional, puesto que se pagara con el mismo presupuesto contractual.

1.30.- Con oficio No. 06 y documento No. GADDMQ-AZLD-DSC-SG-2020-1030-E de fecha 03 de marzo de 2020, el Contratista de la obra realiza el Reingreso de la planilla No. 3 de liquidación para su revisión, aprobación y pago respectivo.

1.31.- La obra ejecutada responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Cláusula anterior, EL CONTRATISTA ha ejecutado a satisfacción la obra y responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales requeridos en cada caso.

EL CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, en lo que respecta a la ejecución de la obra, pero se retrasó en la entrega de la planilla No. 3 de liquidación en el primer reingreso, por lo que es procedente el pago de la Planilla No. 1 de avance, No. 2 de avance y No. 3 de liquidación presentada por el contratista, revisada por el Fiscalizador y autorizada por el Administrador del Contrato.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecución de la obra descrita el **CONTRATISTA** ha contado con el personal, el equipo y la maquinaria necesarios establecidos en los pliegos, así como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su cargo, las cuales fueron presentadas para el pago de las planillas No. 1 de avance, No. 2 de avance y No. 3 de liquidación.

CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 20 de enero de 2020 y verificaron que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

A continuación se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

PLANILLA EJECUTADA CONTRACTUAL:

No.	COD	DESCRIPCION DEL RUBRO	CONTRATO				CANTIDADES	IMPORTE EN U.S.
			UNID.	CANT	P.UNIT	V. TOTAL	TOTAL	TOTAL
01	0002	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES	m2	498,00	1,90	946,20	469,38	891,82
02	0008	EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura maxima 1.8m, herramienta manual, desaloj de material 25m	m3	84,00	10,73	901,32	84,00	901,32
03	0012	EXCAVACION ZANJA CON RETROEXCAVADORA altura de 0.80m a 2.00m	m3	552,00	2,77	1.529,04	257,39	712,97
04	0930	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	125,00	1,34	167,50	125,00	167,50
05	0067	HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR Hormigonera 503 (5)	m3	24,00	123,77	2.970,48	24,00	2.970,48

06	0610	CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=3.0m. Tubo poste, parante c/3m y diagonal 2", travesaño 1 1/2", hierro inferior, instal.	m	43,00	82,26	3.537,18	43,00	3.537,18
07	0058	ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE altura promedio de murete 1 metro ,tabla de monte, recubierta de aceite	m2	108,00	16,91	1.826,28	69,74	1.179,30
08	0989	DERROCAM.HORM. CICLOPEO INCL.DESAL.5km	m3	15,00	44,94	674,10	3,77	169,42
09	1002	HORMIGON PREMEZ. 210 Kg/cm/2 (INFRAESTRUC.)503 (2) C Incluye encofrado	m3	27,00	171,12	4.620,24	25,48	4.360,14
10	1004	HORMIGON PREMEZ. 210 Kg/cm/2 (SUPERESTRUC.)503 (2) B Incluye encofrado	m3	39,00	209,87	8.184,93	39,00	8.184,93
11	0019	RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP.tierra prod.de excavación,capas max.20cm hidratadas, compact.plancha compactadora	m3	358,00	6,59	2.359,22	358,00	2.359,22
12	4502	SUB-BASE CLASE 3, COMPACTACION PLANCHA-SIN TRANSP. Tendida y compactada.	m3	72,00	13,79	992,88	72,00	992,88
13	0164	POLIETILENO	m2	147,00	1,64	241,08	132,53	217,35
14	0078	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora dobladora de hierro. 504(1).	kg	18.186,00	1,99	36.190,14	16.410,80	32.657,49
15	5001	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm tabla monte, recubierta de aceite	m	81,00	3,60	291,60	78,34	282,02
16	0162	CONTRAPISO HS.180 e=7cm EMPEDRADO=10cm sin polietileno, no incluye masillado	m2	79,00	19,86	1.568,94	79,00	1.568,94
17	0165	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm	m2	113,00	7,07	798,91	113,00	798,91
18	0087	MASILLADO LOSA MORTERO 1:3 ESPESOR 2cm subida de materiales en saco, altura de losa a 3m, no incluye impermeabilizante	m2	153,00	7,68	1.175,04	153,00	1.175,04
19	0138	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm mortero 1:6 incluye andamios altura 3m	m2	41,00	12,82	525,62	41,00	525,62
20	0139	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm mortero 1:6 incluye andamios altura 3m	m2	19,00	13,67	259,73	19,00	259,73
21	0140	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 20x20x40cm mortero 1:6 incluye andamios altura 3m	m2	126,00	15,43	1.944,18	93,24	1.438,70
22	0151	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO e=2cm mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m	m2	416,00	9,82	4.085,12	416,00	4.085,12

23	0157	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm ancho maximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:1:6	m	134,00	4,57	612,38	134,00	612,38
24	0056	ENCOFRADO-DESEN.LOSETA ALT.ENTREPISO 1mtabla monte, recubierta de aceite	m2	8,00	15,55	124,40	8,00	124,40
25	0527	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA. 2 manos (área <= 200 m2).	m2	471,00	4,21	1.982,91	471,00	1.982,91
26	0187	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	138,00	4,51	622,38	138,00	622,38
27	0137	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	131,00	5,00	655,00	131,00	655,00
28	0171	CERÁMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana.	m2	126,00	23,93	3.015,18	126,00	3.015,18
29	0172	CERÁMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana.	m2	109,00	25,44	2.772,96	109,00	2.772,96
30	0302	DIVISION TAMBORADA TOL GALV. 1.2mm PINT.estructura tubo rect. 25x50x1.2mm, pint. esmalte 2m. anclaje platina taco y torn.	m2	1,00	83,60	83,60	0,90	75,24
31	0401	LAVAMANOS BLANCO. Accesorios, llave cromada, instalado.	u	11,00	70,15	771,65	11,00	771,65
32	0405	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO. Accesorios, instalado.	u	3,00	125,68	377,04	3,00	377,04
33	0390	INODORO REDONDO BLANCO. Accesorios.	u	11,00	87,07	957,77	11,00	957,77
34	4206	JUEGO DE BARRAS ABATIBLES BAT. SANITARIA MINUSVALIDOS. 3 elementos tubo galvan. 1 1/4" doblado,placa acero 6mm.pintada,anclaje,tornillo	u	1,00	85,27	85,27	1,00	85,27
35	0363	DESAGUE PVC NORMAL 110mmtubo 2.5m, codo, tee, yee, pega	u	20,00	46,24	924,80	20,00	924,80
36	0362	DESAGUE PVC NORMAL 75mm2.5m tubo, codo, tee, pega	u	32,00	31,03	992,96	32,00	992,96
37	0422	REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mmInstalada	u	17,00	12,65	215,05	15,00	189,75
38	0344	TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2"Accesorios pvc presión, instalación.	m	95,00	3,94	374,30	-	-
39	0357	PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2"accesorios hierro galvanizado, instalado	u	27,00	30,76	830,52	27,00	830,52

40	1421	LLAVE DE PASO 3/4" colocada	u	2,00	15,30	30,60	2,00	30,60
41	4530	CAJA REVISION 60x60 LIBRES SIN TAPA pared horm. 180 kg/cm ² e=10cm, encofrado, mat. granular e=5cm, fondo caja sin tapa	m	4,00	87,66	350,64	3,05	267,36
42	1381	TAPA CAJA DE REVISION ANGULO 0.60x0.60m Angulo 50x3mm en base caja y marco tapa, h.s.180 kg/cm ² espesor 5cm, est.hierro.	u	4,00	34,92	139,68	4,00	139,68
43	0330	CANALIZACION PVC NORMAL 75mm desagues	m	4,00	9,23	36,92	-	-
44	0331	CANALIZACION PVC NORMAL 110mm desagues	m	25,00	11,58	289,50	25,00	289,50
45	0484	PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12, MANG. 1/2" empotrado, cable 3m	u	20,00	28,06	561,20	20,00	561,20
46	0485	PUNTO TOMACORRIENTE, CABLE 2No.10, MANG.1/2" empotrado, cable 3m	u	14,00	29,78	416,92	14,00	416,92
47	0506	TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4 BREAKER instalado	u	3,00	111,47	334,41	3,00	334,41
48	0155	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m	m ²	121,00	11,15	1.349,15	121,00	1.349,15
49	3830	ACOMETIDA 2No.8+1No.10, MANGUERA 3/4"	m	12,00	6,48	77,76	12,00	77,76
50	0288	PUERTA TAMBORADA BAÑO 0.60x1.80x5.2mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	10,00	178,85	1.788,50	10,00	1.788,50
51	0297	PUERTA TOOL DOBLADO NEGRO 1.5mm PINTADA marco metalico, angulo 50x3mm, anticorrosivo 1 mano, esmalte 2 manos, instalado	m ²	13,00	136,66	1.776,58	13,00	1.776,58
52	0316	CERRADURA DE BAÑO DE POMO colocada	u	10,00	25,43	254,30	10,00	254,30
53	0313	CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD. Colocada.	u	7,00	75,53	528,71	6,00	453,18
54	0615	PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL malla 50/10 3.3mm, tubo poste 2" y 1 1/2" suelda, bisagras, aldabon, pint. ant ., coloc.	m ²	7,00	88,76	621,32	7,00	621,32
55	1933	VENTANA ALUM. CORREDIZA, VIDRIO CLARO 4mm Ventana corrediza, vidrio claro 4mm, instalada	m ²	24,00	68,80	1.651,20	21,31	1.466,13
56	V206	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Incluye pago en escombrera 309-2(2)	m ³ -km	2.481,00	0,41	1.017,21	-	-

7

57	1134	VIAJE DEL TRANSPORTE DE MATERIALES A NOROCCIDENTE. Transporte distancia 50 a 90 km(malla, sanitarios, tubos galv., PVC, baldosas, etc).	u	28,00	126,43	3.540,04	4,00	505,72
58	0683	BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=35cm b=15cm. Incluye excavación y encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002. 610-(1)f.	m	32,00	12,98	415,36	32,00	415,36
59	0624	CESPED SINTETICO INC.ARENA SILICE e=50mm Instalado con caucho granulado 550 pro.cinta de union y pegamento grass especial	m2	67,00	31,45	2.107,15	65,23	2.051,48
60	0708	BANCA HORM. ARMADO ESPALDAR L=1.5m a=0.55m Pintada col.	u	2,00	194,93	389,86	2,00	389,86
61	V223	ADOQ. DECOR. COLOR, e=6cm, 400 Kg/cm, PEATON	m2	36,00	30,66	1.103,76	-	-
62	V207	TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra incluye espojamiento 309-4(2).	m3-km	28.746,00	0,34	9.773,64	24.550,30	8.347,11
63	0423	REJILLA DE ALUMINIO DETIPO HONGO 100x50mm. Instalada.	u	4,00	15,44	61,76	4,00	61,76
64	0613	SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2chaflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm	m	45,00	7,16	322,20	45,00	322,20
65	V034	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO INC. DESALOJO302-1 Desalojo 5Km.	m2	91,00	0,11	10,01	-	-
66	0929	BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm bM=20cm, bm=15cm,incluye encofrado, excavacion y desalojo 610(1)A	m	97,00	18,41	1.785,77	97,00	1.785,77
67	4288	ENCHAMBADO TALUD MAY.45 GRADOS,TRAS.15kmtransporte, colocation de chamba, estacas, no incluye,abono, riego ni mantenimiento	m2	34,00	6,07	206,38	-	-
68	0406	DUCHA PLASTICA TIPO CAMPANA ELECTRICA. Ducha plástica tipo campana, switch 30A.	u	2,00	55,91	111,82	2,00	111,82
69	0070	HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(7).	m3	10,00	142,20	1.422,00	10,00	1.422,00
70	5115	DERROCAM.HORMIGONES ARMADO Y CICLOPEO 2 MARTILLOS Compresor + 2 martillos, no incluye desalojo	m3	2,00	53,86	107,72	-	-
71	0773	MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x5mm 504(2)	m2	80,00	8,69	695,20	80,00	695,19
72	V954	DRENES TUBERIA DE PVC PERFORADA 50mm606-1(1a). Se debe perforar en obra.	m	110,00	7,60	836,00	44,15	335,54

[Handwritten signature]

73	0939	CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPACTDificultad de acceso equipo pesado	m2	166,00	2,34	388,44	166,00	388,44
74	0061	ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. Altura promedio muro 4 metros, tablerocontrachapado de 15mm	m2	416,00	20,87	8.681,92	416,00	8.681,92
75	1952	HORMIGON SIMPLE F'c=240 kg/cm2Equipo: hormigonera y vibrador	m3	166,00	168,32	27.941,12	162,56	27.362,10
76	1257	PIEDRA BOLA PARA DRENAJE Transporte y colocación	m3	41,00	30,40	1.246,40	41,00	1.246,40
77	5611	JUNTA DILATACION A=2 a 2.5cm.PROFUN=20cmjunta tablon rustico, retiro tablon, relleno de junta con asfalto y arena 1:5.	m	44,00	3,62	159,28	32,40	117,29
78	4500	ROTURA BORDILLO CON MAQUINA bordillo vial h=50cm, incluido desalojo	m	64,00	1,58	101,12	41,60	65,73
79	0961	LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON. Incluye apilamiento	m2	32,00	1,25	40,00	32,00	40,00
80	0968	READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL. Cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 cemento:arena	m2	64,00	5,72	366,08	44,50	254,54
81	P849	CAMINADOR AEREO EN ACERO GALVANIZADO Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorro arena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	2,00	1.010,40	2.020,80	2,00	2.020,80
82	P851	ELIPTICA EN ACERO GALVANIZADO Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorro arena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	2,00	1.574,88	3.149,76	2,00	3.149,76
83	P852	CICLA EN ACERO GALVANIZADO. Acero carbono T.Q215 y Q235, fund. chorro arena, dado 50x50x95cm HS. 210kg/cm2, inst.	u	2,00	793,43	1.586,86	2,00	1.586,86
84	P857	PECTORAL SENTADO EN ACERO GALVANIZADOAcero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorro arena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	1,00	1.695,84	1.695,84	1,00	1.695,84
85	P083	JUEGO INFANTIL SEGÚN DISEÑO No.6 DE PLÁSTICO REFORZADO Y ESTRUCTURA METÁLICA. 1 torre con techo tipo teja (castillo), columpio adosado 3 asientos, 1 resbaladera, 1 escalador y gradas. Incluye instalación y transporte.	u	1,00	4.800,14	4.800,14	1,00	4.800,14
86	0069	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	2,00	164,00	328,00	-	-

87	0528	PINTURA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO 2 manos (area <= 200 m2)	m2	150,00	4,63	694,50	-	-	
88	5107	DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO incluido desalojo 5km	m3	2,00	19,87	39,74	1,47	29,21	
89	0555	IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALUM Traslape 7cm, instalada al calor, soplete a gas	m2	9,00	15,08	135,72	-	-	
						TOTAL \$	178.676,89	TOTAL PLANILLADO	162.135,72
								IVA 12%	19.456,29
								TOTAL	181.592,01

10

DETALLE DE DIFERENCIA DE CANTIDADES:

De acuerdo al memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2020-004-MDC de fecha 28 de febrero de 2020, en el que se indica que al no requerir partida presupuestaria adicional y debido que en este contrato ni siquiera se ha llegado al monto contractual no se requiere realizar una planilla de Diferencia de Cantidades puesto que los rubros ejecutados en más y menos se encuentran dentro del mismo monto contractual, solo se realiza un detalle de las Diferencias de Cantidades.

No.	COD	DESCRIPCION DEL RUBRO	CONTRATO				CANTIDADES		IMPORTE EN U.S.DOLARES	
			UNID.	CANT	P.UNIT	V. TOTAL	TOTAL		TOTAL	
							INCREM.	DECREM	INCREM.	DECREM.
01	0002	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES	m2	498,00	1,90	946,20	-	28,62	-	54,38
02	0008	EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES altura maxima 1.8m, herramie manual, desalojo de material 25m	m3	84,00	10,73	901,32	44,99	-	482,74	-
03	0012	EXCAVACION ZANJA CON RETROEXCAVADOR altura de 0.80m a 2.00m	m3	552,00	2,77	1.529,04	-	294,61	-	816,07
04	0930	CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	125,00	1,34	167,50	70,20	-	94,07	-
05	0067	HORMIGON CICLOP. 180 kg/cm2 SIN ELEVADOR Hormigonera 503 (5)	m3	24,00	123,77	2.970,48	9,48	-	1.173,34	-
06	0610	CERRAM. MALLA TRIG. 50/10 3.3mm H=3.0m. Tubo poste, parante c/3m y diagonal 2", travesaño 1 1/2", hierro inferior, instal.	m	43,00	82,26	3.537,18	40,06	-	3.295,34	-
07	0058	ENCOFRADO-DESENCOF. MURETE TABLA MONTE altura promedio de murete 1 metro ,tabla de monte, rec de aceite	m2	108,00	16,91	1.826,28	-	38,26	-	646,98
08	0989	DERROCAM.HORM. CICLOPEO INCL. DESAL. 5km	m3	15,00	44,94	674,10	-	11,23	-	504,68
09	1002	HORMIGON PREMEZ. 210 Kg/cm2 (INFRAESTRUC.) 503 (2) C Incluye encofrado	m3	27,00	171,12	4.620,24	-	1,52	-	260,10

(Handwritten signature)

10	1004	HORMIGON PREMEZ. 210 Kg/cm ² (SUPERESTRUC.) 503 (2) B Incluye encofrado	m3	39,00	209,87	8.184,93	1,64	-	344,19	-
11	0019	RELLENO-COMPACTACI TIERRA PLANCHA COMP.tierra prod.de excavación,capas max.20cm hidratadas, compact.plancha compactadora	m3	358,00	6,59	2.359,22	44,94	-	296,15	-
12	4502	SUB-BASE CLASE 3, COMPACTACION PLANCHA-SIN TRANSP. Tendida y compactada.	m3	72,00	13,79	992,88	41,96	-	578,63	-
13	0164	POLIETILENO	m2	147,00	1,64	241,08	-	14,47	-	23,73
14	0078	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm ² . Cortadora dobladora de hierro. 504(1).	kg	18.186,00	1,99	36.190,14	-	1.775,20	-	3.532,65
15	5001	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm tabla monte, recubierta de aceite	m	81,00	3,60	291,60	-	2,66	-	9,58
16	0162	CONTRAPISO HS.180 e=7cm EMPEDRADO=10 cm sin polietileno, no incluye masillado	m2	79,00	19,86	1.568,94	0,53	-	10,53	-
17	0165	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm	m2	113,00	7,07	798,91	134,85	-	953,39	-
18	0087	MASILLADO LOSA MORTERO 1:3 ESPESOR 2cm subida de materiale en saco, altura de losa a 3m, no incluye impermeabilizante	m2	153,00	7,68	1.175,04	23,64	-	181,56	-
19	0138	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm mortero 1:6 incluye andamios altura 3m	m2	41,00	12,82	525,62	0,96	-	12,31	-
20	0139	MAMPOSTERIA.BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm mortero 1:6 incluye andamios altura 3m	m2	19,00	13,67	259,73	14,58	-	199,31	-
21	0140	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 20x20x40 cm mortero 1:6 incluye andamios altura 3m	m2	126,00	15,43	1.944,18	-	32,76	-	505,49
22	0151	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO e=2cm mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m	m2	416,00	9,82	4.085,12	9,90	-	97,22	-
23	0157	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm ancho maximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:1:6	m	134,00	4,57	612,38	29,42	-	134,44	-
24	0056	ENCOFRADO- DESEN.LOSETA ALT.ENTREPISO 1mtabla monte, recubierta de aceite	m2	8,00	15,55	124,40	0,19	-	2,95	-
25	0527	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA. 2 manos (área <= 200 m ²).	m2	471,00	4,21	1.982,91	49,04	-	206,46	-
26	0187	ESTUCO-REVESTIMIENT PAREDES INTERIORES2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	138,00	4,51	622,38	200,06	-	902,27	-
27	0137	ESTUCO-REVESTIMIENT PAREDES EXTERIORES2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	131,00	5,00	655,00	50,98	-	254,90	-

11

28	0171	CERÁMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporad con porcelana.	m2	126,00	23,93	3.015,18	38,89	-	930,64	-
29	0172	CERÁMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporad con porcelana.	m2	109,00	25,44	2.772,96	9,51	-	241,94	-
30	0302	DIVISION TAMBORADA TOL GALV. 1.2mm PINT. estructura tubo rect. 25x50x1.2mm, pint. esmalte 2m. anclaje platina taco y torn.	m2	1,00	83,60	83,60	-	0,10	-	8,36
31	0401	LAVAMANOS BLANCO. Accesorios, llave cromada, instalado.	u	11,00	70,15	771,65	-	-	-	-
32	0405	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO. Accesorios, instalado.	u	3,00	125,68	377,04	-	-	-	-
33	0390	INODORO REDONDO BLANCO. Accesorios.	u	11,00	87,07	957,77	-	-	-	-
34	4206	JUEGO DE BARRAS ABATIBLES BAT. SANITA MINUSVALIDOS. 3 elementos tubo galvan. 1 1/4" doblado, placa acero 6mm. pintada, anclaje, tornillo	u	1,00	85,27	85,27	-	-	-	-
35	0363	DESAGUE PVC NORMAL 110mm tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega	u	20,00	46,24	924,80	6,00	-	277,44	-
36	0362	DESAGUE PVC NORMAL 75mm 2.5m tubo, codo, tee, pega	u	32,00	31,03	992,96	8,00	-	248,24	-
37	0422	REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mm Instalada	u	17,00	12,65	215,05	-	2,00	-	25,30
38	0344	TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" Accesorios pvc presión, instalación.	m	95,00	3,94	374,30	-	95,00	-	374,30
39	0357	PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" accesorios hierro galvanizado, instalado	u	27,00	30,76	830,52	-	-	-	-
40	1421	LLAVE DE PASO 3/4" colocada	u	2,00	15,30	30,60	-	-	-	-
41	4530	CAJA REVISION 60x60 LIBRES SIN TAPA pared horm. 180 kg/cm2 e=10cm, encofrado, mat. granular e=5cm, fondo caja sin tapa	m	4,00	87,66	350,64	-	0,95	-	83,28
42	1381	TAPA CAJA DE REVISION ANGULO 0.60x0.60 mAngulo 50x3mm en base caja y marco tapa, h.s. 180 kg/cm2 espesor 5cm, est. hierro.	u	4,00	34,92	139,68	1,00	-	34,92	-
43	0330	CANALIZACION PVC NORMAL 75mm desagües	m	4,00	9,23	36,92	-	4,00	-	36,92
44	0331	CANALIZACION PVC NORMAL 110mm desagües	m	25,00	11,58	289,50	15,33	-	177,52	-
45	0484	PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12, MANG. 1/2" empotrada, cable 3m	u	20,00	28,06	561,20	-	-	-	-
46	0485	PUNTO TOMACORRIEN, CABLE 2 No.10, MANG. 1/2" empotra, cable 3m	u	14,00	29,78	416,92	-	-	-	-

12

47	0506	TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4 BREAKER instalado	u	3,00	111,47	334,41	-	-	-	-
48	0155	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m	m2	121,00	11,15	1.349,15	35,86	-	399,84	-
49	3830	ACOMETIDA 2 No.8+1No.10, MANGUERA 3/4"	m	12,00	6,48	77,76	22,00	-	142,56	-
50	0288	PUERTA TAMBORADA BAÑO 0.60x1.80x5.2 mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	10,00	178,85	1.788,50	-	-	-	-
51	0297	PUERTA TOOL DOBLADO NEGRO 1.5mm PINTADA marco metalico, angulo 50x3mm, anticorrosivo 1 mano, esmalte 2 manos, instalado	m2	13,00	136,66	1.776,58	0,06	-	8,20	-
52	0316	CERRADURA DE BAÑO DE POMO colocada	u	10,00	25,43	254,30	-	-	-	-
53	0313	CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD. Colocada.	u	7,00	75,53	528,71	-	1,00	-	75,53
54	0615	PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL malla 50/10 3.3mm, tubo poste 2" y 1 1/2" suelda, bisagras, aldabon, pint. ant., coloc.	m2	7,00	88,76	621,32	0,80	-	71,01	-
55	1933	VENTANA ALUM. CORREDIZA, VIDRIO CLARO 4mm Ventana corrediza, vidrio claro 4mm, instalada	m2	24,00	68,80	1.651,20	-	2,69	-	185,07
56	V206	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Incluye pago en escombrera 309-2(2)	m3-km	2.481,00	0,41	1.017,21	-	2.481,00	-	1.017,21
57	1134	VIAJE DEL TRANSPORTE DE MATERIALES A NOROCCIDENTE. Transporte distancia 50 a 90 km(malla, sanitarios, tubos galv., PVC, baldosas, etc).	u	28,00	126,43	3.540,04	-	24,00	-	3.034,32
58	0683	BORDILLO HORM.S.180 kg/cm2 h=35cm b=15cm. Incluye excavación y encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002. 610-(1)f.	m	32,00	12,98	415,36	0,81	-	10,51	-
59	0624	CESPED SINTETICO INC.ARENA SILICE e=50mm Instalado con caucho granulado 550 pro, cinta de union y pegamento grass especial	m2	67,00	31,45	2.107,15	-	1,77	-	55,67
60	0708	BANCA HORM. ARMADO ESPALDAR L=1.5m a=0.55m Pintada col.	u	2,00	194,93	389,86	-	-	-	-
61	V223	ADOQ. DECOR. COLOR, e=6cm, 400 Kg/cm, PEATON	m2	36,00	30,66	1.103,76	-	36,00	-	1.103,76
62	V207	TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra incluye espojamiento 309-4(2).	m3-km	28.746,00	0,34	9.773,64	-	4.195,70	-	1.426,54

63	0423	REJILLA DE ALUMINIO DE TIPO HONGO 100x50mm. Instalada.	u	4,00	15,44	61,76	1,00	-	15,44	-
64	0613	SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180 kg/cm2 chafflanado a los dos lados h=10cm, a=30cm	m	45,00	7,16	322,20	36,57	-	261,84	-
65	V034	DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO INC. DESALOJO 302-1 Desalojo 5Km.	m2	91,00	0,11	10,01	-	91,00	-	10,01
66	0929	BORDILLO HORM. SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm bM=20cm, bm=15cm, incluye encofrado, excavacion y desalojo 610(1)A	m	97,00	18,41	1.785,77	1,52	-	27,98	-
67	4288	ENCHAMBADO TALUD MAY.45 GRADOS, TRAS.15km transporte, colocion de chamba, estacas, no incluye, abono, riego ni mantenimiento	m2	34,00	6,07	206,38	-	34,00	-	206,38
68	0406	DUCHA PLASTICA TIPO CAMPANA ELECTRICA. Ducha plástica tipo campana, switch 30A.	u	2,00	55,91	111,82	-	-	-	-
69	0070	HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(7).	m3	10,00	142,20	1.422,00	20,53	-	2.919,36	-
70	5115	DERROCAM.HORMIGON ES ARMADO Y CICLOPEO 2 MARTILLOS Compresor + 2 martillos, no incluye desalojo	m3	2,00	53,86	107,72	-	2,00	-	107,72
71	0773	MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x5mm 504(2)	m2	80,00	8,69	695,20	95,66	-	831,29	-
72	V954	DRENES TUBERIA DE PVC PERFORADA 50mm606-1(1a). Se debe perforar en obra.	m	110,00	7,60	836,00	-	65,85	-	500,46
73	0939	CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPACT dificultad de acceso equipo pesado	m2	166,00	2,34	388,44	111,31	-	260,47	-
74	0061	ENCOFRADO- DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. Altura promedio muro 4 metros, tablero contrachapad de 15mm	m2	416,00	20,87	8.681,92	12,80	-	267,14	-
75	1952	HORMIGON SIMPLE F'c=240 kg/cm2 Equipo: hormigonera y vibrador	m3	166,00	168,32	27.941,12	-	3,44	-	579,02
76	1257	PIEDRA BOLA PARA DRENAJE Transporte y colocación	m3	41,00	30,40	1.246,40	1,88	-	57,15	-
77	5611	JUNTA DILATACION A=2 a 2.5cm. PROFUN=20 cm junta tablon rustico, retiro tablon, relleno de junta con asfalto y arena 1:5.	m	44,00	3,62	159,28	-	11,60	-	41,99
78	4500	ROTURA BORDILLO CON MAQUINA bordillo vial h=50cm, incluido desalojo	m	64,00	1,58	101,12	-	22,40	-	35,39
79	0961	LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON. Incluye apilamiento	m2	32,00	1,25	40,00	8,65	-	10,81	-

14

80	0968	READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL. Cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 cemento:arena	m2	64,00	5,72	366,08	-	19,50	-	111,54
81	P849	CAMINADOR AEREO EN ACERO GALVANIZADO Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorro arena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	2,00	1.010,40	2.020,80	-	-	-	-
82	P851	ELIPTICA EN ACERO GALVANIZADO Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorro arena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	2,00	1.574,88	3.149,76	-	-	-	-
83	P852	CICLA EN ACERO GALVANIZADO. Acero carbono T.Q215 y Q235, fund. chorro arena, dado 50x50x95cm HS. 210kg/cm2, inst.	u	2,00	793,43	1.586,86	-	-	-	-
84	P857	PECTORAL SENTADO EN ACERO GALVANIZADO Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorro arena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	1,00	1.695,84	1.695,84	-	-	-	-
85	P083	JUEGO INFANTIL SEGÚN DISEÑO No.6 DE PLÁSTICO REFORZADO Y ESTRUCTURA METÁLICA. 1 torre con techo tipo teja (castillo), columpio adosado 3 asientos, 1 resbaladera, 1 escalador y gradas. Incluye instalación y transporte.	u	1,00	4.800,14	4.800,14	-	-	-	-
86	0069	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	2,00	164,00	328,00	-	2,00	-	328,00
87	0528	PINTURA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO2 manos (area <= 200 m2)	m2	150,00	4,63	694,50	-	150,00	-	694,50
88	5107	DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO incluido desalojo 5km	m3	2,00	19,87	39,74	-	0,53	-	10,53
89	0555	IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALUM Traslape 7cm,instalada al calor,soplete a gas	m2	9,00	15,08	135,72	-	9,00	-	135,72
				TOTAL \$		178.676,89	TOTAL PLANILLADO	16.414,10		16.541,18
							IVA 12%	1.969,69		1.984,95
							TOTAL	18.383,79		18.526,13
							AMORTIZACION ANTICIPO	6.123,85		-
							TOTAL DEDUCCIONES	6.123,85		-
							VALOR A PAGAR	12.259,94		18.526,13
							DIFERENCIA DE CANTIDAD NETA			-127,08
							PORCENTAJE DE DIFERENCIA (%)			-0,07

15

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

CELEBRACION DEL CONTRATO:	08/11/2019
PLAZO :	60 días
ENTREGA DEL ANTICIPO	12/11/2019
VENCIMIENTO DEL PLAZO:	06/01/2020
SUSPENSION DEL INICIO DE OBRA	
INICIO REAL DE LA OBRA	08/11/2019
EXTENSION PLAZO AUTORIZADA	
TERM. OBRA REPROGRAM.:	
TERM. CONTRAC. OBRA:	06/01/2020

Con fecha 06 de enero de 2020, el contratista de la obra solicita la Recepción Provisional de la obra, por lo que este tiene siete días posteriores para presentar la planilla de liquidación, es decir hasta el 15 de enero de 2020; con fecha 29 de enero de 2020, se indica al contratista que la planilla de liquidación tiene observación y se procede con la devolución; se le concede al contratista 7 días para el reingreso de la planilla corregida, es decir debía reingresar el 7 de febrero, pero el contratista reingresa la planilla de liquidación con fecha 11 de febrero de 2020, por consiguiente se procede a aplicar una multa del 1/1000 por cada día de retardo calculado en función de las obligaciones pendientes para la ejecución y pago; por lo que se aplica una multa de 19 días laborables tomados desde el primer día que tenía que presentar la planilla de liquidación.

SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA

Monto referencial de la obra:	178676.89
Planilla contractual de Avance No 1:	118.578,75
Detalle de Diferencia de Cantidades No. 1:	1.624,68
Planilla contractual de Avance No 2:	37.397,41
Detalle de Diferencia de Cantidades No. 2:	10.623,01
Planilla contractual No 3 de liq.:	6.159,57
Detalle de Diferencia de Cantidades No. 3:	4.166,41
Planilla de Rubros Nuevos:	-
Valor de la obra ejecutado:	178.549,83
Reajuste de precios Def. del anticipo:	-
Reajuste de precios Def. Planilla No. 1:	-
Reajuste de precios Def. Planilla No. 2:	-
Reajuste de precios Prov. Planilla N0. 3:	-
Total Reajustado	-
SUB-TOTAL :	178.549,83
12% IVA	21.425,98
TOTAL	199.975,81
Anticipo 50%	- 89.338,44
Multa 1/1000 diario (19 días) (10.453,04)	- 198,61
TOTAL A LIQUIDAR:	110.438,76

16

SON: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el artículo 74 de la LOSNCP, el contratista está obligado a rendir la Garantía de Fiel cumplimiento, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, garantía que se constituye para garantizar el cumplimiento del contrato, las obligaciones contraídas a favor de terceros para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, la cual será devuelta luego de la firma del acta de Recepción Definitiva.

De conformidad con el artículo 75 de la LOSNCP, el contratista está obligado a rendir la Garantía del Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo o hasta que se reciba provisionalmente la obra, hasta su total cancelación. La misma que será devuelta una vez firmada la presente acta.

Para garantizar la buena calidad de los materiales a utilizarse dentro de la obra a ejecutarse, el contratista debe presentar una Garantía Técnica con un período de duración de un año, que rige desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, la cual se encuentra vigente.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCPP), en este contrato no se establece ningún tipo de reajustes de precios y el contratista al aceptar su participación en este procedimiento precontractual y contractual, renuncio expresamente al reajuste de precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y características ya señaladas en la cláusula cuarta de esta acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrá y vigilará a su costa la obra terminada hasta la Entrega - Recepción Definitiva. Durante este período deberá emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

DECIMA: ACEPTACION


Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

- Copia del contrato de ejecución de obras
- Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminación de la obra y solicita la recepción provisional de la misma.
- Informe de recorrido e inspección de obra No. 02-UZF-2020
- Informes No. 1, No. 2 y No. 3 de Fiscalización y Administrador del Contrato
- Planillas No. 1 de avance, No. 2 de avance y No. 3 de liquidación y Anexos
- Libro de Obra
- Fotografías del proceso
- Planos As built

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual tenor y contenido en las Oficinas de la Administración Zonal La Delicia.

**POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL
"LA DELICIA ":**


Arq. Gladys Arroyo Calderón
TECNICO NO INTERVINIENTE


Ing. Washington Lincango Guachamín
CONTRATISTA


Arq. Ramiro Prado Martínez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

