

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO No.4-2019,
PROCESO MCO-MQ-AZLD-023-2019, "REGENERACION URBANA DEL CENTRO
POBLADO EN EL SECTOR DEL INGRESO A LA PIRAGUA BARRIO LA FLORIDA.
PARROQUIA DE NANEGAL"**

A los 26 días del mes de diciembre de 2019, comparecen, por una parte, los señores arquitecto Christian Muzo, Técnico no Interviniente, arquitecto Ramiro Prado, Administrador del Contrato, como miembros de la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta, que en adelante se denominará LA COMISION y por otra el Arq. Daniel Albán Jaramillo, en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de Entrega-Recepción Provisional de conformidad a las siguientes cláusulas. Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing. Patricio Armas Yánez como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.01.- Según contrato No. 4-2019, PROCESO MCO-AZLD-023-2019, celebrado el 30 de octubre de 2019, el Arq. Daniel Albán Jaramillo, se comprometió a ejecutar la Obra: "REGENERACION URBANA DEL CENTRO POBLADO EN EL SECTOR DEL INGRESO A LA PIRAGUA BARRIO LA FLORIDA. PARROQUIA DE NANEGAL", por el monto referencial de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 14/100 (USD \$ 156.516,14), conforme a las especificaciones, características y rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demás documentos, en el plazo de SESENTA (60) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

1.02.- En la cláusula vigésima primera del presente contrato, numeral 21.01, se designa como Administrador del Contrato al arquitecto Ramiro Prado y, como Fiscalizador al ingeniero Patricio Armas, funcionarios de la Administración Zonal La Delicia.

1.03.- La contratante entregará al contratista, en calidad de anticipo; el valor de (cincuenta) por ciento (50%) del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América, valor que será amortizado de conformidad con el artículo 75 de la LOSNCP. El valor restante de la obra se lo hará mediante pago contra presentación de planillas de avance debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el Administrador del contrato. El monto del anticipo será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado.

Acta Recepción Provisional Contrato No.4-2019 Proceso MCO-MQ-AZLD-023-2019



1.04.- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2019-0186-M de fecha 30 de octubre de 2019 el Fiscalizador de la obra solicita al Administrador del Contrato la autorización para el inicio de obra.

1.05.- Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2019-0113-M de fecha 30 de octubre de 2019 el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.06.- Con oficio No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2019-IO-10, de fecha 30 de octubre de 2019, se informa al contratista que con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2019-0113-M, el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.07.- Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DAF-2019-0100-M, de fecha 08 de noviembre de 2019, de la Dirección Administrativa Financiera se informa que se ha acreditado de parte del GAD del DMQ Administración La Delicia el valor correspondiente al anticipo a ALBAN JARAMILLO DANIEL GUSTAVO por la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 08/100 (U.S. \$. 78.258.07) en fecha 07/11/2019.

1.08.- Con oficio No. S/N, ingresado con Documento No. GADDMQ-AZLD-SG-2019-1373-E, de fecha 09/12/2019 y recibido en Fiscalización el 11/12/2019, el contratista ingresa la planilla UNO de la obra para el trámite correspondiente.

1.09.- Mediante memorando GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2019-0141, de fecha 17 de diciembre de 2019, Fiscalización y Administración del Contrato, solicitan a la Administradora Zonal, la autorización para el pago de diferencia de cantidades en la misma planilla contractual sin necesidad de elaborar una planilla de diferencias, pues ésta solo se deberá elaborar cuando se requiere incrementar el monto contractual con el correspondiente incremento presupuestario, previo la certificación respectiva. La Administradora Zonal autoriza mediante sumilla inserta en el mismo documento.

1.10.- Mediante memorando GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2019-0147-M, de fecha 19 de diciembre de 2019, Fiscalización y Administración del Contrato, solicitan a la Directora Administrativa Financiera, la autorización de pago de la planilla de avance No. 1.

1.11.- Con oficio S/N, ingresado con Documento No. GADDMQ-AZLD-DSC-SG-2019-0353-E de fecha 23 de diciembre de 2019 y, recibido en Fiscalización el 24/12/2019, el contratista solicita la recepción provisional de la obra.


1.12.- Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2019-0157-M, de fecha 24 de diciembre de 2019, Fiscalización y Administración del Contrato solicitan a la Administradora Zonal la designación del Técnico no Interviniente para integrar la Comisión de Recepción y proceder con la inspección previa a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional.

1.13.- Con memorando Nro. GADDMQ-AZLD-2019-0243-M, de fecha 24 de diciembre de 2019, la Administradora Zonal designa al Arq. Christian Muzo como Técnico no Interviniente.

1.14.- Con oficio S/N, ingresado con Documento No. GADDMQ-AZLD-DSC-SG-2019-0366-E de fecha 23 de diciembre de 2019 y recibido en Fiscalización el 23/12/2019, el contratista ingresa la planilla 2 de avance - liquidación de la obra, para revisión y aprobación.

1.15.- En fecha 25 de diciembre de 2019, la Comisión de Recepción conjuntamente con el Contratista inspecciona la obra, indicando que se recibe provisionalmente la obra, sin observaciones de orden técnico. Informe de Recorrido e inspección de obras No. 56-UZF-2019.

1.16.- Mediante memorando GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2019-0168, de fecha 26 de diciembre de 2019, Fiscalización y Administración del Contrato, solicitan a la Administradora Zonal, la autorización para el pago de diferencia de cantidades en la



Handwritten signature or initials in blue ink.

misma planilla contractual sin necesidad de elaborar una planilla de diferencias, pues ésta solo se deberá elaborar cuando se requiere incrementar el monto contractual con el correspondiente incremento presupuestario, previo la certificación respectiva. La Administradora Zonal autoriza mediante sumilla inserta en el mismo documento.

1.17.- La obra ejecutada responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales.

1.18.- El Administrador del Contrato arquitecto Ramiro Prado y el Fiscalizador ingeniero Patricio Armas, han presentado los informes cuyas copias se adjunta.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01. de la Cláusula anterior, el CONTRATISTA ha ejecutado a satisfacción la obra y responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales requeridos en cada caso.

El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es procedente el pago de la Planilla presentada por el Fiscalizador.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecución de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la maquinaria necesarios, así como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su cargo.

CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 25 de diciembre de 2019, informando que se recibe provisionalmente la obra sin observaciones de orden técnico. Informe de Recorrido e Inspección de Obras No. 56-UZF-2019. Los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

A continuación se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

De acuerdo a los memorandos Nos. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2019-0141 y GADDMQ-Mediante memorando GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2019-0168, en los que se indica que al no requerir partida presupuestaria adicional y debido a que en este contrato no se ha llegado al monto contractual no se requiere realizar planillas de Diferencia de Cantidades puesto que los rubros ejecutados en más y menos se balancean y se encuentran dentro del mismo monto contractual, se detalla la planilla la totalidad de los rubros contractuales ejecutados. No existieron rubros nuevos.


A continuación se detalla los rubros ejecutados en la presente obra.

Acta Recepción Provisional Contrato No.4-2019 Proceso MCO-MQ-AZLD-023-2019



RUBROS CONTRACTUALES

| Nº | COD | DESCRIPCION DEL RUBRO | CONTRATO | | | | EJECUTADO | |
|----|------|--|----------|----------|--------|----------|-----------|----------|
| | | | UNID. | CANT. | P.UNIT | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL |
| 01 | 0001 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO Retiro de capa vegetal | m² | 634,00 | 1,49 | 944,66 | 782,93 | 1166,56 |
| 02 | 0901 | REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS SUPERFICIES (PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS). Replanteo y nivelación de parques, canchas, senderos con equipos topográficos | m² | 1760,00 | 0,07 | 123,20 | 1861,34 | 130,30 |
| 03 | 0006 | CONFORMACION DE TALUD, PEINADO espesor promedio 20cm,herramienta manual | m² | 108,00 | 3,58 | 386,64 | 104,00 | 372,32 |
| 04 | 4500 | ROTURA BORDILLO CON MAQUINA bordillo vial h=50cm, incluido desalojo | m | 1125,00 | 1,58 | 1777,50 | 1101,00 | 1739,58 |
| 05 | 1002 | ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL.5km espesor 10cm | m² | 393,00 | 1,22 | 479,46 | 391,94 | 478,17 |
| 06 | 0961 | LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON. Incluye apilamiento | m² | 675,00 | 1,25 | 843,75 | 440,40 | 550,50 |
| 07 | 0968 | READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL. Cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 cemento:arena | m² | 675,00 | 5,72 | 3861,00 | 440,40 | 2519,09 |
| 08 | V936 | REFACCION DE POZO DE ACCESO Bajada o subida de pozo 609-(6) | u | 4,00 | 65,12 | 260,48 | 14,00 | 911,68 |
| 09 | 0013 | EXCAVACION ZANJA CON RETROEXCAVADORA altura de 2.00m a 4.00m | m³ | 300,00 | 3,47 | 1041,00 | 133,12 | 461,93 |
| 10 | 5103 | EXCAVACION A MANO NO INCLUYE DESALOJO excavacion a mano estructuras menores altura maxima 1.8m. | m³ | 282,00 | 7,16 | 2019,12 | 184,71 | 1322,52 |
| 11 | 0939 | CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPACTADORA Dificultad de acceso equipo pesado | m² | 61,00 | 2,34 | 142,74 | 1593,42 | 3728,59 |
| 12 | 0756 | CORTE DE ADOQUIN ACERA Y ASFAL. CON DISCO DE DIAMANTE. Incluye moladora, hasta 10cm de espesor | m | 181,00 | 5,03 | 910,43 | | |
| 13 | 0019 | RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP. Tierra prod.de excavación,capas max.20cm hidratadas, compact.plancha compactadora | m³ | 68,00 | 6,59 | 448,12 | 83,09 | 547,56 |
| 14 | V922 | TRANSPORTE MATER. DE EXCAV. Y ESCOMBROS De la obra,en vias principales o secundarias del interior de la ciudad | m³.km | 4667,00 | 0,44 | 2053,48 | 5427,45 | 2388,08 |
| 15 | 0365 | CAJA REVISION 0.6x0.6x1m HOR.SIMP. 180, replan.140 e=10cm,pared h.s.180 e=15cm,encof.tablero tapa,angulo 50x3 tapa,caja | m | 2,00 | 176,69 | 353,38 | | |
| 16 | 4502 | SUB-BASE CLASE 3, COMPACTACION PLANCHA-SIN TRANSPORTE. Tendida y compactada. | m³ | 204,00 | 13,79 | 2813,16 | 167,96 | 2316,18 |
| 17 | V207 | TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO Transporte de la mina a la obra 309-4(2) | m³.km | 12440,00 | 0,34 | 4229,60 | 9741,80 | 3312,21 |
| 18 | 4582 | BORDILLO PESADO GRIS PREFABRICADO 100X50X15 cm. Instalado con mortero 1:3 | m | 1113,00 | 24,61 | 27390,93 | 1077,72 | 26522,69 |
| 19 | 0067 | HORMIGON CICLOP. 210kg/cm2 SIN ELEVADOR Hormigonera 503 (5) | m³ | 26,00 | 123,77 | 3218,02 | 3,98 | 492,60 |
| 20 | 0078 | ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 504(1) Especificaciones MOP-001-F2002 cortadora dobladora de hierro | kg | 2521,00 | 1,99 | 5016,79 | 2730,73 | 5434,15 |
| 21 | 0059 | ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con liquido desmoldante | m² | 50,00 | 17,70 | 885,00 | 19,17 | 339,31 |
| 22 | 0061 | ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. altura promedio muro 4 metros, tablero contrachapado de 12mm | m² | 132,00 | 20,87 | 2754,84 | 141,45 | 2952,11 |
| 23 | 0070 | HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2. 503(2) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador | m³ | 2,00 | 142,20 | 284,40 | 1,79 | 254,54 |
| 24 | V223 | ADOQ. DECOR. COLOR, e=6cm, 400 Kg/cm, PEATON | m² | 1657,00 | 30,66 | 50803,62 | 1488,79 | 45646,30 |
| 25 | 0719 | PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO parante c/2m, h=.90 m, empotrado 0.15 m, pintura, suelda, instalacion, no ciment. | m | 48,00 | 54,54 | 2617,92 | 24,71 | 1347,68 |



4

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--|-------|--------|----------|------------|--------|------------|
| 26 | V954 | DRENES TUBERIA PVC PERFORADA 50mm 606-1(1a). Se debe perforar en obra | m | 30,00 | 7,60 | 228,00 | 23,44 | 178,11 |
| 27 | 1952 | HORMIGON SIMPLE F'c=240 kg/cm2 Equipo: hormigonera y vibrador | m³ | 42,00 | 168,32 | 7069,44 | 43,65 | 7347,17 |
| 28 | 0900 | BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b. | m | 674,00 | 13,20 | 8896,80 | 856,68 | 11308,18 |
| 29 | 1134 | TRANSPORTE DE MATERIALES A NOROCCIDENTE Transporte distancia 50 a 90 km(malla,sanitarios,tubos galv.,PVC,baldosas,etc) | viaje | 62,00 | 126,43 | 7838,66 | 87,00 | 10999,41 |
| 30 | V012 | CINTA PLASTICA REFLECTIVA 711iiB | m | 500,00 | 0,14 | 70,00 | 86,20 | 12,07 |
| 31 | 1063 | LIMPIEZA DE SUMIDERO Y TUBERIA | u | 10,00 | 11,66 | 116,60 | 14,00 | 163,24 |
| 32 | P084 | JUEGO INFANTIL SEGÚN DISEÑO No. 7 DE PLASTICO REFORZADO Y ESTRUCTURA METALICA 1 torre tipo cabaña, un tobogán cerrado, una resbaladera, columpio adosado 2 elementos. Incluye instalación y transporte | u | 1,00 | 5204,62 | 5204,62 | 1,00 | 5204,62 |
| 33 | P849 | CAMINADORA AEREO EN ACERO GALVANIZADO, Acero carbono T.Q215 y q235, fund. Chorro arena, dado 50x50x95cm, H.S. 210kg/cm2, instalado | u | 1,00 | 1.010,40 | 1010,40 | 1,00 | 1010,40 |
| 34 | P850 | ELEVADOR EN ACERO GALVANIZADO, Acero carbono T.Q215 y Q235, fund. Chorro arena, dado 50x50x95cm, H.S. 210kg/cm2, instalado | u | 1,00 | 1.628,64 | 1628,64 | 1,00 | 1628,64 |
| 35 | P851 | ELIPTICA EN ACERO GALVANIZADO, Acero carbono T.Q215 y Q235, fund. Chorro arena, dado 50x50x95cm, H.S. 210kg/cm2, instalado | u | 1,00 | 1.574,88 | 1574,88 | 1,00 | 1574,88 |
| 36 | P854 | REMO EN ACERO GALVANIZADO, Acero carbono T.Q215 y Q235, fund. Chorro arena, dado 50x50x95cm, H.S. 210kg/cm2, instalado | u | 1,00 | 785,78 | 785,78 | 1,00 | 785,78 |
| 37 | P857 | PECTORAL SENTADO EN ACERO GALVANIZADO, Acero carbono T.Q215 y Q235, fund. Chorro arena, dado 50x50x95cm, H.S. 210kg/cm2, instalado | u | 1,00 | 1.695,84 | 1695,84 | 1,00 | 1695,84 |
| 38 | 1077 | TUMBADO DE ARBOL:DESTRONQUE Y DESAL | u | 3,00 | 89,88 | 269,64 | | |
| 39 | 4580 | BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm instalado con mortero 1:3 | m | 111,00 | 11,82 | 1312,02 | 97,34 | 1150,56 |
| 40 | 0624 | CESPED SINTETICO INC. ARENA SILICE e=50mm. Instalado con caucho granulado 550 pro. Cinta de unión y pegamento grass especial | m² | 66,00 | 31,45 | 2075,70 | 63,31 | 1991,10 |
| 41 | 1488 | MANGUERA DE PRESIÓN 1/2" instalada | m | 60,00 | 1,67 | 100,20 | | |
| 42 | 1449 | UNIVERSAL H. GAVALNIZADO 1/2" instalada | u | 10,00 | 4,76 | 47,60 | | |
| 43 | 1724 | UNIÓN EMT 1/2" instalada | u | 10,00 | 0,88 | 8,80 | | |
| 44 | 0895 | GEOTEXTIL TEJIDO 1400 T PARA VÍA instalado | m² | 110,00 | 2,12 | 233,20 | 69,77 | 147,91 |
| 45 | 1257 | PIEDRA BOLA PARA DRENAJE Transporte y colocación | m3 | 22,70 | 30,40 | 690,08 | 13,95 | 424,20 |
| TOTAL \$ | | | | | | 156.516,14 | | 150.556,76 |
| DIFERENCIAS | | | | | | | | 5.959,38 |
| % DIFERENCIAS | | | | | | | | -3,81% |

Acta Recepción Provisional Contrato No.4-2019 Proceso MCO-MQ-AZLD-023-2019



QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

| | |
|---|------------|
| CELEBRACION DEL CONTRATO (Inicio plazo contractual) | 30/10/2019 |
| PLAZO | 60 días |
| ENTREGA DEL ANTICIPO | 07/11/2019 |
| VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL | 28/12/2019 |
| INICIO DE LA OBRA | 30/10/2019 |
| AMPLIACIÓN PLAZO | No existe |
| TERMINO REAL DE OBRA | 20/12/2019 |

SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA

| Monto Contratado | 156.516,14 | Anticipo | 78.258,07 | |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | AVANCE 1. | AVANCE 2 LIQUIDAC. | ACUMULADO | % |
| Planillas de Avance Rubros Contractuales: | 80.969,92 | 58.175,62 | 139.145,54 | |
| Detalle de Diferencias en Planillas | 3.109,65 | 8.301,57 | 11.411,22 | |
| Planillas de Rubros Nuevos sin increm. presup.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL PLANILLAS AVANCE | 84.079,57 | 66.477,19 | 150.556,76 | 96,19% |
| Reajustes (no aplica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL | 84.079,57 | 66.477,19 | 150.556,76 | |
| 12% I.V.A. | 10.089,55 | 7.977,26 | 18.066,81 | |
| SUB-TOTAL | 94.169,12 | 74.454,45 | 168.623,57 | |
| Descuento Anticipo | 42.039,79 | 36.218,28 | 78.258,07 | |
| Multa | | | | |
| TOTAL | 52.129,33 | | 90.365,50 | |
| TOTAL A PAGAR | | 38.236,17 | | |

VALOR A LIQUIDAR: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON 17/100

SEPTIMA: GARANTIAS

De conformidad con el artículo 74 de la LOSNCP, el contratista está obligado a rendir la Garantía de Fiel Cumplimiento, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, garantía que se constituye para garantizar el cumplimiento del contrato las obligaciones contraídas a favor de terceros para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales.

De conformidad con el artículo 75 de la LOSNCP, el contratista está obligado a rendir la Garantía del Anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. Esta garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo hasta su total cancelación o hasta que se reciba provisionalmente la obra.

Contrato No. 4-2019, cláusula octava:



6

"LA GARANTÍA TÉCNICA"

Para garantizar la buena calidad de los materiales a utilizarse dentro de la obra a ejecutarse, el contratista debe presentar una Garantía técnica con de un período de duración de un año, que rige desde la fecha de suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional."

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en este contrato no se establece ningún tipo de reajustes de precios y el contratista al aceptar su participación en este procedimiento precontractual y contractual, renunció expresamente al Reajuste de Precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y características ya señaladas en la cláusula cuarta de esta acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrá y vigilará a su costa la obra terminada hasta la Entrega - Recepción Definitiva. Durante este período deberá emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

DECIMA: ACEPTACION

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

Copia del contrato de ejecución de obras
Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminación de la obra y solicita la recepción de la misma.
Informe de Recorrido e Inspección de Obras No. 56-UZF-2019
Informes de Fiscalización y Administrador de Contrato
Planilla dos de avance - liquidación y Anexos
Libro de Obra
Fotografías del proceso
Planos As built

Acta Recepción Provisional Contrato No.4-2019 Proceso MCO-MQ-AZLD-023-2019



Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual tenor y contenido en las Oficinas de la Administración Zonal La Delicia.

**POR LA COMISION DE LA
ADMINISTRACION ZONAL
"LA DELICIA ":**


Arq. Christian Muzo S.
TECNICO NO INTERVINIENTE




Arq. Daniel Alban Jaramillo
CONTRATISTA


Arq. Ramiro Prado Martinez
ADMINISTRADOR DE CONTRATO