

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL**

CÓDIGO:	MCO-AMZT-013-2019
OBRA:	"REHABILITACIÓN DE LA CALLE RUMIÑAHUI, DESDE LA AVENIDA OSWALDO GUAYASAMÍN HASTA LA ABSCISA 0+700.00 mts, PARROQUIA DE TUMBACO".

En Quito, el 21 de enero de 2020 se conforma la comisión encargada de efectuar la recepción provisional de la obra, la cual queda integrada por los siguientes miembros

CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLARRUEL LÓPEZ
FISCALIZADOR EXTERNO:	ARQ. JORGE PAREDES
JEFE DE FISCALIZACIÓN:	ING. JORGE PAREDES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:	ARQ. SANTIAGO DAVID ÁVALOS CARRANZA
DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA OBRA:	ING. EMILIO MALDONADO

Para efectuar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de esta obra los miembros de la comisión convienen a suscribir la presente acta, bajo las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: ANTECEDENTES.-**

Firma contrato:	31 de octubre del 2019
Monto:	\$ 221.112,39
Plazo:	70 días calendario, contados a partir de la transferencia del anticipo
Con oficio	GADDMQ-AZT-UA-2020-0099-E / Oficio 008-EPVO-AMZT-2019 el contratista presentó la solicitud para
que se proceda a la recepción provisional de la obra.	
Con Oficio	N° GADDMQ-AZT-DGT-2020-0051-O se indica los miembros de comisión,
fecha y hora para proceder a la recepción.	
Con fecha	21 de enero de 2020 se realizó dicha recepción, en la que no
se efectuaron observaciones.	

En cumplimiento al Capítulo VIII, de los Contratos Complementarios se verificó lo determinado en el Art.- 85 LOSNCP referentes a rubros nuevos, Diferencia de cantidades y/o contratos complementarios, los mismos que están inscritos en una acta de Obras y Servicios Complementarios, adjunta a la planilla de Liquidación tramitada.

**SEGUNDA: RECEPCIÓN DE OBRA.-**

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma **provisional**, la misma que ha sido ejecutada con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción del contrato principal.

**TERCERA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.-**

A la suscripción de la presente acta provisional, si procede la devolución de la garantía del anticipo. De ser el caso el contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva.

La liquidación económica y de plazo de la obra realizada, se efectuó de acuerdo a lo establecido en el contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN ECONOMICA:

Montos cancelados y por cancelar

MONTO CONTRACTUAL

\$

221.112,39

Planilla	Monto	Retención anticipo 100%	Multa/Ret/Dev	Diferencia anticipo
Planilla 1 cancelada	206.123,12	110.556,20	0,00	0,00
Planilla 2 / Liq.	<b>14.989,21</b>	0,00	0,00	0,00
TOTAL	<b>221.112,33</b>	110.556,20	0,00	0,00

REAJUSTE DE PRECIOS:

Planilla	Monto	Reajuste definitivo	Retención 1 %	Valor total
Planilla 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Planilla 2 / Liq.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total reajustes:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

ANTICIPO RECIBIDO	110.556,20
ANTICIPO DEVENGADO planilla 1 (100%)	110.556,20
PLANILLA 2 / Liq. Ejecutado	14.989,21
ANTICIPO A DEVENGAR	0,00
REAJUSTE DE PRECIOS:	0,00
CONTRATOS COMPLEMENTARIOS	0,00
MONTO TOTAL EJECUTADO	221.112,33
MULTAS	0,00
TOTAL A CANCELAR (planilla 2)	<b>14.989,21</b>

SIN IVA

LIQUIDACION PLAZOS:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 de octubre del 2019
FECHA INICIO DE OBRA (Orden de inicio)	13 de octubre de 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	70 días
FECHA CONTRACTUAL DE VENCIMIENTO	21 de enero de 2020
AMPLIACIÓN DE PLAZO	0 días
FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	21 de enero de 2020


Por lo expuesto la Comisión declara su conformidad con la ejecución de la obra objeto y en consecuencia se da por recibida **provisionalmente** la obra objeto del contrato.

Para constancia de lo actuado firman los miembros de la comisión en Quito, el


21 de enero de 2020



CONSORCIO VILLARRUEL LÓPEZ  
CONTRATISTA



ARQ. SANTIAGO DAVID ÁVALOS  
CARRANZA  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



ING. EMILIO MALDONADO  
Técnico No participante

# MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

MCO-AMZT-013-2019

REHABILITACION DE LA CALLE RUMIÑAHUI, DESDE LA AVENIDA OSWALDO GUAYASAMÍN HASTA LA ABCISA 0+7.000 mts, PARROQUIA DE TUMBACO.

ARQ. SANTIAGO AVALOS  
ING. JORGE PAREDES  
ARQ. WASHINGTON MARTÍNEZ  
CONSORCIO VILLARRUEL LÓPEZ

MONTO CONTRATO: 221.112,39 USD  
PERIODO EJECUCIÓN: 13-nov-19 al 15-dic-19

FECHA DE INICIO: 13-nov-19  
PLAZO CONTRACTUAL: 70 DÍAS  
FECHA DE VENCIMIENTO: 21-ene-20  
PROROGAS DE PLAZO:  
NUEVA FECHA VENCIMIENTO:

ITEM	CODIGO	RUBROS	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			CANTIDADES REALIZADAS				MONTO EN DOLARES				INCREMENTO			
			U	CANTIDAD	P.UNITARIO	MONTO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL EJECUTADO	INCREMENTO	DISMINUCION	ACTUAL		ANTERIOR	TOTAL EJECUTADO	DISMINUCION
1	02.003.4.03	TUBERIA PVC UJE 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST)	m	710,00	12,40	8875,00	726,05	16,05	9075,63	9075,63	200,62						
2	01.003.4.01	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA)	m3	60,00	8,18	490,80	62,74	2,74	513,21	513,21	22,41						
3	01.003.4.20	EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75 (EN TIERRA)	m3	536,00	2,20	1179,20	511,20	24,80	1124,64	1124,64	54,56						
4	01.005.4.01	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	m3	596,00	3,58	2133,68	573,94	22,06	2054,71	2054,71	78,97						
5	02.004.4.03	VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST)	u	1,00	251,32	251,32	3,00	2,00	753,96	753,96	502,64						
6	02.017.4.01	CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST)	u	1,00	27,23	27,23	3,00	2,00	81,69	81,69	54,46						
7	02.004.4.11	CODO ACERO 04"=45(MAT/REC/TRANS/INST)	u	4,00	80,10	320,40	4,00	4,00	320,40	320,40							
8	02.004.4.19	TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST)	u	4,00	98,59	394,36	4,00	4,00	394,36	394,36							
9	02.004.4.54	TEE ACERO 03X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST)	u	1,00	95,98	95,98	1,00	1,00	95,98	95,98							
10	02.004.4.82	TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST)	u	1,00	278,68	278,68	1,00	1,00	278,68	278,68							
11	02.004.4.71	ZETA DE ACERO 04" (MAT/REC/TRANS/INST)	u	2,00	93,14	186,28	2,00	2,00	186,28	186,28							
12	02.007.4.03	VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST)	u	2,00	251,32	502,64	2,00	2,00	502,64	502,64							
13	02.017.4.01	CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST)	u	2,00	27,23	54,46	2,00	2,00	54,46	54,46							
14	02.022.4.02	HIDRANTE PEDESTAL 04" (MAT/TRANS/INST)	u	2,00	1346,98	2693,96	2,00	2,00	2693,96	2693,96							
15	02.018.4.66	UNION MECANICA LAMINA DE ACERO 03" (MAT/TRANS/INST)	u	1,00	65,63	65,63	1,00	1,00	65,63	65,63							
16	02.018.4.70	UNION MECANICA LAMINA DE ACERO 04" (MAT/TRANS/INST)	u	27,00	85,74	2314,98	29,00	2,00	2486,46	2486,46	171,48						
17	02.025.4.127	RECURRIMIENTO UNION MECANICA 03"	u	2,00	155,55	311,10	1,00	1,00	155,55	155,55							
18	02.025.4.128	RECURRIMIENTO UNION MECANICA 04"	u	1,00	7,24	7,24	1,00	1,00	7,24	7,24							
19	02.025.4.131	RECURRIMIENTO UNION MECANICA 10"	u	27,00	8,03	216,81	29,00	2,00	232,87	232,87	16,06						
20	01.011.4.07	HORMIGON CICLOPEO 400pc ciego PIEDRA (f'c=180 KG/CM2) EN SITIO	u	2,00	12,96	25,92	2,00	2,00	25,92	25,92							
21	01.024.4.54	ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1	m3	2,00	104,94	209,88	0,46	1,54	48,27	48,27							
22	02.024.4.66	RECONEXION DOMICILIARIA TIPO API 1/2"	u	1,00	59,82	59,82	0,46	1,54	48,27	48,27							
23	02.024.4.69	RECONEXION DOMICILIARIA TIPO API 3/4"	u	25,00	276,44	6911,00	47,00	22,00	12992,68	12992,68	6081,68						
24	02.024.4.936	RECONEXION DOMICILIARIA TIPO API 1/2"	u	5,00	375,50	1877,50	7,00	2,00	2628,50	2628,50	751,00						
25	02.024.4.937	RECONEXION DOMICILIARIA TIPO API 1 1/2"	u	1,00	460,33	460,33	1,00	1,00	460,33	460,33							
26	02.024.4.938	RECONEXION DOMICILIARIA TIPO API 1 1/2"	u	2,00	743,93	1487,86	2,00	2,00	1487,86	1487,86							
27	01.024.4.08	CONO DE SEÑALIZACION VIAL (H=1100mm 90cm)	u	4,00	26,65	106,60	4,00	4,00	106,60	106,60							
28	01.024.4.38	CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CON LETRERA ROLLO 250m (PROVISION E INSTALACION)	u	3,00	16,09	48,27	3,00	3,00	48,27	48,27							
29	02.016.4.01	PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO (VARIOS USOS)	m	71,00	3,77	267,67	72,00	1,00	145,90	145,90	3,77						
30	07.001.4.05	CONTROL DE POLVO (INCL. AGUA Y TANQUERO)	m3	700,00	0,73	511,00	700,00	700,00	511,00	511,00							
31	003	REPAINTED Y NIVELACION CON INSTR. TOPOGR. - VIAS	m	288,15	9,20	2466,08	483,09	214,94	4444,43	4444,43	1877,45						
32	1003	ROTURA CARPETA ASFALTICA CON MAQUINARIA	m	1,00	695,92	695,92	1,00	1,00	695,92	695,92							
33	961	LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON	m2	92,00	1,25	115,00	92,00	2,00	439,92	439,92							
34	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE	m3	1,50	35,62	53,43	1,00	1,00	695,92	695,92							
35	1001	ROTURA MANUAL ACERAS	m2	220,86	4,49	991,66	671,20	450,34	3013,69	3013,69							
36	1000	ROTURA MANUAL DE BORDILLO VIAL	m	548,25	4,50	2467,13	996,90	445,65	4486,05	4486,05							
37	1021	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	m3	1608,92	4,07	6548,30	1928,86	315,94	7850,46	7850,46							
38	1012	CINTA PLASTICA REFLECTIVA	m	300,00	0,14	42,00	483,09	214,94	4444,43	4444,43							
39	1631	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2.40 x 1.20 m	u	1,00	695,92	695,92	1,00	1,00	695,92	695,92							
40	1001	CHARRAS DE CONCRETIZACION	u	1,00	439,92	439,92	1,00	1,00	439,92	439,92							
41	1011	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	37,54	5,44	204,22	64,00	26,46	348,16	348,16							
42	1036	REFACCION DE POZO DE ACCESO	u	25,00	65,12	1628,00	64,00	26,46	348,16	348,16							
43	2668	ALZADA POZO DE REVISION O SUMIDERO	u	10,00	63,50	635,00	64,00	26,46	348,16	348,16							
44	0913	CONSTRUCCION SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBERIA 20cm.	u	13,00	352,46	4581,98	3,99	0,41	42,81	42,81							
45	2573	CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.=60cm	m	24,00	351,41	8433,84	0,22	0,13	5,55	5,55							
46	0008	EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES	m3	3,95	10,73	38,41	3,99	0,41	42,81	42,81							
47	1008	ARENA PARA PROTECCION Y SECADO	m3	18,00	25,22	453,96	11,00	7,00	248,60	248,60							
48	1735	TUBERIA PVC ALCANTARRILADO 335mm CORRIU.	m	18,00	44,28	797,04	11,00	7,00	248,60	248,60							
49	0008	RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES	m3	3,68	7,13	26,53	2,72	0,86	19,39	19,39							

*[Handwritten signature and initials]*

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CONTRATO No.13

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:  
JEFE DE FISCIALIZACION:  
FISCALIZADOR:  
CONTRATISTA:

MCO-AMZT-013-2019

REHABILITACION DE LA CALLE RUMIÑAHUI, DESDE LA AVENIDA OSWALDO GUAYASAMIN HASTA LA ABSCISA 0+700.00 mts, PARROQUIA DE TUMBACO.

ARQ. SANTIAGO ÁVALOS  
ING. JORGE PAREDES  
ARQ. WASHINGTON MARTÍNEZ  
CONSORCIO VILLARRUEL LÓPEZ

MONTO CONTRATO: 221.112,39 USD  
PERIODO EJECUCIÓN: 13-nov-19 al 15-dic-19

FECHA DE INICIO: 13-nov-19

PLAZO CONTRACTUAL: 70 DIAS  
FECHA DE VENCIMIENTO: 21-feb-20  
PRORROGAS DE PLAZO:  
NUEVA FECHA VENCIMIENTO:


PLANILLA AVANCE DE OBRA N° 1

ITEM	CODIGO	RUBROS	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		CANTIDADES REALIZADAS				MONTO EN DOLARES								
			U	CANTIDAD	P.UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL EJECUTADO	DISMINUCION	INCREMENTO	ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL EJECUTADO	DISMINUCION	INCREMENTO	
50	0371	CAJA DE REVISION 60x60x80cm (SIN TAPA)	u	2,00	59,58	119,16											
51	0365	CAJA REVISION 0.60x0.61m HOR-SIMP. 180	m	2,00	176,69	353,38											
52	1381	TAPA CAJA DE REVISION ANGULO 0.60x0.60m	u	2,00	34,92	69,84											
53	0929	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm.	m	1362,03	18,41	25074,97			978,67	978,67							
54	0688	BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm.	m	38,86	21,73	844,43											
55	3529	REUBICACIÓN POSTES DE HORMIGÓN, altura 11m.	u	8,00	232,32	1858,56											
56	0932	REPOSICIÓN ACERAS JUNTO CALZADAS REASFAL	m2	498,13	17,75	8836,31			671,20	671,20							
57	V07	TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO.	m3-km	32283,97	0,34	10976,55			25.866,87	25.866,87							
58	V015	SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE.	m3	804,46	12,52	10071,84			852,41	852,41							
59	V000	BASE CLASE 2 - SIN TRANSPORTE.	m3	804,46	15,08	12131,26			785,08	785,08							
60	0900	BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCORRADO.	m	42,40	13,20	559,68											
61	V019	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e=7.5cm. INC. TRANS.	m2	5363,07	12,29	65812,13			5233,75	5.233,75							
62	V017	IMPRIMACIÓN CON ASFALTO DILUIDO.	l	5363,07	0,61	3271,47			5232,25	5.232,25							
63	2692	LÍNEA SEÑAL CALZADA-PINT. TRAFICO BLANCA	m	700,00	0,76	532,00											
64	6038	PINTURACRILLICA MICROESFERAS T. CEBRA Y OTROS.	m2	51,50	8,36	430,03											
65	V007	LETREERO AMBIENTAL DEL PROYECTO (0.60x1.20m), h=2m.	u	1,00	106,45	106,45											
66	Z006	SORBEACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS.	m3-km	50498,98	0,34	17189,65			47.625,06	47.625,06							
						<b>221112,39</b>											

MONTO CONTRACTUAL	221.112,39
MONTO ACUMULADO:	206.123,15
PORCENTAJE ACUMULADO:	93,22%

TOTAL 50% ACUMULADO	110.556,19
SALDO	110.556,20
	-0,01

ANTICIPO	110.556,20
OTROS	
MULTAS	
TOTAL DESCUENTOS	110.556,20
LIQUIDO PLANILLA	95.566,92
	95.566,92
	DOLARES



ARQ. SANTIAGO ÁVALOS  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:



ING. JORGE PAREDES  
JEFE DE FISCIALIZACION



ARQ. WASHINGTON MARTÍNEZ  
FISCALIZADOR:



CONSORCIO VILLARRUEL LÓPEZ  
CONTRATISTA:

LIQUIDO PLANILLADO 2.873,92 47.625,06 17189,65 221112,39 16192,52 206.123,12 206.123,15 12.791,83 18.980,85