

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-021-2018**

**COMPARECIENTES.-**

En la ciudad de Quito, el **18 de junio de 2018**, se conforma la comisión encargada de efectuar la Recepción Provisional de la obra: **"OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS), PARROQUIA ATAHUALPA"** ubicadas en Ingreso a la parroquia, El progreso, Parroquia de Atahualpa ; Estadio parroquial, El progreso, Parroquia de Atahualpa; la misma que queda integrada de la siguiente manera: el **Arq. Freddy Alejandro Morocho Catagnia**, en su calidad de Contratista, el **Arq. Giovanni F. Patín Tapia**, como Fiscalizador de la obra en calidad de observador, el **Arq. Ramiro Pallasco Cilio**, como delegado de la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el **Ing. Jaime Paltán Caiza**, como Administrador del Contrato, y la **Arq. María Belén Granja Herrera**, como Jefe de Fiscalización (en calidad de técnico que no intervino en el proceso de ejecución); quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES**

Mediante contrato No.- **MCO-MQ-AZEE-021-2018**, otorgado el **02 de marzo de 2018**, la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Distrito Metropolitano de Quito, procedió a contratar con el Arq. Freddy Alejandro Morocho Catagnia, quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: **"OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS), PARROQUIA ATAHUALPA"**.

El valor del mencionado contrato es de: **148,640.01** dólares, y un plazo de ejecución de **sesenta (60)** días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato.

El monto entregado como anticipo fue de **74,320.01** dólares, el cual fue transferido a la cuenta bancaria del contratista, el **08 de marzo de 2018**.

El Contratista, mediante oficio **06-CONTFM-AZEE21**, presentado al Administrador Municipal de la Zona "Eugenio Espejo" con fecha, **04 de mayo de 2018**, trámite ticket No. 2018-067932, recibido en el Departamento de Fiscalización el **15 de mayo de 2018**; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepción Provisional de los trabajos; se adjunta el oficio en mención.

Pero en vista de que no existieron observaciones en la inspección realizada a la obra por parte de la comisión asignada para la Recepción Provisional, se procede con el pedido de recepción provisional.

**DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.-** Forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. El informe del fiscalizador de la obra.
2. El informe de recorrido e inspección de las obras, previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.
3. El cuadro denominado: INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
4. El cuadro denominado: CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.

**CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la **Unidad Zonal de Fiscalización de la AZEE**, designando para el efecto, como Fiscalizador al **Arq. Giovanni F. Patín Tapia**.

La administración del contrato estuvo a cargo del **Ing. Jaime Paltán Caiza**.

**CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.**

La comisión establecida para la recepción provisional, evidencian que las obras contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.

**CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.**

CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS	OBSERVACIÓN
MONTO DEL CONTRATO	148,640.01		
ANTICIPO	74,320.01	0.00	
PLANILLA No. 01	56,066.66	0.00	Pagado
PLANILLA No. 02	84,671.34	0.00	Pagado
PLANILLA No. 03 LIQ.	7,901.92	0.00	Pago Pendiente
COSTO + %			
<b>TOTAL PLANILLAS (EJECUTADO)</b>	<b>148,639.92</b>	<b>0.00</b>	
MULTAS	0.00		
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>148,639.92</b>		

**CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA**

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

*cin*  
*U.B.*

*13*  
*[Signature]*

## MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION MUNICIPAL "EUGENIO ESPEJO"

**OBRA:** OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS), PARROQUIA ATAHUALPA

**UBICACIÓN:** Ingreso a la parroquia, El progreso, Parroquia de Atahualpa / Estadio parroquial, El progreso, Parroquia de Atahualpa 148.640.01

**CONTRATISTA:** Atq. Freddy Alejandro Morocho C.  
**CODIGO CONTRATANTE:** MCO-MQ-AZEE-021-2018

No.	COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	EJECUTADO		
				UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	COSTO TOTAL
<b>CONSTRUCCION DE ACERAS DECORATIVAS - INGRESO A LA PARROQUIA, EL PROGRESO, PARROQUIA DE ATAHUALPA</b>						
1	1092	ROTORAMETRAN CON MAQUINARIA DE SAI 5km - espesor 10cm	M2	1.22	806.02	983.34
2	5101	ROTORA DE BORMIGON SIMPLE - No incluye desalojo	M3	33.89	1.66	56.26
3	0961	LEVANTAMIENTO ADQUIN DE BORMIGON	M2	1.19	-	-
4	0913	CORRIOR Y COMPACTACION SUBRASANTE M1 NOR 4000m2 - Menor a 4000m2, movimiento de tierra mas de 0.20m de corte o relleno.	M2	1.50	878.04	1,317.06
5	V931	SUB-BASE CLASE 3 (LADRILLO CON TRANSPORTE) -403.1	M3	25.86	85.80	2,218.79
6	V223	ADQU DE CORRIOR c=6cm,400 kg/cm2,PLANTON -401-4(1a)	M2	27.48	731.81	20,110.14
7	P883	ADQU BORN COE - 30X30X6cm RANURADO 400 kg/cm2	M2	29.38	126.15	3,706.29
8	1000	ROTORA BORDILLO VIAL, BCT - DE SAI LOJO 5km -4x50cm	M	4.32	84.66	363.73
9	0679	REPAR BORDILLOS CALZADA DADOS VIBRATILOS - Demolicion, limpieza, encofrado adheren (lechada) horm 180, vol 0.012m3 desalojo	M	8.60	202.06	1,755.90
10	0929	BORDILLO BORMI SIMPLI - 180kg/cm2 h=50cm - 610 (1a) 1-spacl MOP-001- E2002bml=20cm hm=15cm, incluye encofrado y excavacion	M	17.63	73.96	1,303.91
11	4589	TRANSPORTE DE ADQUINIS - En vias principales o secundarias interior ciudad, cargada manual, 1 m3=200 adq.	M3 KM	1.55	-	-
12	2206	SOBRECARRILLO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION - Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estacion. En el rubro desalojo	M3 KM	0.34	4,697.23	1,597.06
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>33,414.48</b>

<b>CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO PARROQUIAL, EL PROGRESO, PARROQUIA DE ATAHUALPA</b>						
<b>CONSTRUCCION CERRAMIENTO CON MURO SECCION TIPO 1</b>						
13	0983	DEBROS AMB NTO MAMPIS TI RIA BI COQUE RI VOC - recuperacion de material	M2	7.03	215.60	1,515.67
14	0989	DEBROS AMB NTO BORM, CUBI O INCL DE SAI 5km	M3	43.15	88.34	3,811.87
15	0990	DEBROS AMB NTO BORM ARMADO COI LMINAS MISON - incluye desalojo 5km	M3	45.00	11.00	495.00
16	0961	LEVANTAMIENTO ADQUIN DE BORMIGON	M2	1.19	172.60	205.39
17	V931	SUB-BASE CLASE 3 (LADRILLO CON TRANSPORTE) -403.1	M3	25.86	32.73	846.40
18	0968	RE-ADQUINADO SIN RESERVA DE MATERIAL - cama de arena espesor 5cm, empotrado, mortero 1:10 cemento arena	M2	5.50	172.60	949.30
19	0001	REPLANTO MANUAL DE PLANTAS - Retiro de capa vegetal	M2	1.42	214.65	304.80
20	0002	REPLANTO MANUAL PARA DIBUCACIONES	M2	1.90	200.79	361.50
21	0008	EXCAVACION A MANO DE TERREO TURAN M1 NOR 5 - altura maxima 1.8m, herramienta manual desalojo de material 25m	M3	10.20	423.01	4,314.68
22	0019	RELLENO COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP - Tierra post de excavacion, capas max 20cm hidratadas, compact plancha compactadora	M3	6.04	113.91	688.04
23	0060	ENCERADO DE SI EN CERADO MURO TABLA MONTE - Altura promedio muro 4 metros, tabla demonte, recubierta de aceite	M2	31.28	693.76	14,763.30
24	0651	ENTIBADO TABLON DE BORME Y PINGON / altura 5m	M2	5.21	307.84	1,603.84
25	0608	BORMIGON CUBI O PLAZO CON EL ELEVADOR -503(5) 1 especificaciones MOP-001- E2002bormigoner, vibrador y elevador	M3	130.07	261.97	34,074.44
26	V655	DRENES PVC NORMAL 110mm M1 CHINALS Z606-2(1)	M	7.33	90.70	664.83
27	0331	CANALIZACION PVC NORMAL 110mm 6desagues	M	11.15	-	-
28	V931	SUB-BASE CLASE 3 (LADRILLO CON TRANSPORTE) -403.1	M3	25.86	39.30	1,016.30
29	2573	CANALIZACION ARMADA REJILLA HIEA=60cm	M	329.70	4.69	1,546.29
30	0554	ACTILRANTEL PLASLOCRIE, 161 LIEIOSA	KM	2.02	753.56	1,522.19
31	0553	ADITIVO MEJORAR ADHIERENTE BORMIGONES - betoncristal 14, aplicacion lechada, 1mde6m2 cada litro	M2	2.59	24.69	63.95
32	0032	DESALOJO MANUAL TIERRA ESCOMBROS 50m - Desalojo con carretilla, distancia 50m	M3	8.47	28.96	245.30
33	0033	DE SAI LOJO VOLETA TIERRA ESCOMBROS 5km - Cargada manual, desalojo con volquete distancia maxima 5km	M3	10.55	405.88	4,283.05
34	2206	SOBRECARRILLO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION - Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estacion. En el rubro desalojo.	M3 KM	0.34	13,741.85	4,672.23
35	0002	REPLANTO MANUAL PARA DIBUCACIONES	M2	1.90	-	-
36	0078	ACTILRANTEL FUERZO 1 y=2000-4200 kg/cm2 -504(1) 1 especificaciones MOP-001- E2002cortadora dobladora de fierro	Kg	1.87	2,715.14	5,077.31
37	0070	BORMIGON SIMPLI "B" F=180 kg/cm2 -503(7) 1 especificaciones MOP-001- E2002bormigoner y vibrador	M3	139.51	18.27	2,548.85
38	0041	ENCERADO DE SI EN CERADO COI LMINAS 20x20cm - tabla monte, recubierta de aceite	M	14.46	78.75	1,138.73
39	0035	ENCERADO DE SI EN CERADO CADI NAS 20x20cm - tabla monte, recubierta de aceite	M	11.87	264.90	3,144.36
40	0140	MAMPIS TI RIA BI COQUE PRENSADO 20x20x40cm - mortero 1:6 incluye andamios altura 3m	M2	14.99	215.60	3,231.84



CONSTRUCCION CERRAMIENTO CON MURO SECCION TIPO 2						
41	0983	DIRROR AMI NTO MAMPUS FERIA BI OQUE RI VDC recuperacion de material	M2	7.03	38.00	413.36
42	0989	DIRROR AMI BORM FERT OI O INCI DENSAL 5km	M3	43.15	53.52	2,309.39
43	0990	DIRROR AMI NTO BORM ARMADO C OI UMINA MI SON incluye desalojo 5km	M3	45.00	3.00	135.00
44	0001	EMPI ZA MANUAL DE I TIBRI NO Retiro de capa vegetal	M2	1.43	91.20	129.50
45	0002	RI PLANI O MANUAL PARA I TIBRI O BORMS	M2	1.96	39.59	75.22
46	0008	EJC AVAC ION A MANO DE I STRUC TURA MI NORA altura maxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 35m	M3	10.20	69.80	711.96
47	0019	RI I TIBRI O C OMPACTAC ION DE RRA PLANI A C OMP Tierra prod de escavacion capus max 30cm, andanillos, compact plancha compactadora	M3	6.04	46.84	282.91
48	0060	ENC OI ERADO DE SI NCO RADO MU RO I A I M O N I E Altura promedio muro 4 metros, tabla de monte, recubierta de aceite	M2	21.28	165.81	3,528.44
49	0651	UNTIBADO I A I O N DE M O N I E Y P I N G O S altura 5m	M2	5.21	30.80	160.47
50	0068	BORMEON C H I T O P 180kg.cm2 C O N T I I V A D O R 50(5) I especificaciones MOP-001	M3	130.07	42.95	5,586.51
51	V655	BRENI S PVC NORMAL 110mm M I C H I N A I S 406-2(1)	M	7.33	5.70	41.78
52	V931	SUBBASI C I A S I 3 I A S T R I C O N T R A N S P O R T E 403-1	M3	25.80	27.86	720.46
53	0554	SU I T R A N I E P L A S T O R I T I I G I B I O N A	KG	2.02	139.04	280.86
54	0553	ADH I V O M I O R A R A D H I R I N T R I B O R M B O N I S betoncil 14, aplicacion lechada, 1m <sup>2</sup> =0.02 cada litro	M2	2.59	5.16	13.36
55	0032	DE S A I O J O M A N U A I DE RRA I S C O M B R O S 50m Desalojo con corretila, distancia 50m	M3	8.47	46.73	395.80
56	0033	DE S A I O J O V O I Q U E I A DE RRA I S C O M B R O S 5km Cargada manual, desalojo con volquete, distancia maxima 5km	M3	10.55	59.52	606.84
57	2206	S O B R E M A H R I O D E I S C O M B R O S Y DE RRA DE E J C A V A C I O N Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estacion, 1m el rubro desalojo	M3 KM	0.34	3,101.87	1,054.64
58	0002	RI PLANI O MANUAL PARA I TIBRI O BORMS	M2	1.96	-	-
59	0078	AC I R O D E RI I TIBRI Z O I y 2000-4-2003 kg.cm2 50(4) I especificaciones MOP-001	KG	1.87	1,009.79	1,888.31
60	0070	BORMEON SIMPLE "B" I y 180 kg.cm2 50(7) I especificaciones MOP-001	M3	139.51	7.64	1,065.86
61	0041	ENC OI ERADO DE SI NCO RADO C O I U M I N A S 20x20cm tabla monte, recubierta de aceite	M	14.46	28.00	404.88
62	0035	ENC OI ERADO DE SI NCO RADO C A D I N A S 20x20cm tabla monte, recubierta de aceite	M	11.87	95.72	1,136.20
63	0140	MAMPUS FERIA BI OQUE P R I N S A I O 20x20x40cm mortero 1:6 incluye andanillos altura 3m	M2	14.99	78.40	1,175.22
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>115,225.43</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>148,639.91</b>

## CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal "Eugenio Espejo"; en el mismo se determina que **las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual**, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES/ FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02 de marzo de 2018
2	FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO	08 de marzo de 2018
3	INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	08 de marzo de 2018
4	PLAZO CONTRACTUAL	sesenta (60) días calendario
5	FECHA DE VENCIMIENTO	07 de mayo de 2018
6	PRORROGA(S)	cero (0) días calendario
7	FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	07 de mayo de 2018
8	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA	04 de mayo de 2018

## CLAUSULA SÉPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administración Municipal "Eugenio Espejo", conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para

*[Handwritten signatures and initials]*

proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

#### **CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **\$148,639.92 dólares más IVA.**

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

#### **CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS**

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

#### **CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN**

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el **Informe de la Fiscalización que se adjunta**, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera.

#### **CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TÉCNICAS**

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizarlas antes de la Recepción Definitiva:

- 1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.
- 2) El contratista instalara los rótulos finales de la obra que se establecen en el contrato una vez que sea notificado por la Lic. Carolina Recalde Directora de Comunicación Social.

#### **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES**

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.


En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: **"OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS), PARROQUIA ATAHUALPA"**, ejecutadas en el proceso del contrato No. **MCO-MQ-AZEE-021-2018** y la Administración Municipal "Eugenio Espejo" tramitará la devolución de la Garantía del anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del reglamento general de la LOSNCP; siendo obligación del Contratista mantener en vigencia la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (si así está establecido en su acuerdo), hasta la suscripción del acta de recepción definitiva.



Para constancia y fe de lo actuado, la Comisión Técnica de Recepción firma la presente Acta en original y tres copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.



Arq. Giovanni F. Patin Tapia  
Fiscalizador - observador



Arq. María Belén Granja Herrera  
Jefe de Fiscalización



Arq. Freddy A. Morocho Catagnia  
Contratista



Ing. Jaime Paltán Caiza  
Administrador del Contrato



Arq. Ramiro Pallasco Cilio  
Delegado de la AZEE