

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-025-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el **19 de julio de 2018**, se conforma la comisión encargada de efectuar la Recepción Provisional de la obra: "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS) PARROQUIA KENNEDY**" ubicadas en varios sectores de la Parroquia La Kennedy; la misma que queda integrada de la siguiente manera: la **Arq. Luis Fernandez Paucar**, en su calidad de Contratista, el **Ing. Julio Venegas Ocaña**, como Fiscalizador de la obra en calidad de observador, el **Arq. Giovanni Patín Tapia**, como delegado de la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el **Arq. Ramiro Pallasco Cilio**, como Administrador del Contrato, y la **Arq. Gabriela Nina Rada**, como Jefe de Fiscalización (en calidad de técnico que no intervino en el proceso de ejecución); quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- **MCO-MQ-AZEE-025-2018**, otorgado el **18 de abril de 2018**, la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Distrito Metropolitano de Quito, procedió a contratar con el Arq. Luis Fernandez Paucar, quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS) PARROQUIA KENNEDY**".

El valor del mencionado contrato es de: **101,123.81** dólares, y un plazo de ejecución de **sesenta (60)** días calendario, desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

El monto entregado como anticipo fue de **50,561.91** dólares, el cual fue transferido a la cuenta bancaria del contratista, el **26 de abril de 2018**.

El Contratista, mediante oficio **S/N**, presentado al Administrador Zonal "Eugenio Espejo" con fecha, **22 de junio de 2018**, trámite ticket No. 2018-094493, informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepción Provisional de los trabajos. En inspección realizada a la obra, la comisión asignada señala varias correcciones a realizarse previo a la suscripción del Acta de Recepción Provisional.

En inspección realizada el 19 de julio de 2018 se constata que se realizaron las correcciones solicitadas por la comisión asignada para la recepción, por lo que se continúa con el trámite correspondiente para la Recepción Provisional.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.-

Forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. El informe del fiscalizador de la obra.
2. El informe de recorrido e inspección de las obras, previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.
3. El cuadro denominado: INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
4. El cuadro denominado: CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la **Unidad Zonal de Fiscalización de la AZEE**, designando para el efecto, como Fiscalizador al **Ing. Julio Venegas Ocaña**.

La administración del contrato estuvo a cargo de la **Arq. Ramiro Pallasco Cilio**.

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

La comisión establecida para la recepción provisional, evidencian que las obras contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS	OBSERVACIÓN
MONTO DEL CONTRATO	101,123.81		
ANTICIPO	50,561.91	0.00	
PLANILLA No. 01	66,065.96	0.00	Pagado
PLANILLA No. 02	33,430.19	0.00	Pago Pendiente
TOTAL PLANILLAS (EJECUTADO)	99,496.16	0.00	
MULTAS	0.00		
TOTAL PROYECTO	99,496.16		

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

No.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	EJECUTADAS		
			PRECIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	COSTO TOTAL
RE-PINTADO PARQUE DE LA RUMIÑAHUI					
1	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO //	m2	2.06	17.59	36.24
2	ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES //betoncil 14, aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro	m2	2.59	-	-
3	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm //mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m	m2	10.78	17.59	189.62
4	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3-km	0.34	28.55	9.71
5	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm //ancho maximo 40cm, no incluye andamios,mortero 1:1:6	m	4.40	-	-
6	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO //Incluye modulo metalico completo altura1.70m, no incluye material plataforma	u.mcs	18.22	-	-
7	PASTEADO CEMENTO:CEMENTINA MORTERO 1:6 //no incluye andamios.	m2	2.02	-	-
8	REUBICACION, REPARACION, PINTURA, JUEGOS //juegos infantiles, pintura esmalte, hormigon fc=180kg/cm2	u	170.60	5.00	853.00
9	PINTURA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO //2 manos (area <= 200 m2)	m2	4.37	212.08	926.79
103	GRADERIO 40x70cm HS.180 MACIZA ENCOFRA. //Encofrado tablero contrachapado, espolvoreado mortero 1:3	m	41.38	6.15	254.49
SUBTOTAL 01					2,269.85

REPARACION DE CERRAMIENTO DE MALLA PARQUE LA LUZ					
10	DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO //	m2	2.70	228.20	616.14
11	ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE //Altura promedio de murete 1 metro ,tablado monte, recubierta de aceite	m2	17.08	1.62	27.67
12	HORMIGON SIMPLE *B* Fc=180 kg/cm2 //503(7) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador	m3	139.51	0.29	40.46
13	CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.4mm H=2.5m //Tubo poste: parante c/3m y diagonal 2",travesaño 1 1/2",hierro inferior,instal.	m	62.50	40.40	2,525.00
14	MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm //Colocada, suelda	m2	12.73	147.40	1,876.40
15	TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA //Sin empotramiento	m	8.17	38.30	312.91
16	TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" //Cerramiento de malla	m	6.95	-	-
17	TUBO HIERRO GALVAN.ISO II 4"x6m //Instalado	m	28.07	-	-
18	EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2 //15x15x50cm	u	3.08	-	-
19	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo	m3	33.89	0.32	10.84
20	PINTURA ANTICORROSIVA //2 manos (area <= 200 m2)	m2	4.84	5.94	28.75
21	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m //Desalojo con carretilla, distancia 50m	m3	8.47	-	-
22	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km //Cargada manual,desalojo con volquete distancia maxima 5km	m3	10.55	0.32	3.38
23	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3.km	0.34	1.79	0.61
104	PINTURA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO //2 manos (area <= 200 m2)	m2	4.37	11.79	51.52
SUBTOTAL 02				5,493.68	
CERRAMIENTO GRADERIO CANCHA VOLEY P. DAMMER					
CANCHA					
24	ROTURA BORDILLO H.S. SENDEROS, JARDINERAS //incluido desalojo de escombros 5km	m	1.15	17.87	20.55
25	EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de material 25m	m3	10.20	3.90	39.78
26	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m //Desalojo con carretilla, distancia 50m	m3	8.47	-	-
27	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3.km	0.34	69.65	23.68
28	DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km //Cargadora frontal, desalojo con volquetedistancia maxima 5km	m3	6.41	-	-
29	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES //	m2	1.90	371.24	705.36
30	BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm //610-(1)e Especificaciones MOP-001-F2002.incluye excavacion y encofrado	m	11.80	53.60	632.48
31	CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO //areas menores a 1000 m2, aceras, canchas	m2	1.27	313.28	397.87
32	CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC //Dificultad de acceso equipo pesado	m3	2.10	-	-
33	ARENA PARA PROTECCION Y SECADO //405-1(2)	m3	25.27	15.66	395.73
34	RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP //Tierra prod.de excavacion,capas max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora	m3	6.04	-	-
GRADERIO					
35	EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de material 25m	m3	10.20	1.19	12.14
36	GRADERIO 40x70cm HS.180 MACIZA ENCOFRA. //Encofrado tablero contrachapado, espolvoreado mortero 1:3	m	41.38	8.60	355.87
37	MALLA ELECTROSOLDADA R-131 150x150x5mm //504(2)Acolocada	m2	5.65	13.44	75.94
38	ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE //Altura promedio de murete 1 metro ,tablado monte, recubierta de aceite	m2	17.08	37.60	642.21
39	RELLENO-COMPACTACION CON SUELO PRESTAMO //Suelo selecto libre de materia organica,escombros, vibroapisonador	m3	10.32	5.16	53.25
40	HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR //503(5) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador	m3	115.26	7.13	821.80
41	PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA //2 manos (area <= 200 m2)	m2	3.96	96.93	383.84
42	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO //Corte 6x5mm,sellante elastomerico,corte,relleno	m	4.18	-	-
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE MALLA H=2.50m					
43	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO //Retiro de capa vegetal	m2	1.42	22.59	32.08
44	EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de material 25m	m3	10.20	10.79	110.06
45	ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. //Altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm	m2	17.64	70.39	1,241.68
46	HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR //503(5) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador	m3	115.26	21.88	2,521.89

47	CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.4mm H=2.5m //Tubo poste: parante c/3m y diagonal 2",travesazo 1 1/2",hierro inferior,instal.	m	62.50	71.10	4,443.75
48	SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 //chalfanado a los dos lados h=10cm,a=30cm	m	6.94	71.10	493.43
49	PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL //Malla 50/10 3.4mm,parante ancl.puert.tub.iso II 4",tub.poste 2", 1 1/2", pin.coloc	m2	85.33	12.35	1,053.83
50	EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2 //15x15x50cm	m	3.08	-	-
51	TUBO HIERRO GALVAN.ISO II 4"x6m //Instalado	m	28.07	-	-
52	TUBO POSTE GALVAN. 2º CERRAMIENTO MALLA //Sin empotramiento	m	8.17	-	-
53	TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" //Cerramiento de malla	m	6.95	-	-
54	MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm //Colocada, suelda	m2	12.73	-	-
55	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km //Cargada manual,desalojo con volquete distancia maxima 5km	m3	10.55	-	-
56	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3.km	0.34	-	-
ACERA PERIMETRAL Y DE ACCESO A CANCHA					
57	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO //Retiro de capa vegetal	m2	1.42	122.30	173.67
58	EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de material 25m	m3	10.20	-	-
59	CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC //Dificultad de acceso equipo pesado	m2	2.10	122.30	256.83
60	SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE //403-1	m3	25.86	12.23	316.27
61	ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm //610-(2) Especific.MOP-001-F2002,junta cada 2.5m,acabado espolvoreado mortero 1:3	m2	16.36	122.30	2,000.83
62	ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km //transporte, colocacion de chamba, no incluye abono , riego ni mantenimiento	m2	5.16	-	-
63	BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm //610-(1) Especificaciones MOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado	m	11.80	22.20	261.96
64	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m //Desalojo con carretilla, distancia 50m	m3	8.47	-	-
65	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km //Cargada manual,desalojo con volquete distancia maxima 5km	m3	10.55	-	-
66	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3.km	0.34	-	-
105	ALZADA POZO DE REVISION Y SUMIDERO //Picada asfalto y hormigon,alzada h.s.210kg/cm2,inc.inst.cerco,tapa,rejilla exist	u	61.00	2.00	122.00
				SUBTOTAL 03	17,588.78
REPARACION CANCHA PARQUE RUMIÑAHUI BAJA					
REPARACION CANCHA					
67	PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km //	m2	3.37	1,287.99	4,340.53
68	ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES //betoncril 14, aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro	m2	2.59	1,287.99	3,335.89
69	ALZADA POZO DE REVISION Y SUMIDERO //Picada asfalto y hormigon,alzada h.s.210kg/cm2,inc.inst.cerco,tapa,rejilla exist	u	61.00	2.00	122.00
70	SUMIDERO:REJILLA HIERRO,TAZA Y TUB.15cm //609-(2)s Especificaciones MOP-001-F2002incluye excavacion, tuberia 6m	u	343.51	-	-
71	CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm //Prof.0.45cm,a=36cm,e=23cm,encof.ang.100x50x6mm,rejilla apoyada IPN,ancl.a canal	m	329.70	10.00	3,297.00
72	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm //tabla monte, recubierta de aceite	m	3.36	217.75	731.64
73	REPARACION CANCHA:MALLA,H.S.ESPOLVOREADO //Hormigon simple 180kg/cm2 e=6cm,malla 15x4mm,espolvoreado mortero 1:3	m2	17.54	1,278.52	22,425.24
74	ALISADO PISO ENDUREC.SUPERF.CUARZO COLOR //Aditivo,endurecedor superf.piso con agreg.cuarzo de color 5kg/m2,con helicopero	m2	9.08	1,168.19	10,607.17
75	SEÑALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS //ancho 6cm, 2 manos, pintura de cancha	m	1.03	372.40	383.57
76	DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km //Cargadora frontal, desalojo con volquetedistancia maxima 5km	m3	6.41	-	-
77	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3.km	0.34	-	-
106	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO //Corte 6x5mm,sellante elastomerico,corte,relleno	m	4.18	732.95	3,063.73
RE-PINTADO PARQUE					
78	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO //	m2	2.06	147.01	302.84
79	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm, ADHESIVO //mortero 1:6,andamos altura 3m,adhesivodif.sitios tipo parche,inc.limp.y picado	m2	12.54	147.01	1,843.51
80	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3.km	0.34	-	-

81	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO //Incluye modulo metalico completo altura 1.70m, no incluye material plataforma	u-mes	18.22	6.00	109.32
82	PINTURA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO //2 manos (area <= 200 m2)	m2	4.37	58.99	257.79
83	PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA //2 manos (area <= 200 m2)	m2	3.96	233.52	924.74
REPARACION DE CERRAMIENTO DE MALLA					
84	DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO //	m2	2.70	430.21	1,161.57
85	PINTURA ANTICORROSIVA //2 manos (area <= 200 m2)	m2	4.84	16.99	82.23
86	MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm //Colocada, suelda	m2	12.73	424.16	5,399.56
87	TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA //Sin empotramiento	m	8.17	149.82	1,224.03
88	TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" //Cerramiento de malla	m	6.95	22.00	152.90
89	TUBO HIERRO GALVAN.ISO II 4"x6m //Instalado	m	28.07	-	-
90	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCT.MENORES //307-2(1)	m3	12.83	9.53	122.27
91	ENCOFRADO-DESECOFRA. MURETE TABLA MONTE //Altura promedio de murete 1 metro ,tablado monte, recubierta de aceite	m2	17.08	5.44	92.92
92	HORMIGON CICLOP. 180kg/cm2 SIN ELEVADOR //503(5) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador	m3	115.26	1.44	165.97
93	HORMIGON SIMPLE "B" Fc=180 kg/cm2 //503(7) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador	m3	139.51	56.62	7,899.06
94	SUJECION INFERIOR MALLA H.S. 180kg/cm2 //chafanado a los dos lados h=10cm,a=30cm	m	6.94	169.66	1,177.44
95	PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL //Malla 50/10 3.4mm,tubo poste 2" y 1 1/2"suelda,bisagras,aldabon,pint.ant.,coloc.	m2	78.24	8.25	645.48
96	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo	m3	33.89	8.85	299.93
97	REPARACION BORDILLO DE CALZADA //Picado,demol.area afect.,limpieza,imprim.,hormig., acabado, encofrado, HS=180kg/cm2	m	11.15	8.16	90.98
98	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m //Desalojo con carretilla, distancia 50m	m3	8.47	12.53	106.13
99	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km //Cargada manual, desalojo con volquete distancia maxima 5km	m3	10.55	8.85	93.37
100	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION //Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3 km	0.34	84.96	28.89
101	CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.4mm H=2.5m //Tubo poste: parante c/3m y diagonal 2",travesaño 1 1/2",hierro inferior,instal.	m	62.50	47.58	2,973.75
102	REUBICACION, REPARACION, PINTURA, JUEGOS //juegos infantiles, pintura esmalte, hormigon Fc=180kg/cm2	u	170.60	4.00	682.40
SUBTOTAL 04					74,143.85
TOTAL =					99,496.16

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal "Eugenio Espejo"; en el mismo se determina que **las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual**, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES/ FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de abril de 2018
2	FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO	26 de abril de 2018
3	INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	26 de abril de 2018
4	PLAZO CONTRACTUAL	sesenta (60) días calendario
5	FECHA DE VENCIMIENTO	24 de junio de 2018
6	PRORROGA(S)	cero (0) días calendario
7	FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	24 de junio de 2018
8	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA	22 de junio de 2018

CLAUSULA SÉPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administración Municipal "Eugenio Espejo", conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **\$99,496.15 dólares más IVA.**

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el **Informe de la Fiscalización que se adjunta**, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TÉCNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizarlas antes de la Recepción Definitiva:

- 1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: **"OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS) PARROQUIA KENNEDY"**, ejecutadas en el proceso del contrato **No. MCO-MQ-AZEE-025-2018** y la Administración Municipal "Eugenio Espejo" tramitará la devolución de la Garantía del anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del reglamento general de la

LOSNCP; siendo obligación del Contratista mantener en vigencia la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (si así está establecido en su acuerdo), hasta la suscripción del acta de recepción definitiva.


Para constancia y fe de lo actuado, la **Comisión Técnica de Recepción firma la presente Acta en original y tres copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.**



Ing. Julio Venegas Ocaña
Fiscalizador - observador



Arq. Gabriela Nina Rada
Jefe de Fiscalización



Arq. Luis Fernandez Paucar
Contratista



Arq. Ramiro Pallasco Cilio
Administrador del Contrato



Arq. Giovani Patín Tapia
Delegado de la AZEE

ADMINISTRACIÓN ZONAL "EUGENIO ESPEJO"

UNIDAD ZONAL DE FISCALIZACIÓN DE LA AZEE

INFORME DE RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS PREVIO A LA RECEPCIÓN

TIPO DE RECEPCIÓN:

XXXXXX

PROVISIONAL

DEFINITIVA

FECHA: 10 de julio de 2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

OBRA: **"OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS) PARROQUIA KENNEDY"**

UBICACIÓN: **VARIOS SECTORES**

CONTRATISTA: **Arq. Luis Fernandez Paucar**

CONTRATO No.: **MCO-MQ-AZEE-025-2018**

PRESUPUESTO No.:

OBSERVACIONES Y/ O CORRECCIONES A SER IMPLEMENTADAS:

	RESULTADO DE LA GESTIÓN/ FECHA DE VERIFICACIÓN	
	Superado	Pendiente
a) RE-PINTADO PARQUE DE LA RUMIÑAHUI.- Corregir la pintura en el sector bajo de la visera para que el color sea uniforme.		8/08/01/11/15/16/17
b) REPARACIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA PARQUE LA LUZ.- En el sector de la malla de 5 m realizar la sujeción más continua en el área posterior al arco; Corregir soldaduras en las diagonales del cerramiento; Volver a pintar las platinas del sector este.	Corregidas	
c) CERRAMIENTO GRADERÍO CANCHA VÓLEY P. DAMMER.- Corregir muretes despostillados; Corregir soldaduras en la unión de los postes con tubo horizontal y repintar estas soldaduras.		
d) REPARACIÓN CANCHA PARQUE RUMIÑAHUI BAJA.- Corregir soldaduras en las diagonales del cerramiento; realizar limpieza de canales de Hormigón Armado; Corregir la señalización de la cancha de indor-futbol.		

SUPERADO	S
PENDIENTE	P

PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE LA INSPECCIÓN:

3 DÍAS CALENDARIO

Arq. Luis Fernandez Paucar
CONTRATISTA

Ing. Julio Venegas Ocaña
FISCALIZADOR

Arq. Giovanni Párraga
DELEGADO

Arq. Ramiro Fallasco
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ADMINISTRACIÓN ZONAL
EUGENIO ESPEJO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Recibido por: *M. V. P. 2018*
Fecha: **20 AGO. 2018**
Firma: *M. J. Ocaña*

AUTORIZADO

Proceder de acuerdo a la normativa técnica y legal vigente

B. Mata

Boris Mata Reyes

Administrador Zonal Eugenio Espejo
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito



MEMORANDO No. 567-DGT-FISC-2018

PARA: Ing. Com. Alejandra Cardenas Carrera
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (S)

DE: Arq. Ramiro Pallasco Cilio
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ASUNTO: Planilla No. 2 Liquidación,
Contrato MCO-MQ-AZEE-025-2018

FECHA: Quito D.M., a 16 de agosto de 2018

Para su conocimiento, adjunto LA PLANILLA No. 2 Liquidación, de acuerdo a lo solicitado por el contratista, ingresado con ticket # 2018-101866, correspondiente al contrato No. MCO-MQ-AZEE-025-2018, referente a la construcción de: "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS) PARROQUIA KENNEDY", ubicado en: Parroquia La Kennedy, a cargo de la Arq. Luis Fernandez Paucar, la misma que ha sido aprobada por la Unidad Zonal de Fiscalización.

De lo expuesto, agradeceré a usted, Sr. Administrador autorizar el pago y disponer que la Dirección Administrativa y Financiera, proceda con la cancelación o recuperación correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle, así:

MONTO CONTRATADO	101,123.81	PROYECTO	MONTO PLANILLADO	ANTICIPO DEVENGADO	MULTA	TOTAL A PAGAR
ANTICIPO (50%)	50,561.91					
PLANILLA No. 2 Liquidación		Presupuestos Participativos	33,430.19	17,528.93	0.00	15,901.26
REAJUSTE PROVISIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
A PAGAR :						15,901.26

A PAGAR: Quince Mil Novecientos Un Dólares con Veintiséis Centavos más IVA.

ADEMÁS LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL "EUGENIO ESPEJO": "CERTIFICA QUE EL TRÁMITE QUE SE PRESENTA PARA EL PAGO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, HA CUMPLIDO CON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE RIGOR EXIGIDOS POR LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y NORMATIVA INTERNA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y DEMÁS ANEXOS REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA, PARA FUTURAS VERIFICACIONES O EXÁMENES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE ESTA DEPENDENCIA, CUALQUIER OMISIÓN O INOBSERVANCIA DE LA LEY".

EL TRÁMITE EN CURSO LO HACEMOS CON DOCUMENTOS DE RESPALDO ORIGINALES PARA CUSTODIA Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

J. Venegas
Ing. Julio Venegas Ocaña
Fiscalizador

R. Pallasco
Arq. Ramiro Pallasco Cilio
Administrador del Contrato

G. Nina
Arq. Gabriela Nina Rada
Jefe de Fiscalización AZEE

G. Erazo
Ing. Com. Galo Erazo Vásquez
Director de Gestión del Territorio

Referencia ticket # 2018-101866
Adjunto: lo indicado

MEMORANDO No. 566-DGT-FISC-2018


PARA: Ing. Com. Alejandra Cardenas Carrera
Directora Administrativa Financiera

DE: Arq. Gabriela Nina Rada
Jefe de Fiscalización


ASUNTO: Recepción Provisional y devolución de garantía

FECHA: Quito D.M., a 14 de agosto de 2018

Con relación al Contrato No. **MCO-MQ-AZEE-025-2018**, suscrito con él(a) **Arq. Luis Fernandez Paucar**; adjunto el acta de **Recepción Provisional** de la misma, y la planilla No 2 Liquidación, por lo que agradeceré disponer la devolución de la Garantía correspondiente y la notificación al respecto al Portal de Compras Públicas.



Ing. Julio Venegas Ocaña
Fiscalizador



Arq. Gabriela Nina Rada
Jefe de Fiscalización

Referencia ticket # 2018-094493

**Anexo: Acta de Entrega de Recepción Provisional
y liquidación económica del contrato**

DESTINO.-

Original: Dirección administrativa y financiera
1 Copia: Unidad de Fiscalización: Archivo Expediente
2 Copia: Fiscalizador: **Ing. Julio Venegas Ocaña**
3 Copia: Contratista: **Arq. Luis Fernandez Paucar**
4 Copia: Unidad Administrativa AZEE: **A. C.**

MEMORANDO No. 565- DGT-FISC - 2018

PARA: Arq. Gabriela Nina Rada
Jefe de Fiscalización

DE: Ing. Julio Venegas Ocaña
Fiscalizador

ASUNTO: Recepción Provisional

FECHA: Quito D.M., a 14 de agosto de 2018

Por medio del presente, comunico que el Acta de Recepción Provisional de la obra y la liquidación económica del contrato, a cargo de la **Arq. Luis Fernandez Paucar**, se despacha en la presente fecha, debido a que el(a) contratista suscribe el acta el **14 de agosto de 2018**.

Es importante indicar que la obra fue concluida el **22 de junio de 2018**, como consta en el informe de fiscalización.



Ing. Julio Venegas Ocaña
Fiscalizador

Referencia ticket # 2018-094493
Anexo: Acta de Entrega - Recepción Provisional
y liquidación económica del contrato