

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO No. MCO-MQ-AZEE-032-2018

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, el **28 de septiembre de 2018**, se conforma la comisión encargada de efectuar la Recepción Provisional de la obra: "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACCESOS A BARRIOS) PARROQUIA COCHAPAMBA**" ubicadas en varios sectores de la Atucucho, Parroquia Cochapamba; la misma que queda integrada de la siguiente manera: el **Ing. Libio Borja León**, en su calidad de Contratista, el **Ing. Julio Venegas Ocaña**, como Fiscalizador de la obra en calidad de observador, el **Arq. Ramiro Pallasco Cilio**, como delegado de la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el **Ing. Jaime Paltán Caiza**, como Administrador del Contrato, y la **Arq. Gabriela Nina Rada**, como Jefe de Fiscalización (en calidad de técnico que no intervino en el proceso de ejecución); quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Mediante contrato No.- **MCO-MQ-AZEE-032-2018**, otorgado el **19 de junio de 2018**, la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Distrito Metropolitano de Quito, procedió a contratar con el Ing. Libio Borja León, quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACCESOS A BARRIOS) PARROQUIA COCHAPAMBA**".

El valor del mencionado contrato es de: **217,180.35** dólares, y un plazo de ejecución de **sesenta (60)** días calendario, desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

El monto entregado como anticipo fue de **108,590.18** dólares, el cual fue transferido a la cuenta bancaria del contratista, el **22 de junio de 2018**.

El Contratista, mediante oficio 005-PRO2018, presentado al Administrador Zonal "Eugenio Espejo" con fecha, 07 de agosto de 2018, trámite ticket No. 2018-120390, informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepción Provisional de los trabajos. En inspección realizada a la obra, la comisión asignada señala varias correcciones a realizarse previo a la suscripción del Acta de Recepción Provisional.

Mediante oficio 017-PRO2018 del 26 de septiembre de 2018, trámite ticket No. 2018-146952, el contratista informa que se realizaron las correcciones solicitadas por la comisión asignada para la recepción, trabajos que fueron constatados el 28 de septiembre de 2018, se continúa con el trámite correspondiente para la Recepción Provisional.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.-
Forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. El informe del fiscalizador de la obra.
2. El informe de recorrido e inspección de las obras, previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.

Cm
[Handwritten signatures]

3. El cuadro denominado: INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
4. El cuadro denominado: CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la **Unidad Zonal de Fiscalización de la AZEE**, designando para el efecto, como Fiscalizador al **Ing. Julio Venegas Ocaña**.

La administración del contrato estuvo a cargo del **Ing. Jaime Paltán Caiza**.

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

La comisión establecida para la recepción provisional, evidencian que las obras contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

| CONCEPTO | MONTO | REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS | OBSERVACIÓN |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | 217,180.35 | | |
| ANTICIPO | 108,590.18 | 0.00 | |
| PLANILLA No. 01 | 10,520.10 | 0.00 | Pagado |
| PLANILLA No. 02 | 181,887.67 | 0.00 | Pago Pendiente |
| TOTAL PLANILLAS (EJECUTADO) | 192,407.77 | 0.00 | |
| MULTAS | 0.00 | | |
| TOTAL PROYECTO | 192,407.77 | | |

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

| No. | DESCRIPCION DEL RUBRO | U | EJECUTADAS | | |
|--|---|----|-----------------|----------------|-------------|
| | | | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD TOTAL | COSTO TOTAL |
| BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LAS CALLES OE15D (GUAYASAMÍN) Y N58I (CATÓLICA) | | | | | |
| 1 | REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. | m | 0.68 | 143.66 | 97.69 |
| 2 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE | m3 | 34.94 | 0.32 | 11.18 |
| 3 | BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm | m | 18.11 | 256.93 | 4,653.00 |
| 4 | BORDILLO EN CURVA HOR.S. 180kg/cm2 h=50cm | m | 21.83 | 21.13 | 461.27 |
| 5 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES | m3 | 10.52 | 9.20 | 96.78 |
| 6 | REPAR.BORDILLOS CALZADA DADOS VEHICULOS | m | 8.76 | - | - |
| 7 | HORMIGON SIMPLE "B" Fc=180 kg/cm2 | m3 | 141.12 | - | - |
| 8 | DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km | m3 | 6.40 | - | - |
| 9 | HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR | m3 | 116.18 | - | - |
| 10 | ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE | m2 | 17.22 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|-------|--------|-----------|------------------|
| 11 | RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP | m3 | 6.50 | 3.29 | 21.39 |
| 12 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm | m | 11.21 | - | - |
| 13 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | 114.06 | 38.78 |
| 14 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR | m3 | 4.04 | 415.71 | 1,679.47 |
| 15 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | 8,023.20 | 2,727.89 |
| 16 | SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE | m3 | 12.52 | 122.03 | 1,527.82 |
| 17 | BERMA h=30cm b=15cm Fc=210kg/cm2 | m | 13.03 | 46.66 | 607.98 |
| 18 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | 3,136.17 | 1,066.30 |
| 19 | ADOQUINADO BLOQUES HORM. Fc=400Kg/cm2 | m2 | 18.78 | 809.27 | 15,198.09 |
| 20 | ALZADA POZO DE REVISION D=1.00m E=0.20m | m | 178.27 | 0.75 | 133.70 |
| 21 | BAJADA DE POZOS | u | 12.49 | - | - |
| 22 | POZO REVISION HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m | m | 172.97 | - | - |
| 23 | CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION | u | 180.60 | - | - |
| 24 | SUMIDERO:REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB.15cm | u | 346.16 | - | - |
| 25 | ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 | u | 17.69 | - | - |
| 26 | ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 | K | 1.90 | 115.16 | 218.80 |
| 27 | TUBERIA DE PVC DE 20 CM | m | 22.81 | - | - |
| 28 | CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm | m | 348.94 | 11.00 | 3,838.34 |
| 29 | ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm | m2 | 16.46 | - | - |
| 30 | ENCOF.DESENC.CONFINAMIENT. LATERAL ACERAS | m | 1.16 | - | - |
| 31 | SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE | m3 | 25.99 | - | - |
| 32 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES | m3 | 10.52 | - | - |
| 33 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | - | - |
| 34 | CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO | m2 | 1.32 | - | - |
| SUBTOTAL 01 | | | | | 32,378.48 |
| BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE 26 (OE14) ANTONIO NEUMANE DESDE LA N58 HASTA LA N58H | | | | | |
| 35 | REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. | m | 0.68 | 347.65 | 236.40 |
| 36 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE | m3 | 34.94 | - | - |
| 37 | BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm | m | 18.11 | 625.50 | 11,327.81 |
| 38 | BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm | m | 21.83 | 36.21 | 790.46 |
| 39 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES | m3 | 10.52 | 5.61 | 59.02 |
| 40 | REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÑOS VEHICULOS | m | 8.76 | - | - |
| 41 | HORMIGON SIMPLE "B" Fc=180 kg/cm2 | m3 | 141.12 | 2.77 | 390.90 |
| 42 | DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km | m3 | 6.40 | - | - |
| 43 | HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR | m3 | 116.18 | - | - |
| 44 | ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE | m2 | 17.22 | 20.40 | 351.29 |
| 45 | RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP | m3 | 6.50 | 0.90 | 5.85 |
| 46 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm | m | 11.21 | - | - |
| 47 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | 92.79 | 31.55 |
| 48 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR | m3 | 4.04 | 985.59 | 3,981.78 |
| 49 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | 19,416.12 | 6,601.48 |
| 50 | MATERIAL DE MEJORAMIENTO | m3 | 10.04 | 348.93 | 3,503.26 |
| 51 | SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE | m3 | 12.52 | 348.93 | 4,368.60 |
| 52 | BERMA h=30cm b=15cm Fc=210kg/cm2 | m | 13.03 | 84.03 | 1,094.91 |
| 53 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | 18,144.36 | 6,169.08 |
| 54 | ADOQUINADO BLOQUES HORM. Fc=400Kg/cm2 | m2 | 18.78 | 2,304.76 | 43,283.39 |
| 55 | ALZADA POZO DE REVISION D=1.00m E=0.20m | m | 178.27 | 0.40 | 71.31 |
| 56 | BAJADA DE POZOS | u | 12.49 | - | - |
| 57 | POZO REVISION HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m | m | 172.97 | - | - |
| 58 | CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION | u | 180.60 | - | - |
| 59 | SUMIDERO:REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB.15cm | u | 346.16 | 2.00 | 692.32 |
| 60 | ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 | u | 17.69 | 1.00 | 17.69 |
| 61 | ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 | K | 1.90 | 207.39 | 394.04 |
| 62 | TUBERIA DE PVC DE 20 CM | m | 22.81 | - | - |
| 63 | CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm | m | 348.94 | 7.02 | 2,449.56 |
| 64 | ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm | m2 | 16.46 | - | - |
| 65 | ENCOF.DESENC.CONFINAMIENT. LATERAL ACERAS | m | 1.16 | - | - |
| 66 | SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE | m3 | 25.99 | - | - |
| 67 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES | m3 | 10.52 | - | - |
| 68 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | - | - |
| 69 | CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO | m2 | 1.32 | - | - |
| SUBTOTAL 02 | | | | | 85,820.70 |

| BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLES N56B, OE17A, OE17B Y PASAJE N56A SECTOR ESCUELA | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------------------|-----------|
| 70 | REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. | m | 0.68 | 71.60 | 48.69 |
| 71 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE | m3 | 34.94 | - | - |
| 72 | BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm | m | 18.11 | 124.50 | 2,254.70 |
| 73 | BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm | m | 21.83 | 24.34 | 531.34 |
| 74 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES | m3 | 10.52 | 9.32 | 98.05 |
| 75 | REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÑOS VEHICULOS | m | 8.76 | - | - |
| 76 | HORMIGON SIMPLE *B* Fc=180 kg/cm2 | m3 | 141.12 | - | - |
| 77 | DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOB.5km | m3 | 6.40 | - | - |
| 78 | HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR | m3 | 116.18 | - | - |
| 79 | ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE | m2 | 17.22 | - | - |
| 80 | RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP | m3 | 6.50 | 2.63 | 17.10 |
| 81 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm | m | 11.21 | - | - |
| 82 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | 135.14 | 45.95 |
| 83 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR | m3 | 4.04 | 1,094.13 | 4,420.29 |
| 84 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | 22,101.43 | 7,514.49 |
| 85 | MATERIAL DE MEJORAMIENTO | m3 | 10.04 | 639.63 | 6,421.89 |
| 86 | SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE | m3 | 12.52 | 274.14 | 3,432.23 |
| 87 | BERMA h=30cm b=15cm Fc=210kg/cm2 | m | 13.03 | 99.80 | 1,300.39 |
| 88 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | 24,214.91 | 8,233.07 |
| 89 | ADOQUINADO BLOQUES HORM. Fc=400Kg/cm2 | m2 | 18.78 | 1,800.39 | 33,811.32 |
| 90 | ALZADA POZO DE REVISION D=1.00m E=0.20m | m | 178.27 | 2.00 | 356.54 |
| 91 | BAJADA DE POZOS | u | 12.49 | - | - |
| 92 | POZO REVISION HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m | m | 172.97 | - | - |
| 93 | CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION | u | 180.60 | - | - |
| 94 | SUMIDERO:REJILLA HIERRO,TAZA Y TUB.15cm | u | 346.16 | 4.00 | 1,384.64 |
| 95 | ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 | u | 17.69 | - | - |
| 96 | ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 | K | 1.90 | 246.31 | 467.99 |
| 97 | TUBERIA DE PVC DE 20 CM | m | 22.81 | - | - |
| 98 | CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm | m | 348.94 | 11.50 | 4,012.81 |
| 99 | ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm | m2 | 16.46 | - | - |
| 100 | ENCOF.DESENC.CONFINAMIENT. LATERAL ACERAS | m | 1.16 | - | - |
| 101 | SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE)-CON TRANSPORTE | m3 | 25.99 | - | - |
| 102 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES | m3 | 10.52 | - | - |
| 103 | TRANSPORTE DE MATERIALES O SOBRECARRERO | m3-km | 0.34 | - | - |
| 104 | CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO | m2 | 1.32 | - | - |
| SUBTOTAL 03 | | | | 74,351.49 | |
| TOTAL = | | | | 192,550.67 | |

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal "Eugenio Espejo"; en el mismo se determina que **las obras Si fueron terminadas dentro del tiempo contractual**, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

| No. | DESCRIPCIÓN | VALORES/ FECHAS |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 19 de junio de 2018 |
| 2 | FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO | 22 de junio de 2018 |
| 3 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL | 23 de junio de 2018 |
| 4 | PLAZO CONTRACTUAL | sesenta (60) días calendario |
| 5 | FECHA DE VENCIMIENTO | 21 de agosto de 2018 |
| 6 | PRORROGA(S) | cero (0) días calendario |
| 7 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO | 21 de agosto de 2018 |
| 8 | FECHA DE TERMINO DE LA OBRA | 7 de agosto de 2018 |

CLAUSULA SÉPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administración Municipal "Eugenio Espejo", conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **\$192,407.77 dólares más IVA.**

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalización que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TÉCNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizarlas antes de la Recepción Definitiva:

- 1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas.
- 2) Entrega de los planos asbuilt del proyecto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.


En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: **"OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACCESOS A BARRIOS) PARROQUIA COCHAPAMBA"**, ejecutadas en el proceso del contrato **No. MCO-MQ-AZEE-032-2018** y la Administración Municipal "Eugenio Espejo" tramitará la devolución de la Garantía del anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo

establecido en el artículo 118 del reglamento general de la LOSNCP; siendo obligación del Contratista mantener en vigencia la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (si así está establecido en su acuerdo), hasta la suscripción del acta de recepción definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la **Comisión Técnica de Recepción firma la presente Acta en original y tres copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.**



Ing. Julio Venegas Ocaña
Fiscalizador - observador



Arq. Gabriela Nina Fada
Jefe de Fiscalización



Ing. Libio Borja León
Contratista



Ing. Jaime Paltán Caiza
Administrador del Contrato



Arq. Ramiro Pallasco Cilio
Delegado de la AZEE