

**ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**  
**CONTRATO 18-AZQ-2018**  
**PROCESO No. MCOGADMDMQAZO-30-2018**

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE VISERA BARRIO SAN LUIS DE CHILLOGALLO PARROQUIA CHILLOGALLO, REPARACIÓN DE CANCHA BARRIO SAN LUIS DE CHILLOGALLO PARROQUIA CHILLOGALLO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE BARRIO BALCÓN DE MANUELITA SAENZ PARROQUIA ECUATORIANA, ARREGLO CASA BARRIAL BARRIO QUITUS COLONIAL PARROQUIA QUITUMBE, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO FRENTE A LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE BARRIO MUYULLACTA PARROQUIA QUITUMBE".

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de septiembre de 2018, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Arq. Juan Guerrero, delegado de la Administración Zonal, Ing. Ana Abarca Administradora del Contrato, Arq. Fátima López responsable de Fiscalización, Diego Muñoz (Fiscalizador) y el Ing. Juan Sarzosa, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

**ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° 018-AZQ-2018, otorgado el día 25 de junio de 2018, el Distrito Metropolitano procedió a contratar al Ing. Juan Fernando Sarzosa Bedoya, para ejecutar la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE VISERA BARRIO SAN LUIS DE CHILLOGALLO PARROQUIA CHILLOGALLO, REPARACIÓN DE CANCHA BARRIO SAN LUIS DE CHILLOGALLO PARROQUIA CHILLOGALLO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE BARRIO BALCÓN DE MANUELITA SAENZ PARROQUIA ECUATORIANA, ARREGLO CASA BARRIAL BARRIO QUITUS COLONIAL PARROQUIA QUITUMBE, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO FRENTE A LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE BARRIO MUYULLACTA PARROQUIA QUITUMBE".

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ 50373.16 (Son: **Cincuenta mil trescientos setenta y tres con 16/100** dólares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por USD. \$ **50118.08** (Son: Cincuenta mil ciento dieciocho con 08/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 255.08, que corresponde al 0.51% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. 0AZQ-DGT-FISC-2018-0613 de fecha 2 de agosto de 2018 se designa los delegados para la recepción provisional de la obra.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-0668 de fecha 17 de agosto de 2018 se designa al nuevo fiscalizador de la obra por parte de la Administración.

**FISCALIZACIÓN**

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fátima López. (Jefa de Fiscalización), Diego Muñoz (Fiscalizador).

### SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Juan Sarzosa contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz. Peñaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **29 de agosto de 2018**, con oficio No. s/n, y con N° de trámite #2018-131913, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.

### SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

El Ing. Juan Sarzosa contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera. Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **5 de septiembre de 2018**, con oficio No.s/n, y con N° de Ticket #2018-135322, solicita el pago de la planilla No. 1 Única de liquidación.

### INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

| PLANILLAS                      | VALOR PLANILLADO |
|--------------------------------|------------------|
| Planilla No.- 1 de liquidación | USD \$ 50118.08  |
| Total sin IVA                  | USD \$ 50118.08  |
| IVA 12%                        | USD \$ 6014.17   |
| Total                          | USD \$ 56132.25  |

| N° | DESCRIPCION  | UNIDA<br>D | PRECIO<br>UNITARI<br>O | CANTIDAD<br>EJECUTAD<br>A | MONTO<br>EJECUTAD<br>O |
|----|--|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1  | ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"           | u          | 190,01                 | 3,00                      | 570,03                 |
| 2  | CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1mTabla monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.                              | m          | 10,57                  | 115,10                    | 1.216,61               |
| 3  | REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.   | m2         | 1,87                   | 12,56                     | 23,49                  |
| 4  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOG. PARA CANCHAS USO MULTIPLE.Replanteo y nivelación para canchas de uso multiple con equipo topográfico. | m2         | 0,52                   | 551,00                    | 286,52                 |
| 5  | DESBANQUE A MÁQUINA SIN DESALOJO. INC. CARGADA A VOLQUETA.Retroexcavadora, sin desalojo incluye cargada a volqueta.                            | m3         | 1,27                   | 679,33                    | 862,75                 |
| 6  | EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES.Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.                                     | m3         | 10,52                  | 14,78                     | 155,49                 |
| 7  | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE.No incluye desalojo.   | m3         | 34,94                  | 1,50                      | 52,41                  |
| 8  | CONFOR.Y COMPAC.SUBRASANTE MENOR 4000m2.Menor a 4000m2, movimiento de tierra más/menos 0.20m de corte o relleno.                               | m2         | 1,51                   | 432,54                    | 653,14                 |
| 9  | ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS.Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.   | m          | 1,16                   | 7,90                      | 9,16                   |
| 10 | BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=25cm b=15cm.Incluye excavacion y encofrado. Especificaciones MOP-001-F2002. 610-(1)d.                              | m          | 12,25                  | 32,40                     | 396,90                 |

|    |  |       |         |          |           |
|----|--|-------|---------|----------|-----------|
| 11 | CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f 'c=180Kg/cm2, REJILLA.e=10, excavación, encofrado, m. ang.25x3mm, plat.19x3mm c/4cm, pintura anticorrosiva 2 manos, ancl., bis.1 tr.                 | m     | 39,90   | 56,60    | 2.258,34  |
| 12 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm.Desagües.  | m     | 11,21   | 38,50    | 431,59    |
| 13 | CAJA DE REVISION 60x60x80cm LIBRES, TAPA.Replant. contrapiso emp.=13cm, ladrillo comun enlucido.angulo filo tapa y caja  | u     | 88,40   | 2,00     | 176,80    |
| 14 | CANCHA DEP.ACAB.ESPOLVOREADO, SUB-BASE.Sub-base e=10cm, malla 15x15x5mm, hormigón simple 180kg/cm2 e=12cm, espolvor. 1:2.  | m2    | 32,11   | 432,54   | 13.888,86 |
| 15 | REPARACION CANCHA:MALLA.H.S.ESPOLVOREADO.Hormigón simple 180kg/cm2 e=6cm, malla 15x4mm, espolvoreado mortero 1:3.  | m2    | 17,90   | 233,43   | 4.178,40  |
| 16 | ALISADO PISO ENDUREC.SUPERF.CUARZO COLOR.Aditivo,endurecedor superf.piso con agreg.cuarzo de color 5kg/m2.con helicóptero  | m2    | 9,25    | 670,83   | 6.205,18  |
| 17 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO.Corte 6x5mm,sellante elastomeric,corte,relleno   | m     | 4,24    | 418,33   | 1.773,72  |
| 18 | SEÑALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS.ancho 6cm, 2 manos, pintura de cancha   | m     | 1,07    | 416,56   | 445,72    |
| 19 | JUEGO DE ARCOS DE INDOOR/TABLERO BASKET TOOL GALVAN.Ciment. H. S.180 Kg/cm2, áng.30x4mm. tol galvaniz. 3.0, t.n. 6mm. tubo galv. 2 1/2", 2", pint., inst.  | u     | 1884,58 | 1,00     | 1.884,58  |
| 20 | JUEGO DE POSTES VOLEY T.G. 2 1/2", MOVIBLE h=3.12m.Cimentación H. S.180 kg/cm2, 0.40x0.40x0.50m empot. tubo 3 1/2" h=50cm, tapa, sin pintar.   | u     | 244,69  | 2,00     | 489,38    |
| 21 | BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO.PVC desague, ganchos de empotramiento,pintura esmalte dos manos  | m     | 13,54   | 4,80     | 64,99     |
| 22 | PINTURA ESMALTE EN PARED.2 manos (área <= 200 m2).   | m2    | 4,92    | 111,26   | 547,40    |
| 23 | PINTURA CAUCHO PARED NUEVA.2 manos (área <= 200 m2).   | m2    | 4,07    | 44,32    | 180,38    |
| 24 | PINTURA ESTRUC.METAL.EXISTENTE TIPO AULA.retiro pintura existente, dexoxidante, pint.anticorrosiva 1 m.,2 m. pint.esmalte  | m2    | 5,40    | 87,40    | 471,96    |
| 25 | VIDRIO CLARO 3mm CON MASILLA.Colocado.   | m2    | 12,97   | 25,50    | 330,74    |
| 26 | PROTECCION VENTANA MALLA ELECT. PINTADA.Malla elect. 100x100x5mm, marco ang. 20x3mm pint. antic. esmalte 2 manos, coloc., mortero.   | m2    | 39,31   | 25,50    | 1.002,41  |
| 27 | RESANADO FILOS DE VENTANAS,COLUMNAS  | m     | 6,28    | -        | -         |
| 28 | RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO.Picada y desoldada anclajes,empotram.   | m2    | 10,52   | -        | -         |
| 29 | DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km.Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.   | m3    | 6,40    | 3,29     | 21,06     |
| 30 | SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS.Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo. (UNIDAD DE MEDIDA m3 por km) | m3*km | 0,34    | 2.992,99 | 1.017,62  |
| 31 | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.  | m3    | 10,67   | 3,94     | 42,04     |
| 32 | RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES.Tierra producto de excavación, capas max. 20cm hidratadas, vibroapisonador.  | m3    | 7,04    | 20,17    | 142,00    |
| 33 | ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm.Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.   | m     | 12,00   | 5,20     | 62,40     |
| 34 | ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 40x50cm.Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.  | m     | 27,61   | 4,80     | 132,53    |

|              |  |    |        |        |                 |
|--------------|--|----|--------|--------|-----------------|
| 35           | ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH.Altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con líquido desmoldante. | m2 | 17,71  | 44,32  | 784,91          |
| 36           | HORMIGÓN CICLOPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR.Hormigonera. 503 (5).   | m3 | 116,18 | 10,86  | 1.261,71        |
| 37           | DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES.606-2(1).   | m  | 7,37   | 8,40   | 61,91           |
| 38           | EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2.15x15x50cm.   | u  | 3,14   | 11,00  | 34,54           |
| 39           | CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=3.0m.Tubo poste, parante c/3m y diagonal 2", travesaño 1 1/2", hierro inf., instalado.                           | m  | 77,32  | 27,40  | 2.118,57        |
| 40           | SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2.Chaflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm   | m  | 7,07   | 27,40  | 193,72          |
| 41           | HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2.Hormigonera y vibrador. 503(7).   | m3 | 141,12 | 0,66   | 93,14           |
| 42           | HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2.Hormigonera y vibrador. 503(2).   | m3 | 162,71 | 1,67   | 271,73          |
| 43           | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2.Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1).   | kg | 1,90   | 170,42 | 323,80          |
| 44           | CUBIERTA METALICA PREPINTADA 0.40mm.Separacion entre apoyos 1.80m,pernos autopref..conector omega  | m2 | 18,79  | 18,60  | 349,49          |
| 45           | ESTRUCT.METALICA PERFIL LAMINADO, VISERA.Fabricación, transporte, anclaje, pintura anticorrosiva 1 mano, esmalte 2 manos.                        | kg | 3,62   | 323,62 | 1.171,50        |
| 46           | ESTRUCT.METAL.TUBO REDON GALV.ASTM A 500.Fabricacion,transporte,anclaje,pintura esmalte 2 manos,uniprimer 1 mano                                 | kg | 4,27   | 214,92 | 917,71          |
| 47           | TEMPLADORES OJO GANCHO 3/8" PARA CABLE.Solo material, instalación incluida en cable.   | u  | 2,18   | 4,00   | 8,72            |
| 48           | GRILLETE ACERO GALVANIZADO 3/8" PARA CABLE.Solo material, instalación incluida en rubro cable.   | u  | 2,99   | 4,00   | 11,96           |
| 49           | CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5/16".No incluye materiales de grillete ni templador, instalado   | m  | 3,05   | 6,40   | 19,52           |
| 50           | PINTURA ANTICORROSIVA.2 manos (área <= 200 m2).  | m2 | 5,03   | -      | -               |
| 51           | CANAL 15x15cm TOL GALVANIZADO 0.7mm.Canal recol. aguas lluvias, desarrollo 60cm, incl.piton 4", pint. esmalte, sujeción.                         | m  | 15,54  | 6,00   | 93,24           |
| 52           | CONFORMACION DE TALUD, PEINADO.Espesor promedio 20cm, herramienta manual.  | m2 | 3,52   | 201,24 | 708,36          |
| 53           | ENCHAMBADO TALUD MAY.45 GRADOS.TRASP.5km.Transporte, colocion de chamba, estacas.no incluye.abono, riego ni mantenimiento                        | m2 | 5,70   | 301,57 | 1.718,95        |
| 54           | CAJA RECOLEC. AGUA 40x40cm CON REJILLA.Hormigón Simple f'c=180 kg/cm2, e=10cm, excavación, encofrado.  | u  | 22,43  | -      | -               |
| <b>TOTAL</b> |  |    |        |        | <b>50118,08</b> |

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

### INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

| PLAZO CONTRACTUAL        |                      |         |                     |                             |                                   |
|--------------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| FECHA FIRMA DEL CONTRATO | FECHA INICIO DE OBRA | PLAZO   | AMPLIACIÓN DE PLAZO | FECHA TERMINACION DEL PLAZO | FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA |
| 25-jun-2018              | 12-juli-2018         | 49 días | 0 días              | 29-ago-2018                 | 29-agos-2018                      |


**INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.



**Ing. ANA ABARCA**  
**ADMINISTRADORA DEL CONTRATO**  
**ADM. QUITUMBE**




**Arq. JUAN GUERRERO**  
**DELEGADO**  
**ADM. QUITUMBE**



**Ing. JUAN SARZOSA**  
**CONTRATISTA.**



**Arq. FÁTIMA LÓPEZ**  
**RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN**  
**ADM. QUITUMBE**



**DIEGO MUÑOZ**  
**FISCALIZADOR**  
**ADM. QUITUMBE**

OTNO

AGENCIJA

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..