

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 26-AZQ-2018
PROCESO No. MCOGADMDMOAZO-40-2018

FECHA DE ELABORACIÓN DE ACTA: 30 de noviembre de 2018

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO Y ADOQUINADO DE LA CALLE E4G DEL BARRIO SAN BLAS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA, CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE E7B Y ALTA TENSIÓN DEL BARRIO CAUPICHO 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA, CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE S51 SECTOR 3 DESDE LA CALLE ESE HASTA E5C DEL BARRIO CAUPICHO 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA, CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO DE LA CALLE 5 DEL BARRIO VENECIA 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA."

En la ciudad de Quito a los 6 días del mes de noviembre de 2018, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Arq. Juan Guerrero, delegado de la Administración Zonal, Ing. Santiago Manosalvas Administrador del Contrato, Arq. Fátima López responsable de Fiscalización, Ing. Germán Salazar Fiscalizador, y el Ing. Francisco Alemán, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 026-AZQ-2018, otorgado el día 16 de agosto de 2018, el Distrito Metropolitano procedió a contratar al Ing. Francisco Fabián Alemán García, para ejecutar la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO Y ADOQUINADO DE LA CALLE E4G DEL BARRIO SAN BLAS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA, CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE E7B Y ALTA TENSIÓN DEL BARRIO CAUPICHO 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA, CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE S51 SECTOR 3 DESDE LA CALLE ESE HASTA E5C DEL BARRIO CAUPICHO 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA, CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO DE LA CALLE 5 DEL BARRIO VENECIA 2 DE LA PARROQUIA TURUBAMBA".

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ 177767.81 (Son: **Ciento setenta y siete mil setecientos sesenta y siete con 81/100 dólares**) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por USD. \$ **177745.01** (Son: **ciento setenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco con 01/100 dólares**) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ \$22.80, que corresponde al 0.01% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-0969 de fecha 9 de octubre de 2018 se designa los delegados para la recepción provisional de la obra.

FISCALIZACIÓN

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fátima López. (Jefa de Fiscalización), y el Ing. Germán Salazar (Fiscalizador).

SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Francisco Alemán, contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz. Peñaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **25 de octubre de 2018**, con oficio No. FFAG-MCOGADMDMQAZQ40-2018-022, y con N° de trámite **#2018-163091**, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

El Ing. Francisco Alemán, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera. Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **5 de noviembre de 2018**, con oficio No. FFAG-MCOGADMDMQAZQ40-2018-028, y con N° de Ticket **#2018-167725**, ingresa la planilla y solicita el pago de la planilla No. 2 de liquidación.

INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS	VALOR PLANILLADO
Planilla No. - 1 de avance	USD \$ 175172.94
Planilla No. 2 de liquidación	USD \$ 2572.07
Total sin IVA	USD \$ 177745.01
IVA 12%	USD \$ 21329.40
Total	USD \$ 199074.41

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS	MONTOS EJECUTADOS
001	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x 1.20 m Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad. 4"x3mm, unip. 1m, pint. s. a. 2m, gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación.	u	706,61	4,00	2826,44
002	REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR. TOPOGR. - VIAS. Replanteo vía, estacas c/20m, uso de equipo topográfico, transporte.	m	0,68	78,00	53,04
003	CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hi=2.1m Tabla monte, pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.	m	10,57	97,00	1025,29
004	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 307-2(1).	m3	13,24	0,00	0,00
005	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1).	m3	4,04	2076,48	8388,98
006	ADOQUINADO VEHICULAR f'c=350Kg/cm2. Incluye cama de arena. 401-4(1).	m2	18,12	2835,78	51384,33
007	SUB-BASE CLASE 3-SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación 403-1(E)	m3	12,52	605,37	7579,23
008	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE.	m3	10,04	1164,02	11686,76

402-2(1)					
009	CANAleta PREFABRICAD. 30X30X8cm 400kg/cm2. Instalada con mortero 1:3	m	12,86	156,00	2006,16
010	TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra. 309-4(2).	m3-km	0,34	79622,55	27071,67
011	BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.	m	13,03	101,00	1316,03
012	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	18,11	297,83	5393,70
013	BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., inc.excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002	m	21,83	39,99	872,98
014	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBERÍA 20cm. Incluye excavación, tubería 6m y cadena de seguridad. 609-(2)s.	u	346,16	21,00	7269,36
015	CERCO Y REJILLA DE HIERRO PARA SUMIDERO. Nuevos, incluye cadena de seguridad. 609-(5)S.	u	177,73	6,00	1066,38
016	CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm Prof.0.45cm,a=36cm,e=23cm,encof.ang.100x50x6mm,rejilla apoyada IPN,ancl.a canal	m	348,94	6,00	2093,64
017	CANALIZACIÓN TUBERÍA CEMENTO CENTRIF. 20cm No incluye excavación.	m	11,47	19,00	217,93
018	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	2,46	157,59	387,67
019	PINTURA ACRILICA MICROESFERAS T. CEBRA Y OTROS. Limpieza superficie, pintado con franjeadora. Blanca - Amarilla.	m2	8,39	9,45	79,29
020	LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento.	m2	1,22	28,21	34,42
021	READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 cemento:arena	m2	5,64	28,21	159,10
022	ROTURA CARPETA ASFAL.CON MAQUINAR.5-10cm No incluye desalojo, incluye cargada	m2	0,62	5,25	3,26
023	ROTURA MANUAL DE BORDILLO VIAL. h=50cm. Incluye desalojo 5km.	m	4,43	124,50	551,54
024	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.	m2	1,45	0,00	0,00
025	ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm,400 kg/cm2,PEATON 401-4(1)a	m2	27,84	0,00	0,00
026	DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES 606-2(1).	m	7,37	1024,00	7546,88
027	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desalojo.	m3	34,94	0,45	15,72
028	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye pago en escombrera. 309-2(2).	m3-km	0,41	93441,60	38311,06
029	AGUA PARA CONTROL DE POLVO 205-(1)	m3	5,41	28,00	151,48
030	CHARLAS DE CONCIENTIZACION 220-(1)	u	435,84	0,00	0,00
031	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON EQUIPO LIVIANO. Incluye trasnporte a la obra de mezcla asfáltica y desalojo de escombros - 111E	m3	240,64	1,05	252,67
				TOTAL	177745,01

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado. 8

PLAZO CONTRACTUAL					
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	AMPLIACIÓN DE PLAZO	FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO	FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA
16-agos-2018	27-agos-2018	60 días	0 días	25-oct-2018	25-oct-2018


INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.



**Ing. SANTIAGO MANOSALVAS
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
ADM. QUITUMBE**




**Arq. JUAN GUERRERO
DELEGADO
ADM. QUITUMBE**



**Ing. FRANCISCO ALEMÁN
CONTRATISTA.**



**Arq. FÁTIMA LÓPEZ
RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN
ADM. QUITUMBE**



**Ing. GERMAN SALAZAR
FISCALIZADOR
ADM. QUITUMBE**