

**ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**  
**CONTRATO 0000037-AZQ-2018**  
**PROCESO No. MCOGADMDMOAZQ58-2018**

**OBRA:** “CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE D DESDE LA CALLE HUMBERTO SALVADOR HASTA LÍMITE CON EL BARRIO MUSCULO Y RIELES DEL BARRIO EDÉN DEL SUR DE LA PARROQUIA TURUBAMBA”.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de noviembre de 2018, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Ing. Roberto Montaluisa, delegada de la Administración Zonal, Ing. Alex Bonilla Administrador del Contrato, Arq. Fátima López responsable de Fiscalización y Fiscalizadora de la obra, y el Arq. Juan Carlos Abambari Guachamin, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

**ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° 0000037-AZQ-2018, otorgado el día 12 de octubre de 2018, el Distrito Metropolitano procedió a contratar al Arq. Juan Carlos Abambari Guachamin, para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE D DESDE LA CALLE HUMBERTO SALVADOR HASTA LÍMITE CON EL BARRIO MUSCULO Y RIELES DEL BARRIO EDÉN DEL SUR DE LA PARROQUIA TURUBAMBA”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ **110.885,01** (Son: Ciento diez mil ochocientos ochenta y cinco con 01/100 dólares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por USD. \$ **94.844,50** (Son: noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro con 50/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 16.040,51 que corresponde al 14,47% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-1231 de fecha 28 de noviembre de 2018 se designa los delegados para la recepción provisional de la obra.

**FISCALIZACIÓN**

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fátima López (Jefe de Fiscalización).

**SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA**

El Arq. Juan Carlos Abambari Guachamin, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día 21 de noviembre de 2018, con oficio s/n, y con N° de trámite con Ticket #2018-178087, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.

## SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

El Arq. Juan Carlos Abambari Guachamin, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera, Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **26 de noviembre de 2018**, con oficio s/n, y con N° de trámite **#2018-180104**, solicita el pago de la planilla No. 1 de liquidación.

### INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS	VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de liquidación	USD \$ 94.844,50
Total sin IVA	USD \$ 94.844,50
IVA 12%	USD \$ 11.381,34
Total	USD \$ 106.225,84

No.	DESCRIPCION	UNID.	P.UNIT	CANTIDAD EJECUTADA	IMPORTE USD.
1	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x 1.20 m. Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. 1. cuad. 4"x3mm, unip. 1m, pint. s. a. 2m. gigan. lona 13onz. con inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación.	U	705,76	1,00	705,76
2	CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. h=2.1m. Tabla monte, pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.	M2	10,72	14,00	150,08
3	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 307-2(1).	M3	13,24	-	0,00
4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1).	M3	4,04	2.164,86	8.746,03
5	ADOQUINADO VEHICULAR f'c=350Kg/cm2. Incluye cama de arena. 401-4(1).	M2	18,12	2.112,18	38.272,70
6	SUB-BASE CLASE 3-SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación 403-1(E)	M3	12,52	422,38	5.288,20
7	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE. 402-2(1)	M3	10,04	769,97	7.730,50
8	TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra. 309-4(2).	KM M3	0,34	42.924,60	14.594,36
9	BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f'c=210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.	m	13,14	314,80	4.136,47
10	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBERÍA 20cm. Incluye excavación, tubería 6m y cadena de seguridad. 609-(2)s.	U	346,16	8,00	2.769,28
11	CANALIZACIÓN TUBERÍA CEMENTO CENTRIF. 20cm No incluye excavación.	M	11,47	-	0,00
12	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	M	2,44	549,50	1.340,78
13	DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES 606-2(1).	M	7,37	316,30	2.331,13
14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye pago en escombrera. 309-2(2).	KM M3	0,41	20.349,68	8.343,37
15	AGUA PARA CONTROL DE POLVO 205-(1)	M3	5,41	-	0,00
16	CHARLAS DE CONCIENTIZACION 220-(1)	U	435,84	1,00	435,84
TOTAL					94.844,50

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

**INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL**

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.


PLAZO CONTRACTUAL					
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	AMPLIACIÓN DE PLAZO	FECHA TERMINACION DEL PLAZO	FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA
12-octubre-2018	23-oct.-2018	30 días	0 días	23-nov.-2018	21-noviembre-2018

**INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:**


Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

  
**Ing. ALEX BONILLA**  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**  
**ADM. QUITUMBE**

  
**Ing. ROBERTO MONTALUISA**  
**DELEGADO**  
**ADM. QUITUMBE**

  
**Arq. JUAN CARLOS ABAMBARI**  
**CONTRATISTA.**

  
**Arq. FÁTIMA LÓPEZ**  
**FISCALIZADORA**  
**ADM. QUITUMBE**

