

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 36-AZO-2018
PROCESO No. MCOGADMDMOAZO62-2018

FECHA DE ELABORACIÓN DE ACTA: 17 de diciembre de 2018

OBRA: “CONSTRUCCIÓN BORDILLOS DE LA CALLE MIRADOR BARRIO CORDILLERAS DEL SUR PARROQUIA CHILLOGALLO, CONSTRUCCIÓN BORDILLO DE LA CALLE EL PROGRESO HASTA LA ABSISA MAS 25MTS BARRIO CORDILLERAS DEL SUR PARROQUIA CHILLOGALLO”.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de diciembre de 2018, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Ing. Augusta Vargas, delegada de la Administración Zonal, Arq. Gabriela Romero Administradora del Contrato, Arq. Fátima López responsable de Fiscalización, Ing. Germán Salazar Fiscalizador, y la Arq. Mónica Iglesias, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 036-AZQ-2018, otorgado el día 15 de octubre de 2018, el Distrito Metropolitano procedió a contratar a la Arq. Mónica Paulina Iglesias Ramírez, para ejecutar la Obra: “**CONSTRUCCIÓN BORDILLOS DE LA CALLE MIRADOR BARRIO CORDILLERAS DEL SUR PARROQUIA CHILLOGALLO, CONSTRUCCIÓN BORDILLO DE LA CALLE EL PROGRESO HASTA LA ABSISA MAS 25MTS BARRIO CORDILLERAS DEL SUR PARROQUIA CHILLOGALLO**”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ 15383.34 (Son: **Quince mil trescientos ochenta y tres con 34/100** dólares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por USD. \$ **14722.51** (Son: Catorce mil setecientos veinte y dos con 51/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 660.83, que corresponde al 4.30% en decremento de rubros contractuales.


Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-1231 de fecha 28 de noviembre de 2018 se designa los delegados para la recepción provisional de la obra.

FISCALIZACIÓN

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fátima López. (Jefa de Fiscalización), y el Ing. Germán Salazar (Fiscalizador).

SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

La Arq. Mónica Iglesias, contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz. Peñaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **6 de diciembre de 2018**, con oficio No. 009-MR-2018, y con N° de trámite **#2018-186181**, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos. 

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

La Arq. Mónica Iglesias, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera, Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **11 de diciembre de 2018**, con oficio No.010-MR-2018, y con N° de Ticket #2018-187421, ingresa la planilla y solicita el pago de la planilla No. 1 de liquidación.

INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS	VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de liquidación	USD \$ 14722.51
Total sin IVA	USD \$ 14722.51
IVA 12%	USD \$ 1766.70
Total	USD \$ 16489.21

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO
1	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x 1.20 m Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad. 4"x3mm, unip. 1m, pint. s. a. 2m, gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y después. Incluye instalación.	u	705,76	1,00	705,76
2	REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. - VÍAS Replanteo via, estacas c/20m, uso de equipo topográfico, transporte.	m	0,73	666,55	486,58
3	CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m Tabla monte, pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plástica de embalaje.	m	10,72	39,37	422,05
4	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. bm=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	18,22	637,30	11.611,61
5	BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm. bm=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., inc. excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002	m	22,04	29,25	644,67
6	ROTURA MANUAL DE BORDILLO VIAL. h=50cm. Incluye desalojo 5km.	m	4,43	192,29	851,84
TOTAL					14.722,51

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL					
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	SUSPENSIÓN DE PLAZO	FECHA TERMINACION DEL PLAZO	FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA
15-oct-2018	25-oct-2018	30 días	15 días	8-dic-2018	6-dic-2018


INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.



Arq. GABRIELA ROMERO
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
ADM. QUITUMBE




Ing. AUGUSTA VARGAS
DELEGADA
ADM. QUITUMBE



Arq. MÓNICA IGLESIAS
CONTRATISTA.



Arq. FÁTIMA LÓPEZ
RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN
ADM. QUITUMBE



Ing. GERMAN SALAZAR
FISCALIZADOR
ADM. QUITUMBE



Handwritten text or markings in the top right corner.

Several lines of faint, illegible text or handwriting in the upper middle section.

A small block of handwritten text or a signature in the middle left area.

A small block of handwritten text or a signature in the middle right area.

A block of handwritten text or a signature in the lower left area.

A block of handwritten text or a signature in the lower right area.

A block of handwritten text or a signature in the bottom right area.