

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 0000038-AZQ-2018
PROCESO No. MCOGADMDMQAZQ66-2018

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: 20 de diciembre de 2018

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y CASA COMUNAL DEL BARRIO BEATERIO ALTO PARROQUIA QUITUMBE, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL ÁREA VERDE DEL BARRIO LA INMACULADA PARROQUIA ECUATORIANA, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL BARRIO SAN JOSÉ DE GUAMANÍ"

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de diciembre de 2018, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Ing. Roberto Montaluisa, delegado de la Administración Zonal, Ing. Leonardo Tupiza Administrador del Contrato, Arq. Fátima López responsable de Fiscalización y Fiscalizadora de la obra, y el Ing. Lincon Bairon Paredes Carrillo, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 0000038-AZQ-2018, otorgado el día 17 de octubre de 2018, el Distrito Metropolitano procedió a contratar al Ing. Lincon Bairon Paredes Carrillo, para ejecutar la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y CASA COMUNAL DEL BARRIO BEATERIO ALTO PARROQUIA QUITUMBE, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL ÁREA VERDE DEL BARRIO LA INMACULADA PARROQUIA ECUATORIANA, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL BARRIO SAN JOSÉ DE GUAMANÍ"

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ **200.519,74** (Son: **Doscientos mil quinientos diez y nueve dólares con 74/100**) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.


La obra que se ejecuto es por USD. \$ **196.124,63** (Son: Ciento noventa y seis mil ciento veinte y cuatro con 63/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 4395,11 que corresponde al 2.19% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-1231 de fecha 28 de noviembre de 2018 se designa los delegados para la recepción provisional de la obra.

FISCALIZACIÓN

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fátima López (Jefe de Fiscalización).



SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Lincon Bairon Paredes Carrillo, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **14 de diciembre de 2018**, con oficio s/n de fecha 14 de diciembre de 2018, y con N° de trámite con Ticket **#2018-190722**, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

El Ing. Lincon Bairon Paredes Carrillo, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **14 de diciembre de 2018**, con oficio s/n de fecha 14 de diciembre de 2018, y con N° de trámite con Ticket **#2018-190722**, indica que la obra se encuentra concluida y solicita pago de la planilla 2 de Liquidación de la obra.

INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

| PLANILLAS | VALOR PLANILLADO |
|--------------------------------|------------------|
| Planilla No.- 1 de avance | USD \$ 189911,72 |
| Planilla No.- 2 de liquidación | USD \$ 6212,91 |
| Total sin IVA | USD \$ 196124,63 |
| IVA 12% | USD \$ 23534,96 |
| Total | USD \$ 219659,59 |


| RUBRO N° | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNITARIO USD | CANTIDADES REALIZADAS | VALORES EJECUTADOS |
|----------|--|--------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x 1.20 m Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad. 4"x3mm, unip. 1m, pint. s. a. 2m. gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación. | u | \$705,76 | | |
| 2 | CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m Tabla monte, pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje. | M | \$10,72 | 136,37 | 1.461,89 |
| 3 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal. | m2 | \$1,45 | 1656,41 | 2.401,79 |
| 4 | REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES. | m2 | \$1,87 | 1193,19 | 2.231,27 |
| 5 | CONFORMACION DE TALUD. PEINADO Espesor promedio 20cm, herramienta manual. | m2 | \$3,52 | 33,53 | 118,03 |
| 6 | EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m. | m3 | \$10,52 | 222,73 | 2.343,12 |
| 7 | RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Tierra producto de excavación, capas max. 20cm hidratadas, vibroapisonador. | m3 | \$7,04 | 167,90 | 1.182,02 |

| | | | | | |
|----|---|----|----------|---------|-----------|
| 8 | RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora. | m3 | \$6.50 | 102.86 | 668.59 |
| 9 | DESBANQUE A MÁQUINA SIN DESALOJO. INC. CARGADA A VOLQUETA. Retroexcavadora, sin desalojo incluye cargada a volqueta. | m3 | \$1.27 | 748.42 | 950.49 |
| 10 | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera. | m3 | \$10.67 | 561.05 | 5.986,40 |
| 11 | DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera. | m3 | \$6.40 | 220.46 | 1.410,94 |
| 12 | ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm Tabla monte. recubrimiento con líquido desmoldante. | M | \$12.25 | 190,25 | 2.330,56 |
| 13 | ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 20x20cm Tabla monte. recubrimiento con líquido desmoldante. | M | \$14.98 | 93,20 | 1.396,14 |
| 14 | ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm Tabla monte. recubrimiento con líquido desmoldante. | M | \$20.11 | 17,40 | 349,91 |
| 15 | ENCOFRADO-DESEN. LOSETA ALT. ENTREPISO 1m Tabla monte. recubrimiento con líquido desmoldante. | m2 | \$15.40 | 1,80 | 27,72 |
| 16 | ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE DINTELES Tabla monte. recubrimiento con líquido desmoldante. | M | \$11.46 | 33,61 | 385,17 |
| 17 | ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con líquido desmoldante. | m2 | \$18.37 | 373,97 | 6.869,83 |
| 18 | CONFORMACION DE TALUD, PEINADO Espesor promedio 20cm, herramienta manual. | m2 | \$3.52 | 570,98 | 2.009,85 |
| 19 | ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. Altura promedio muro 4 metros, tablero contrachapado de 15mm | m2 | \$21.80 | 472,00 | 10.289,60 |
| 20 | ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS Tabla monte. recubrimiento con líquido desmoldante. | M | \$1.20 | 43,77 | 52,52 |
| 21 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORTERO 1:4 Cimientos. | m3 | \$115.99 | 7,22 | 837,45 |
| 22 | HORMIGÓN CICLOPEO 180kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5). | m3 | \$116.18 | 366,17 | 42.541,63 |
| 23 | HORMIGÓN SIMPLE "A" Fc=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2). | m3 | \$162.71 | 24,48 | 3.983,14 |
| 24 | ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora dobladora de hierro. 504(1). | Kg | \$1.98 | 3414,55 | 6.760,81 |
| 25 | ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado para la aplicación pintura | m2 | \$4.94 | 300,80 | 1.485,95 |
| 26 | MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m | m2 | \$13.56 | 331,40 | 4.493,78 |
| 27 | ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm.INC.ANDAM Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m. | m2 | \$9.71 | 454,42 | 4.412,42 |
| 28 | ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm Ancho máximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:6. | M | \$4.50 | 202,60 | 911,70 |



| | | | | | |
|----|---|----|----------|--------|----------|
| 29 | CONTRAPISO HS. 180 e=6cm, EMPEDRADO=13cm Sin polietileno, no incluye masillado, hormigonera. | m2 | \$19,10 | 95,10 | 1.816,41 |
| 30 | POLIETILENO | m2 | \$1,72 | 149,00 | 256,28 |
| 31 | MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm | m2 | \$6,98 | 91,39 | 637,90 |
| 32 | CERÁMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana. | m2 | \$25,49 | 99,98 | 2.548,49 |
| 33 | ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos estucado para la aplicacion pintura | m2 | \$4,44 | 146,79 | 651,75 |
| 34 | BARREDERA DE CERAMICA CORTADA 10x30cm Mortero 1:3, cemento portland blanco, carbonato de calcio, arena, ceram. calidad superior. | M | \$4,43 | 49,60 | 219,73 |
| 35 | PROTECCION VENTANA, VAR.COQUEADA c/15cm Varilla cuadrada 8mm, angulo 1"x1/8", pintura anticorros., esmalte, instalado | m2 | \$44,83 | 30,74 | 1.378,07 |
| 36 | PUERTA TOL NEGRO 2mm ANTICORROSOS.ESMALTE Incluye marco puerta, 1 mano pint. anticorrosiva, 2 manos esmalte. | m2 | \$148,03 | 6,25 | 925,19 |
| 37 | CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD Colocada. | u | \$79,99 | 1,00 | 79,99 |
| 38 | ALDABA COMUN 114mm, TORNILLOS Colocada. | u | \$4,48 | 4,00 | 17,92 |
| 39 | CANALIZACION PVC NORMAL 160mm Desague, union tipo espiga campana, tendido | M | \$17,82 | 47,25 | 842,00 |
| 40 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm Desagües. | M | \$11,21 | 0,48 | 5,38 |
| 41 | TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" Accesorios PVC presión, instalación. | M | \$3,82 | 18,21 | 69,56 |
| 42 | PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" Accesorios hierro galvanizado, instalado. | u | \$31,82 | 5,00 | 159,10 |
| 43 | PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 50mm Tubo de 2.5m. | u | \$19,34 | 3,00 | 58,02 |
| 44 | PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm 2.5m tubo, codo, tee, pega. | u | \$30,10 | 2,00 | 60,20 |
| 45 | PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega. | u | \$44,89 | 2,00 | 89,78 |
| 46 | CAJA REVISIÓN 0.6X0.6X0.8m. HORMIGÓN SIMPLE 180Kg/cm2. Replan.140Kg/cm2 e=10cm, pared h.s.180Kg/cm2 e=15cm. enc.tabl., tapa h.a., ángulo 50x3 tapa, caja. | u | \$148,50 | 7,00 | 1.039,50 |
| 47 | CAJA REVISION 0.6x0.6x1m HOR SIMP. 180 replan.140 e=10cm.pared h.s.180 e=15cm,encof.tablero tapa.angulo 50x3 tapa,caja | u | \$179,30 | 1,00 | 179,30 |
| 48 | INODORO REDONDO BLANCO Accesorios. | u | \$89,57 | 2,00 | 179,14 |
| 49 | LAVAMANOS BLANCO Accesorios, llave cromada, instalado. | u | \$70,73 | 2,00 | 141,46 |
| 50 | REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mm Instalada. | u | \$13,32 | 2,00 | 26,64 |
| 51 | LLAVE DE MANGUERA 1/2" Colocada. | u | \$14,92 | 1,00 | 14,92 |
| 52 | JUEGO DE MEZCLADORA EXTERNA, CROMADA, PARA COCINA Instalada. | u | \$61,30 | 1,00 | 61,30 |
| 53 | FREGADERO ACERO INOX. 100x50cm 1 POZO. Con escurridera, accesorios, instalado. | u | \$179,57 | 1,00 | 179,57 |
| 54 | LOSETA f'c=210kg/cm2, MESA COCINA a=60cm, e=5cm, HIERRO. Murete @ 1m. no incluye encofrado ni acabado. | M | \$36,07 | 3,00 | 108,21 |

| | | | | | |
|----|--|----|----------|---------|----------|
| 55 | CABLE ELECTRICO TW 2#12, MANGUERA Empotrado. | M | \$2.34 | 13.40 | 31.36 |
| 56 | CABLE ELECTRICO TW 2#10, MANGUERA Empotrado. | M | \$3.11 | 24,51 | 76.23 |
| 57 | PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2" Empotrado, cable 3m. | u | \$27.83 | 18.00 | 500.94 |
| 58 | PUNTO TOMACORRIENTE,CABLE 2#10,MANG.1/2" Empotrado, cable 3m. | u | \$30,12 | 7.00 | 210,84 |
| 59 | TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4 BREAKER Instalado | u | \$110,92 | 1.00 | 110,92 |
| 60 | BREAKER 1 POLO 1/2" 15-50 AMP. Instalado. | u | \$9.12 | 4.00 | 36.48 |
| 61 | PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos (área <= 200 m2). | m2 | \$4.14 | 1200,38 | 4.969,57 |
| 62 | VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 Horm. simple e=5cm, empedrado e=10cm. | m2 | \$12,68 | 52,86 | 670,26 |
| 63 | CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3,3mm H=2,5m Tubo poste, parante c/3m y diagonal 2", travesaño 1 1/2", hierro inferior, instal. | M | \$64,63 | 121,32 | 7.840,91 |
| 64 | EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2 15x15x50cm. | u | \$3.14 | 48,00 | 150,72 |
| 65 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL Malla 50/10 3.4mm, tubo poste 2" y 1 1/2" suelda, bisagras, aldabón, pint. ant., coloc. | m2 | \$80,28 | 15,17 | 1.217,85 |
| 66 | GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA f'c=180kg/cm2, encofrado, tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3. | M | \$13,78 | 135,30 | 1.864,43 |
| 67 | DESCANSOS GRADAS. LOSA MACIZA e=7cm Horm. simple 180kg/cm2, acabado espolvoreado mortero 1:3 aplicado directamente. | m2 | \$14,34 | 41,56 | 595,97 |
| 68 | GRADERIO 40x70cm HS.180 MACIZA ENCOFRA. Encofrado tablero contrachapado, espolvoreado mortero 1:3. | m | \$42,24 | 175,25 | 7.402,56 |
| 69 | CANAL RECOLECTOR SIN REJILLA 30x20cm Hormigón Simple f'c=180Kg/cm2, espesor 10cm, excavación, encofrado. | m | \$18,77 | 33,00 | 619,41 |
| 70 | CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f'c=180Kg/cm2, REJILLA. e=10, excavación, encofrado, m. ang.25x3mm, plat.19x3mm c/4cm, pintura anticorrosiva 2 manos, ancl., bis.1 tr. | M | \$40,21 | 126,42 | 5.083,35 |
| 71 | CAJA RECOLEC.AGUA 40x40cm CON REJILLA Hormigón Simple f'c=180 kg/cm2, e=10cm, excavación, encofrado. | u | \$23,20 | 7,00 | 162,40 |
| 72 | CONFORMACION, ESCALINATA GRADERIO Remocion escombros, mejorar suelo, sub-base 0.15m | m2 | \$6,74 | 83,94 | 565,76 |
| 73 | PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO Parante cada 2m, h=0.90m, empotrado 0.15m, pintura, suelda, instalación, no incluye cimentación. | m | \$53,14 | 121,01 | 6.430,72 |
| 74 | MEDIA CANA PARED, CUBIERTA ENLUCIDA Enlucido 0.05x0.02 m, mortero 1:6, profundidad 12 mm | M | \$2,98 | | - |
| 75 | BERMA H.S. f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm. ENCOFRADO. Hormigón simple f'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b. | m | \$13,14 | 18,45 | 242,43 |
| 76 | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas. | m2 | \$1,32 | 485,23 | 640,50 |
| 77 | ACERA HORM.SIMPLE 180Kg/cm2 ESPESOR 10cm Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. Especific.MOP-001-F2002. 610-(2). | m2 | \$16,46 | 395,88 | 6.516,18 |
| 78 | CUNETAS TRIANGULAR H.S. f'c=180 Kg/cm2, e=10cm, V=0.14m3. Excavación y encofrado. | M | \$29,34 | 33,87 | 993,89 |



| | | | | | |
|-----|--|----|----------|---------|----------|
| 79 | ROTULO TOL G 0.8 DESC.OBRA 1,16X2,38 m Marco ang 30x3mm. Fondo pintura de secado rapido 1m. Leyenda pint. Sint. Automotriz 2m. Parante 2" | U | \$192,37 | 3,00 | 577,11 |
| 80 | PICADO PARED PARA INSTALACIONES Pared de ladrillo, no incluye corchado. | M | \$3,88 | 43,41 | 168,43 |
| 81 | TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" Cerramiento de malla. | M | \$7,06 | 121,44 | 857,37 |
| 82 | BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO PVC desagüe, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos | M | \$13,57 | 18,05 | 244,94 |
| 83 | ENCOFRADO - DEENCOFRADO COLUMNAS 15X15cm h=2,40m. Tabla dura, alfajias, puntales. | M | \$11,70 | | |
| 84 | CUBIERTA METALICA GALVALUME 0.40mm Ancho util 760 mm, separación apoyos 1.20m, doble perm. autop., conect. omega, instal. | m2 | \$15,85 | 133,06 | 2.109,00 |
| 85 | ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA Fabricac., transporte, anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, placa, perno (9.72kg/m2). | Kg | \$3,41 | 1825,30 | 6.224,27 |
| 86 | CIELO RASO DE GYPSUM BOARD Plancha 4'x8'x1/2", perfiles prim.15/8"x12' sec.2 1/2"x12', angulo 3/4"x10', instal | m2 | \$20,89 | 91,39 | 1.909,14 |
| 87 | CANAL 15x15cm TOL GALVANIZADO 0.7mm Canal recol. aguas lluvias, desarrollo 60cm, incl.piton 4", pint. esmalte, sujeción. | M | \$15,49 | 18,00 | 278,82 |
| 88 | VENTANA ALUMINIO CORREDIZA, VIDRIO CLARO 4mm. Ventana corrediza, vidrio claro 4mm, instalada. | m2 | \$70,44 | 30,74 | 2.165,33 |
| 89 | FOCO INCANDESCENTE 100 W | u | \$1,86 | 12,00 | 22,32 |
| 90 | INTERRUPTOR DOBLE Incluye cajetín e instalación. | u | \$9,89 | 4,00 | 39,56 |
| 91 | LÁMPARA PANEL LED 60 x 60 6500K 45W. Instalada. | u | \$84,94 | 6,00 | 509,64 |
| 92 | SOBREACARRO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo (unidad de medida m3-km). | m3 | \$0,34 | 3366,40 | 1.144,58 |
| 93 | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma. (unidad de medida u/mes) | u | \$20,16 | 2,00 | 40,32 |
| 94 | REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador | m3 | \$129,53 | 2,93 | 379,52 |
| 95 | REPARACIÓN ACERA, DIFERENTES SECTORES Picada, demol, repos,acera , subbase, h=10cm c/u H.S.= 180kg/cm2, transporte y pago en escombrera | m2 | \$23,12 | | |
| 96 | ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km Transporte, colocación de chamba, no incluye abono , riego ni mantenimiento. | m2 | \$5,20 | 60,42 | 314,18 |
| 97 | BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm instalado con mortero 1:3 | M | \$11,75 | 53,61 | 629,92 |
| 98 | ROTURA DE HORMIGÓN SIMPLE No incluye desalojo | m3 | \$34,94 | 11,34 | 396,22 |
| 99 | LLAVE DE PASO BRONCE 1/2". Colocada. | u | \$13,01 | 4,00 | 52,04 |
| 100 | EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 307-2(1). | m3 | \$13,24 | 46,69 | 618,18 |
| 101 | MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE. 402-2(i) | m3 | \$10,04 | 52,92 | 531,32 |
| 102 | TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra. 309-4(2). (unidad de medida m3-km) | m3 | \$0,34 | 1810,57 | 615,59 |

| | | | | | |
|---------------|---|----|---------|--------|------------|
| 103 | ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm,400 kg/cm2,PEATON 401-4(1)a | m2 | \$30.53 | 81.34 | 2.483,31 |
| 104 | TUBO PVC 110mm PARA DRENAJE 606-2(1) | M | \$7.45 | 145,33 | 1.082,71 |
| 105 | DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES 606-2(1). | M | \$7.37 | 62,25 | 458,78 |
| 106 | MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x5mm Colocada. 504(2)A. | m2 | \$6.35 | 604,64 | 3.839,46 |
| 107 | SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1. | m3 | 25,99 | 71,58 | 1.860,36 |
| TOTAL: | | | | | 196.124,63 |

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL


Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.


| PLAZO CONTRACTUAL | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| FECHA FIRMA DEL CONTRATO | FECHA INICIO DE OBRA | PLAZO | AMPLIACIÓN DE PLAZO | FECHA TERMINACION DEL PLAZO | FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA |
| 17-octubre-2018 | 17-octubre-2018 | 60 días | 0 días | 15-diciembre-2018 | 14-diciembre-2018 |


INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.


Ing. LEONARDO TUPIZA
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 ADM. QUITUMBE


Ing. ROBERTO MONTALUISA
 DELEGADO
 ADM. QUITUMBE


Ing. LINCON BAIRON PAREDES
 CONTRATISTA


Arq. FÁTIMA LÓPEZ
 FISCALIZADORA
 ADM. QUITUMBE

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
| 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
| 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
| 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
| 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
| 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |

Con estos antecedentes, la Inspección de la Policía de Morón se encuentra en posesión de los datos mencionados.

INFORME DEL POLICIA CENTRAL

Se adjunta a la presente el informe que se ha elaborado en virtud de la información suministrada por el Comandante en Jefe de la Policía de Morón, quien se encuentra en posesión de los datos mencionados. Asimismo, en el caso de ser necesario, se adjuntará el informe que se elabore en el momento que se lo requiera.

| FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE RECEPCIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN | FECHA DE CANCELACIÓN |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15 de agosto de 2018 | 15 de agosto de 2018 | 15 de agosto de 2018 | 15 de agosto de 2018 |
| 15 de agosto de 2018 | 15 de agosto de 2018 | 15 de agosto de 2018 | 15 de agosto de 2018 |

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se ha realizado la inspección de los trabajos que se están realizando en el área de trabajo que se menciona en el presente informe. Se ha observado que el personal que se encuentra trabajando en el área de trabajo que se menciona en el presente informe, está realizando los trabajos que se le asignaron, de acuerdo a lo establecido en el presente informe.

Dr. ROBERTO MONTEALEGRO
 PRESIDENTE
 ADM. CULT. ARE.

Dr. ENRIQUE TERESA
 PRESIDENTE
 ADM. CULT. ARE.

Dr. PATRICIA LÓPEZ
 PRESIDENTE
 ADM. CULT. ARE.

Dr. PATRICIA LÓPEZ
 PRESIDENTE
 ADM. CULT. ARE.