

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 41-AZO-2018
PROCESO No. MCOGADMDMQAZO69-2018

FECHA DE ELABORACIÓN DE ACTA: 19 de diciembre de 2018

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE CASA DE USO MÚLTIPLE DEL BARRIO FRANCO MENDEZ DE LA PARROQUIA TURUBAMBA”.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de diciembre de 2018, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Ing. Víctor Cando, delegado de la Administración Zonal, Ing. Alex Bonilla Administrador del Contrato, Arq. Fátima López responsable de Fiscalización, el Arq. Marlon Ramírez Fiscalizador, y la Ing. Rocío Ramos, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 041-AZQ-2018, otorgado el día 24 de octubre de 2018, el Distrito Metropolitano procedió a contratar a la Ing. Rocío Elizabeth Ramos Proaño, para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE CASA DE USO MÚLTIPLE DEL BARRIO FRANCO MENDEZ DE LA PARROQUIA TURUBAMBA”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ 124813.32 (Son: **Ciento veinte y cuatro mil ochocientos trece con 32/100 dólares**) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por USD. \$ **124566.20** (Son: Ciento veinte y cuatro mil quinientos sesenta y seis con 20/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 247.12, que corresponde al 0.20% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-1231 de fecha 28 de noviembre de 2018 se designa los delegados para la recepción provisional de la obra.

FISCALIZACIÓN

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fátima López. (Jefa de Fiscalización), y el Arq. Marlon Ramírez (Fiscalizador)

SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

La Ing. Rocío Ramos, contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz. Peñaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **5 de diciembre de 2018**, con oficio No. 034-2018-RERP, y con N° de trámite **#2018-185973**, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

La Rocío Ramos, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera, Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **10 de diciembre de 2018**, con oficio No.034-2018-RERP, y con N° de Ticket #2018-187326, ingresa la planilla y solicita el pago de la planilla No. 1 de liquidación.

INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS	VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de liquidación	USD \$ 124566.20
Total sin IVA	USD \$ 124566.20
IVA 12%	USD \$ 14947.94
Total	USD \$ 139514.14

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO
1	ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"	u	192.37	1.00	192.37
2	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.	m2	1.87	296.49	554.44
3	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	10.52	166.68	1.753,47
4	RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Tierra producto de excavación, capas max. 20cm hidratadas, vibroapisonador.	m3	7.04	70.87	498.92
5	DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MANO. Herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	8.74	69.48	607.26
6	HORMIGÓN SIMPLE "A" Fc=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	162.71	23.06	3.752.09
7	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2. 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador	m3	129.53	5.49	711.12
8	MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORTERO 1:4. Cimientos.	m3	115.99	42.98	4.985,25
9	ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm. Tabla monte. recubrimiento con líquido desmoldante.	M	12.25	171.90	2.105,78
10	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 15x15cm. h=2.40m. tabla dura, alfajias, puntales.	M	11.70	9,00	105,30
11	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	M	20.11	32,20	647,54
12	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2.. Cortadora dobladora de hierro. 504(1).	Kg	1.98	2.642,19	5.231.54
13	ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA. Fabricac., transporte, anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, placa, perno (9.72kg/m2).	Kg	3,41	6.905,68	23.548,37
14	CÚBIERTA METALICA GALVALUME 0.40mm. Ancho util 760 mm, separación apoyos 1.20m, doble pern. autop., conect. omega, instal.	m2	15,85	386,83	6.131,26
15	CUMBRERO METALICO GALVALUME 0.40mm. Desarrollo 610mm, sujeta a la estructura con remaches (mano obra inc.en cubierta).	M	5,50	24,50	134,75
16	CANAL 15x15cm TOL GALVANIZADO 0.7mm. Canal recol. aguas lluvias, desarrollo 60cm, incl.piton 4", pint. esmalte, sujeción.	M	15,49	49,00	759,01
17	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO. PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos	M	13,57	17,00	230,69

18	CIELO RASO DE GYPSUM BOARD. Plancha 4'x8'x1/2".perfiles prim.15/8"x12' sec.2 1/2"x12'.angulo 3/4"x10',instal	m2	20,89	272,26	5.687,51
19	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO. Incluye módulo metálico completo altura 1.70m. no incluye plataforma. (UNIDAD u/mes)	u	20,16	5,00	100,80
20	CONTRAPISO HS.180 e=6cm, EMPEDRADO=13cm. Sin polietileno, no incluye masillado, hormigonera.	m2	19,10	257,26	4.913,67
21	POLIETILENO.	m2	1,72	257,26	442,49
22	MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x5mm. Colocada. 504(2)A.	m2	6,35	257,26	1.633,60
23	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm.	m2	6,98	291,64	2.035,65
24	CERÁMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana.	m2	25,49	272,26	6.939,91
25	BARREDERA DE CERAMICA CORTADA 10x30cm. Mortero 1:3. cemento portland blanco.carbonato de calcio, arena, ceram. calidad superior.	M	4,43	230,27	1.020,10
26	MAMPOSTERIA BLOQUE Prensado 10x20x40cm. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	12,71	0,90	11,44
27	MAMPOSTERIA BLOQUE Prensado 15x20x40cm. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	13,56	406,34	5.509,97
28	MAMPOSTERIA BLOQUE Prensado 20x20x40cm. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	15,32	41,51	635,93
29	ENCOFRADO - DEENCOFRADO DE DINTELES. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	M	11,46	48,40	554,66
30	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm.INC.ANDAM. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	9,71	839,21	8.148,73
31	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm. Ancho máximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:6.	M	4,50	502,86	2.262,87
32	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES. 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	4,44	454,46	2.017,80
33	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES. 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	4,94	285,86	1.412,15
34	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA. 2 manos (área <= 200 m2).	m2	4,14	859,63	3.558,87
35	CERÁMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana.	m2	23,99	51,72	1.240,76
36	PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2". Empotrado, cable 3m.	u	27,83	32,00	890,56
37	PUNTO TOMACORRIENTE.CABLE 2#10,MANG.1/2". Empotrado, cable 3m.	u	30,12	36,00	1.084,32
38	CABLE ELECTRICO TW 2#12, MANGUERA. Empotrado.	M	2,34	33,00	77,22
39	CABLE ELECTRICO TW 2#10, MANGUERA. Empotrado.	M	3,11	243,60	757,60
40	TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4 BREAKER. Instalado	u	110,92	1,00	110,92
41	BREAKER 1 POLO 1/2" 15-50 AMP. Instalado.	u	9,12	3,00	27,36
42	FOCO INCANDESCENTE 100 W.	u	1,86	20,00	37,20
43	LÁMPARA PANEL LED 60 x 60 6500K 45W. Instalada.	u	84,94	12,00	1.019,28
44	PICADO PARED PARA INSTALACIONES. Pared de ladrillo, no incluye corchado.	M	3,88	128,20	497,42
45	PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2". Accesorios hierro galvanizado, instalado.	u	31,82	16,00	509,12
46	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm. 2.5m tubo, codo, tee, pega.	u	30,10	9,00	270,90
47	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm. Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega.	u	44,89	7,00	314,23
48	TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2". Accesorios PVC presión, instalación.	M	3,82	93,50	357,17
49	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES.. Altura máxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 307-2(1).	m3	13,24	24,29	321,60
50	CAJA REVISIÓN 0.6X0.6X0.8m. HORMIGÓN SIMPLE 180Kg/cm2.. Replan.140Kg/cm2 e=10cm, pared h.s.180Kg/cm2 e=15cm, enc.tabl., tapa h.a., ángulo 50x3 tapa, caja.	u	148,50	1,00	148,50

51	CAJA REVISION 60x60x60cm, TAPA. Tapa hormigon,horm.simple 180kg/cm2,angulo 50x3mm	u	64,49	2,00	128,98
52	CAJA RECOLEC.AGUA 40x40cm CON REJILLA Hormigón Simple f'c=180 kg/cm2, e=10cm, excavación, encofrado.	u	23,20	4,00	92,80
53	CANALIZACION PVC NORMAL 75mm. Desagües.	M	8,93	42,00	375,06
54	CANALIZACION PVC NORMAL 110mm. Desagües.	M	11,21	103,40	1.159,11
55	LAVAMANOS BLANCO OVALADO PARA EMPOTRAR. Accesorios, llave cromada, instalado.	u	115,58	6,00	693,48
56	LLAVE DE PASO BRONCE 1/2". Colocada.	u	13,01	4,00	52,04
57	INODORO REDONDO BLANCO. Accesorios.	u	89,57	7,00	626,99
58	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO. Accesorios, instalado.	u	126,19	2,00	252,38
59	REJILLA CROMADA DE 75mm. Instalada.	u	11,59	7,00	81,13
60	DIVISION TAMBORADA TOL GALV. 1.2mm PINT. estructura tubo rect. 25x50x1.2mm, pint.esmalte 2m. anclaje platina taco y torn.	m2	84,59	16,20	1.370,36
61	LOSETA f'c=210kg/cm2, MESA COCINA a=60cm, e=5cm. HIERRO. Murete @ 1m, no incluye encofrado ni acabado.	M	36,07	9,85	355,29
62	ENCOFRADO-DESEN.LOSETA ALT.ENTREPISO 1m. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	15,40	5,65	87,01
63	MUEBLE DE COCINA BAJO EN MELAMINICO. Acabado, colocado.	M	101,50	4,70	477,05
64	FREGADERO ACERO INOX. 100x50cm 1 POZO. Con escurridera, accesorios, instalado.	u	179,57	1,00	179,57
65	JUEGO DE MEZCLADORA EXTERNA. CROMADA, PARA COCINA. Instalada.	u	61,30	1,00	61,30
66	VENTANA ALUM.NAT.FIJA ESTAND. VIDRIO 4mm. ventana aluminio natural fija estandar, 2 tramos, instalada	m2	66,42	30,28	2.011,20
67	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA. VIDRIO CLARO 4mm. Ventana corrediza, vidrio claro 4mm, instalada.	m2	70,44	14,68	1.034,06
68	PROTECCION VENTANA. VAR.COQUEADA c/15cm. Varilla cuadrada 8mm, angulo 1"x1\8", pintura anticorros., esmalte, instalado	m2	44,83	44,96	2.015,56
69	PUERTA TAMBORADA 100x205x6mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	199,26	4,00	797,04
70	CERRADURA LLAVE-SEGURO DE POMO. Colocada.	u	31,31	8,00	250,48
71	PUERTA TAMBORADA 70,80,90x205x6mm. Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	195,11	4,00	780,44
72	PUERTA TOL TAMBORADA BAÑO 0.60x1.60 PINT. tol galv. 1.2mm, tubo rectang. 25x50x1.2pint.esmalte 2m,bisagras,picaporte, inst	u	101,32	6,00	607,92
73	PUERTA TOL NEGRO 2mm ANTICORROS.ESMALTE. Incluye marco puerta, 1 mano pint. anticorrosiva, 2 manos esmalte.	m2	148,03	4,32	639,49
74	CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD. Colocada.	u	79,99	1,00	79,99
75	ALDABA COMUN 114mm, TORNILLOS. Colocada.	u	4,48	6,00	26,88
76	VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2. Horm. simple e=5cm, empedrado e=10cm.	m2	12,68	100,02	1.268,25
77	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	1,32	100,02	132,03
78	ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	M	1,20	90,40	108,48
79	SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1.	m3	25,99	41,95	1.090,28
80	DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	6,40	165,29	1.057,86
81	SOBREACARREO DE ESCOMBROS. TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo.	m3-km	0,34	512,40	174,22
TOTAL					124.566,20

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL


Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL					
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	SUSPENSIÓN DE PLAZO	FECHA TERMINACION DEL PLAZO	FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA
24-oct-2018	24-oct-2018	49 días	0 días	11-dic-2018	5-dic-2018

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.



Ing. ALEX BONILLA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ADM. QUITUMBE



Ing. VÍCTOR CANDO
DELEGADO
ADM. QUITUMBE



Ing. ROCÍO RAMOS
CONTRATISTA.



Arq. FÁTIMA LÓPEZ
RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN
ADM. QUITUMBE



Arq. MARLÓN RAMÍREZ
FISCALIZADOR
ADM. QUITUMBE

CHICAGO

ALABAMA

... ..

... ..

... ..

...
...
...
...
...
...

... ..

... ..

...

...

...

...

...