

**ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**  
**CONTRATO 47-AZQ-2018**  
**PROCESO No. MCOGADMDMQAZQ75-2018**

**FECHA DE ELABORACIÓN DE ACTA:** 18 de diciembre de 2018

**OBRA:** “CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE9J BARRIO LA DELICIA PARROQUIA LA ECUATORIANA”.

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de diciembre de 2018, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Ing. Augusta Vargas, delegada de la Administración Zonal, Ing. Erika Lascano Administradora del Contrato, Arq. Fátima López responsable de Fiscalización, y la Ing. Silvana Ochoa, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

**ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° 047-AZQ-2018, otorgado el día 27 de noviembre de 2018, el Distrito Metropolitano procedió a contratar a la Ing. Silvana Margoth Ochoa Chicaiza, para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE9J BARRIO LA DELICIA PARROQUIA LA ECUATORIANA”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ 22404.42 (Son: **Veinte y dos mil cuatrocientos cuatro con 42/100 dólares**) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por USD. \$ **21614.03** (Son: Veinte y un mil seiscientos catorce con 03/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 790.39, que corresponde al 3.53% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-1231 de fecha 28 de noviembre de 2018 se designa los delegados para la recepción provisional de la obra.


**FISCALIZACIÓN**

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fátima López. (Jefa de Fiscalización)

**SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA**

La Ing. Silvana Ochoa, contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz. Peñaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **12 de diciembre de 2018**, con oficio No. PSMOCH-0012-12, y con N° de trámite **#2018-188744**, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.

**SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN**

La Ing. Silvana Ochoa, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera. Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **17 de diciembre de 2018**, con oficio No.PSMOCH-0013-12, y con N° de Ticket **#2018-190095**, ingresa la planilla y solicita el pago de la planilla No. 1 de liquidación. 

## INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS	VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de liquidación	USD \$ 21614.03
Total sin IVA	USD \$ 21614.03
IVA 12%	USD \$ 2593.68
Total	USD \$ 24207.71

No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	U	P. UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO
1	ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"	u	192,37	1,00	192,37
2	CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m Tabla monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.	m	10,72	21,17	226,94
3	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 307-2(1).	m3	13,24	-	-
4	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1)	m3	4,04	224,83	908,31
5	ADOQUINADO VEHICULAR f 'c=350Kg/cm2 . Incluye cama de arena. 401-4(1).	m2	18,12	471,72	8.547,57
6	SUB-BASE CLASE 3-SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación 403-1(E )	m3	12,52	113,96	1.426,78
7	CANAleta PREFABRICAD. 30X30X8cm 400kg/cm2. Instalada con mortero 1:3	m	12,86	234,00	3.009,24
8	TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra. 309-4(2).	m3-km	0,34	5.162,39	1.755,21
9	BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b.	m	13,14	9,99	131,27
10	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBERÍA 20cm. Incluye excavación, tubería 6m y cadena de seguridad. 609-(2)s.	u	346,16	4,00	1.384,64
11	REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO. Bajada o subida de pozo. 609-(6).	u	64,48	1,00	64,48
12	CANALIZACIÓN TUBERÍA CEMENTO CENTRIF. 20cm No incluye excavación.	m	11,47	-	-
13	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin thinner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	2,44	236,00	575,84
14	LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento.	m2	1,22	17,37	21,19
15	READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 cemento:arena	m2	5,64	17,37	97,97
16	REPARACION BORDILLOS DE CALZADA. Picado, demol.área afect., limpieza, imprim., hormig., acabado, encofrado, HS=180kg/cm2	m	11,39	236,00	2.688,04
17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye pago en escombrera. 309-2(2).	m3-km	0,41	1.281,53	525,43

18	AGUA PARA CONTROL DE POLVO 205-(1)	m3	5,41	10,86	58,75
19	CHARLAS DE CONCIENTIZACION220-(1)	m2	435,84	-	-
				<b>TOTAL USD.</b>	<b>21.614,03</b>

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

### INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL					
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	SUSPENSIÓN DE PLAZO	FECHA TERMINACION DEL PLAZO	FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA
27-nov-2018	27-nov-2018	28 días	0 días	24-dic-2018	12-dic-2018

### INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.


Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.



**Ing. ERIKA LASCANO**  
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO  
ADM. QUITUMBE



**Ing. AUGUSTA VARGAS**  
DELEGADA  
ADM. QUITUMBE



**Ing. SILVANA OCHOA**  
CONTRATISTA.



**Arq. FÁTIMA LÓPEZ**  
RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN  
ADM. QUITUMBE

01110

1942

1943

1942	1943
1944	1945
1946	1947
1948	1949
1950	1951
1952	1953
1954	1955
1956	1957
1958	1959
1960	1961
1962	1963
1964	1965
1966	1967
1968	1969
1970	1971
1972	1973
1974	1975
1976	1977
1978	1979
1980	1981
1982	1983
1984	1985
1986	1987
1988	1989
1990	1991
1992	1993
1994	1995
1996	1997
1998	1999
2000	2001
2002	2003
2004	2005
2006	2007
2008	2009
2010	2011
2012	2013
2014	2015
2016	2017
2018	2019
2020	2021
2022	2023
2024	2025

1942-1943

1944-1945

1946-1947

1948-1949

1950-1951

1952-1953

1954-1955

1956-1957

**ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**  
**CONTRATO 35-AZQ-2018**  
**PROCESO No. MCOGADMDMOAZQ-61-2018**

**FECHA DE ELABORACIÓN DE ACTA:** 12 de diciembre de 2018

**OBRA:** “CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL DEL BARRIO NUEVOS HORIZONTES DE HUARCAY DE LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO”.

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de diciembre de 2018, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Arq. Gabriela Romero, delegada de la Administración Zonal, Ing. Augusta Vargas Administradora del Contrato, Arq. Fátima López responsable de Fiscalización, Ing. Germán Salazar Fiscalizador, y el Arq. Freddy Tumbaco representante legal de RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

**ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° 035-AZQ-2018, otorgado el día 12 de octubre de 2018, el Distrito Metropolitano procedió a contratar a RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL DEL BARRIO NUEVOS HORIZONTES DE HUARCAY DE LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ 33742.68 (Son: **Treinta y tres mil setecientos cuarenta y dos con 68/100** dólares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por USD. \$ **29964.34** (Son: Veinte y nueve mil novecientos sesenta y cuatro con 34/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 3778.34, que corresponde al 11.20% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC-2018-1231 de fecha 28 de noviembre de 2018 se designa los delegados para la recepción provisional de la obra.

**FISCALIZACIÓN**

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fátima López. (Jefa de Fiscalización), y el Ing. Germán Salazar (Fiscalizador).

**SOLICITUD DE RECEPCIÓN - ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA**

El Arq. Freddy Tumbaco representante legal de RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., contratista de la obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz. Peñaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **29 de noviembre de 2018**, con oficio No. 002-AZQ-2018, y con N° de trámite **#2018-182954**, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.



## SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

El Arq. Freddy Tumbaco representante legal de RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera. Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **5 de diciembre de 2018**, con oficio No.004-AZQ-2018, y con N° de Ticket **#2018-186013**, ingresa la planilla y solicita el pago de la planilla No. 1 de liquidación.

### INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS	VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de liquidación	USD \$ 29964.34
Total sin IVA	USD \$ 29964.34
IVA 12%	USD \$ 3595.72
Total	USD \$ 33560.06

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO
1	ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"	u	192,37	1,00	192,37
2	CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m Tabla monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.	m	10,72	50,00	536,00
3	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.	m2	1,87	15,40	28,80
4	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.	m2	1,45	57,91	83,97
5	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	10,52	7,12	74,90
6	RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Tierra producto de excavación, capas max. 20cm hidratadas, vibropisonador.	m3	7,04	1,79	12,60
7	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	162,71	2,26	367,72
8	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002 homigonera y vibrador	m3	129,53	0,30	38,86
9	MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORTERO 1:4 Cimientos.	m3	115,99	3,10	359,57
10	ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	12,25	10,90	133,53
11	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	20,11	10,80	217,19
12	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2.Cortadora dobladora de hierro. 504(1).	kg	1,98	295,80	585,69
13	ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA Fabricac., transporte, anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, placa, perno (9.72kg/m2).	kg	3,41	2159,82	7364,98
14	CUBIERTA METÁLICA GALVALUME 0.40mm Ancho útil 760 mm, separación apoyos 1.20m, doble pern. autop., conect. omega, instal.	m2	15,85	101,40	1607,19
15	CANAL 15x15cm TOL GALVANIZADO 0.7mm Canal recol. aguas lluvias, desarrollo 60cm, incl.piton 4", pint. esmalte, sujeción.	m	15,49	12,40	192,08
16	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO PVC desagüe, ganchos de empotramiento,pintura esmalte dos manos	m	13,57	5,90	80,06
17	CIELO RASO DE GYPSUM BOARD Plancha 4'x8'x1/2",perfiles prim.15/8"x12' sec.2 1/2"x12',angulo 3/4"x10',instal	m2	20,89	71,07	1484,65
18	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma.	u	20,16	4,00	80,64

	(UNIDAD u/mes)				
19	CONTRAPISO HS.180 e=6cm, EMPEDRADO=13cm Sin polietileno, no incluye masillado, hormigonera.	m2	19,10	12,80	244,48
20	POLIETILENO	m2	1,72	12,80	22,02
21	MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x5mm Colocada. 504(2)A.	m2	6,35	12,80	81,28
22	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm	m2	6,98	71,07	496,07
23	CERÁMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana.	m2	25,49	75,12	1914,81
24	MAMPOSTERIA BLOQUE Prensado 10x20x40cm Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	12,71	24,23	307,96
25	MAMPOSTERIA BLOQUE Prensado 15x20x40cm Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	13,56	98,94	1341,63
26	ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE DINTELES Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	11,46	17,10	195,97
27	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	9,71	246,32	2391,77
28	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm Ancho máximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:6.	m	4,50	63,10	283,95
29	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	4,44	86,02	381,93
30	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	4,94	108,76	537,27
31	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos (área <= 200 m2).	m2	4,14	265,85	1100,62
32	CERÁMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD SUPERIOR Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana.	m2	23,99	25,57	613,42
33	PUNTO ILUMINACION CABLE 2No.12, MANG. 1/2" Empotrado, cable 3m.	u	27,83	13,00	361,79
34	PUNTO TOMACORRIENTE, CABLE 2No.10, MANG. 1/2" Empotrado, cable 3m.	u	30,12	6,00	180,72
35	CABLE ELECTRICO TW 2No.12, MANGUERA Empotrado.	m	2,34	33,70	78,86
36	CABLE ELECTRICO TW 2No.10, MANGUERA Empotrado.	m	3,11	0,00	0,00
37	BREAKER 1 POLO 1/2" 15-50 AMP. Instalado.	u	9,12	2,00	18,24
38	TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4 BREAKER Instalado	u	110,92	1,00	110,92
39	FOCO INCANDESCENTE 100 W	u	1,86	13,00	24,18
40	INTERRUPTOR DOBLE Incluye cajetín e instalación.	u	9,89	1,00	9,89
41	PICADO PARED PARA INSTALACIONES Pared de ladrillo, no incluye corchado.	m	3,88	56,90	220,77
42	PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" Accesorios hierro galvanizado, instalado.	u	31,82	6,00	190,92
43	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 50mm Tubo de 2.5m.	u	19,34	4,00	77,36
44	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm 2.5m tubo, codo, tee, pega.	u	30,10	3,00	90,30
45	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega.	u	44,89	2,00	89,78
46	TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" Accesorios PVC presión, instalación.	m	3,82	0,00	0,00
47	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 307-2(1).	m3	13,24	3,75	49,65
48	CAJA REVISION 60x60x60cm, TAPATapa hormigon,horm.simple 180kg/cm2,angulo 50x3mm	u	64,49	2,00	128,98
49	CANALIZACION PVC NORMAL 75mm Desagües.	m	8,93	0,00	0,00
50	CANALIZACION PVC NORMAL 110mm Desagües.	m	11,21	15,00	168,15
51	LLAVE DE PASO BRONCE 1/2". Colocada.	u	13,01	1,00	13,01
52	INODORO REDONDO BLANCO Accesorios.	u	89,57	2,00	179,14
53	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO Accesorios, instalado.	u	126,19	1,00	126,19
54	LOSETA f'c=210kg/cm2, MESA COCINA a=60cm, e=5cm, HIERRO. Murete @ 1m, no incluye encofrado ni acabado.	m	36,07	1,95	70,34
55	ENCOFRADO-DESEN.LOSETA ALT.ENTREPISO 1m Tabla	m2	15,40	1,17	18,02



	monte, recubrimiento con líquido desmoldante.				
56	FREGADERO ACERO INOX. 100x50cm 1 POZO. Con escurridera, accesorios, instalado.	u	179,57	1,00	179,57
57	JUEGO DE MEZCLADORA EXTERNA, CROMADA, PARA COCINA Instalada.	u	61,30	1,00	61,30
58	VENTANA ALUM.NAT.FIJA ESTAND. VIDRIO 4mm ventana aluminio natural fija estandar, 2 tramos, instalada	m2	66,42	0,00	0,00
59	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA, VIDRIO CLARO 4mm. Ventana corrediza, vidrio claro 4mm, instalada.	m2	70,44	15,06	1060,83
60	PROTECCION VENTANA, VAR.COQUEADA c/15cm Varilla cuadrada 8mm, angulo 1"x1/8", pintura anticorros., esmalte, instalado	m2	44,83	15,06	675,14
61	PUERTA TAMBORADA 70,80,90x205x6mm Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos, sin cerradura, instalada.	u	195,11	0,00	0,00
62	CERRADURA PRINCIPAL DE POMO Colocada.	u	38,70	0,00	0,00
63	CERRADURA LLAVE-SEGURO DE POMO Colocada.	u	31,31	1,00	31,31
64	CERRADURA DE BAÑO DE POMO Colocada.	u	24,36	2,00	48,72
65	PUERTA TOL TAMBORADA BAÑO 0.60x1.60 PINT tol galv. 1.2mm, tubo rectang. 25x50x1.2pint.esmalte 2m,bisagras,picaporte, inst	u	101,32	0,00	0,00
66	PUERTA TOL NEGRO 2mm ANTICORROS.ESMALTE Incluye marco puerta, 1 mano pint. anticorrosiva, 2 manos esmalte.	m2	148,03	7,00	1036,21
67	CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD Colocada.	u	79,99	1,00	79,99
68	ALDABA COMUN 114mm, TORNILLOS Colocada.	u	4,48	3,00	13,44
69	VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 Horm. simple e=5cm, empedrado e=10cm.	m2	12,68	42,51	539,03
70	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	1,32	42,51	56,11
71	ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	1,20	39,40	47,28
72	DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO incluido desalojo 5km	m3	19,64	5,46	107,23
73	PICADO DE HORMIGÓN INCL.DESALOJO 5km	m2	3,46	0,00	0,00
74	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	10,67	22,12	236,03
75	LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL. Empotrado, lavamanos de primera calidad, incluye accesorios e instalación.	u	90,95	2,00	181,90
76	CANALIZACION PVC NORMAL 50mm Desagües.	m	5,36	0,00	0,00
77	REJILLA CROMADA DE 75mm Instalada.	u	11,59	3,00	34,77
78	SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo.	m3/km	0,34	42,03	14,29
<b>TOTAL</b>					<b>29.964,34</b>

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

### INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL					
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	AMPLIACIÓN DE PLAZO	FECHA TERMINACION DEL PLAZO	FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA
12-oct-2018	22-oct-2018	49 días	0 días	22-oct-2018	29-nov-2018



### INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.



**Ing. AUGUSTA VARGAS**  
**ADMINISTRADORA DEL CONTRATO**  
**ADM. QUITUMBE**




**Arq. GABRIELA ROMERO**  
**DELEGADA**  
**ADM. QUITUMBE**



**Arq. FREDDY TUMBACO**  
**REPRESENTANTE LEGAL RUVETUM**  
**DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.**  
**CONTRATISTA.**



**Arq. FÁTIMA LÓPEZ**  
**RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN**  
**ADM. QUITUMBE**



**Ing. GERMÁN SALAZAR**  
**FISCALIZADOR**  
**ADM. QUITUMBE**

OTIJO

OTIJO

PROFESOR DE LOS ERARIOS

El presente documento tiene por objeto informar a los señores profesores de los Erarios de la Institución Educativa "OTIJO" sobre el resultado de la evaluación de desempeño realizada durante el periodo comprendido entre el mes de agosto del 2011 hasta el mes de febrero del 2012.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el presente informe será sometido a la consideración de la Junta de Evaluación de Desempeño.

*[Firma]*  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "OTIJO"

*[Firma]*  
COORDINADOR GENERAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "OTIJO"

*[Firma]*  
COORDINADOR GENERAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "OTIJO"

*[Firma]*  
COORDINADOR GENERAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "OTIJO"

*[Firma]*  
COORDINADOR GENERAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "OTIJO"