

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 0000025-AZQ-2018
PROCESO No. COTO-MDMQAZQ-43-2018

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLO CALLE ADELAIDA CHICOTA DEL BARRIO LA LIBERTAD DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO, CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE C DEL BARRIO SAN MATEO DE LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO, CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO Y REPARACIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE 15 DE AGOSTO DEL BARRIO JARDINES DE OCCIDENTE DE CHILLOGALLO DE LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO, CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO PASAJE 1 DEL BARRIO VALLE HERMOSO DE LA PARROQUIA CHILOGALLO, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE 1 DEL BARRIO SANTA CLARA III DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO”.

En la ciudad de Quito a los 09 días del mes de noviembre de 2018, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Ing. Ana Abarca, delegada de la Administración Zonal, Ing. Leonardo Tupiza Administrador del Contrato, Arq. Fátima López responsable de Fiscalización y Fiscalizadora de la obra, y el Ing. Marco Antonio Naranjo Guambo, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 0000025-AZQ-2018, otorgado el día 06 de agosto de 2018, el Distrito Metropolitano procedió a contratar al Ing. Marco Antonio Naranjo Guambo para ejecutar la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLO CALLE ADELAIDA CHICOTA DEL BARRIO LA LIBERTAD DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO, CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE C DEL BARRIO SAN MATEO DE LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO, CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO Y REPARACIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE 15 DE AGOSTO DEL BARRIO JARDINES DE OCCIDENTE DE CHILLOGALLO DE LA PARROQUIA DE CHILLOGALLO, CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO PASAJE 1 DEL BARRIO VALLE HERMOSO DE LA PARROQUIA CHILOGALLO, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE 1 DEL BARRIO SANTA CLARA III DE LA PARROQUIA CHILLOGALLO”.

El valor total del mencionado contrato original es de **USD. \$ 272.414,17** (Son: doscientos setenta y dos mil cuatrocientos catorce con 17/100 dólares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por **USD. \$ 219.909,56** (Son: doscientos diecinueve mil novecientos nueve con 56/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 52.504,61, que corresponde al 19,27% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. AZQ-DGT-FISC 2018-0969 de fecha 09 de octubre de 2018 se designa los delegados para la recepción provisional de la obra.

FISCALIZACIÓN

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fátima López (Jefe de Fiscalización).

SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Marco Antonio Naranjo Guambo, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **31 de octubre de 2018**, con oficio s/n, y con N° de trámite con Ticket **#2018-166814**, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

El Ing. Marco Antonio Naranjo Guambo, contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera, Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **31 de octubre 2018**, con oficio No. ANIDCON-PT-003, y con N° de trámite **#2018-166817**, solicita el pago de la planilla No. 2 de liquidación.

INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS	VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de avance	USD \$ 182.786,98
Planilla No.- 2 de liquidación	USD \$ 37.122,58
Total sin IVA	USD \$ 219.909,56
IVA 12%	USD \$ 26.389,15
Total	USD \$ 246.298,71

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. UNIT	CANTIDADES EJECUTADAS	MONTO EJECUTADO
1	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCRP. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.4 X 1.20m Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad. 4"x3mm, unip. 1m, pint. s.a. 2m, gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y despues incluye instalación	u	476,06	5,00	2.380,30
2	REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR. TOPOGR- VIAS. Replanteo vía, estacas c/20m, uso de equipo topografico, trans.	m	0,50	825,45	412,73
3	CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA EMBAL HI=2.10m Tabla monte, pingos 0,50m enterrado y cada 3m, tela plastica de embalaje	m	7,97	0,00	0,00
4	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES, Altura máxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m 307-2(1)	m3	12,92	125,84	1.625,85
5	EXCAVACION SIN CLASIFICAR, Incluye conformación, compactación de subrasante y transporte de tierra 500m 303-2(1)	m3	6,04	2.272,41	13.725,35
6	ADOQUINADO BLOQUES DE HORMIGON f'c= 300 kg/cm² incluye cama de arena e=3cm emporado co cemento arena 401-4(1)a	m2	16,12	5.345,53	86.169,95

7	SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE Incluye tendido y compactación 403-1€	m3	16,03	1.121,28	17.974,12
8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION incluye pago en escombrera 309-2(2)	m3-km	0,27	97.677,91	26.373,03
9	TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL DE MEJORAMIENTO transporte de la mina a la obra 309-4(2)	m3-km	0,31	52.398,93	16.243,67
10	BERMA HS, f'c=210 Kg./cm ² h=30 cm. b=15 cm encofrado tabla monte 610-(1)b	m	10,23	162,24	1.659,71
11	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 Kg./cm ² , h=50cm, bM=20cm, bm=15cm, incluye encofrado, excavación y desalojo 610(1)A	m	17,69	952,53	16.850,26
12	BORDILLO EN CURVA HORM. SIMPLE. 180 Kg./cm ² h=50 cm bM=20cm, bm=15cm, rad. menor 10m, inc encof, inc excavación 610-(1)g Espec MOP-001-F2002	m	20,07	5,30	106,37
13	CONSTRUCCION SUMIDERO-REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB, 20 cm, incluye excavación, tubería 6m y cadena de seguridad 609-(2)s	u	278,79	14,00	3.903,06
14	CERCO Y REJILLA DE HIERRO PARA SUMIDERO nuevos, incluye cadena de seguridad 609-(5)S	u	170,81	0,00	0,00
15	POZO REVISION HS 210 Kg/cm ² D=1m E=0,20m estribos cada 0,35m, d=16mm, sin tapa ni cerco, encofrado metálico, incluye armadura	m	168,63	3,90	657,66
16	REFACCION DE POZO DE ACCESO, bajada o subida de pozo 609-(6)	u	47,08	13,00	612,04
17	CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION 609-(5)	u	181,39	2,00	362,78
18	CANAL H.ARM.180kg/cm ² REJILLA H.F.a=60cm prof 45cm a=36cm, e=23cm encof ang 100x50x6mm, rejilla apoyada IPN, ancl a canal	m	320,49	71,96	23.062,46
19	CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENTRIF. 20 cm no incluye excavación	m	11,46	79,45	910,50
20	PINTURA TRAFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS limpieza superficie 2manos pint tráfico a brocha sin thinner, sup aprox. 0.30m ² por metro lineal	m	1,63	1.640,43	2.673,90
21	ROTURA MANUAL DE BORDILLO VIAL H=50cm incluye desalojo 5 km	m	2,20	176,40	388,08
22	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO retiro de capa vegetal	m ²	1,25	0,00	0,00
23	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES	m ²	1,45	0,00	0,00
24	CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO áreas menores, aceras canchas	m ²	1,51	0,00	0,00
25	CONFORMACION DE TALUD PEINADO espesor promedio 20cm, herramienta manual	m ²	3,02	0,00	0,00
26	DESBANQUE Y NIVELACION A MANO herramienta manual, desalojo de material 25m	m ³	10,08	0,00	0,00
27	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA tierra producto de excavación, capas max 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora	m ³	5,16	0,00	0,00
28	ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA DE MONTE altura promedio de murete 1m, tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante	m ²	13,59	58,90	800,45
29	HORMIGON CICLOPEO 180 Kg/cm ² SIN ELEVADOR hormigonera 503(5)	m ³	113,99	15,20	1.732,64
30	DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES 606-2(1)	m	7,35	0,00	0,00

31	CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENTRIF. 25 cm sin excavación	m	17,30	0,00	0,00
32	AGUA PARA CONTROL DE POLVO 205-(1)	m3	4,83	105,00	507,15
33	CHARLA DE CONCIENTIZACION 220-(1)	u	155,50	5,00	777,50
				TOTAL:	219.909,56

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL


Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.


PLAZO CONTRACTUAL					
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	AMPLIACIÓN DE PLAZO	FECHA TERMINACION DEL PLAZO	FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA
06-agosto-18	23-agosto-2018	75 días	0 días	05-noviembre-2018	31-octubre-2018


INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.


Ing. LEONARDO TUPIZA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ADM. QUITUMBE


Ing. ANA ABARCA
DELEGADO
ADM. QUITUMBE


Ing. MARCO ANTONJO NARANJO
CONTRATISTA.


Arq. FÁTIMA LÓPEZ
RESPONSABLE DE FISCALIZACIÓN
ADM. QUITUMBE