

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA
CONTRATO 31-AZQ-2018
PROCESO SIEGADMDMOAZQ55-2018

OBJETO: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS EN LAS 5 PARROQUIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN QUITUMBE 31 SITIOS EN DISTINTOS BARRIOS”.

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de diciembre de 2018, se reúnen para la Entrega Recepción Definitiva de la Entrega los señores: Ing. Leonardo Tupiza delegado de la Administración Zonal, Diego Muñoz Romero, Administrador del Contrato, y la Lcda. Verónica García, representante de NOHERI S.A., contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 31-AZQ-2018, otorgado el día 25 de septiembre de 2018, el Distrito Metropolitano procedió a contratar a NOHERU S.A., para ejecutar la Obra: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS EN LAS 5 PARROQUIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN QUITUMBE 31 SITIOS EN DISTINTOS BARRIOS”.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ **272540.00** (Son: **Doscientos setenta y dos mil quinientos cuarenta con 00/100 dólares**) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planilla de liquidación, al término de la colocación, debidamente aprobada por la Administración de Contrato.

La obra que se ejecuto es por USD. \$ **272540.00** (Son: **Doscientos setenta y dos mil quinientos cuarenta con 00/100 dólares**) valor que no incluye IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de lo rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA

El Ing. Héctor Mariño representante legal de NOHERI S.A. contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Alfonso Muñoz. Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día **23 de noviembre de 2018**, con oficio No. D028-2018, y con N° de ticket **2018-179750**, indica que se han colocado todos los juegos, y solicita se realice la Recepción Entrega Definitiva de los trabajos.

INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Definitiva, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS	VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de liquidación	USD \$ 272540.00
Total sin IVA	USD \$ 272540.00
IVA	USD \$ 32704.80
Total	USD \$ 305244.80

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUEGO INFANTIL TIPO A DE 10.00m x 9.00m.	12	10.486,30	125.835,60
2	JUEGO INFANTIL TIPO B DE 10.00m x 8.50m	6	5.719,80	34.318,80
3	VOLANTE STD	14	869,57	12.173,98
4	ELEVADOR STD	14	954,06	13.356,84
5	CICLA STD	14	1.131,80	15.845,20
6	MONOCOLUMPIO STD	6	823,17	4.939,02
7	CAMINADORA STD	6	787,94	4.727,64
8	TWISER CAY	14	827,87	11.590,18
9	REMO	14	1.165,06	16.310,84
10	ESQUI	14	1.086,01	15.204,14
11	ANCLAJE	96	56,00	5.376,00
12	INSTALACIÓN	96	50,00	4.800,00
13	OBRA CIVIL	96	63,98	6.142,08
14	TRANSPORTE	7	274,24	1.919,68
				272.540,00

Con estos antecedentes, la Administración de contrato emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los juegos colocados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

PLAZO CONTRACTUAL				
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	FECHA TERMINACION DEL PLAZO	FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA
25-sep-2018	25-sep-2018	60	23-nov-2018	23-nov-2018

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.


DIEGO MUÑOZ ROMERO
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 ADM. QUITUMBE


Ing. LEONARDO TUPIZA
 DELEGADO
 ADM. QUITUMBE


Lcda. VERÓNICA GARCÍA
 REPRESENTANTE NOHERI S.A.