

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONA TUMBACO- UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL

CODIGO: COTO-AMZT-001-2018

OBRA: *II ETAPA PARQUE INCLUSIVO DE TABABELA, BARRIO CENTRO, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARQUE DEPORTIVO DE EL QUINCHE, BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA DE EL QUINCHE; REHABILITACIÓN ÁREA MUNICIPAL BARRIO BUENA ESPERANZA (PARQUE INCLUSIVO), PARROQUIA TUMBACO.*

En Quito el 28 de marzo del 2019, se conforma la comisión encargada de efectuar la Recepción Provisional de la obra, la cual queda integrada por los siguientes miembros (memorando No. AMZT-DGT-2019-0227 25 de febrero del 2019):

Contratista: CONSORCIO PAZMIÑO FLORES CUATRO
Delegado no participante: ARQ. WASHINGTON MARTÍNEZ
Administrador de contrato: ARQ. CRISTINA GUTIERREZ
Fiscalizador: ARQ. PATRICIA NARVAEZ

Para efectuar la RECEPCIÓN PROVISIONAL de esta obra los miembros de la comisión a suscribir la presenta acta, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES:

Monto del Contrato	USD 232.465,15
Notificación de adjudicación:	16 de Octubre de 2018
Fecha firma del contrato	18 de Octubre de 2018
Fecha transferencia anticipo	05 de Noviembre de 2018
Plazo de ejecución:	56 días calendario a la entrega de la garantía
Fecha de Inicio de Obra:	05 de Noviembre 2018
Fecha vencimiento contrato:	31 de Diciembre de 2018

Con Oficio S/N ingresado a esta administración con ticket No. 2018-189894 con fecha 14 de diciembre del 2018, el contratista presentó la solicitud para que se proceda a la recepción provisional de la obra, además en el informe de fiscalización y en el libro de obra señala la terminación de la obra el 14 de diciembre del 2017. Con memorando No. AMZT-DGT-2019-274, de fecha 08 de marzo del 2019 la Unidad de Fiscalización remite planilla No. 2 de Liquidación, para la firma y aprobación. Con memorando No. AMZT-DGT-2019-280, de fecha 11 de marzo del 2019, la Administradora del Contrato coordina con el delegado no participante Arq. Washington Martínez para realizar la Inspección Conjunta el día miércoles 13 de marzo del 2019. Con Oficio AMZT-DGT-2019-0539, de fecha 11 de marzo del 2019, la Administradora del Contrato coordina con el Procurador Común del Consorcio Ing. José Gabriel Pazmiño para realizar la Inspección Conjunta el día miércoles 13 de marzo del 2019. Con fecha 13 de marzo se realiza la inspección conjunta con la comisión delegada para la recepción provisional, donde se obtiene observaciones a la obra. Con Oficio No GADDMQ-AZT-DGT-2019-0651-O de fecha 14 de marzo de 2019, indicando la nueva fecha de inspección al 22 de marzo del 2019. Con fecha 22 de marzo se realiza la nueva inspección donde se recibe la obra sin observaciones. Con fecha 25 de marzo del 2019, se realiza el Informe por parte de la Administradora del Contrato y con fecha 28 de marzo del 2019 del delegado no participante; insumos para la elaboración del Acta de recepción provisional.

SEGUNDA: RECEPCIÓN DE OBRA.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma PROVISIONAL, la misma que ha sido ejecutada con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción del contrato principal.

TERCERA: DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS.-

A la suscripción de la presente acta provisional, si procede la devolución de la garantía del anticipo. El contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva.

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONA TUMBACO- UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA Y DE PLAZO.-

La liquidación económica y de plazo de la obra realizada, se efectuó de acuerdo a lo establecido en el contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:

REPORTE ECONOMICO				
Planillas	Monto	Retención anticipo 50%	Multa/ Ret/ Dev	Diferencia anticipo
Anticipo	\$ 116.232,58			\$ 116.232,58
Planilla No. 1	\$ 209.527,27	\$ 104.763,64	0,00	\$ 11.468,94
Planilla No. 2 liquid.	\$ 22.834,95	\$ 11.468,94	0,00	\$ 0,00
Costo + %	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 232.362,22	\$ 116.232,58	0,00	\$ 0,00

LIQUIDACION FINAL:

SUBTOTAL EN PLANILLAS	232.362,22
SUBTOTAL EN REAJUSTES	00,00
PLANILLA COSTO +%	00,00
TOTAL	232.362,22
RETENCIÓN ANTICIPO	116.232,58
MULTAS	00,00

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS:

Monto del Contrato	USD 232.465,15
Notificación de adjudicación:	16 de Octubre de 2018
Porcentaje anticipo	50%
Monto del anticipo:	USD 116.232,58
Fecha firma del contrato	18 de Octubre de 2018
Fecha transferencia anticipo	05 de Noviembre de 2018
Plazo de ejecución:	56 días calendario
Fecha de Inicio de Obra:	05 de Noviembre 2018
Fecha vencimiento contrato:	31 de Diciembre de 2018
Suspensión de Inicio de Obra:	0 días
Fecha terminación Obra:	14 de Diciembre de 2018

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACIÓN ZONA TUMBACO - UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL**

QUINTA: CONCLUSIONES.-

Se recomienda al Contratista coordinar con la Junta Parroquial respectiva a fin de precautelar los

trabajos ejecutados, es decir, se tomen las medidas necesarias para que los trabajos ejecutados

no se alteren o destruyan. Además se le recuerda que en la Cláusula Décima Octava del contrato el mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la Recepción Provisional y Definitiva, está a su cargo, para lo cual debe proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Por lo expuesto la Comisión declara su conformidad con la ejecución de la obra:

II ETAPA PARQUE INCLUSIVO DE TABABELA BARRIO CENTRO, TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS PARQUE DEPORTIVO DE EL QUINCHE, BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA DE
EL QUINCHE,; REHABILITACION AREA MUNICIPAL BARRIO BUENA ESPERANZA (PARQUE
INCLUSIVO), PARROQUIA TUMBACO

En consecuencia se da por recibida **provisionalmente** la obra objeto del contrato.

Para constancia de lo actuado firman los miembros de la comisión en Quito, el
28 de marzo, 2019




CONSORCIO PAZMINO FLORES CUATRO

CONTRATISTA



ARQ. CRISTINA GUTIERREZ
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



ARQ. WASHINGTON MARTINEZ
DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA
OBRA