

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL

|            |   |
|------------|---|
| CÓDIGO:    | <b>MCO-AMZT-010-2018</b>  |
| OBRA:      | 1.-REHABILITACION DE LA CALLE (SAN JUAN) E11, DESDE CALLE SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE (JUAN DE LARREA) HASTA CALLE MARIANO JARAMILLO, BARRIO TOLA GRANDE (EL ARENAL), PARROQUIA TUMBACO. 2.-REHABILITACION DE LA CALLE LEOPOLDO BENITES VINUEZA DESDE LA CALLE MIGUEL ASTURIAS HASTA LA ABSCISA +350 , SECTOR PLAZA PAMBA, PARROQUIA DE TUMBACO |
| UBICACIÓN: | <b>TUMBACO</b>  |

En Quito, el 22 de Noviembre, 2018 se conforma la comisión encargada de efectuar la **Recepción Provisional** de la obra, la cual queda integrada por los siguientes miembros:

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| CONTRATISTA:                         | ARQ. DANIEL QUINCHIGUANO Ñ. |
| DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA OBRA: | ARQ. CRISTINA GUTIERREZ     |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:          | ARQ. MAGDALENA VASCONEZ     |
| FISCALIZADOR                         | ARQ. WASHINGTON MARTINEZ P. |

Para efectuar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de esta obra los miembros de la comisión convienen a suscribir la presente acta, bajo las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: ANTECEDENTES.-**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Firma contrato: | Julio 13, 2018  |
| Monto: \$.      | 147.032,70 ✓<br>CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS CON 70/100 Dolares Americanos |
| Plazo:          | 70 DIAS calendario, contados desde la entrega del anticipo.                             |

Con oficio por Tramite con Ticket #2018-175016 con fecha 15/11/2018 el contratista presentó la solicitud para que se proceda a la recepción provisional de la obra.

Con oficio N.- AMZT-DGT-F-2015-3153 del 2 de noviembre de 201 se indica la fecha y hora para proceder a la recepción.

Con fecha diciembre 03,2018 se realizó dicha recepción, sin encontrarse anomalías en los rubros ejecutados.

**SEGUNDA: RECEPCIÓN DE OBRA.-**

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma **PROVISIONAL**, la misma que ha sido ejecutada con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción del contrato principal.

**TERCERA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.-**

A la suscripción de la presente acta provisional, si procede la devolución de la garantía del anticipo. El contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva.

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**ADMINISTRACIÓN ZONA TUMBACO - UNIDAD DE FISCALIZACIÓN**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL**

**CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA Y DE PLAZO.-**

La liquidación económica y de plazo de la obra realizada, se efectuó de acuerdo a lo establecido

en el contrato ,de acuerdo al siguiente detalle:

**PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN:**

| Planilla       | Monto             | Retención anticipo 50% | Multa/Ret/Dev | Diferencia anticipo Devengado |
|----------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| PLANILLA N,- 1 | 13.574,94         | 6.787,47               | 0,00          | 66.728,57                     |
| PLANILLA N,- 2 | 95.779,07         | 47.889,54              | 0,00          | 18.839,03                     |
| PLANILLA N,- 3 | 26.927,04         | 18.839,03              | 0,00          | 0,00                          |
| PLANILLA N,- 4 | 9,01              | 0,00                   | 0,00          | 0,00                          |
| COSTO + %      | 2.910,91          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                          |
| <b>Total</b>   | <b>139.200,98</b> | <b>73.516,04</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |

**LIQUIDACIÓN FINAL:**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>SUBTOTAL EN PLANILLAS</b> | 136.290,06        |
| <b>SUBTOTAL EN REAJUSTES</b> | 0,00              |
| <b>PLANILLA COSTO + %</b>    | 2.910,91          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>139.200,98</b> |
| <b>RETENCIÓN ANTICIPO</b>    | 73.516,04         |
| <b>MULTAS</b>                | 0,00              |

**FECHAS, PLAZOS Y MONTOS:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO         | Julio 13, 2018     |
| FECHA DE TRANSFERENCIA ANTICIPO:          | agosto 20, 2018    |
| FECHA INICIO DE OBRA (Orden de inicio)    | agosto 23, 2018    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                        | 70 días            |
| FECHA CONTRACTUAL DE VENCIMIENTO          | octubre 31, 2018   |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO                       | 35 días            |
| FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO           | noviembre 29, 2018 |
| MONTO DEL CONTRATO USD \$                 | \$ 147.032,70      |
| MONTO DE INCREMENTO SEGÚN CONTRATO USD \$ | \$ 0,00            |
| PORCENTAJE DEL ANTICIPO                   | 50,0%              |
| MONTO DEL ANTICIPO USD \$                 | \$ 73.516,04       |

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**ADMINISTRACIÓN ZONA TUMBACO - UNIDAD DE FISCALIZACIÓN**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL**

**QUINTA: CONCLUSIONES.-**

Se recomienda al Contratista coordinar con la Junta Parroquial respectiva a fin de precautelar los

trabajos ejecutados, es decir, se tomen las medidas necesarias para que los trabajos ejecutados

no se alteren o destruyan. Además se le recuerda que en la Cláusula Décima Octava del contrato el mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la Recepción Provisional y Definitiva, está a su cargo, para lo cual debe proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.


Por lo expuesto la Comisión declara su conformidad con la ejecución de la obra:

1.-REHABILITACION DE LA CALLE (SAN JUAN) E11, DESDE CALLE SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE (JUAN DE LARREA) HASTA CALLE MARIANO JARAMILLO, BARRIO TOLA GRANDE (EL ARENAL), PARROQUIA TUMBACO. 2.-REHABILITACION DE LA CALLE LEOPOLDO BENITES VINUEZA DESDE LA CALLE MIGUEL ASTURIAS HASTA LA ABSCISA +350 , SECTOR PLAZA PAMBA, PARROQUIA DE TUMBACO

En consecuencia se da por recibida **provisionalmente** la obra objeto del contrato.

Para constancia de lo actuado firman los miembros de la comisión en Quito, el

18 de diciembre de 2018



ARQ. DANIEL QUINCHIGUANO Ñ.

**CONTRATISTA**



ARQ. MAGDALENA VASCONEZ

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



ARQ. CRISTINA GUTIERREZ

**DELEGADO NO PARTICIPANTE EN LA OBRA**

28-12-18  
19:40  
Garantías