

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO No. 048-CP-2019
MCO-MDMQ-AZCL-015-2019.

COMPARECIENTES. -

En la ciudad de Quito, el 16 de diciembre de 2019, se conforma la comisión encargada de efectuar la Recepción Provisional de la(s) obra(s): "ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE ALVAREZ, BARRIO CENTRAL PARROQUIA LA MERCED."; la misma que queda integrada de la siguiente manera: el Ing. ROMEL BARRIGA, en calidad de Contratista; el ING. CÉSAR GALARZA en calidad de Fiscalizador de la obra; el Arq. Andrés Jiménez como Técnico no Interviniente en el proceso de ejecución; el Ing. Marco Alomoto como Administrador del Contrato; quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

Mediante contrato No. 048-CP-2019, suscrito el 18 de noviembre del 2019, la Administración Municipal "Valle de los Chillos" del Distrito Metropolitano de Quito, procedió a contratar con el Ing. ROMEL BARRIGA quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: "ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE ALVAREZ, BARRIO CENTRAL PARROQUIA LA MERCED."

El valor del mencionado contrato es de: 32902.65 dólares más IVA, y un plazo de ejecución de veinte y un (21) días calendario, contados a partir de la firma del contrato.

El presente contrato no contempla anticipo.

El Contratista, mediante oficio No. S/N, de fecha 04 de DICIEMBRE del 2019, presentado al Administrador(a) Municipal de la Zona "Valle de los Chillos" con fecha, 04 de diciembre 2019, trámite ticket No. GADDMQ-AZVCH-2019-1632-E; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepción Provisional de los trabajos; se adjunta el oficio en mención.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. -
forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

- 1. Acta de verificación de compromisos en etapa contractual.*
- 2. El informe del fiscalizador de la obra.*
- 3. El informe del Administrador del Contrato.*
- 4. El informe del Técnico no Interviniente.*
- 5. El informe de recorrido e inspección de las obras (Acta de inspección.), previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.*
- 6. El cuadro denominado: INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.*
- 7. El cuadro denominado: CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.*

CLAUSULA SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalización de la AZCH, designando para el efecto, como Fiscalizador al ING. CÉSAR GALARZA. 

La administración del contrato estuvo a cargo del ING. MARCO ALOMOTO.

CLAUSULA TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

• **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.**

La ejecución de la obra se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el Contrato y los documentos habilitantes al mismo.

De acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato No. 048-CP-2019 el precio se fijó en 32902.65 Dólares más IVA, la obra de acuerdo a planilla única asciende a un costo total de ejecución por 28513.62 más IVA.

El plazo de la ejecución establecido en contrato es de 21 días a partir de la firma del contrato comprendidos desde el 18 de noviembre al 08 de diciembre; la obra se ejecutó desde el 18 de noviembre al 04 de diciembre; dándose cumplimiento a lo establecido.

De esta manera se determina que el objeto "ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE ALVAREZ, BARRIO CENTRAL PARROQUIA LA MERCED.", se ha cumplido.

• **CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS.**

La comisión de la Administración Zonal Valle de Los Chillos (Ing. Marco Alomoto; Administrador de Contrato, Ing. César Galarza; Fiscalizador de Obra y el Arq. Andrés Jiménez; Técnico no interviniente) establecida mediante memorando No. GADDMQ-AZVCH-UOP-2019-117-M para la recepción provisional, evidencian IN SITU (calle ALVAREZ, Parroquia LA MERCED) que la obra contratada fue ejecutada por el contratista Ing. ROMEL BARRIGA cumpliendo las especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO	32902.65	
ANTICIPO	0	0
PLANILLA LIQUIDACIÓN	28513.62	0
TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS)	28513.62	0
MULTAS	0	
TOTAL PROYECTO	28513.62	

El total a cancelar es de 28513.62 USD más IVA.

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

OBRA:		ADOQUINADO DE TRAMO DE LA CALLE ALVAREZ, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA LA MERCED										PLANILLA No.	ÚNICA
UBICACION:		LA MERCED											
CONTRATISTA:		Ing. Rommel Barriga Ruiz.											
No. - Del contrato:		048-CP-2019										MONTO CONTRATO:	32,902.65
Codigo del proceso:		MCO-MIDMO-AZLC-015-2019										MONTO PLANILLA:	28,513.62
No.	COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CANTIDAD	P.U	TOTAL	ANTERIOR	ESTEPEP	TOTAL	ANTERIOR	ESTEPEP	TOTAL	
1		REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR. TOPOGR. - VIAS REF	m	178	0.73	129.94	-	189.07	189.07	-	189.07	138.02	
2		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, com	m3	700.72	4.07	2851.93	-	538.06	538.06	-	2,189.90	2,189.90	
3		TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye espo	m3km	14014.4	0.41	5745.9	-	9,685.08	9,685.08	-	3,970.88	3,970.88	
4		BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50c	m	8	21.73	173.84	-	-	-	-	-	-	
5		PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza su	m	356	2.51	893.56	-	360.56	360.56	-	905.01	905.01	
6		CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBE	u	1	352.46	352.46	-	-	-	-	-	-	
7		BERMA H.S. f' c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO.	m3km	42	13.2	554.4	-	60.57	60.57	-	799.52	799.52	
8		TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO	m3km	5980.8	0.34	2033.47	-	6,285.79	6,285.79	-	2,137.17	2,137.17	
9		SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y c	m3	398.72	12.52	4991.97	-	250.43	250.43	-	3,135.38	3,135.38	
10		ADOQUINADO BLOQUES DE HORMIGÓN f' c=300kg/cm2. In	m2	566	17.24	9757.84	-	543.64	543.64	-	9,372.36	9,372.36	
11		ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES Z	u	1	695.92	695.92	-	1.00	1.00	-	695.92	695.92	
12		TRANSPORTE DE ADOQUINES	m3-k.M	784.74	1.06	831.82	-	1,053.36	1,053.36	-	1,116.56	1,116.56	
13		READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL	m2	680	5.72	3889.6	-	708.55	708.55	-	4,052.91	4,052.91	
						32,902.65					28,513.62	28,513.62	
Amortización anticipo :												0.00	0.00
MULTAS												0.00	0.00
12 % IVA												3,421.63	3,421.63
TOTAL LIQUIDO										0.00	31,935.25	31,935.25	
USD.													

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal "Valle de los Chillos"; en el mismo se determina que las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES/ FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE DEL 2019
2	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	18 DE NOVIEMBRE DEL 2019
3	PLAZO CONTRACTUAL	VEINTE Y UN (21) DÍAS CALENDARIO
4	FECHA DE VENCIMIENTO	08 DE DICIEMBRE 2019
5	PRORROGA(s)	CERO (0) DÍAS CALENDARIO
6	FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	08 DE DICIEMBRE DEL 2019
7	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA	04 DE DICIEMBRE DEL 2019

CLAUSULA SÉPTIMA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administración Municipal "Valle de los Chillos" como Técnico no Interviniente durante el proceso constructivo, conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron la obra objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y los mismos no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de \$ 28513.62 DÓLARES + IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos AS BUILT y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el **Informe de la Fiscalización que se adjunta**, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera de este Acta.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizar antes de la Recepción Definitiva:

- 1) **DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.**

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: "ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE ALVAREZ, BARRIO CENTRAL PARROQUIA LA MERCED."; ejecutadas en el proceso del contrato No. 048-CP-2019 Código: MCO-MDMQ-AZCL-015-2019.

Para constancia y fe de lo actuado, la **Comisión Técnica de Recepción firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.**



ING. CÉSAR GALARZA
Fiscalizador



ARQ. ANDRÉS JIMENEZ
Técnico no interviniente



ING. MARCO ALOMOTO
Administrador del Contrato



ING. ROMEL BARRIGA
Contratista