

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CONTRATO No. 060-CP-2019 Código MCO-MDMQ-AZLC-013-2019**

**COMPARECIENTES.-**

En la ciudad de Quito, el **13 DE DICIEMBRE DEL 2019**, se conforma la comisión encargada de efectuar la Recepción Provisional de la(s) obra(s): "ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES TRAMO DEL PASAJE AMAUTA, BARRIO 6 DE DICIEMBRE, PARROQUIA CONOCOTO" ubicadas en: PARROQUIA CONOCOTO; la misma que queda integrada de la siguiente manera: el(a) ING. JOSE GABRIEL PAZMIÑO GARCIA, en su calidad de Contratista, el ING. GUILLERMO DUEÑAS, como Fiscalizador de la obra, en calidad de observador, el(a)ARQ. NICOLAS BUCHELI, como Técnico no interviniente de la Administración Municipal "Valle de los Chillos" del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el(a)ARQ. ANDRES JIMENEZ, como Administrador(a) del Contrato, quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES**

Mediante contrato No.-060-CP-2019 Código MCO-MDMQ-AZLC-013-2019, otorgado el 18 DE NOVIEMBRE 2019, la Administración Municipal "Valle de los Chillos" del Distrito Metropolitano de Quito, procedió a contratar con el(a) ING. JOSE GABRIEL PAZMIÑO GARCIA, quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada "ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES TRAMO DEL PASAJE AMAUTA, BARRIO 6 DE DICIEMBRE, PARROQUIA CONOCOTO"

El valor del mencionado contrato es de: 35829.64 dólares, y un plazo de ejecución de VEINTE Y UN DIAS (21) días calendario, contados a partir de la firma del contrato.

El(a) Contratista, mediante oficio 131-19-JGPG, presentado al Administrador(a) Municipal de la Zona "Valle de los Chillos" con fecha, 05 DE DICIEMBRE DEL 2019, trámite ticket No.GADDMQ-AZVCH-2019-1662-E; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepción Provisional de los trabajos; se adjunta el oficio en mención.

**DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.-** forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Acta de verificación de cumplimiento de parámetros en etapa contractual.
2. El informe del fiscalizador de la obra
3. El informe del Administrador del Contrato
4. El informe del técnico no interviniente
5. El informe de recorrido e inspección de las obras, previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.

6. *El cuadro denominado: INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.*
7. *El cuadro denominado: CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.*

#### **CLAUSULA SEGUNDA.- FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

*La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalización de la AMZCH, designando para el efecto, como Fiscalizador al(a) ING. GUILLERMO DUEÑAS*

*La administración del contrato estuvo a cargo del(a) ARQ. ANDRES JIMENEZ*

#### **CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.**

##### **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION**

*La ejecución de la obra se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el contrato y los documentos habilitantes del mismo.*

*De acuerdo a la Cláusula cuarta del Contrato No 060-CP-2019 Código MCO-MDMQ-AZLC-013-2019 el precio se fijó en \$ 35829.64 dólares, la obra de acuerdo a la planilla única asciende a un costo total de ejecución de \$ 33362.75dólares.*

*El plazo de la ejecución establecido en el contrato es de VEINTE Y UN DIAS (21) a partir de la firma del contrato comprendidos desde el DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2019.; la obra se ejecutó desde el DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019; dándose cumplimiento a lo establecido*

*La comisión establecida para la recepción provisional, evidencian que las obras contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.*

##### **CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS**

*La comisión de la Administración Zonal valle de los chillos ARQ. ANDRES JIMENEZ; Administrador del contrato, ING. GUILLERMO DUEÑAS; Fiscalizador de la obra el ARQ. NICOLAS BUCHELI; (Técnico no interviniente) establecida mediante memorando No GADDMQ-AZVCH-UF1-2019-106-M para la recepción provisional evidencian IN SITU "ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES TRAMO DEL PASAJE AMAUTA, BARRIO 6 DE DICIEMBRE, PARROQUIA CONOCOTO" que la obra contratada fue ejecutada por el contratista ING. JOSE GABRIEL PAZMIÑO GARCIA Cumpliendo las especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.*

**CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.**

CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO	35829.64	
ANTICIPO	(SIN ANTICIPO)	0.00
PLANILLA 1	33362.75	0.00
COSTO + %	0.00	
<b>TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS)</b>	<b>33362.75</b>	<b>0.00</b>
MULTAS	0.00	
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>33362.75</b>	

**CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA**

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS						
OBRA		ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES TRAMO DEL PASAJE AMAUTA, BARRIO 6 DE DICIEMBRE, PARROQUIA CONOCOTO				
UBICACIÓN		BARRIO 6 DE DICIEMBRE, CONOCOTO, PASAJE AMAUTA				
CONTRATISTA		ING. JOSE GABRIEL PAZMIÑO GARCIA		MONTO EJECUTADO:		<b>33,362.75</b>
No - Del contrato		060-CP-2019				
Codigo del proceso		MCO-MDQM-AZLC-013-19				
Indice Sub Cero		0.00				
No.	COD.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U	EJECUTADAS		
				CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON INSTR. TOPOGR. - VÍAS Replanteo vía, estacas c/20m, uso de equipo topográfico, transporte	m	146.30	0.73	106.80
2	2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m 303-2(1)	m3	325.41	4.07	1,324.42
3	3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Incluye pago en escombros 309-2(2)	m3-km	5.857.38	0.41	2,401.53
4	4	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm bM=20cm, bM=15cm Incluye encofrado, excavación y desalzo 610 (1) A	m	232.45	18.41	4,279.40
5	5	BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm, bM=20cm, bM=15cm, rad menor 10m, unc. encof. unc excavación 610-(1)g Espec MOP-001-F2002	m	36.46	21.73	792.28
6	6	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS Limpieza superficie, 2 manos pint tráfico a brocha, sin thiner, sup aprox. 0.30m2 por metro lineal	m	268.92	2.51	674.99
7	7	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBERÍA 20cm Incluye excavación, tubería 6m y cadena de seguridad 609-(2)g	u	6.00	352.46	2,114.76
8	8	REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO Bajada o subida de pozo o sumidero 609-(6)	u	3.00	63.12	195.36
9	9	BERMA H S f'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO Hormigón simple f'c=210kg/cm2, tabla montic 610-(1)g	m	44.87	13.20	592.28
10	10	TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORA MIENTO Transporte de la mina a la obra incluye e esparjamiento 309-4(2)	m3-km	5.186.72	0.34	1,763.48
11	11	SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación 403-1(E)	m3	185.24	12.52	2,319.20
12	12	ADOQUINADO BLOQUES DE HORMIGÓN f'c=300Kg/cm2. Incluye cama de arena e=3cm, emporado con cemento arena 401-(1)g	m2	934.01	17.24	16,102.33
13	13	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x 1.20 m Marco tubo cuad 1 1/2" x 5mm, per 1 cuad. 1000mm, pintura de secador rápido 1m, pint sint autom 2m, gigan lona 13onz, con mas de 2 lonas de antes y despues Incluye instalación	u	1.00	695.92	695.92
						<b>33,362.75</b>

ARQ. ANDRÉS JIMÉNEZ  
Administrador de Contrato

ING. GUILLERMO DIJANAS  
Fiscalizador

**CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal "Valle de los Chillos"; en el mismo se determina que las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES/ FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 DE NOVIEMBRE 2019
2	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	18 DE NOVIEMBRE 2019
3	TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO	(SIN ANTICIPO)
4	PLAZO CONTRACTUAL	VEINTE Y UN DIAS (21) DIAS CALENDARIO
5	FECHA DE VENCIMIENTO	08 DE DICIEMBRE DEL 2019
6	PRORROGA(S)	CERO DÍAS CALENDARIO
7	FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	08 DE DICIEMBRE DEL 2019
8	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA	05 DE DICIEMBRE DEL 2019

**CLAUSULA SÉPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)**

El delegado(a) de la Administración Municipal "Valle de los Chillos", conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron las obras objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

**CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de \$ 33362.75 DÓLARES + IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

**CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS**

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció voluntariamente al reajuste

**CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN**

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalización que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera.

#### **CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBSERVACIONES TÉCNICAS**

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizar antes de la Recepción Definitiva:


- 1) EL CONTRATISTA ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR MANTENIMIENTO A LAS OBRAS EJECUTADAS HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA.

#### **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONCLUSIONES**

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: "ADOQUINADO Y BORDILLOS FALTANTES TRAMO DEL PASAJE AMAUTA, BARRIO 6 DE DICIEMBRE, PARROQUIA CONOCOTO", ejecutadas en el proceso del contrato No. 060-CP-2019 Código MCO-MDMQ-AZLC-013-2019 y la Administración Municipal "Valle de los Chillos" tramitará la devolución de la Garantía del anticipo y esta(s) se entregaran de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del reglamento general de la LOSNCP; siendo obligación del Contratista mantener en vigencia la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (si así está establecido en su acuerdo), hasta la suscripción del acta de recepción definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisión Técnica de Recepción firman la presente Acta en original y tres copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.



ING. GUILLERMO DUEÑAS  
Fiscalizador



ARQ. ANDRES JIMENEZ  
Administrador(a) del Contrato



ING. JOSE GABRIEL PAZMIÑO GARCIA  
Contratista



ARQ. NICOLAS BUCHELI  
Técnico No interviniente