

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO

TESORERIA ZONAL

PAGO A PROVEEDORES

FECHA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2021


| TRANSACCION | RUC | BENEFICIARIO | VALOR | DETALLE |
|-------------|---------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5100000255 | 1792373158001 | ARKCONSTRUCTIVA CIA LTDA | 51.638,81 | PLANILLA 2 DE LIQUIDACION DE OBRA CONTRATO N. MCO- MDMQAZEE-20-2021 OBRAS PRESUPUESTOS PARTICIPTIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA-AZN FACT 7 |

AUTORIZADO POR:



**ECO. ALEXANDRA UGALDE
JEFE FINANCIERO**

REVISION-DESBLOQUEO:



**ECO. LORENA BASSANTE
TESORERA ZONAL**




BANCO DEL PACÍFICO CAPITAL DEL ECUADOR

Reporte de

Usuario: AGUIRRE FACTOS BERTHA PATRICIA 1220024

Num. Ref. BCE.:17199297

| Institución: BANCO DEL PACÍFICO | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------------|
| Mon. Ins. Financiera | # Cla Ben | Monto | # Referencia | # Ced Ident | Mon Ben | Cla Banco | T. Rec Proq | Estado | # Cla - 1220024 |
| BANECUADOR B.P. | 3001516035 | 8,767.72 | 29122021151142000002 | 1793055257001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE MAN | 1 | 29-12-2021 17:19:50 | ACREDITADA | |
| BANECUADOR B.P. | 3001516506 | 191,958.49 | 29122021151142000002 | 1793191239001 | CONSORCIO COCHAPAMBA DEANDSEB | 1 | 29-12-2021 17:19:50 | ACREDITADA | |
| BANCO PICHINCHA C.A. | 4996364300 | 5,374.27 | 29122021151142000002 | 1722893045001 | SILLO MARCATOMA | 2 | 29-12-2021 17:30:49 | ACREDITADA | |
| BANCO DEL PACIFICO | 7402643 | 51,638.81 | 29122021151142000002 | 1792373158001 | ARKCONSTRUCTIVA CIA LTDA | 1 | 29-12-2021 17:20:36 | ACREDITADA | |
| BANCO DEL PACIFICO | 8135975 | 14,336.34 | 29122021151142000002 | 1793184219001 | CONSORCIO JIPIJAPA | 1 | 29-12-2021 17:20:36 | ACREDITADA | |
| BANCO DEL PACIFICO | 7684185 | 45,786.36 | 29122021151142000002 | 1891750028001 | FULL TECNOLOGIA FULL TEC CIA LT | 1 | 29-12-2021 17:20:36 | ACREDITADA | |
| BANCO DEL PACIFICO | 1049025287 | 12,920.55 | 29122021151142000002 | 1714860572 | GRANDA CARRILLO | 2 | 29-12-2021 17:20:36 | ACREDITADA | |
| BANCO DEL PACIFICO | 1040806901 | 73,124.92 | 29122021151142000002 | 1704300589001 | MOLESTINA AGUILERA | 2 | 29-12-2021 17:20:36 | ACREDITADA | |
| BANCO DEL PACIFICO | 7752555 | 96,018.52 | 29122021151142000002 | 1716371248 | RAMOS PROAÑO | 1 | 29-12-2021 17:20:36 | ACREDITADA | |
| BANCO DEL PACIFICO | 7995741 | 56,946.64 | 29122021151142000002 | 1715883508 | VILLEGAS CENTENO | 1 | 29-12-2021 17:20:36 | ACREDITADA | |
| Total: | | 556,672.62 | Reg:10 | | | | | | |



Empresa: ZONA NORTE-EUGENIO ESPEJO

Nro: 0100001546

Beneficiario: ARKCONSTRUCTIVA CIA LTDA

Fecha: Quito, 24.12.2021

Concepto:

| Cuenta de Mayor | IO | Auxiliar | Descripción de la cuenta | Debe | Haber |
|-----------------|----|----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2137501000 | | | CUENTAS X PAGAR OBRAS PUBLICAS | | 51.638,81 |
| 1120301000 | B | | ARKCONSTRUCTIVA CIA LTDA | | 24.933,21 |
| 2137501000 | | | ARKCONSTRUCTIVA CIA LTDA | 76.572,02 | |
| Suma: | | | | 76.572,02 | 76.572,02 |

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor a pagarse: 51.638,81 | Son: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES Y OCHENTA Y UN CENTAVOS |
| | Presupuesto: Año: 2021 Compromiso: |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| ELABORADO POR  CONTADOR | REVISADO POR CONTADOR SUPERVISOR | APROBADO POR CONTADOR GENERAL | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ORDEN DE PAGO

Empresa: ZONA NORTE-EUGENIO ESPEJO

Nro.: 0600010193

Beneficiario: ARKCONSTRUCTIVA CIA LTDA

Asiento: 5100000255

Concepto: 001-002-000000007

Fecha: Quito, 24.12.2021 12:46:41

Fecha contabilización: 24.Diciembre.2021

| Cuenta de Mayor | Auxiliar | Descripción de la cuenta | Debe | Haber |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1138103000 | | CTAS XCOBRAR IVA COMPRAS 100% LEY REFORMATOR LRTI | 9.352,31 | |
| 1515104000 | GI00F20100003D | INFRAESTRUCTURA URBANIZAC EMBELLECIM | 77.935,90 | |
| | | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | | |
| 2137501000 | | CUENTAS X PAGAR OBRAS PUBLICAS | | 76.572,02 |
| 2137524000 | | CXP O.PUB;Activ const obra mat. inm,urb,lot 1,75% | | 1.363,88 |
| 2138114000 | | CX PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR LRTI | | 9.352,31 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| Suman: | 87.288,21 | 87.288,21 |
|--------|-----------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Valor a pagarse: 76.572,02 | Son: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON DOS USD |
| | <u>Presupuesto</u> Año: Compromiso: |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--|
| PLANILLA DOS DE LIQUIDACION MCO-MDMQAZEE-20-2021 COCHAPAMBA,FACTURA 7, MEMORANDO GADDMQ-AZEE-DGT-2021- 1595-M, ACTA ENTREGARECEPCION PROVISIONAL, INFORME DEL ADMINISTRADOR, INFORME DELTECNICO NO INTERVINIENTE, PLANILLA DOS DE LIQUIDACION | | | |
| ELABORADO POR  | REVISADO POR | APROBADO POR | |
| CONTADOR | CONTADOR SUPERVISOR | CONTADOR GENERAL | |



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ORDEN DE PAGO

PLANILLA DOS DE LIQUIDACION MCO-MDMQAZEE-20-2021
COCHAPAMBA,FACTURA 7, MEMORANDO GADDMQ-AZEE-DGT-2021-
1595-M, ACTA ENTREGARECEPCION PROVISIONAL, INFORME DEL
ADMINISTRADOR, INFORME DELTECNICO NO INTERVINIENTE,
PLANILLA DOS DE LIQUIDACION

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CONTADOR

CONTADOR
SUPERVISOR

CONTADOR GENERAL

Empresa: ZONA NORTE-EUGENIO ESPEJO

Nro: 0600000075

Beneficiario:

Fecha: Quito, 24.12.2021

Concepto: MCO-MDMQAZEE-20-2021 APLI

| Cuenta de Mayor | IO | Auxiliar | Descripción de la cuenta | Debe | Haber |
|-----------------|----|----------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 6315301000 | | | INVERS.BIENES NACIONALES USO PUBLICO | 77.935,90 | |
| 1519801000 | | | APLICACION GASTOS DE GESTION | | 77.935,90 |
| 1519201000 | | | ACUMULACION COSTOS INVERSION OBRAS EN PROCESO | 77.935,90 | |
| 15104000 | | | INFRAESTRUCTURA URBANIZAC EMBELLECIM | | 77.935,90 |
| 1519801000 | | | APLICACION GASTOS DE GESTION | 77.935,90 | |
| 1519201000 | | | ACUMULACION COSTOS INVERSION OBRAS EN PROCESO | | 77.935,90 |
| Suma: | | | | 233.807,70 | 233.807,70 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Valor a pagarse: 0,00 | Son: |
| | Presupuesto: Año: Compromiso: |

APLICACION GASTO DE GESTION PLANILLA DOS DE LIQUIDACION MCO-MDMQAZEE-20-2021 COCHAPAMBA, FACTURA MEMORANDO GADDMQ-AZEE-DGT-2021-1595-M, ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL, INFORME DEL ADMINISTRADOR, INFORME DEL TECNICO NO INTERVINIENTE, PLANILLA DOS DE LIQUIDACION

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| ELABORADO POR  | REVISADO POR | APROBADO POR | |
| CONTADOR | CONTADOR SUPERVISOR | CONTADOR GENERAL | |



Administración Zonal
**EUGENIO
ESPEJO**

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CONTABILIDAD GENERAL
ADQUISICIÓN DE BIENES y / o SERVICIOS

EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Beneficiario: ARKCONSTRUCTIVA CIA. LTDA RUC: 1792373158001
Fecha: DICIEMBRE 22, 2021
Hoja de control: _____ Auxiliar Nº: 302604
Oficio: GADDMQ-AZEE-DGT-2021-1595-M
Factura Nº.: 7
Concepto: PLANILA2 DE LIQUIDACION, "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN" CONTRATO: MCO-MDMQAZEE-20-2021

LIQUIDACIÓN DE VALORES

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|------------|-----|-------------|---------------------|----------|------------------|
| Valor de la Factura | | | | | | <u>\$ 87.288,21</u> | | |
| Retención Iva | 10% | 20% | 30% | 70% | <u>100%</u> | <u>\$ 9.352,31</u> | IVA: 12% | <u>9.352,31</u> |
| Anticipo | | | <u>30%</u> | | | <u>\$ 24.933,21</u> | | |
| Renten. Fuente | 0,10% | <u>1,75%</u> | 2% | 8% | 10% | <u>\$ 1.363,88</u> | GASTO: | <u>77.935,90</u> |
| Multas | | | | | | <u>\$ 0,00</u> | | |
| Otros | | | | | | | | |
| Valor a Pagar | | | | | | <u>\$ 51.638,81</u> | | |

Remuneraciones:

Remuneraciones - Gasto

Descuentos

A. Patronal

Individual

Para Profesor

11,15%

14,45%

Para Todos

12,65%

14,45%

Valor a Pagar

Observaciones: SALDO ANTICIPO \$ 0,00

Responsable:

DINA RODRIGUEZ

Firma:

REQUIRENTE DEL PAGO:
 No. DE MEMORANDO:

Arg. Páez Castillo.
GADQMA - DZEF - DGT - 2021 - 1595 M

AREA:
 FECHA:

D.G.T.
17/12/2021

CONTROL DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO POR CONTRATO DE OBRAS

| DOCUMENTOS A ENTREGAR | ENTREGADOS | OBSERVACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| * Compromiso de Gasto, pedido de compra realizada la recepción de los bienes en el SIPARI -aplica Jefatura Administrativa- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Memo de solicitud de pago emitido por la autoridad competente -original- | <input type="checkbox"/> | ✓ |
| * Convalidación Presupuestaria - original en el primer pago- en el caso de requerir | <input type="checkbox"/> | - |
| * Factura vigente -original- | <input type="checkbox"/> | ✓ |
| * Validez de la factura -aplica Presupuesto- | <input type="checkbox"/> | ✓ |
| * Formulario impreso del portal del SERCOP sobre el estado del proveedor en el RUP, conforme Art. 24 RE-SERCOP-072 -aplica Administradores de Contrato- en cada pago | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Acta Entrega-Recepción Parcial y/o Definitiva a entera satisfacción -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Informe del Administrador -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Oficio de Designación del Administrador del Contrato -original- (todos los pagos y cuando exista cambios) | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Informe del Delegado de la Máxima Autoridad -Recepción Provisional de la Obra- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Oficio de designación del Delegado de la Máxima Autoridad -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Informe del Fiscalizador -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Informe del Fiscalizador dirigido al Administrador del Contrato, poniendo en conocimiento la entrega de la planilla | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Oficio de Designación del Fiscalizador del Contrato -original- (todos los pagos y cuando exista cambios) | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Oficio de Solicitud Provisional de la Obra -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Oficio de Ingreso de Planilla -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Acta de inicio de trabajos/ obra - original o copia certificada- (todos los pagos) | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Autorización de inicio del proceso de contratación de obra, de la Autoridad competente respecto del pedido de ejecución -copia certificada- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Notificación de la disponibilidad del anticipo, cuando su pago implica que, a partir este hecho, corre los plazos -cuando aplique -original o copia certificada- (todos los pagos) | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Contrato Modificatorio cuando aplique -original- | <input type="checkbox"/> | NA |
| * Contrato -original- (en primer pago y copia certificada en los demas) | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Autorización de valores por contratos complementarios, órdenes de trabajo, diferencia en cantidades de obra o similares y servicios, incluidos los de consultoría, derivados de un contrato principal -cuando aplique- -original- | <input type="checkbox"/> | NA |
| * Solicitud y aprobaciones respectivas en caso de existir prórrogas -cuando aplique- -original- | <input type="checkbox"/> | NA |
| * Certificación Presupuestaria y Certificación POA -original o copia certificada- (todos los pagos) | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Registro Unico de Contribuyentes -copia- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Impresión del RUC activo del portal SRI | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Impresión del pago actualizado de la Patente | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Planilla Avance de Obra emitida por el proveedor -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Anexo de volúmenes Ejecutados -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Gráficos -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Cronograma Valorado -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Libro de Obra -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Pruebas de Ensayos de Laboratorio -original- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Roles de Pago -copia- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |
| * Planilla de Aportes IESS y comprobante de pago respectivo -copia- | <input checked="" type="checkbox"/> | ✓ |


 FIRMA DEL REQUIRENTE DEL PAGO

Nota: Toda la documentación deberá ingresar hasta el 20 de cada mes en la Dirección Administrativa Financiera. Los documentos deben ser presentados sin tachones ni enmendaduras. Toda la documentación será presentada en original o copia certificada. No se aceptará bajo ningún concepto copias simples, además por la naturaleza de cada trámite se solicitará otros documentos que sirvan de soporte. (15-09-2020)

| ACCION | UNIDADES | FECHA | SUMILLA |
|---------------|-------------------------------------|-------------|---------|
| REVISADO POR: | JEFATURA ADMINISTRATIVA | | |
| REVISADO POR: | JEFATURA FINANCIERA | 17 DIC 2021 | |
| REVISADO POR: | CONTROL PREVIO | 25 DIC 2021 | |
| REVISADO POR: | CONTABILIDAD | | |
| REVISADO POR: | TESORERIA | | |
| REVISADO POR: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | |



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

COMPROMISO DE GASTO

00 0230.66

UNIDAD EJECUTORA: ZONA NORTE-EUGENIO FECHA DE ELABORACION: 03.09.2021
ESPEJO
CENTRO GESTOR: Administración Z Eugenio No. EXPEDIENTE CERTIFICACIÓN: 1000058462
Espejo (Norte)
EJERCICIO ECONOMICO: 2021 No. COMPROMISO: 5000002181
RUC / CI BENEFICIARIO: 1792373158001
BENEFICIARIO: 0000302604 ARKCONSTRUCTIVA CIA LTDA

| COMPROMISO DE GASTO | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------------------------------|------------|
| AÑO | PROGRAMA | PROYECTO | FONDO | | PARTIDA DESCRIPCIÓN | MONTO |
| | CORRESPONDABILIDAD CIUDADANA | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 001 | 750104 | Urbanización y Embellecimiento | 15.857.56 |
| 2021 | CORRESPONDABILIDAD CIUDADANA | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 001 | 750104 | Urbanización y Embellecimiento | 102.678.57 |
| TOTAL | | | | | | 118.536.13 |

51 05647896 0613 2021 0600010193
100001546
FINAN 2021 0200002572
600000075

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES Y TRECE CENTAVOS

DESCRIPCIÓN: Compromiso por el Contrato MCO-MDMQAZEE-20-2021 "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN"

| | ELABORADO | REVISADO | AUTORIZADO |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| FUNCIONARIO RESPONSABLE: | PABLO CORDOVA | Alexander Gola | Alexander Gola |
| FECHA: | 03.09.2021 | 03/sep/21 | 03/sep/21 |

DATOS DEL PROVEEDOR:

Razón Social: ARKCONSTRUCTIVA CIA LTDA
 RUC: 1792373158001
 Representante legal:
 E-mail: arkconstructiva@hotmail.com

PEDIDO DE COMPRA

Núm. pedido/Fecha
 5000002181 / 03.09.2021
 Persona de contacto/Teléfono
 PABLO CORDOVA / 2449826
 E-mail:
 pablo.cordova@quito.gob.ec

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

Entidad contratante: Zona Norte Eugenio Espejo
 RUC: 00000000000000
 Representante legal:

DATOS DE ENTREGA:

Responsable de recepción: ARQ LIGIA GRANDA
 Ciudad:
 Dirección: Av. Amazonas 4532 y Pereira
 Sector: ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO
 .io de entrega: 08:30 a 16:00

DATOS DE LA CONTRATACIÓN:


Fecha de Resolución de adjudicación: 13.08.2021
 Fecha del contrato: 02.09.2021
 Fecha del anticipo:
 Condiciones de Pago:

Número de Resolución: RE-AZEE-2021-052
 Número del contrato: MCO-AZEE-20-2021
 Valor del anticipo: 0,00
 Tipo de Proceso: Menor cuantía de obras

| Nº | Código | Descripción del Bien o Servicio | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unit. | Moneda | IVA | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------|-----|-------------|
| 00010 | | Contrato MCO-MSMQAZEE-20-2021 - OPP - PP | 1 | UP | 15.857,5600 | USD | 12% | 15.857,56 |
| 00020 | | Contrato MCO-MSMQAZEE-20-2021 - OPP - IC | 1 | UP | 102.678,5700 | USD | 12% | 102.678,57 |

Valor Total 118.536,13

60489



Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DGT-2021-1595-M ✓

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Willian Vicente Procel Rivera
Director Administrativo Financiero
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - DIRECCION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud de pago de Planilla No. 2 de Liquidación de Contrato
 MCO-MDMQAZEE-20-2021

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0429-M, de 17 de diciembre de 2021, mediante el cual, la Jefa de Obras Públicas, envía la solicitud de pago de la Planilla No. 2 de Liquidación de obra del Contrato Nro. MCO-MDMQAZEE-20-2021; al respecto solicito el pago requerido para continuar con el siguiente proceso:

GENERALIDADES:

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto del contrato | " OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN ". ✓ |
| Código del contrato | MCO-MDMQAZEE-20-2021 ✓ |
| Partida Presupuestaria: | 750104 "Urbanización y embellecimiento" |
| Fiscalizador(a): | Arq. Santiago Pozo Navas |
| Administrador(a): | Arq. Ligia S. Granda C. |
| Monto del Contrato: | 118.536,13 ✓ |
| Anticipo: (30%) | 35.560,84 ✓ |
| Fecha de suscripción del contrato: | 02 de septiembre de 2021 ✓ |
| Plazo en días: | Sesenta (60) días calendario ✓ |
| Fecha de Vencimiento | 21 de noviembre de 2021 ✓ |
| Fecha de término del contrato | 19 de noviembre de 2021 ✓ |

Mediante Memorando No. **GADDMQ-AZEE-UOP-2021-426-M**, de 17 de diciembre de 2021, la fiscalización del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 para las "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN**", adjunta el expediente de la Planilla No. 2 de Liquidación comprendido en el periodo que va desde el 01 de noviembre al 19 de noviembre de 2021, debidamente revisada y aprobada. 17 DIC 2021
16:00
DR

Mediante memorando GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0436-M, de 17 de diciembre de 2021, la Administración del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 para las obras de "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN**", adjunta el Informe y la Planilla No. 2 de Liquidación, revisada y aprobada por la Fiscalización mediante memorado Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0426-M de 17 de diciembre de 2021 de acuerdo al siguiente detalle:

Dina Rodriguez: Favor revisar documentos según la normativa de control p precio vigente
 Paola Paredes: Favor revisar documentos y icalicar contabilización que corresponde
 Lorena Bassante: Favor realizar revisión y proceso de pago según normativa
 17/Dic/2021

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DGT-2021-1595-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

| "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN CONTRATO No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MONTO DEL CONTRATO | \$ 118,536.13 |
| MONTO ANTICIPO (30%) | \$ 35,560.84 |
| VALOR EJECUTADO EN LA PLANILLA No. 1 DE AVANCE | \$ 35,425.42 |
| VALOR EJECUTADO EN LA PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | \$ 77,935.90 |
| (-) ANTICIPO DEVENGADO PLANILLA No. 1 DE AVANCE | \$ 10,627.63 |
| (-) ANTICIPO DEVENGADO PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | \$ 24,933.21 |
| MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN | \$ 113,361.32 |
| (-) MULTAS | 0 |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR | \$ 53,002.69 |

A pagar: CINCUENTA Y TRES MIL DOS con 69/100 Dólares americanos.

De lo expuesto, agradeceré a usted, Sr. Director Administrativo y Financiero, autorizar el pago y disponer se proceda con la cancelación o recuperación correspondiente.

Se certifica que el trámite que se presenta para el pago a la Dirección Metropolitana Financiera, ha cumplido con todos los procedimientos y requisitos exigidos por la normativa legal vigente y normativa interna del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. Su documentación de respaldo y demás anexos reposan en los archivos de esta dependencia, para futuras verificaciones o exámenes de organismos de control, siendo de exclusiva responsabilidad de esta dependencia cualquier omisión o inobservancia de ley, en cuanto a las competencias se confieren.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Enrique Patricio Castillo Brito

**DIRECTOR DE GESTIÓN DEL TERRITORIO
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - DIRECCION DE GESTION DEL
TERRITORIO**

Referencias:

- GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0429-M

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DGT-2021-1595-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

Anexos:

- GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0429-M.pdf

Copia:

Sra. Ing. Ana Lucia Mendoza Vega
Jefa de Obras Publicas
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD OBRAS PUBLICAS

Sra. Arq. Ligia Sonia Granda Curimilma
Servidora Municipal 8
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD FISCALIZACION

Sr. Mgs. Santiago Javier Pozo Navas
Servidor Municipal 13
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD OBRAS PUBLICAS

Sr. Ing. Alex Roberto Jara Sanchez
Jefe de Fiscalizacion
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD FISCALIZACION

| Acción | Siglas Responsable | Siglas Unidad | Fecha | Samilla |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|---------|
| Elaborado por: Ligia Sonia Granda Curimilma | lsge | AZEE-UFIS | 2021-12-17 | |
| Aprobado por: Enrique Patricio Castillo Brito | EC | AZEE-DGT | 2021-12-17 | |



ENRIQUE PATRICIO
 CASTILLO BRITO



Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0429-M ✓

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Arq. Enrique Patricio Castillo Brito
Director de Gestión del Territorio
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - DIRECCION DE
GESTION DEL TERRITORIO

ASUNTO: Solicitud de pago de Planilla No.2 de Liquidación, de Contrato
MCO-MDMQAZEE-20-2021

Adjunto sírvase encontrar el memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0436-M ✓ de 17 de diciembre de 2021 suscrito por la Arq. Ligia Granda C. Administradora del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021; en el cual informa:

“Con fecha 02 de septiembre de 2021, la Administración Zonal Eugenio Espejo, suscribió un contrato con la Compañía **ARKCONSTRUCTIVA CÍA. LTDA.**, con RUC: 1792373158001, cuyo representante legal es el señor Wilmar Adrián Ramírez Simbaña, dentro del procedimiento de Menor Cuantía de Obras, signado con el código No. **MCO-MDMQAZEE-20-2021**, para la contratación de las: **“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN”**.”

GENERALIDADES:

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto del contrato | “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN”. |
| Código del contrato | MCO-MDMQAZEE-20-2021 ✓ |
| Partida Presupuestaria: | 750104 “Urbanización y embellecimiento” |
| Fiscalizador(a): | Arq. Santiago Pozo Navas |
| Administrador(a): | Arq. Ligia S. Granda C. |
| Monto del Contrato: | 118.536,13 ✓ |
| Anticipo: (30%) | 35.560,84 ✓ |
| Fecha de suscripción del contrato: | 02 de septiembre de 2021 ✓ |
| Plazo en días: | Sesenta (60) días calendario ✓ |
| Fecha de Vencimiento | 21 de noviembre de 2021 ✓ |
| Fecha de término del contrato | 19 de noviembre de 2021 ✓ |

Por
17-12-2021

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0429-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DAJ-2021-0731-M, de 02 de septiembre de 2021, la Abg. Laura Vanessa Flores Arias, Directora de Asesoría Jurídica AZEE, me comunica la designación de Administrador/a del Contrato código Nro. MCO-MDMQAZEE-20-2021, de acuerdo a lo que establece el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas en el Art. 121.

Mediante Memorando No. **GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0426-M**, de 17 de diciembre de 2021, la fiscalización del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 para las **“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN”**, adjunta el expediente de la Planilla No. 2 de Liquidación comprendido en el periodo que va desde el 01 de noviembre hasta el 19 de noviembre de 2021, debidamente revisada y aprobada.

ANÁLISIS ECONÓMICO:

| “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CONTRATO No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 | |
| PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | |
| MONTO DEL CONTRATO | \$ 118,536.13 ✓ |
| MONTO ANTICIPO (30%) | \$ 35,560.84 ✓ |
| VALOR EJECUTADO EN LA PLANILLA No. 1 DE AVANCE | \$ 35,425.42 ✓ |
| VALOR EJECUTADO EN LA PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | \$ 77,935.90 ✓ |
| (-) ANTICIPO DEVENGADO PLANILLA No. 1 DE AVANCE | \$ 10,627.63 ✓ |
| (-) ANTICIPO DEVENGADO PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | \$ 24,933.21 ✓ |
| MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN | \$ 113,361.32 ✓ |
| (-) MULTAS | 0 ✓ |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR | \$ 53,002.69 ✓ |

A pagar: USD. CINCUENTA Y TRES MIL DOS con 69/100 Dólares americanos.

En este contexto, y por lo anteriormente descrito adjunto sírvase encontrar el informe del Administrador del Contrato y el expediente de la Planilla No. 2 de liquidación del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021, revisada y aprobada por la Fiscalización.

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0429-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

mediante memorando GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0426-M, de 17 de diciembre de 2021, a fin de que se continúe con el trámite correspondiente de pago.”

En virtud de lo expuesto, se solicita continuar con el trámite correspondiente para la solicitud de pago de la **Planilla No. 2** de Liquidación del Contrato MCO-MDMQAZEE-20-2021.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ana Lucia Mendoza Vega
JEFA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0436-M

Anexos:

- GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0436-M.pdf

Copia:

Sra. Arq. Ligia Sonia Granda Curimilma

Servidora Municipal 8

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD FISCALIZACION

Sr. Mgs. Santiago Javier Pozo Navas

Servidor Municipal 13

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD OBRAS PUBLICAS

Sr. Ing. Alex Roberto Jara Sanchez

Jefe de Fiscalizacion

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD FISCALIZACION

| Acción | Siglas Responsable | Siglas Unidad | Fecha | Sumilla |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|---------|
| Elaborado por: Ligia Sonia Granda Curimilma | lsgc | AZEE-UFIS | 2021-12-17 | |
| Aprobado por: Ana Lucia Mendoza Vega | ALMV | AZEE-UOP | 2021-12-17 | |



Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0429-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021



ANA LUCIA
MENDOZA VEGA



Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0436-M ✓

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Ing. Ana Lucia Mendoza Vega
Jefa de Obras Publicas
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN DE, CONTRATO No. MCO-MDMQAZEE-20-2021.

De mi consideración:

Con fecha 02 de septiembre de 2021, la Administración Zonal Eugenio Espejo, suscribió un contrato con la Compañía **ARKCONSTRUCTIVA CÍA. LTDA.**, con RUC: **1792373158001**, cuyo representante legal es el señor Wilmar Adrián Ramírez Simbaña, dentro del procedimiento de Menor Cuantía de Obras, signado con el código No. **MCO-MDMQAZEE-20-2021**, para la contratación de las: **“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN”**.

GENERALIDADES:

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto del contrato | “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN”. |
| Código del contrato | MCO-MDMQAZEE-20-2021 |
| Partida Presupuestaria: | 750104 “Urbanización y embellecimiento” 750105 “Vialidad” |
| Fiscalizador(a): | Arq. Santiago Pozo Navas |
| Administrador(a): | Arq. Ligia S. Granda C. |
| Monto del Contrato: | \$ 118.536,13 |
| Anticipo 30%: | \$ 35.560,84 |
| Fecha de suscripción del contrato: | 02 de septiembre de 2021 |
| Plazo en días: | Sesenta (60) días calendario |
| Fecha de vencimiento del contrato | 21 de noviembre de 2021 |
| Fecha de terminación de trabajos | 19 de noviembre de 2021 |

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0436-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DAJ-2021-0731-M, de 02 de septiembre de 2021, la Abg. Laura Vanessa Flores Arias, Directora de Asesoría Jurídica AZEE, me comunica la designación de Administrador/a del Contrato código Nro. MCO-MDMQAZEE-20-2021, de acuerdo a lo que establece el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas en el Art. 121.

Mediante Memorando No. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0426-M, de 17 de diciembre de 2021, la fiscalización del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 para las **“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN”**, adjunta el expediente de la Planilla No. 2 de Liquidación comprendido en el periodo que va desde el 01 de noviembre hasta el 19 de noviembre de 2021, debidamente revisada y aprobada.

ANÁLISIS ECONÓMICO:

| “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN CONTRATO No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| MONTO DEL CONTRATO | \$ 118,536.13 |
| MONTO ANTICIPO (30%) | \$ 35,560.84 |
| VALOR EJECUTADO EN LA PLANILLA No. 1 DE AVANCE | \$ 35,425.42 |
| VALOR EJECUTADO EN LA PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | \$ 77,935.9 |
| (-) ANTICIPO DEVENGADO PLANILLA No. 1 DE AVANCE | \$ 10,627.63 |
| (-) ANTICIPO DEVENGADO PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | \$ 24,933.21 |
| MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN | \$ 113,361.32 |
| (-) MULTAS | 0 |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR | \$ 53,002.69 |

A pagar: USD. CINCUENTA Y TRES MIL DOS con 69/100 Dólares americanos.

En este contexto, y por lo anteriormente descrito adjunto sírvase encontrar el informe del Administrador del Contrato y el expediente de la Planilla No. 2 de liquidación del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021, revisada y aprobada por la Fiscalización



Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0436-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

mediante memorando GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0426-M, de 17 de diciembre de 2021, a fin de que se continúe con el trámite correspondiente de pago.

En atención al oficio No. 024-2021-ARKCONSTRU, ingresado con documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3761-E de 29 de noviembre de 2021, en el cual el Ing. Wilmar Adrián Ramírez Simbaña representante legal de la Compañía ARKCONSTRUCTIVA CÍA. LTDA., contratista del proceso signado con el Código Nro. **MCO-MDMQAZEE-20-2021**, denominando "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN**", solicita la aprobación y el pago de la Planilla No. 2 de liquidación.

Al respecto, sírvase encontrar adjunto a la presente, la **Planilla No. 2 de liquidación** que ha sido revisada y aprobada por la fiscalización junto con el Informe No. 002 de Fiscalización; para que se continúe con el trámite correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Ligia Sonia Granda Curimilma
SERVIDORA MUNICIPAL 8
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD FISCALIZACION

Referencias:

- GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0426-M

Anexos:

- CODIGO MCO-MDMQAZEE-20-2021 OPP DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA DE LA PARROQUIA COCHAPAMBA PLANILLA DE LIQUIDACION

Copia:

Sr. Mgs. Santiago Javier Pozo Navas
Servidor Municipal 13
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD OBRAS PUBLICAS

Sr. Ing. Alex Roberto Jara Sanchez
Jefe de Fiscalizacion
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD FISCALIZACION



Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0436-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021



**LIGIA SONIA
GRANDA
CURIMILMA**



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ARKCONSTRUCTIVA CIA. LTDA.
Nombre Comercial ARKCONSTRUCTIVA CIA. LTDA.
Número RUC 1792373158001
Clave de acceso 2212202101179237315800120010020000000071234567811
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 000000007
Dirección matriz PICHINCHA QUITO LLANO CHICO LAS PENAS 616 Y GARCIA MORENO
Fecha Emisión 2021-12-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento LAS PENAS 616 Y GARCIA MORENO
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas SI
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 04
Guía Remisión
Razón Social Comprador GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento, ni las bases de datos de la misma.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, retenciones, impuestos o tasas superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos con fines de evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico General de Procedimientos Tributarios, artículo 298.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.


El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de emitir.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) autorizado(s).



**GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

RUC: 1760003410001
MATRIZ: VENEZUELA OE3-35 Y CHILE
SUCURSAL : VENEZUELA OE3-35 Y CHILE
Teléfono: 3952300-18636 - Fax: - QUITO - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución N°. 281
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 024-001-000005502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2412202107176000341000120240010000055020000025511

Fecha Autorización: 27.12.2021 13:03:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2412202107176000341000120240010000055020000025511

Retenido a: ARKCONSTRUCTIVA CIA LTDA
Dirección: LAS PEÑAS Y GARCIA MORENO 616
Tipo de documento: Factura
Código de documento: 001-002-000000007
Fecha emisión documento: 22/12/2021

CC / RUC: 1792373158001

Fecha emisión comprobante retención: 24/12/2021

| BASE IMPONIBLE | COD. IMPUESTO | IMPUESTO | % RETEN. | DESCRIPCIÓN | VALOR RETEN. |
|----------------|---------------|----------|----------|----------------------------------------|------------------|
| 77.935,90 | 343B | RENTA | 1,75 | Activ. Construcc. y Similares 1,75% 75 | 1.363,88 |
| 9.352,31 | 3 | IVA | 100,00 | IVA 100% LRTI | 9.352,31 |
| Total: | | | | | 10.716,19 |

Cía: ZN02
Asiento Contable: 5100000255
Ejercicio Fiscal: 2021

R.U.C.: 1792373158001

MCO-20

FACTURA

No. 001-002-000000007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202101179237315800120010020000000071234567811

ARKCONSTRUCTIVA CIA. LTDA.

ARKCONSTRUCTIVA CIA. LTDA.

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO LLANO CHICO LAS PENAS

616 Y GARCIA MORENO

En Sucursal: LAS PENAS 616 Y GARCIA MORENO

DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2212202101179237315800120010020000000071234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

RUC / CI: 1760003410001

Fecha Emisión: 22/12/2021

Guía Remisión:

Dirección: AV. AMAZONAS N34-112 Y PEREIRA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| OBRA | | 1 | PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRATO MCO-MDMQAZEE-20-2021 "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN" | 77935.90 | 0.00 | 77935.90 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| SUBTOTAL 12% | 77.935.90 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 77.935.90 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 9.352.31 |
| PROPINA | 0.00 |
| Gastos Transporte Otros | 0.00 |
| Valor Total USD S | 87.288.21 |

Información Adicional

Correo electrónico: ligia.granda@quito.gob.ec

Teléfono Cliente: 022446931

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------------|-----------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 87.288.21 | 5 | dias |

Martes 14 de Diciembre de 2021 | 10:28

RUC: 1760003410001 | Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: sajaona | [[Cerrar Sesión](#)]

| | | | |
|--------|-----------------|-----------|----------------|
| Inicio | Datos Generales | Consultar | Administración |
|--------|-----------------|-----------|----------------|

» **Buscar Empresas**



| PAIS | ESTADO / PROVINCIA | CANTÓN | NATURALEZA | RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL |
|---------|--------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| ECUADOR | ▼ ..Todas | ▼ ..Todas | ▼ ..Todos | ▼ <input type="text" value="1792373158001"/> | |

| UBICACIÓN | EMPRESA | RUC / NÚM.IDENTIF. | FECHA HABILITACIÓN | ESTADO RUP | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|-----------|---------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| QUITO | | 1792373158001 | 2012-06-07 | Habilitado | |

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

CONTRATO No. MCO-MDMQAZEE-20-2021

" OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN"

El valor del mencionado contrato es de: **USD. 118.536,13** (CIENTO DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, y un plazo de ejecución de **SESENTA (60)** días calendario, contados a partir del pago del anticipo.

El monto entregado como anticipo fue de **35.560,84** (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) valor que no incluye IVA, el cual fue transferido a la cuenta bancaria del contratista, el **21 de septiembre de 2021**.

CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito a **14 de diciembre de 2021**, con la comisión técnica, encargada de efectuar la Recepción Provisional del contrato No. **MCO-MDMQAZEE-20-2021**, correspondiente a la construcción de: "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN**" integrada de la siguiente manera: la Compañía ARKCONSTRUCTIVA CÍA. LTDA. con RUC: 1792373158001, representada legalmente por el Ing. Wilmar Adrián Ramírez Simbaña, Contratista; la Arq. Liliana Alvarado como delegada de la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Arq. Ligia Granda, como Administradora del Contrato, quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional.

CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES

Todos los antecedentes constan en la Cláusula Primera del contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 de la obra denominada "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN**".

El día 23 de septiembre del 2021 se firma el ACTA DE INICIO DE OBRA.

El contratista mediante oficio No. 015-2021-ARKCONSTRU de 29 de septiembre de 2021, con documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-2987-E, de 29 de septiembre de 2021, solicita que el periodo de la planilla No. 1 de avance sea desde el 23 de septiembre al 31 de octubre de 2021.

El fiscalizador del contrato mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0332-M de 05 de octubre de 2021, solicita al Administrador de contrato se apruebe el periodo de la planilla No. 1 solicitado por el contratista.

El Administrador del contrato mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0315-M de 05 de octubre de 2021 dirigido al contratista indica que aprueba el periodo de la planilla No. 1 desde el 23 de septiembre al 31 de octubre de 2021.

En atención al oficio Nro.016-2021-ARKCONSTRU, ingresado por el contratista con SITRA GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3296-E de 22 de octubre de 2020, la Administración del

Contrato mediante oficio No. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0140-O de 29 de octubre de 2021, aprueba la reprogramación del cronograma valorado. ✓

El contratista mediante oficio No. 019-2021-ARKCONSTRU de 5 de noviembre de 2021, con documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3449-E, de 5 de noviembre de 2021, remite la planilla de avance 01 para la respectiva revisión, aprobación y pago de la misma. ✓

La fiscalización del contrato mediante oficio No. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0100-O de fecha 11 de noviembre de 2021, remite al contratista la planilla No. 1 de avance con varias observaciones que deben ser subsanadas para su reingreso dentro de los plazos contractuales. ✓

El contratista mediante oficio No. 021-2021-ARKCONSTRU de 15 de noviembre de 2021, ingresado con documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3537-E, de fecha 15 de noviembre de 2021, realiza el re-ingreso de la Planilla No. 1 de avance de Obra, solicitando su revisión y pago. ✓

La Fiscalización del contrato mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0395-M de fecha 22 de noviembre de 2021, remite a la Administradora del contrato la planilla de Avance No. 1 que ha sido revisada y aprobada para que se continúe con el trámite correspondiente. ✓

La Administración del contrato mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0377-M de fecha 23 de noviembre de 2021, remite a la Jefa de Obra Pública la planilla de Avance No. 1 que ha sido revisada y aprobada para que se continúe con el trámite correspondiente. ✓

La Jefa de Obra Pública mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0399-M de fecha 23 de noviembre de 2021, remite al Director de Gestión del Territorio la planilla de Avance No. 1 que ha sido revisada y aprobada para que se continúe con el trámite correspondiente. ✓

El Director de Gestión del Territorio mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DGT-2021-1500-M de fecha 24 de noviembre de 2021, remite al Director Administrativo Financiero la planilla de Avance No. 1 que ha sido revisada y aprobada para que se continúe con el trámite correspondiente. ✓

El contratista mediante oficio No. 023-2021-ARKCONSTRU de 19 de noviembre de 2021, ingresado con sitra No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3631-E de 19 de noviembre de 2021, informa que se han finalizado los trabajos y solicita la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra.

La Jefatura de Fiscalización mediante oficio No. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0158-O de fecha 23 de noviembre de 2021, informa al contratista del proceso MCO-MDMQAZEE-20-2021 que se ha conformado la comisión para la recepción provisional la cual asistirá a la obra el día viernes 26 de noviembre de 2021 a las 10h00. ✓

El contratista mediante oficio No. 024-2021-ARKCONSTRU de 29 de noviembre de 2021, ingresado con sitra No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3761-E, de 29 de noviembre de 2021, ingresa la planilla No. 2 de liquidación para su respectiva aprobación y pago de la misma.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.- forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Informe del Delegado de la Administración Zonal Eugenio Espejo. ✓

2. Informe de recorrido e inspección de las obras, previo a la recepción provisional, firmado por la comisión. ✓

CLAUSULA TERCERA.- FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

Mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DAJ-2021-0731-M de 02 de septiembre de 2021, la Directora de Asesoría Jurídica AZEE, informa que conforme establece la Cláusula Décima del contrato ha sido designada como Administradora de Contrato la Arq. Ligia Granda Curimilma. ✓

Mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DAJ-2021-0732-M de 02 de septiembre de 2021, la Directora de Asesoría Jurídica AZEE, informa que mediante Resolución de Adjudicación No. RE-GADDMQ-AZEE-2021-052 ha sido designado como Fiscalizador de Contrato el Arq. Santiago Pozo Navas. ✓

CLAUSULA CUARTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

| No. | COD. | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | Unid. | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| | | | | UNITARIO | | |
| 1. MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA VERDE JUNTO A LA GUARDERÍA, BARRIO NUEVOS HORIZONTES, PARROQUIA COCHAPAMBA | | | | | | |
| 1 | 0001 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa vegetal | m2 | 1.50 | 215.42 | 323.13 |
| 2 | 0002 | REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // | m2 | 1.91 | 67.72 | 129.35 |
| 3 | 0008 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura maxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m | m3 | 10.84 | 78.68 | 852.91 |
| 4 | 0018 | RELLENO-COMPACTACION TIERRA ESTRUCT.MEN. // Tierra producto de excavacion, capas max.20cm hidratadas, vibroapisonador | m3 | 7.18 | 98.60 | 707.95 |
| 5 | 0006 | CONFORMACION DE TALUD, PEINADO // espesor promedio 20cm, herramienta manual | m2 | 3.62 | 67.80 | 245.44 |
| 6 | 0061 | ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. // Altura promedio muro 4 metros, tablerocontrachapado de 12mm | m2 | 20.48 | 72.50 | 1,484.80 |
| 7 | 0060 | ENCOFRADO-DESENCOFRADO MURO TABLA MONTE // Altura promedio muro 4 metros, tabla demonte, recubierta de aceite | m2 | 20.40 | 63.45 | 1,294.38 |
| 8 | 0654 | ENTIBAMIENTO MURO ALTURA MAYOR A 5m // | m2 | 11.00 | - | - |
| 9 | 0069 | HORMIGON SIMPLE "A" Fc=210 kg/cm2 // 503(2)B1 Especificaciones MOP-001-F2002, hormigonera y vibrador | m3 | 166.51 | 30.25 | 5,036.93 |
| 10 | 0070 | HORMIGON SIMPLE "B" Fc=180 kg/cm2 // 503(7) Especificaciones MOP-001-F2002, hormigonera y vibrador | m3 | 144.58 | 1.70 | 245.79 |
| 11 | 0078 | ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 // 504(1) Especificaciones MOP-001-F2002, cortadora dobladora de hierro | kg | 2.00 | 2,113.95 | 4,227.90 |
| 12 | 0655 | DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES // 606-2(1) | m | 7.64 | 9.60 | 73.34 |
| 13 | 0931 | SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESO // Incluye transporte, tendido y compactado con plancha compactadora Especific. MOP-001-F2002; 403-1. | m3 | 28.56 | - | - |
| 14 | 4587 | CANALETA PREFABRICAD.30x30x8cm 400kg/cm2 // Instalada con mortero 1:3 | m | 12.98 | - | - |
| 15 | 0033 | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada manual, desalojo con volquete distancia maxima 5km | m3 | 10.79 | 43.10 | 465.05 |
| 16 | 2206 | SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye espojamiento. | m3.km | 0.36 | 1,142.15 | 411.17 |
| 17 | 0375 | EXCAVACION Y RELLENO ZANJA // 40x80cm promedio | m3 | 16.03 | - | - |
| 18 | 0641 | DRENAJE TUBER.PVC CORRUG.PERFOR.160mm // PVC drenaje corrugado perforado, filtro agregados, arena 0.05x0.46, ripio 0.36x0.46 | m | 13.94 | 15.40 | 214.68 |
| 19 | 5101 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo | m3 | 36.00 | 1.63 | 58.68 |
| 20 | 0359 | CAJA DE REVISION 0.6x0.6x1m, LIBRE, TAPA // | u | 153.86 | 3.00 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| | | Base.15m,tapa.07,fc=180kg/cm2,ladrillomortero 1:5,enlucido 1:3,ref.acero,angul | | | | 461.58 |
| | | | | | | 16,233.08 |
| 2. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA VERDE JUNTO A LA GUARDERÍA, BARRIO NUEVOS HORIZONTES, PARROQUIA COCHAPAMBA. | | | | | | |
| 21 | 0002 | REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // | m2 | 1.91 | 149.33 | 285.22 |
| 22 | 0005 | DESBANQUE Y NIVELACION A MANO // herramienta manual,desalojo material 25m | m3 | 9.00 | 211.96 | 1,907.64 |
| 23 | 0008 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de material 25m | m3 | 10.84 | 5.36 | 58.10 |
| 24 | 0939 | CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC // Dificultad de acceso equipo pesado | m2 | 2.36 | - | - |
| 25 | 0018 | RELLENO-COMPACTACION TIERRA ESTRUCT.MEN. // Tierra producto de excavacion,capas max.20cm hidratadas, vibroapisonador | m3 | 7.18 | - | - |
| 26 | 0060 | ENCOFRADO-DESENCOFRADO MURO TABLA MONTE // Altura promedio muro 4 metros, tabla demonte, recubierta de aceite | m2 | 20.40 | 57.11 | 1,165.04 |
| 27 | 0061 | ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. // Altura promedio muro 4 metros, tablerocontrachapado de 12mm | m2 | 20.48 | - | - |
| 28 | 0069 | HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2 // 503(2)B1 Especificaciones MOP-001-F2002,hormigonera y vibrador | m3 | 166.51 | 37.41 | 6,229.14 |
| 29 | 0070 | HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 // 503(7) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador | m3 | 144.58 | 7.31 | 1,056.00 |
| 30 | 0078 | ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 // 504(1) Especificaciones MOP-001-F2002cortadora dobladora de hierro | kg | 2.00 | 1,359.53 | 2,719.06 |
| 31 | V655 | DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES // 606-2(1) | m | 7.64 | 7.86 | 60.05 |
| 32 | 0067 | HORMIGON CICLOP.210kg/cm2 SIN ELEVADOR // 503(5) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador | m3 | 125.34 | 11.95 | 1,497.81 |
| 33 | V931 | SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESO // Incluye transporte, tendido y compactado con plancha compactadora Especific. MOP-001-F2002; 403-1. | m3 | 28.56 | 13.94 | 398.13 |
| 34 | 4587 | CANAleta PREFABRICAD.30x30x8cm 400kg/cm2 // Instalada con mortero 1:3 | m | 12.98 | 10.91 | 141.61 |
| 35 | 0637 | CANAL RECOLECTOR TRIANGULAR V=0.07m3 // Horm.simple 180kg/cm2,espesor 10cm,excavacion,encofrado | m | 11.98 | 9.28 | 111.17 |
| 36 | 0376 | EXCAV.Y RELLENO ZANJA ALTURA PROM. 2.5m // Suelo semi duro | m3 | 12.71 | 7.56 | 96.09 |
| 37 | 0363 | DESAGUE PVC NORMAL 110mm // Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega | pt | 47.45 | 1.00 | 47.45 |
| 38 | 0331 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm // desagues | m | 11.74 | 7.20 | 84.53 |
| 39 | 0932 | ACERA HORM.SIMPLE 210Kg/cm2 ESPESOR 10cm // 610-(2) Especific.MOP-001-F2002,junta cada 2.5m,acabado espolvoreado mortero 1:3 | m2 | 18.01 | 22.50 | 405.23 |
| 40 | V770 | MALLA ELECTROSOLDADA R-131 150x150x5mm // 504(2)Acolocada | m2 | 6.36 | 9.67 | 61.50 |
| 41 | 0553 | ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES // betoncil 14, aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro | m2 | 3.26 | - | - |
| 42 | 1011 | PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km // | m2 | 3.54 | - | - |
| 43 | 0168 | MASILLADO DE PISO MORTERO 1:4 e=3cm // piso existente irregular | m2 | 8.34 | - | - |
| 44 | 0649 | CONFORMACION, ESCALINATA GRADERIO // Remocion escombros, mejorar suelo, sub-base 0.15m | m2 | 7.16 | 9.67 | 69.24 |
| 45 | 0628 | GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA // fc=180kg/cm2, encofrado, tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3 | m | 13.88 | 37.79 | 524.53 |
| 46 | 4580 | BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm // instalado con mortero 1:3 | m | 11.86 | - | - |
| 47 | p673 | ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm2 // Adoquin especial tipo espasol, cama de arena 3cm | m2 | 32.02 | 69.78 | 2,234.36 |
| 48 | 0006 | CONFORMACION DE TALUD, PEINADO // espesor promedio 20cm,herramienta manual | m2 | 3.62 | 86.51 | 313.17 |
| 49 | 5000 | ENCOFRADO LATERAL LOSA h=15cm // Tabla monte recubierta de aceite | m | 3.34 | - | - |
| 50 | 0059 | ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. // Altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm | m2 | 17.45 | 38.38 | 669.73 |
| 51 | 0058 | ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE // Altura promedio de murete 1 metro ,tablade monte, recubierta de aceite | m2 | 16.67 | 80.71 | 1,345.44 |
| 52 | v074 | HORMIGON PREMEZCLADO fc=240 kg/cm2 // 503(2)B3 | m3 | 130.80 | - | - |
| 53 | p529 | ALISADO DE PISO CON ENDURECEDOR A COLOR // Con helicopero | m2 | 5.54 | - | - |

| | | | | | | |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------------|
| 64 | P620 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO // Corte 6x5mm, sellante elastomérico, corte, relleno | m | 4.21 | - | - |
| 65 | 0146 | ENLUCIDO FILOS POR CAMBIO DE DIRECCION // Mortero 1:3 espesor=0.003m | m | 2.29 | - | - |
| 66 | 4290 | ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km // transporte, colocación de chamba, no incluye abono, riego ni mantenimiento | m2 | 5.30 | 109.10 | 578.23 |
| 67 | D003 | SUSTRATO (TIERRA NEGRA+ABONO AGRÍCOLA) INC. TRANSPORTE. // Tierra negra+abono agrícola + pomina + abono orgánico. | m3 | 33.47 | 2.74 | 91.71 |
| 68 | 4017 | ABONO ORGANICO COLOCADO // Mezcla en sitio con suelo existente | m3 | 0.91 | 2.74 | 2.49 |
| 69 | D023 | PLANTA ORNAMENTAL VARIAS ESPECIES TIPO 2, SEGÚN DISEÑO EN SITIO // Inc. Excavación de hueco, transporte y sembrado. No. Inc. Abono. (especies: helecho macho y hembra, ashpa, agapanto morado, crotos, estrella de Panamá, sigse) | u | 5.90 | 25.00 | 147.50 |
| 70 | D006 | ÁRBOLES GRADES GRUPO ESPECIAL 1 DE 1.00 A 3.00m (PROMEDIO) EN SITIO. // Inc. Excavación de hueco, transporte y sembrado. No inc. Abono (especies: arupo rosado, arupo blanco, eugenia, ciprés limón, pino araucaria). | u | 28.14 | 5.00 | 140.70 |
| 71 | 1349 | CERRAM.CERCAPRONGO 3D COL.VERDE H=2.08m // Terreno plano, tubo acero triang., postes acero, fijaciones y accesorios, instalado | m | 104.58 | - | - |
| 72 | P849 | CAMINADOR AEREO EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235, fund. chorroarena, dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2, inst. | u | 1010.96 | - | - |
| 73 | P852 | CICLA EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235, fund. chorroarena, dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2, inst. | u | 793.97 | - | - |
| 74 | P854 | REMO EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235, fund. chorroarena, dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2, inst. | u | 786.38 | - | - |
| 75 | P856 | VOLANTE EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235, fund. chorroarena, dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2, inst. | u | 1091.60 | 1.00 | 1,091.60 |
| 76 | P193 | BARRA FIJA // Tubo galvaniz. 4" y 1", pintura esmalte 2manos, cimentación h.c. f'c=180 kg/cm2 | u | 308.51 | - | - |
| 77 | 0705 | BANCA H.S. SIN ESPALDAR, ANCHO=60cm // murete ladrillo c/1.00m, loseta e=6cm. horm. 180 kg/cm2, enlucida, hierro, no encofr. | m | 39.34 | 3.00 | 118.02 |
| 78 | 0149 | REVOCADADO EN MAMPOSTERIA DE BLOQUE // mortero 1:6 no incluye andamios | m2 | 3.32 | 41.88 | 139.04 |
| 79 | 0527 | PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA // 2 manos (area <= 200 m2) | m2 | 4.34 | 79.00 | 342.86 |
| 80 | 0033 | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada manual, desalojo con volquete distancia máxima 5km | m3 | 10.79 | 211.96 | 2,287.05 |
| 81 | 2206 | SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye espojamiento. | m3.km | 0.36 | 5,616.94 | 2,022.10 |
| | | | | | | 28,442.42 |

3. CERRAMIENTO EN LA CALLE I, BARRIO SAN LORENZO, PARROQUIA COCHAPAMBA.

| | | | | | | |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 82 | 0001 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa vegetal | m2 | 1.50 | 237.36 | 356.04 |
| 83 | 0006 | CONFORMACION DE TALUD, PEINADO // espesor promedio 20cm, herramienta manual | m2 | 3.62 | - | - |
| 84 | 4101 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo | m3 | 36.00 | - | - |
| 85 | 0756 | CORTE DE ADOQ.Y ASFAL. CON DISCO DIAMANTE // Incluye Amoladora, hasta 10 cm de espesor | m | 5.06 | - | - |
| 86 | 0861 | LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON // Incluye apilamiento. | m2 | 1.27 | - | - |
| 87 | 0008 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m | m3 | 10.84 | 2.72 | 29.48 |
| 88 | 0089 | HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2 // 503(2)B1 Especificaciones MOP-001-F2002, hormigonera y vibrador | m3 | 166.51 | 3.55 | 591.11 |
| 89 | 0078 | ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 // 504(1) Especificaciones MOP-001-F2002 cortadora dobladora de hierro | kg | 2.00 | - | - |
| 90 | 0609 | CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.4mm H=2.5m // Tubo poste: parante c/3m y diagonal 2", travesa ±0 1 1/2", hierro inferior, instal. | m | 68.88 | 133.94 | 9,225.79 |
| 91 | 1349 | CERRAM.CERCAPRONGO 3D COL.VERDE H=2.08m // Terreno plano, tubo acero triang., postes acero, fijaciones y accesorios, instalado | m | 104.58 | - | - |
| 92 | 0059 | ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. // Altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm | m2 | 17.45 | 23.41 | 408.50 |
| 93 | 5016 | ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLA MONTE 4-8 m. // altura promedio muro 4 a 8 m, tabla de monte, recubierta de aceite. | m2 | 24.68 | - | - |
| 94 | 0061 | ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. // Altura promedio muro 4 metros, tablero contrachapado de 12mm | m2 | 20.48 | - | - |
| 95 | 0637 | CANAL RECOLECTOR TRIANGULAR V=0.07m3 // Horm.simple 180kg/cm2, espesor 10cm, excavación, encofrado | m | 11.98 | - | - |
| 96 | 0655 | DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES // 606-2(1) | m | 7.64 | - | - |



| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------------|
| 87 | 0363 | DESAGUE PVC NORMAL 110mm // Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega | pt | 47.45 | - | - |
| 88 | 0331 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm // desagues | m | 11.74 | - | - |
| 89 | 0067 | HORMIGON CICLOP.210kg/cm2 SIN ELEVADOR // 503(5) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador | m3 | 125.34 | - | - |
| 90 | 0365 | CAJA REVISION 0.6x0.6x1.2m HOR.SIMP. 180 // replan.140 e=10cm,pared h.s.180 e=15cm,encof.tablero tapa,angulo 50x3 tapa,caja | u | 178.08 | - | - |
| 91 | 0613 | SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 // chaflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm | m | 7.26 | 37.14 | 269.64 |
| 92 | 0553 | ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES // betoncrl 14, aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro | m2 | 3.26 | - | - |
| 93 | v931 | SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESO // Incluye transporte, tendido y compactado con plancha compactadora Especific. MOP-001-F2002; 403-1. | m3 | 28.56 | - | - |
| 94 | v223 | ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm,400 kg/cm2,PEATON // 401-4(1)a | m2 | 30.83 | - | - |
| 95 | 0679 | REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÑOS VEHICULOS // Demolición, limpieza, encof., adit. adheren. (lechada), hormigón 180kg/cm2, vol. 0.012m3, desalojo. | m | 9.00 | - | - |
| 96 | 0968 | READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL // cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 cemento:arena | m2 | 5.83 | - | - |
| 97 | 4290 | ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km // transporte, colocacion de chamba, no incluye abono, riego ni mantenimiento | m2 | 5.30 | - | - |
| 98 | 0033 | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada manual,desalojo con volquete distancia maxima 5km | m3 | 10.79 | 50.19 | 541.55 |
| 99 | 2206 | SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escobreras esta incluido en el rubro desalojo, icluye esponamiento. | m3.km | 0.36 | 1,257.96 | 452.86 |
| | | | | | | 11874.97 |
| 4. CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO DE LA ESCALINATA OSWALDO GUAYASAMIN, INTERSECCIÓN CON LA CALLE JOSÉ BUSTAMANTE, BARRIO CORAZÓN DE JESUS ATUCUCHO, PARROQUIA COCHAPAMBA | | | | | | |
| 100 | 0001 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO // Retiro de capa vegetal | m2 | 1.50 | 286.73 | 430.10 |
| 101 | 0002 | REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES // | m2 | 1.91 | 209.89 | 400.89 |
| 102 | 1077 | TUMBADO DE ARBOL:DESTRONQUE Y DESALOJO // | u | 90.67 | 2.00 | 181.34 |
| 103 | 0005 | DESBANQUE Y NIVELACION A MANO // herramienta manual,desalojo material 25m | m3 | 9.00 | 114.61 | 1,031.49 |
| 104 | 0008 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de material 25m | m3 | 10.84 | 185.15 | 2,007.02 |
| 105 | 0006 | CONFORMACION DE TALUD, PEINADO // espesor promedio 20cm,herramienta manual | m2 | 3.62 | 113.60 | 411.23 |
| 106 | 5101 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo | m3 | 36.00 | - | - |
| 107 | 0019 | RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP // Tierra prod.de excavacion,capas max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora | m3 | 6.65 | 81.82 | 544.10 |
| 108 | 0375 | EXCAVACION Y RELLENO ZANJA // 40x80cm promedio | m3 | 16.03 | 10.51 | 168.48 |
| 109 | 4850 | CANALIZACION PVC NORMAL 200mm // Desague, union tipo espiga campana, tendido | m | 23.69 | 38.50 | 912.07 |
| 110 | 0363 | DESAGUE PVC NORMAL 110mm // Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega | pt | 47.45 | 7.00 | 332.15 |
| 111 | 0331 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm // desagues | m | 11.74 | 4.00 | 46.96 |
| 112 | 0639 | CANAL RECOL.30x20cm, HORM.S.180, REJILLA // e=10 excav.encof.,m.ang.25x3mm,plat.19x3mm c/6.9cm,pint.anticor.2m,ancl.,bis.1tr | m | 40.36 | 7.20 | 290.59 |
| 113 | 0365 | CAJA REVISION 0.6x0.6x1.2m HOR.SIMP. 180 // replan.140 e=10cm,pared h.s.180 e=15cm,encof.tablero tapa,angulo 50x3 tapa,caja | u | 178.08 | 11.00 | 1,958.88 |
| 114 | v655 | DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES // 606-2(1) | m | 7.64 | 3.50 | 26.74 |
| 115 | 0060 | ENCOFRADO-DESENCOFRADO MURO TABLA MONTE // Altura promedio muro 4 metros, tabla demonte, recubierta de aceite | m2 | 20.40 | - | - |
| 116 | 0061 | ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. // Altura promedio muro 4 metros, tablerocontrachapado de 12mm | m2 | 20.48 | 396.58 | 8,121.96 |
| 117 | 0070 | HORMIGON SIMPLE "B" Fc=180 kg/cm2 // 503(7) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador | m3 | 144.58 | 1.40 | 202.41 |
| 118 | 0067 | HORMIGON CICLOP.210kg/cm2 SIN ELEVADOR // 503(5) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador | m3 | 125.34 | 1.46 | 183.00 |

| | | | | | | |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------|
| 120 | 0089 | HORMIGON SIMPLE "A" Fc=210 kg/cm2 // 503(2)B1 Especificaciones MOP-001-F2002.hormigonera y vibrador | m3 | 166.51 | 67.26 | 11,199.46 |
| 121 | 0078 | ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 // 504(1) Especificaciones MOP-001-F2002cortadora dobladora de hierro | kg | 2.00 | 3,433.89 | 6,867.78 |
| 122 | 0649 | CONFORMACION, ESCALINATA GRADERIO // Remocion escombros, mejorar suelo, sub-base 0.15m | m2 | 7.16 | 93.41 | 668.82 |
| 123 | 0628 | GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA // fc=180kg/cm2, encofrado, tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3 | m | 13.88 | 133.06 | 1,846.87 |
| 123 | 0629 | DESCANSOS GRADAS, LOSA MACIZA e=7cm // Horm.simple 180kg/cm2,acabado espolvoreado mortero 1:3 aplicado directamente | m2 | 14.71 | 45.09 | 663.27 |
| 124 | 0682 | BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm // 610-(1)e Especificaciones MOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado | m | 11.05 | - | - |
| 125 | 2637 | BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=30cm // 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002, bM=10cm,bm=10cm,rad.menor 10m,inc.encof.,excav | m | 12.46 | - | - |
| 126 | v770 | MALLA ELECTROSOLDADA R-131 150x150x5mm // 504(2)Acolocada | m2 | 6.36 | 89.70 | 570.49 |
| 127 | 0637 | CANAL RECOLECTOR TRIANGULAR V=0.07m3 // Horm.simple 180kg/cm2,espesor 10cm,excavacion,encofrado | m | 11.98 | - | - |
| 128 | 0629 | BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm // bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A. | m | 18.77 | - | - |
| 129 | v251 | ACERA H.S.210, e=10cm, JUNTA, MEDIA CADA // 610-(2)cJunta fibr.8mm c/2.5m,espovr.mort.1:3 | m2 | 17.10 | 29.39 | 502.57 |
| 130 | 7666 | REPARACION DE CUNETAS TRIANGULARES VIALES // | m | 15.20 | - | - |
| 131 | v931 | SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESO // Incluye transporte, tendido y compactado con plancha compactadora Especific. MOP-001-F2002; 403-1. | m3 | 28.56 | 12.76 | 364.42 |
| 132 | v827 | PINTURA PARED CAUCHO LATEX - PARED NUEVA // 2 manos (area <= 200 m2) | m2 | 4.34 | 25.30 | 109.80 |
| 133 | 0136 | ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm, ADHESIVO // mortero 1:6,andamios altura 3m,adhesivodif.sitios tipo parche,inc.limp.y picado | m2 | 13.61 | 33.16 | 451.31 |
| 134 | 4290 | ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km // transporte, colocacion de chamba, no incluye abono, riego ni mantenimiento | m2 | 5.30 | 28.05 | 148.67 |
| 135 | 4017 | ABONO ORGANICO COLOCADO // Mezcla en sitio con suelo existente | m3 | 0.91 | 1.40 | 1.27 |
| 136 | D007 | ARBOLES GRANDES GRUPO ESPECIAL 2 DE 1.50 A 5 M PROMEDIO EN SITIO // | u | 119.64 | - | - |
| 137 | 0066 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORTERO 1:4 // | m3 | 118.58 | - | - |
| 138 | 0719 | PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO // Parante c/2m, h=90 m, empotrado 0.15 m,pintura, suelda, instalacion, no ciment. | m | 54.58 | 89.84 | 4,903.47 |
| 139 | p620 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO // Corte 6x5mm,sellante elastomerico,corte,relleno | m | 4.21 | - | - |
| 140 | 0756 | CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE // Incluye Amoladora, hasta 10 cm de espesor | m | 5.06 | - | - |
| 141 | 2609 | ROTURA MANUAL DE PAVIMENTO // Rotura con herramienta manual,no incluye desalojo | m3 | 72.19 | - | - |
| 142 | v135 | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON EQUIPO LIVIANO // | m3 | 237.28 | - | - |
| 143 | 0654 | ENTIBAMIENTO MURO ALTURA MAYOR A 5m // | m2 | 11.00 | 40.47 | 445.17 |
| 144 | 0032 | DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m // Desalojo con carretilla, distancia 50m | m3 | 9.00 | 368.84 | 3,319.56 |
| 145 | 0033 | DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada manual,desalojo con volquete distancia maxima 5km | m3 | 10.79 | 368.84 | 3,979.78 |
| 146 | 2206 | SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, icluye espojamiento. | m3.km | 0.36 | 9,774.26 | 3,518.73 |
| | | | | | | 56810.85 |
| | | | | | TOTAL | 113,361.32 |

CLAUSULA QUINTA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

La comisión establecida para la recepción provisional evidencia que las obras contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato y detalladas en la presente Acta de Recepción Provisional; y que las mismas se encuentran operando.

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

| No. | DESCRIPCIÓN | VALORES FECHAS |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 02 de septiembre de 2021 ✓ |
| 2 | FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO (<i>Condición previa para el inicio de la obra, establecida en la cláusula Séptima: PLAZO</i>) | 21 de septiembre de 2021 ✓ |
| 3 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL (<i>Según LOSNCP</i>) | 23 de septiembre de 2021 ✓ |
| 4 | PLAZO CONTRACTUAL (<i>Según contrato MCO-MDMQAZEE-20-2021</i>) | Sesenta (60) días calendario ✓ |
| 5 | FECHA DE VENCIMIENTO (<i>Según contrato MCO-MDMQAZEE-20-2021</i>) | 21 de noviembre de 2021 ✓ |
| 8 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS | 19 de noviembre de 2021 ✓ |

La obra denominada: " OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN " se ejecutó en el tiempo de 58 días; siendo el plazo contractual (60 días calendario).

CLAUSULA SÉPTIMA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| MONTO DEL CONTRATO | 118.536,13 | | |
| ANTICIPO | 35.560,84 | | |
| CONCEPTO | MONTO | REAJUSTE DE PRECIOS | OBSERVACIONES |
| Planilla No. 1 de avance | 35.425,42 ✓ | 0,00 | PAGADO |
| Planilla No. 2 de Liquidación | 77.935,90 ✓ | 0,00 | EN PROCESO |
| COSTO +% | 0,00 | | |
| TOTAL PLANILLAS EJECUTADO | 113,361.32 ✓ | | |
| MULTAS | 0.00 | | |
| TOTAL PROYECTO | 113,361.32 | | |

CLAUSULA OCTAVA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS).

El delegado de la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conjuntamente con el contratista y el Administrador del Contrato, inspeccionaron las obras objeto de la Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva, de acuerdo a la Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA, numeral 10.1, de la Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, que indica: "10.1. El Mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre recepción provisional y definitiva, estará a cargo del contratista, para la cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas." ✓

Además del numeral 408-29 Recepción de las obras, NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIAGENERAL DEL ESTADO, que menciona: "(...) No obstante se

haya realizado la recepción definitiva de la obra a satisfacción, si durante los diez primeros años de funcionamiento surgen o se manifiestan problemas que no pudieron detectarse durante o inmediatamente después de la construcción, el Constructor debe responder por ello, según las leyes vigentes en relación con la responsabilidad por vicios ocultos."

CLAUSULA NOVENA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **113,361.32 dólares más IVA.** ✓

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista. ✓

CLAUSULA DÉCIMA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS.

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció al reajuste de precios. ✓

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN.

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; verificados por el Fiscalizador de Contrato. ✓

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- OBSERVACIONES TÉCNICAS.

El contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuera necesario), a realizarlas antes de la Recepción Definitiva:

- 1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas, acuerdo a la Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA, numeral 10.1, de la Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, que indica: "10.1. El Mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre recepción provisional y definitiva, estará a cargo del contratista, para la cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas."
- 2) El contratista instalará los rótulos finales de la obra que se establecen en el contrato una vez que sea notificado por la Directora de Comunicación.

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA.- CONCLUSIONES.

Por lo expuesto la comisión de recepción declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.


En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN**" ejecutadas en el proceso del contrato No. **MCO-MDMQAZEE-20-2021** siendo obligación del Contratista mantener en vigencia la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (si así está establecido en su acuerdo), hasta la suscripción del acta de recepción definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado la comisión técnica de recepción, firma la presente acta en original y cinco copias de igual tenor y contenido en el lugar y fecha antes indicados.

 ✓

Arq. Ligia Granda

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

 ✓

Ing. Wilmar Adrián Ramírez Simbaña
representante legal Compañía
ARKCONSTRUCTIVA CÍA. LTDA.
CONTRATISTA

 ✓

Arq. Liliana Alvarado
DELEGADO DE LA AZEE

ADMINISTRACIÓN ZONAL "EUGENIO ESPEJO"

UNIDAD ZONAL DE FISCALIZACIÓN DE LA AZEE

INFORME DE RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS PREVIO A LA RECEPCIÓN

TIPO DE RECEPCIÓN:

X

PROVISIONAL

DEFINITIVA

FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

OBRA: OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN
UBICACIÓN: Quito, Parroquia Zumbiza
CONTRATISTA: Compañía ARKCONSTRUCTIVA CIA. LTDA., con RUC 1792373158001, cuyo representante legal es el señor Wilmar Adrián Ramírez Simbaña
CONTRATO No. MCO-MD/MO/AZ/11-21-2021
PRESUPUESTO No.: USD 118.536.17 (CIENTO DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)


OBSERVACIONES Y/O CORRECCIONES A SER IMPLEMENTADAS:

| | | RESULTADO DE LA GESTIÓN/ FECHA DE VERIFICACIÓN | |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------|--|
| 1 | <i>Sin observaciones.</i> | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |

| | |
|-----------|---|
| SUPERADO | S |
| PENDIENTE | P |

PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE LA INSPECCIÓN:

DÍAS HÁBILES


CONTRATISTA

Wilmar Adrián Ramírez Simbaña Compañía
ARKCONSTRUCTIVA CIA. LTDA


ALLEGADO AZEE
ARQ. LILIANA ALVARADO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ARQ. LIGIA GRANDA

ADMINISTRACIÓN ZONAL "EUGENIO ESPEJO"

UNIDAD ZONAL DE FISCALIZACIÓN DE LA AZEE

INFORME DE RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS PREVIO A LA RECEPCIÓN

TIPO DE RECEPCIÓN:

PROVISIONAL
 DEFINITIVA

FECHA: 26 de noviembre de 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

OBRA: "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN"
 UBICACIÓN: BARRIO ATUCUCHO PARROQUIA COCHAPAMBA
 CONTRATISTA: ARK CONSTRUCTIVA CIA. LTDA.
 CONTRATO No.: MCO-MDMQAZEE-20-2021
 PRESUPUESTO No.:

OBSERVACIONES Y/ O CORRECCIONES A SER IMPLEMENTADAS:

| | | RESULTADO DE LA GESTIÓN/ FECHA DE VERIFICACIÓN | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 1 | Corregir rebabas de los muros de las terrazas. (Frente: Nuevos Horizontes) | | |
| 2 | Corregir los filos de los muros laterales. (Frente: Nuevos Horizontes) | | |
| 3 | Resanado de filos de los muros de las terrazas. (Frente: Nuevos H.) | | |
| 4 | Mejorar acabado exterior del muro (Frente: Nuevos Horizontes) | | |
| 5 | Frente: Escalinata Guayasamin: | | |
| 6 | Acabado exterior de muros, mejorar. | | |
| 7 | Resanado de filos de gradas. | | |
| 8 | Corregir alineación de pasamanos. | | |
| 9 | Mejorar acabado de tapas de cajas de revisión. | | |
| 10 | Frente: San Lorenzo: | | |
| 11 | Falta templar la malla galvanizada. | | |
| 12 | Corregir las uniones de solda en tubería. | | |
| 13 | Colocar tapas en los tubos para evitar corrosión. | | |
| 14 | Pintar zonas de corrosión (Grateado de la solda). | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

| | |
|-----------|---|
| SUPERADO | S |
| PENDIENTE | P |

PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE LA INSPECCIÓN:

DÍAS HÁBILES


 CONTRATISTA
 ARK CONSTRUCTIVA CIA. LTDA.


 DELEGADO AZEE
 ARQ. LILIANA ALVARADO B.


 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 ARQ. LIGIA GRANDA C.

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0382-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2021

PARA: Sra. Arq. Ligia Sonia Granda Curimilma
Servidora Municipal 8

ASUNTO: ADMINISTRADORA DEL CONTRATO MCO-MDMQAZEE-20-2021 ASISTIR
A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted que por ser la Administradora del Contrato MCO-MQ-AZEE-20-2021 **“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA AZN”**, cuyo contratista es ARKCONSTRUCTIVA Cía. Ltda. Curo Representante Legal es el Ing. Wilmar Ramirez, informo que deberá asistir a la Recepción Provisional, programada para el **VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 a las 10h00** para lo cual deberá asistir conjuntamente con la Arq. Lilitiana Alvarado Delegada de la señorita Administradora Zonal

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alex Roberto Jara Sanchez
JEFE DE FISCALIZACION

Copia:

Sr. Mgs. Santiago Javier Pozo Navas
Servidor Municipal 13

Sra. Arq. Lilitiana Elizabeth Alvarado Benitez
Servidor Municipal 12

| Acción | Siglas Responsable | Siglas Unidad | Fecha | Sumilla |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|---------|
| Elaborado por: Julia Alexandra Maldonado Cueva | jm | AZEE-UFIS | 2021-11-23 | |
| Revisado por: ALEX ROBERTO JARA SANCHEZ | arjs | AZEE-UFIS | 2021-11-23 | |
| Aprobado por: ALEX ROBERTO JARA SANCHEZ | arjs | AZEE-UFIS | 2021-11-23 | |

QUITO

Documento Firmado
electrónicamente por
ALEX ROBERTO
JARA SANCHEZ





Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0158-O ✓

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2021

Asunto: RECEPCIÓN PROVISIONAL REF: MCO-MDMQAZEE-20-2021.

Ingeniero
Wilmar Adrian Ramirez Simbaña
Contratista Contrato No. Mco-mdmqazee-20-2021
En su Despacho

De mi consideración:

Dando atención a su Oficio No. 023-2021-ARKCONSTRUC ingresado en esta Administración Zonal, mediante SITRA GADDMQ-AZEE-USG-2021-3631-E de 23 de noviembre de 2021 mediante el cual solicita la Recepción Provisional de la obra con código MCO-MDMQAZEE-20-2021 "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN**", por medio del presente informamos que se ha conformado la comisión que participará en la mencionada gestión, por lo que, el día **VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 a las 10h00** se procederá con la mencionada recepción para lo cual deberá contactarse previamente con la Arq. Ligia Granda Administradora del Contrato a fin de coordinar la misma, como Delegada de la señorita Administradora Zonal asistirá la Arq. Liliana Alvarado

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alex Roberto Jara Sanchez
JEFE DE FISCALIZACION

Referencias:
- GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3631-E

Anexos:
- RECEPCIÓN PROVISIONAL REF: MCO-MDMQAZEE-20-2021...

Copia:
Señora Arquitecta
Ligia Sonia Granda Curimilma
Servidora Municipal 8

Señor Magister
Santiago Javier Pozo Navas
Servidor Municipal 13

Señora Arquitecta
Liliana Elizabeth Alvarado Benitez
Servidor Municipal 12

9/24/XI/2021
09/11/21

Administración Zonal
**EUGENIO
ESPEJO**

Por un
**Quito
Digno**

Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0158-O

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2021

| Acción | Siglas Responsable | Siglas Unidad | Fecha | Sumilla |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|---------|
| Elaborado por: Julia Alexandra Maldonado Cueva | jm | AZEE-UFIS | 2021-11-23 | |
| Revisado por: ALEX ROBERTO JARA SANCHEZ | arjs | AZEE-UFIS | 2021-11-23 | |
| Aprobado por: ALEX ROBERTO JARA SANCHEZ | arjs | AZEE-UFIS | 2021-11-23 | |



INFORME DEL ADMINISTRADOR

Quito 14 12 2021 ✓

1. DATOS INFORMATIVOS

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-------------|
| Tipo de Producto: | BIEN | SERVICIO | OBRA | X | CONSULTORÍA |
| Tipo de Contratación | Menor Cuantía ✓ | | | | |
| Código Proceso No.: | MCO-MDMQAZEE-20-2021 ✓ | | | | |
| Objeto de Contratación: | "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN" ✓ | | | | |
| Valor de Contrato: | 118.536,13 (CIENTO DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 13/100 DÓLARES + IVA) ✓ | | | | |
| Responsable del Informe: | Arq. Ligia Granda C. ✓ | | | | |
| Dirección Requirente: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TERRITORIO | | | | |

2. ANTECEDENTES

- Mediante Contrato signado con No. MCO-MDMQAZEE-20-2021, denominado "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN", suscrito el 02 de septiembre de 2021, entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal "Eugenio Espejo", representado por la abogada Ana Cristina Romero Ortega en calidad de Administradora Zonal, según se desprende de la acción de personal No. 0000014546 que rige a partir del 19 de agosto del 2021, denominada la Contratante y por otra parte, la Compañía ARKCONSTRUCTIVA CÍA. LTDA., con RUC: 1792373158001, cuyo representante legal es el señor Wilmar Adrián Ramírez Simbaña, denominado el CONTRATISTA; con un monto . ✓
- Todos los antecedentes constan en la Cláusula Primera del contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021, denominado "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN". ✓
- El monto económico asciende a la suma económica de USD. 118.536,13 (CIENTO DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 13/100 DÓLARES + IVA, con un plazo contractual de trabajo de sesenta (60) días calendario. ✓
- Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DAJ-2020-0731-M, de 02 de septiembre de 2021, la Abg. Laura Vanesa Flores Arias, Directora de Asesoría Jurídica AZEE, me notifica la designación como Administradora de Contrato del proceso signado con el No. MCO-MDMQAZEE-20-2021. ✓
- Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DAJ-2020-0732-M, de 02 de septiembre de 2021, la Abg. Laura Vanesa Flores Arias, Directora de Asesoría Jurídica AZEE, notifica al Arq. Santiago Javier Pozo Navas la designación como Fiscalizador de Contrato del proceso signado con el No. MCO-MDMQAZEE-20-2021. ✓
- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0118-O, de 22 de septiembre de 2021, se notifica al contratista la disponibilidad del anticipo en la cuenta del contratista. ✓

7. Mediante Oficio Nro. **GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0119-O**, de 22 de septiembre de 2021 se notifica al contratista la fecha de inicio de plazo contractual corre desde el 23 de septiembre de 2021, con Acta de Inicio de Obra de 23 de septiembre de 2021; su fecha de vencimiento será el 21 de noviembre de 2020, previo el respectivo control de calidad (ensayos de resistencias de hormigones, y fichas técnicas de materiales utilizados).
8. Mediante Oficio Nro. **024-2021-ARKCONSTRU**, ingresado a la Administración Zonal Eugenio Espejo con referencia SITRA No. **GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3761-E**, de 29 de noviembre de 2021, el contratista del proceso ingresa la planilla No. 2 de liquidación de obra, solicitando su revisión, aprobación y pago.
9. La planilla fue revisada y aprobada por Fiscalización y remitida a mi persona con Memorando No. **GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0426-M**, con fecha 17 de diciembre de 2021.
10. El contratista mediante oficio No. **023-2021-ARKCONSTRU** de 19 de noviembre de 2021, ingresado con sitra No. **GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3631-E** de 19 de noviembre de 2021, informa que se han finalizado los trabajos y solicita la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra.

3. DESARROLLO DEL INFORME

Los trabajos se ejecutaron previo el control de fiscalización y en coordinación con el contratista de obra considerando las indicaciones constantes en planos y diseños de obra, descripción que consta en el correspondiente libro de obra.

De los plazos establecidos en el contrato se establece lo siguiente:

| No. | DESCRIPCIÓN | VALORES FECHAS |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 02 de septiembre de 2021 |
| 2 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL (Según LOSNCP) | 23 de septiembre de 2021 |
| 3 | PLAZO CONTRACTUAL (Según contrato MCO-MDMQAZEE-20- | Sesenta (60) días calendario |
| 4 | FECHA DE VENCIMIENTO (Según contrato MCO-MDMQAZEE-20- | 21 de noviembre de 2021 |
| 5 | PRORROGA(S) | cero (0) días calendario |
| 6 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS OBRAS | 19 de noviembre de 2021 |

Del análisis económico del contrato se desprende la siguiente información:

| OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CONTRATO No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 | |
| PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | |
| MONTO DEL CONTRATO | 118536.13 |
| MONTO ANTICIPO (30%) | 35560.84 |
| VALOR EJECUTADO EN LA PLANILLA No. 1 DE AVANCE | 35425.42 |
| VALOR EJECUTADO EN LA PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | 77935.9 |
| (-) ANTICIPO DEVENGADO PLANILLA No. 1 DE AVANCE | 10627.63 |
| (-) ANTICIPO DEVENGADO PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN | 24933.21 |
| MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN | 113361.32 |
| (-) MULTAS | 0 |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR | 53002.69 |

4. CONCLUSIONES

Todas las definiciones del proyecto se las hizo en conjunto con la Fiscalización y la Comunidad, en consecuencia, el cronograma valorado respeta el cronograma programado y de esta manera no existen días de retraso o prórrogas de plazo. ✓

5. RECOMENDACIONES

La administración de Contrato considera procedente el pago de la **PLANILLA No. 2 de LIQUIDACIÓN** del Contrato de Obra No. **MCO-MDMQAZEE-20-2021**. ✓

6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ligia Granda', is written over a circular stamp. A checkmark is visible to the right of the signature.

Elaborado por: ARQ. LIGIA GRANDA

Cargo: Servidor Municipal 8

7. ANEXOS:

| No. | Tipo de Documento | No. Hoja |
|-------|-------------------|----------|
| | | |
| TOTAL | | |

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DAJ-2021-0731-M ✓

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021

PARA: Sra. Arq. Ligia Sonia Granda Curimilma
Servidora Municipal 8

ASUNTO: Contrato Proceso No. MCO-MDMQAZEE-20-2021

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Administración Zonal Eugenio Espejo, suscribió un contrato con **la Compañía ARKCONSTRUCTIVA CÍA. LTDA.**, con RUC: **1792373158001**, cuyo representante legal es el señor **Wilmar Adrián Ramírez Simbaña**, dentro del procedimiento de Menor Cuantía de Obras, signado con el código No. MCO-MDMQAZEE-20-2021, para la contratación de las: **“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN”**.

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas en el Art. 121.- señala: *“Administrador del contrato.- En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar”*.

Con estos antecedentes, comunico a usted que conforme se establece en la Cláusula Décima del referido contrato, ha sido designado **ADMINISTRADOR DE CONTRATO**; para lo cual, remito un ejemplar del contrato principal suscrito con fecha 02 de septiembre de 2021, para que vigile el cumplimiento del mismo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Laura Vanessa Flores Arias
DIRECTORA DE ASESORÍA JURIDICA AZEE

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DAJ-2021-0731-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021

Anexos:

- Contrato MCO-MDMQAZEE-20-2021 presupuestos cochapamba 1-signed-1-signed.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Silvia de Lourdes Davila Morales
Servidor Municipal 7

| Acción | Siglas Responsable | Siglas Unidad | Fecha | Sumilla |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------|
| Elaborado por: Maria Cristina Proaño Lopez | mp | AZEE-DAJ | 2021-09-02 | |
| Aprobado por: LAURA VANESSA FLORES ARIAS | lvfa | AZEE-DAJ | 2021-09-02 | |



INFORME DEL DELEGADO (TECNICO NO INTERVINIENTE)

Quito | 3 | 12 | 2021 ✓

1. DATOS INFORMATIVOS

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|-------------|
| Tipo de Producto: | BIEN | SERVICIO | OBRA | x | CONSULTORÍA |
| Tipo de Contratación | MENOR CUANTÍA ✓ | | | | |
| Código Proceso No.: | MCO-MDMQAZEE-20-2021 ✓ | | | | |
| Objeto de Contratación: | "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN" ✓ | | | | |
| Valor de Contrato: | \$ 118.536,13 DÓLARES + IVA, ✓ | | | | |
| Responsable del Informe: | ARQ. LILIANA ALVARADO ✓ | | | | |
| Dirección Requirente: | Dirección de Gestión del Territorio | | | | |

2. ANTECEDENTES

- El Contrato signado con No. MCO-MDMQAZEE-20-2021, firmado el 2 de septiembre de 2021, cuyo monto económico asciende a la suma económica de USD. 118.536,13 dólares + IVA con un plazo contractual de trabajo de sesenta (60) días calendario. La fecha de inicio de plazo contractual fue el 23 de septiembre de 2021, con Acta de Inicio de Obra de 23-septiembre-2021 y su fecha de vencimiento será el 21 de noviembre de 2021. ✓
- Todos los antecedentes constan en la Cláusula Primera del contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 de la obra denominada " OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN" ✓
- El contratista mediante oficio No. 023-2021-ARKCONSTRU de 19 de noviembre de 2021, ingresado con sitra No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3631 de 19 de noviembre de 2021, informa que se han finalizado los trabajos y solicita la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra.
- La Jefatura de Fiscalización mediante oficio No. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0158-O de fecha 23 de noviembre de 2021, informa al contratista del proceso MCO-MDMQAZEE-20-2021 que se ha conformado la comisión para la recepción provisional la cual asistirá a la obra el día viernes 26 de noviembre de 2021 a las 10h00. ✓

- Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-2021-1542-M, de 26 de noviembre de 2021, la Srta. Ing. Gina Gabriela Yanguéz Paredes, Administradora Zonal Eugenio Espejo, me designa como Delegada para la Recepción Provisional del contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021.

3. DESARROLLO DEL INFORME

| No. | DESCRIPCIÓN | VALORES FECHAS |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 02 de septiembre de 2021 ✓ |
| 2 | INICIO PLAZO CONTRACTUAL (Según LOSNCP) | 23 de septiembre de 2021 ✓ |
| 3 | PLAZO CONTRACTUAL (Según contrato MCO-MDMQAZEE-20-2021) | Sesenta (60) días calendario ✓ |
| 4 | FECHA DE VENCIMIENTO (Según contrato MCO-MDMQAZEE-20-2021) | 21 de noviembre de 2021 ✓ |
| 5 | PRORROGA(S) | cero |
| 6 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJO | 19 de noviembre de 2021 ✓ |

El contratista concluyó los trabajos dentro del plazo contractual suscrito para la obra denominada: **“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN”** determinando que las obras **SI** fueron concluidas dentro del tiempo contractual.

4. CONCLUSIONES

La delegada de la Administración Zonal Eugenio Espejo, conjuntamente con el contratista y la Administradora del Contrato visitaron las obras objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y **no presentan deficiencias evidentes de construcción, fabricación e instalación.**

5. RECOMENDACIONES

Por lo expuesto declaro mi conformidad con la recepción y considero se proceda a la firma de acta de Recepción Provisional del contrato denominada MCO-MDMQAZEE-20-2021 **“OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN”**

6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

 ✓

Elaborado por: Arq. Liliana Elizabeth Alvarado Benítez
Cargo: Servidor Municipal 12

5. ANEXOS:

| No. | Tipo de Documento | No. Hoja |
|--------------|-------------------|----------|
| | | |
| TOTAL | | |

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-2021-1542-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2021

PARA: Sra. Arq. Liliana Elizabeth Alvarado Benitez
Servidor Municipal 12
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD FISCALIZACION

ASUNTO: DELEGADA ASISTIR A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO
MCO-MDMQAZEE-20-2021

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso primero del Artículo 124 del Reglamento de la LOSNCP, en mi calidad de Administradora de la Administración Zonal "Eugenio Espejo", le designo a Usted para que conforme la comisión encargada de recibir los trabajos del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN**" siendo el contratista ARKOSNTRUCTIVA Cía. Ltda. Cuyo Representante Legal es el Ing. Wilmar Ramírez.

Con el antecedente expuesto, deberá tomar contacto con la Administradora del Contrato Arq. Ligia Granda, a fin de coordinar la diligencia en mención, la misma que se realizará el **VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 a las 10h00**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ing. Gina Gabriela Yanguez Paredes
ADMINISTRADORA ZONAL
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO

| Acción | Siglas Responsable | Siglas Unidad | Fecha | Sumilla |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|---------|
| Elaborado por: Julia Alexandra Maldonado Cueva | jm | AZFE-UFIS | 2021-11-23 | |
| Aprobado por: Gina Gabriela Yanguez Paredes | GGYP | AZEE | 2021-11-26 | |



GINA GABRIELA
YANGUEZ PAREDES





Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0426-M ✓

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Arq. Ligia Sonia Granda Curimilma
Servidora Municipal 8
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD
FISCALIZACION

ASUNTO: Solicitud de pago contrato: CODIGO MCO-MDMQAZEE-20-2021,
PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN

De mi consideración:

En atención al oficio No. 024-2021-ARKCONSTRU de 29 de noviembre de 2021, ingresado con documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3761-E de 29 de noviembre de 2021, en el cual el Ing. Wilmar Adrián Ramírez Simbaña representante legal de la Compañía ARKCONSTRUCTIVA CÍA. LTDA., contratista de la Obra denominada "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN**" con Código de Contrato MCO-MDMQAZEE-20-2021, solicita la aprobación y el pago de la Planilla No. 2 de liquidación.

Al respecto, sírvase encontrar adjunto a la presente la Planilla No.2 de liquidación que ha sido revisada y aprobada por la fiscalización junto con el Informe No. 002 de Fiscalización; para que se continúe con el trámite correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago Javier Pozo Navas
SERVIDOR MUNICIPAL 13
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3761-E

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0426-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2021

Anexos:

- CODIGO MCO-MDMQAZEE-20-2021 OPP DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA DE LA PARROQUIA COCHAPAMBA PLANILLA DE LIQUIDACION

Copia:

Sr. Ing. Alex Roberto Jara Sanchez

Jefe de Fiscalizacion

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - UNIDAD FISCALIZACION



Firmado digitalmente por
SANTIAGO JAVIER
POZO NAVAS



INFORME TÉCNICO

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO: | 002 |
| OBJETO DE INFORME: | Pago de Planilla No. 2 de liquidación |
| PARA: | Arq. Ligia Sonia Granda / ADMINISTRADORA DE CONTRATO Ing. Alex Jara / JEFE DE FISCALIZACIÓN |
| DE: | Arq. Santiago Pozo Navas / FISCALIZADOR |
| FECHA: | Quito D.M., a 14 de diciembre de 2021 |

OBJETO DEL CONTRATO: "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN"

CONTRATISTA: Compañía ARKCONSTRUCTIVA CÍA. LTDA., con RUC: 1792373158001, representante legal Ing. Wilmar Adrián Ramírez Simbaña

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| No. CONTRATO.: | MCO-MDMQAZEE-20-2021 ✓ |
| FECHA DEL CONTRATO: | 02 de septiembre de 2021 ✓ |
| MONTO DEL CONTRATO: | \$ 118.536,13 ✓ |
| PLAZO CONTRACTUAL: | Sesenta (60) días calendario ✓ |
| FECHA INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL: | 23 de septiembre de 2021 ✓ |
| FECHA DE VENCIMIENTO: (Según contrato MCO-MDMQAZEE-20-2021) | 21 de noviembre de 2021 ✓ |
| PRORROGAS: | 0 días |
| FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS | 19 de noviembre de 2021 ✓ |
| DÍAS DE RETRASO: | 0 días |

2. ANTECEDENTES:

Todos los antecedentes constan en la Cláusula Primera del contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 de la obra denominada " OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA - AZN". ✓

Mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DAJ-2021-0731-M de 02 de septiembre de 2021, la Directora de Asesoría Jurídica AZEE, informa que conforme establece la Cláusula Décima del contrato ha sido designada como Administradora de Contrato la Arq. Ligia Granda Curimilma. ✓

Mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DAJ-2021-0732-M de 02 de septiembre de 2021, la Directora de Asesoría Jurídica AZEE, informa que mediante Resolución de Adjudicación No. RE-GADDMQ-AZEE-2021-052 ha sido designado como Fiscalizador de Contrato el Arq. Santiago Pozo Navas. ✓

El día 23 de septiembre del 2021 se firma el ACTA DE INICIO DE OBRA. ✓

El contratista mediante oficio No. 015-2021-ARKCONSTRU de 29 de septiembre de 2021, con documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-2987-E, de 29 de septiembre de 2021, solicita que el periodo de la planilla No. 1 de avance sea desde el 23 de septiembre al 31 de octubre de 2021. ✓

El fiscalizador del contrato mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0332-M de 05 de octubre de 2021, solicita al Administrador de contrato se apruebe el periodo de la planilla No. 1 solicitado por el contratista. ✓

El Administrador del contrato mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0315-M de 05 de octubre de 2021 dirigido al contratista indica que aprueba el periodo de la planilla No. 1 desde el 23 de septiembre al 31 de octubre de 2021. ✓

El contratista mediante oficio No. 019-2021-ARKCONSTRU de 5 de noviembre de 2021, con documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3449-E, de 5 de noviembre de 2021, remite la planilla de avance 01 para la respectiva revisión, aprobación y pago de la misma. ✓

La fiscalización del contrato mediante oficio No. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0100-O de fecha 11 de noviembre de 2021, remite al contratista la planilla No. 1 de avance con varias observaciones que deben ser subsanadas para su reingreso dentro de los plazos contractuales. ✓

El contratista mediante oficio No. 021-2021-ARKCONSTRU de 15 de noviembre de 2021, ingresado con documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3537-E, de fecha 15 de noviembre de 2021, realiza el re-ingreso de la Planilla No. 1 de avance de Obra, solicitando su revisión y pago. ✓

La Fiscalización del contrato mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0395-M de fecha 22 de noviembre de 2021, remite a la Administradora del contrato la planilla de Avance No. 1 que ha sido revisada y aprobada para que se continúe con el trámite correspondiente. ✓

La Administración del contrato mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0377-M de fecha 23 de noviembre de 2021, remite a la Jefa de Obra Pública la planilla de Avance No. 1 que ha sido revisada y aprobada para que se continúe con el trámite correspondiente. ✓

La Jefa de Obra Pública mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0399-M de fecha 23 de noviembre de 2021, remite al Director de Gestión del Territorio la planilla de Avance No. 1 que ha sido revisada y aprobada para que se continúe con el trámite correspondiente. ✓

El Director de Gestión del Territorio mediante memorando No. GADDMQ-AZEE-DGT-2021-1500-M de fecha 24 de noviembre de 2021, remite al Director Administrativo Financiero la planilla de Avance No. 1 que ha sido revisada y aprobada para que se continúe con el trámite correspondiente. ✓

El contratista mediante oficio No. 023-2021-ARKCONSTRU de 19 de noviembre de 2021, ingresado con sitra No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3631-E de 19 de noviembre de 2021, informa que se han finalizado los trabajos y solicita la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra. ✓

La Jefatura de Fiscalización mediante oficio No. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0158-O de fecha 23 de noviembre de 2021, informa al contratista del proceso MCO-MDMQAZEE-20-2021 que se ha conformado la comisión para la recepción provisional la cual asistirá a la obra el día viernes 26 de noviembre de 2021 a las 10h00. ✓

El contratista mediante oficio No. 024-2021-ARKCONSTRU de 29 de noviembre de 2021, ingresado con sitra No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-3761-E de 29 de noviembre de 2021, ingresa la planilla No. 2 de liquidación para su respectiva aprobación y pago de la misma. ✓

3. PERIODO DE EJECUCIÓN:

La planilla de Avance No. 2 de liquidación corresponde al periodo de ejecución entre el 1 de noviembre al 19 de noviembre de 2021, correspondiente a 19 días calendario. ✓

4. NARRATIVO:

En este periodo de ejecución, se realizaron los trabajos de: excavación a mano, encofrado de muros, fundición de hormigón simple, construcción de cajas de revisión, acero de refuerzo, transporte de materiales, colocación de base y sub base, excavación, sobre acarreo, tendido y compactación.

colocación de malla tri-galvanizada, pintura exterior, colocación de chamba y arborización, construcción de canal recolector, construcción de acera, colocación de malla, construcción de gradas, desalojo de escombros, colocación de pasamanos y entibamiento.

5. INFORME ECONÓMICO:

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| MONTO DEL CONTRATO: | \$ 118.536,13 |
| VALOR DEL ANTICIPO: | \$ 35.560,84 |
| VALOR EJECUTADO EN LA PLANILLA No. 1 DE AVANCE: | \$ 35.425,42 |
| VALOR EJECUTADO EN LA PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN: | \$ 77.935,90 |
| (-) ANTICIPO DEVENGADO (PLANILLA No. 1 DE AVANCE): | \$ 10.627,63 |
| (-) ANTICIPO DEVENGADO (PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACIÓN): | \$ 24.933,21 |
| MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: | \$ 113.361,32 |
| (-) MULTAS: | \$ 0,00 |
| VALOR LIQUIDO A PAGAR: | \$ 53.002,69 |

7. EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA:

| | VALOR | PORCENTAJE |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| CONTRACTUAL | 118.536,13 | 100,00% |
| EJECUTADO PLANILLA No. 1 y 2 liquidación | \$ 113.361,32 | 95,63 % |
| CONTRATADO vs EJECUTADO | \$ 5.174,81 | 4,37 % |

Del análisis realizado, el contratista cumple con el cronograma en el periodo correspondiente a la Planilla No. 2 de liquidación.

8. CONTROL DE CALIDAD:

Se ha verificado que los materiales adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas recomendadas, propias de cada material; se adjuntan a la presente planilla los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales. El proceso constructivo está de acuerdo con las normativas vigentes en la construcción. El personal empleado, para la ejecución de la obra, ha demostrado que tiene experiencia en los trabajos realizados.

Atentamente:


 Arq. Santiago Pozo Navas.
FISCALIZADOR

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DGT-2021-1500-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Willian Vicente Procel Rivera
Director Administrativo Financiero
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - DIRECCION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud de pago de Planilla No.1 de Avance, del Contrato MCO-MDMQAZEE-20-2021

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0399-M, de 23 de noviembre de 2021, mediante el cual, la Jefa de Obras Públicas, envía la solicitud de pago de la Planilla No. 1 de Avance de obra; al respecto solicito el pago requerido para continuar con el siguiente proceso:

GENERALIDADES:

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto del contrato | "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN". |
| Código del contrato | <i>MCO-MDMQAZEE-20-2021</i> |
| Partida Presupuestaria: | 750104 "Urbanización y embellecimiento" |
| Fiscalizador(a): | <i>Arq. Santiago Pozo Navas</i> |
| Administrador(a): | <i>Arq. Ligia S. Granda C.</i> |
| Monto del Contrato: | <i>118.536,13</i> |
| Anticipo: (30%) | <i>35.560,84</i> |
| Fecha de suscripción del contrato: | <i>02 de septiembre de 2021</i> |
| Plazo en días: | <i>Sesenta (60) días calendario</i> |
| Fecha de término del contrato | <i>21 de noviembre de 2021</i> |

Mediante Memorando No. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0395-M, de 22 de noviembre de 2021, la fiscalización del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 para las "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN", adjunta el expediente de la Planilla No. 1 de Avance comprendido en el periodo que va desde el 23 de septiembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021, debidamente revisada y aprobada."

Mediante memorando GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0377-M, de 23 de noviembre de 2021, la Administración del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 para las obras de "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN", adjunta el Informe y la Planilla No. 1 de Avance revisada y aprobada por la Fiscalización mediante memorado Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0395-M de 22 de noviembre de 2021 de acuerdo al siguiente detalle:

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DGT-2021-1500-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2021

| “OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIA COCHAPAMBA -AZN | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CONTRATO No. MCO-MDMQAZEE-20-2021 | |
| PLANILLA No. 1 de Avance | |
| MONTO CONTRATADO | USD. 118.536,13 |
| MONTO ANTICIPO (30%) | USD. 35.560,84 |
| Valor planillado | USD. 35.425,42 |
| Anticipo devengado (30%) | USD. 10.627,63 |
| Multas | 0,00 |
| Total a pagar | 24.797,79 |

A pagar: USD. Veinticuatro mil setecientos noventa y siete Dólares Americanos con 79/100.

De lo expuesto, agradeceré a usted, Sr. Director Administrativo y Financiero, autorizar el pago y disponer se proceda con la cancelación o recuperación correspondiente.

Se certifica que el trámite que se presenta para el pago a la Dirección Metropolitana Financiera, ha cumplido con todos los procedimientos y requisitos exigidos por la normativa legal vigente y normativa interna del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. Su documentación de respaldo y demás anexos reposan en los archivos de esta dependencia, para futuras verificaciones o exámenes de organismos de control, siendo de exclusiva responsabilidad de esta dependencia cualquier omisión o inobservancia de ley, en cuanto a las competencias se confieren.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Enrique Patricio Castillo Brito
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL TERRITORIO
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO - DIRECCION DE GESTION DEL TERRITORIO

Referencias:

- GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0399-M

Anexos:

- GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0395-M.pdf
- GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0377-M.pdf
- GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0399-M.pdf

Copia:

Sra. Arq. Ligia Sonia Granda Curimilma
Servidora Municipal 8

Sr. Ing. Santiago Xavier Rios Pozo
Especialista en Ingeniería Civil - Servidor Municipal 12

Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DGT-2021-1500-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2021

Sr. Ing. Alex Roberto Jara Sanchez
Jefe de Fiscalización

| Acción | Siglas Responsable | Siglas Unidad | Fecha | Sumilla |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|---------|
| Elaborado por: Ligia Sonia Granda Curimilma | lsgc | AZEE-UFIS | 2021-11-23 | |
| Revisado por: Ana Lucia Mendoza Vega | ALMV | AZEE-UOP | 2021-11-23 | |
| Aprobado por: Enrique Patricio Castillo Brito | EC | AZEE-DGT | 2021-11-24 | |



ENRIQUE PATRICIO
CASTILLO BRITO



