

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

CONTRATO No. MCO-MDMQAZEE-09-2021

"OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARROQUIAS COCHAPAMBA, KENNEDY Y MARISCAL-AZN"

El valor del mencionado contrato es de: **110.184,09** (CIENTO DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO con 09 /100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) valor que no incluye IVA, y un plazo de ejecución de **CUARENTA Y CINCO (45)** días calendario, contados a partir del pago del anticipo.

El monto entregado como anticipo fue de **33.055,23** (TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO con 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) valor que no incluye IVA, el cual fue transferido a la cuenta bancaria del contratista, el **21 de julio de 2021**.

CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito a **30 de septiembre de 2021**, con la comisión técnica, encargada de efectuar la Recepción Provisional del contrato No. **MCO-MDMQAZEE-09-2021**, correspondiente a la construcción de: "**OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARROQUIAS COCHAPAMBA, KENNEDY Y MARISCAL-AZN**" integrada de la siguiente manera: la Ing. Rocío Elizabeth Ramos Proaño, Contratista; la Ing. Ana Lucía Mendoza como delegado de la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Ing. Jaime Paltán Caiza, como Administrador del Contrato, quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional.

CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES

Todos los antecedentes constan en la Cláusula Primera del contrato No. MCO-MDMQAZEE-09-2021 de la obra denominada "OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARROQUIAS COCHAPAMBA, KENNEDY Y MARISCAL-AZN"

El día 22 de julio del 2021 se firma el ACTA DE INICIO DE OBRA.

Mediante Oficio No. 035-2021-RERP ingresado con documento sitra No. AZEE-DSC-2021-2194-E, de 28 de julio de 2021 la Ing. Rocío Ramos contratista ingresó la aprobación del período de la planilla de avance.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0176-M, de 29 de julio de 2021, la fiscalizadora Arq. Alina López, solicitó al administrador del contrato Ing. Jaime Paltán que se apruebe el período de la planilla de avance.

Mediante memorando GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0184-M, de 03 de agosto de 2021 se pone en conocimiento del Administrador de Contrato que el cuadro de incrementos y decrementos presentado por el Contratista con oficio No. 0034-2021-RERP, ingresado con documento sitra GADDMQ-AZEE-DSC-2021-2195-E, el cual contiene las cantidades referenciales y que existen rubros que se van a incrementar para poder cumplir con el objeto del contrato; pero de igual manera existen decrementos de rubros por lo tanto no existe un incremento en el monto total del contrato.

Mediante Oficio No. 039-2021-RERP ingresado con documento sitra No. AZEE-DSC-2021-2558-E de 30 de agosto de 2021 la Ing. Rocío Ramos contratista ingresó la autorización de

la presentación de la PLANILLA ÚNICA, por el período del 22 de julio al 31 de agosto de 2021.

Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0241-M de 31 de agosto de 2021 la fiscalizadora Arq. Alina López, solicitó e indicó al Administrador del contrato Ing. Jaime Paltán que: *"En virtud de lo indicado y después del recorrido de obra realizando entre la contratista y la fiscalización el día 31 de agosto de 2021 se verificó que falta trabajos por terminar, por lo que solicito a usted que se apruebe el período de la PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN del proceso MCO-MDMQAZEE-09-2021, por el período del 22 de julio de 2021 al 04 de septiembre de 2021, siendo el plazo contractual de 45 días del contrato en mención"*

Mediante Oficio GADDMQ-AZEE-UOP-2021-0059-O, de 02 de septiembre de 2021, el Administrador del Contrato aprobó la presentación de PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN del contrato MCO-MDMQAZEE-09-2021 con el período del 22 de julio de 2021 al 04 de septiembre de 2021, cumpliendo de esta manera con el plazo contractual.

Mediante Oficio No. 040-2021-RERP, ingresado con documento sitra GADDMQ-AZEE-DSC-2021-2633-E, de 03 de septiembre de 2021, la contratista Ing. Rocío Ramos contratista, solicitó que *"se proceda a realizar el trámite respectivo para la inspección y posterior legalización del Acta de Entrega Recepción Provisional"*

Mediante Oficio No. GADDMQ-AZEE-2021-1256-M, de 07 de septiembre de 2021, la señorita Administradora Zonal Eugenio Espejo, le designó a la Ing. Ana Lucía Mendoza como delegada para asistir a la recepción provisional al contrato MCO-MDMQAZEE-09-2021.

Mediante Oficio No. 042-2021-RERP, ingresado con documento sitra No. GADDMQ-AZEE-DSC-2021-2705-E, de 08 de septiembre de 2021, la Ing. Rocío Ramos contratista ingresa para su revisión y aprobación la entrega de la PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN.

Mediante oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2021-0111-O, de 16 de septiembre de 2021, la Fiscalizadora Arq. Alina López devuelve la PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN, para subsanar observaciones.

Mediante Oficio No. 050-2021-RERP, ingresado con documento SITRA No. AZEE-DSC-2021-2879-E, de 22 de septiembre de 2021, la contratista Ing. Rocío Yáñez, reingresa la PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN, para su revisión y aprobación.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.- forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Informe del Delegado de la Administración Zonal Eugenio Espejo.
2. Informe de recorrido e inspección de las obras, previo a la recepción provisional, firmado por la comisión.

CLAUSULA TERCERA.- FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la **Unidad Zonal de Fiscalización de la AZEE**, designando para el efecto, como Fiscalizador la **Arq. Alina López Miranda**, conforme memorando Nro. **GADDMQ-AZEE-DAJ-2021-0565-M**, de **13 de julio de 2021**, de acuerdo a la Resolución de Adjudicación No. RE-GADDMQ-AZEE-2021-038.

La administración del contrato estuvo a cargo del **Ing. Jaime Paltán Caiza**, conforme la notificación del contrato con Memorando N° **GADDMQ-AZEE-DAJ-2021-0566-M**, de **13 de**

julio de 2021, de acuerdo a la Resolución de Adjudicación No. RE-GADDMQ-AZEE-2021-038.

CLAUSULA CUARTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

No.	COD.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	U	CANTIDADES EJECUTADAS		TOTAL EN DOLARES
				P. UNITARIO	ACTUAL	TOTAL
1.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 26 DE AGOSTO Y FLAVIO ALFARO, BARRIO EL TRIUNFO, PARROQUIA COCHAPAMBA.						
	1.1	CONSTRUCCION DE MURO				
1	5125	REPLANTEO Y NIVELACION DE MUROS // teodol.nivel,estacado,puntos referencia	m	0.25	26.70	6.6800
2	0961	LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON //	m2	1.27	507.57	644.6100
3	5140	EXCAV.A MANO DE ESTRUC.MENOR. h=1.8-4.0m // altura maxima 4.0m, herramienta manual,desalojo de material 25m	m3	16.93	286.70	4,853.8300
4	V321	EXCAVACION SIN CLASIFICAR // Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1) .	m3	4.16	135.80	564.9300
5	V675	ADOQUINADO BLOQUES HORM. F'c=400Kg/cm2 // 401-4(1)c	m2	18.62	507.57	9,450.9500
6	0900	BERMA HS.210kg/cm2 h=30cm b=15cm,ENCOFR. // 610-(1)b Especific.MOP-001-F2002, horm.simple 210kg/cm2, tabla monte	m	13.30	62.44	830.4500
7	0078	ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/cm2 // Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1).	kg	2.00	205.80	411.6000
8	2608	ALZADA POZO DE REVISION Y SUMIDERO // Picada asfalto y hormigon,alzada h.s.210kg/cm2,inc.inst.cerco,tapa,rejilla exist	u	64.56	6.00	387.3600
9	0679	REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÑOS VEHICULOS // Demolicion,limpieza,encof.,adit.adheren.(lechada), horm.180,vol.0.012m3,desalojo	m	9.00		-
10	0651	ENTIBADO: TABLON DE MONTE Y PINGOS // altura 5m	m2	5.35	193.68	1,036.1900
11	0641	DRENAJE TUBER.PVC CORRUG.PERFOR.160mm // PVC drenaje corrugado perforado,filtro agregados,arena 0.05x0.46,ripio 0.36x0.46	m	13.94	27.05	377.0800
12	V207	TRANSP.SUB-BASE,BASE,MAT.MEJOR.Y FRESADO // 309-4(2)	m3.km	0.36	3,252.75	1,170.9900
13	V915	SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE // 403-1(E)	m3	12.58	120.92	1,521.1700
14	0060	ENCOFRADO-DESENCOFRADO MURO TABLA MONTE // Altura promedio muro 4 metros, tabla de monte, recubierta de aceite	m2	20.40	170.89	3,486.1600

15	0069	HORMIGON SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm ² // 503(2)B1 Especificaciones MOP-001-F2002,hormigonera y vibrador	m3	166.51	76.23	12,693.0600
16	0929	BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm ² h=50cm // 610-(1)a Especific.MOP-001-F2002 bM=20cm,bm=15cm,incluye encofrado y excavación	m	18.77	69.53	1,305.0800
17	0019	RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP // Tierra prod.de excavacion,capas max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora	m3	6.65	148.99	990.7800
18	0968	READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL // cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 cemento:arena	m2	5.83	-	-
19	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada manual,desalojo con volquete distancia maxima 5km	m3	10.79	145.25	1,567.2500
20	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3. km	0.36	2,977.63	1,071.9500
	1.2	VARIOS				-
21	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo	m3	36.00	5.19	186.8400
22	0553	ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES // betoncrl 14, aplicacion lechada, rinde6m ² cada litro	m2	3.26	25.18	82.0900
23	P670	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 200mm // Tuberia corrugada, instalada	m	21.43	7.53	161.3700
24	0375	EXCAVACION Y RELLENO ZANJA EN SUELO O CONGLOMERADO // 40x80cm promedio	m3	16.03	-	-
25	0944	POZO REVISION HS.210kg/cm ² D=1m E=0.20m // estribos c/0.35m fi=16mm,sin tapa ni cerco,encofrado metalico,incluye armadura	m	177.04	2.92	516.9600
26	V935	CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION // 609-(5)	u	160.80	1.00	160.8000
27	2573	CANAL H.ARM.180kg/cm ² REJILLA H.F.a=60cm // Prof.0.45cm,a=36cm,e=23cm,encof.ang.100x50x6m m,rejilla apoyada IPN,ancl.a canal	m	329.89	-	-
28	0756	CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE // Incluye moladora	m	5.06	-	-
29	5000	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=15cm // Tabla monte recubierta de aceite	m	3.34	-	-
30	0056	ENCOFRADO-DESEN.LOSETA ALT.ENTREPISO 1m // tabla monte, recubierta de aceite	m2	15.71	-	-

31	0078	ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/cm2 // Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1).	kg	2.00		
						43,478.18
2.- REGENERACION PARQUE, MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES E IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS PARQUE ELOY ALFARO Y MURIALDO, BARRIO LUCIA ALBAN DE ROMERO, PARROQUIA KENNEDY.						
32	0620	REPARACION CANCHA:MALLA,H.S.ESPOLVOREADO // Hormigon simple 180kg/cm2 e=6cm,malla 15x4mm,espolvoreado mortero 1:3	m2	18.56	263.12	4,883.5100
33	1011	PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km //	m2	3.54	263.12	931.4400
34	P529	ALISADO DE PISO CON ENDURECEDOR A COLOR // Con helicoptero	m2	5.54	263.12	1,457.6800
35	0553	ADITIVO MEJORAR ADHEREN.ENTRE HORMIGONES // betoncrl 14, aplicacion lechada, rinde6m2 cada litro	m2	3.26	263.12	857.7700
36	0623	SEÑALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS // ancho 6cm, 2 manos, pintura de cancha	m	1.12	234.28	262.3900
37	0528	PINTURA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO // 2 manos (area <= 200 m2)	m2	4.78	195.14	932.7700
38	P056	REUBICACION, REPARACION, PINTURA, JUEGOS // juegos infantiles, pintura esmalte, hormigon f'c=180kg/cm2	u	177.66	5.00	888.3000
39	P849	CAMINADOR AEREO EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	1,010.96	1.00	1,010.9600
40	P852	CICLA EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	793.97	1.00	793.9700
41	P856	VOLANTE EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	1,091.60	1.00	1,091.6000
42	P853	MONOCOLUMPIO EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	1,028.30	1.00	1,028.3000
43	1888	CUBIERTA METALICA GALVALUME 0.45mm // Ancho util 1030mm, separacion entre apoyos 2.05mm, perno autoperforante, instal.	m2	15.79	49.35	779.2400
44	1029	DESMONTAJE PLANCHAS DE CUBIERTA // Anclado a estructura metalica con ganchoJ,visera altura 3-6m,sin recup.material	m2	4.74	49.35	233.9200
45	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada manual,desalojo con volquete distancia maxima 5km	m3	10.79	2.08	22.4400

46	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3. km	0.36	297.14	106.9700
47	P285	REPINT.ARCO INDOR FUTBOL 2 1/2", 3.12x2m // Retiro pintura removedor,lijado,1m. pintunipraimer,2 manos de pintura esmalte.	u	22.96	2.00	45.9200
48	P400	REPINTADO A SOPLETE TABLERO DE BASKET // Retiro pint.exist.con removedor,lijado,1m unipraim.,2 manos pint.esmalte soplete	u	122.23	2.00	244.4600
49	P010	REPARACION CERRAMIENTO DE MALLA TRIGALV. // malla trigalvanizada altura 2.50m	m	37.91	3.60	136.4800
50	0531	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES METALICAS // 2 manos pintura esmalte, con soplete	m2	5.54	33.51	185.6500
51	P620	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO // Corte 6x5mm,sellante elastomeric,corte,relleno	m	4.21	200.60	844.5300
						16,738.30

3.- OBRAS DE MANTENIMIENTO EN CASA COMUNAL ELOY ALFARO Y MURIALDO. BARRIO LUCIA ALBAN DE ROMERO, PARROQUIA KENNEDY.

52	1029	DESMONTAJE PLANCHAS DE CUBIERTA // Anclado a estructura metalica con gancho,visera altura 3-6m,sin recup.material	m2	4.74	251.13	1,190.3600
53	1888	CUBIERTA METALICA GALVALUME 0.45mm // Ancho util 1030mm, separacion entre apoyos 2.05mm, perno autoperforante, instal.	m2	15.79	251.13	3,965.3400
54	1894	CUMBRERO METALICO GALVALUME 0.40mm // Desarrollo 610mm,sujeta a la estructuracon remaches (mano obra inc.en cubierta)	m	4.70	21.88	102.8400
55	1018	DESARMADO DE CIELO RASO FALSO // incluido desalojo	m2	2.75		-
56	1009	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO //	m2	2.17	11.81	25.6300
57	5952	RETIRO PUERTAS DE MADERA // Picado y retiro puerta,marco y tapamarco	u	13.55	2.00	27.1000
58	1030	RETIRO PIEZAS SANITAR. Y PUNTOS DE AGUA //	u	17.78	2.00	35.5600
59	5907	RETIRO DE CABLEADO ELECTRICO O DE DATOS, EXISTENTE INCLUY TUBERIA // Retiro de cableado y tubería existente de electricidad o de red, habilitadas o sin funcionamiento.	m	0.95	62.01	58.9100
60	7509	PUNTO DE RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS // Sin recuperacion de material,incluye retiro completo de punto	pun to	5.63	25.00	140.7500
61	0171	CERAMICA PARA PARED 20x30cm SIM.GRAIMAN // Mortero 1:3 cemento portland,blanco,carbonato de calcio,arena,no incl.andamios	m2	24.01	13.81	331.5800

62	0172	CERAMICA PARA PISO 30x30cm SIM.GRAIMAN // Mortero 1:3, cemento portland, blanco,carbonato de calcio, arena	m2	25.52	6.86	175.0700
63	0528	PINTURA PAREDES CAUCHO LATEX - REPINTADO // 2 manos (area <= 200 m2)	m2	4.78	375.35	1,794.1700
64	0390	INODORO REDONDO BLANCO // accesorios	u	96.79	2.00	193.5800
65	4257	ESPEJO FLOTADO 4mm INSTALADO // Instalado con silicon	m2	41.71		-
66	0519	LAMPARA FLUORESCENTE 1x40W EN CAJA // Con acrilico, instalada	u	29.32	15.00	439.8000
67	1811	CIELO RASO DE GYPSUM BOARD // Plancha 4'x8'x1/2",perfiles prim.15/8"x12' sec.2 1/2"x12',angulo 3/4"x10',instal	m2	19.22	129.91	2,496.8700
68	2053	INTERRUPTOR DOBLE VETO // Incluye cajetin e instalacion	u	9.96	2.00	19.9200
69	2054	INTERRUPTOR SIMPLE VETO // Incluye cajetin e instalacion	u	7.87	5.00	39.3500
70	0484	PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2" // Empotrado, cable 3m	punto	28.40	15.00	426.0000
71	0485	PUNTO TOMACORRIENTE,CABLE 2#10,MANG.1/2" // Empotrado, cable 3m	punto	30.95	6.00	185.7000
72	0357	PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" // Accesorios hierro galvanizado, instalado	pt	33.25	2.00	66.5000
73	0363	DESAGUE PVC NORMAL 110mm // Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega	pt	47.45		-
74	0362	DESAGUE PVC NORMAL 75mm // 2.5m tubo, codo, tee, pega	pt	31.37		-
75	0361	DESAGUE PVC NORMAL 50mm // Tubo de 2.5m	pt	20.17		-
76	7509	PUNTO DE RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS // Sin recuperacion de material,incluye retiro completo de punto	punto	5.63		-
77	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo	m3	36.00		-
78	0070	HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 // 503(7) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador	m3	144.58	4.90	708.4400
79	0297	PUERTA TOOL DOBLADO NEGRO 1.5mm PINTADA // Marco metalico,angulo 50x3mm,anticorrosivo 1 mano,esmalte 2 manos, instalado	m2	140.04	2.80	392.1100
80	5503	FLASHING PERIMETRAL PREPINTADO 0.45mm // Para cubierta parada,desarrollo 305mm,sujeta a la estructura con remaches.	m	5.72	18.08	103.4200
81	0555	IMPERMEABILIZACION CON LAMINA DE ASFALTO MODIF. CON POLIMEROS // Instalada al calor, soplete a gas. Colocación inc. Traslape 7cm	m2	16.52	3.06	50.5500
82	0315	CERRADURA LLAVE-SEGURO DE POMO // Colocada	u	29.26		-
83	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada manual,desalojo con volquete distancia maxima 5km	m3	10.79		-

84	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3. km	0.36		
						12,969.55
4.- RECUPERACION AREA VERDE E17A, BARRIO LA NUEVA FLORESTA, PARROQUIA MARISCAL.						
85	0002	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES //	m2	1.91	17.46	33.3500
86	V321	EXCAVACION SIN CLASIFICAR // Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1) .	m3	4.16	9.99	41.5600
87	V223	ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm,400 kg/cm2,PEATON // 401-4(1)a	m2	30.83	13.69	422.0600
88	V931	SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESOS // Incluye transporte, tendido con plancha compactada Epecific. MOP-001-F2002;403-1	m3	28.56	2.05	58.5500
89	0682	BORDILLO HORM.S.180kg/cm2 h=30cm b=10cm // 610-(1)e Especificaciones MOP-001-F2002,incluye excavacion y encofrado	m	11.05	15.20	167.9600
90	P056	REUBICACION, REPARACION, PINTURA, JUEGOS // juegos infantiles, pintura esmalte, hormigon f'c=180kg/cm2	u	177.66	1.00	177.6600
91	P849	CAMINADOR AEREO EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	1,010.96	1.00	1,010.9600
92	P852	CICLA EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	793.97	1.00	793.9700
93	P856	VOLANTE EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	1,091.60	1.00	1,091.6000
94	0848	SUBE Y BAJA 3 ELEMENTOS TUBO H.G. 2" // Pintura, instalado	u	561.70	1.00	561.7000
95	0840	ESCALERA CHINA CIRCULAR HG.2", 1" // Pintura, colocada	u	1,787.90	1.00	1,787.9000
96	4290	ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km // transporte, colocacion de chamba, no incluye abono , riego ni mantenimiento	m2	5.30	110.00	583.0000
97	D014	PODA DE CESPED Y FILOS DE CALZADAS // Motoguadaña, herramienta menor, sin desalojo de material podado.	m2	0.49	27.60	13.5200
98	4017	ABONO ORGANICO COLOCADO // Mezcla en sitio con suelo existente	kg	0.91		-
99	0705	BANCA H.S. SIN ESPALDAR, ANCHO=60cm // murete ladrillo c/1.00m.loseta e=6cm. horm.180 kg/cm2,enlucida,hierro,no encofr.	m	39.34	2.00	78.6800
100	P287	REPINTADO COLUMPIO - RESBALADERA // lijado, pintura unipraimer y esmalte 2manos.	u	64.66		-

101	0531	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES METALICAS // 2 manos pintura esmalte, con soplete	m2	5.54	27.29	151.1900
102	0719	PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS, PARANTE TUBO // Parante c/2m, h=.90 m, empotrado 0.15 m, pintura, suelda, instalacion, no ciment.	m	54.58	10.00	545.8000
103	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada manual, desalojo con volquete distancia maxima 5km	m3	10.79	21.03	226.9100
104	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vias perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m3. km	0.36	477.38	171.8600
105	0628	GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA // f'c=180kg/cm2, encofrado, tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3	m	13.88	6.00	83.2800
106	0070	HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 // 503(7) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador	m3	144.58	0.68	98.3100
107	0059	ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. // Altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm	m2	17.45	8.74	152.5100
108	0679	REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÑOS VEHICULOS // Demolicion, limpieza, encof., adit. adheren. (lechada), horm.180, vol.0.012m3, desalojo	m	9.00	55.00	495.0000
						8,747.33

5.- READECUACION DE PLATAFORMA SUPERIOR PARA COLOCACION DE JUEGOS GYMNASIA INCLUSIVA EN EL PARQUE UBICADO AL FINAL DE LA CALLE CADIZ, BARRIO LA FLORESTA, PARROQUIA MARISCAL.

109	0002	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES//	m 2	1.91	38.00	72.5800
110	0008	EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura maxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m	m 3	10.84	32.44	351.6500
111	V321	EXCAVACION SIN CLASIFICAR // Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1) .	m 3	4.16		-
112	V931	SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESOS // Incluye transporte, tendido con plancha compactada Epecif. MOP-001-F2002;403-1	m 3	28.56	4.47	127.6600
113	0019	RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP // Tierra prod.de excavacion, capas max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora	m 3	6.65	3.03	20.1500
114	4587	CANALETA PREFABRICAD.30x30x8cm 400kg/cm2 // Instalada con mortero 1:3	m	12.98	10.68	138.6300
115	0067	HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR // 503(5) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador	m 3	125.34	8.95	1,121.7900
116	0061	ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. // Altura promedio muro 4 metros, tablerocontrachapado de 12mm	m 2	20.48	37.55	769.0200
117	0366	CAJA REVISION 60x60x60cm, TAPA // Tapa hormigon,horm.simple 180kg/cm2, angulo 50x3mm	u	64.96	1.00	64.9600

118	P670	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 200mm // Tubería corrugada, instalada	m	21.43		
119	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo	m 3	36.00	0.58	20.8800
120	0375	EXCAVACION Y RELLENO ZANJA EN SUELO O CONGLOMERADO // 40x80cm promedio	m 3	16.03	0.30	4.8100
121	4499	ADOQ.DECOR.COLOR,e=8cm,400 kg/cm2,VEHIC. // Adoq.color var.form.,cama arena e=3cm,compact.apisonadora adoquin,emporado arena	m 2	26.93	27.48	740.0400
122	0615	PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL // Malla 50/10 3.4mm,tubo poste 2" y 1 1/2"suelda,bisagras,aldabon,pint.ant.,coloc.	m 2	88.40	3.75	331.5000
123	0618	TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA // Sin empotramiento	m	9.74		
124	0070	HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 // 503(7) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador	m 3	144.58	0.40	57.8300
125	0628	GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA // f'c=180kg/cm2, encofrado, tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3	m	13.88	5.00	69.4000
126	1046	MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.4mm // Colocada, suelda	m 2	13.38	5.04	67.4400
127	0719	PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO // Parante c/2m, h=.90 m, empotrado 0.15 m,pintura, suelda, instalacion, no ciment.	m	54.58	19.50	1,064.3100
128	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km // Cargada manual,desalojo con volquete distancia maxima 5km	m 3	10.79	137.24	1,480.8200
129	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS Y TIERRA DE EXCAVACION // Vías perimetrales de la ciudad o carretera, pago de escombreras estan inc. En el rubro desalojo.	m 3 .k m	0.36	3,238.87	1,165.9900
130	0006	CONFORMACION DE TALUD, PEINADO // espesor promedio 20cm,herramienta manual	m 2	3.62	8.90	32.2200
131	V655	DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES // 606-2(1)	m	7.64	4.70	35.9100
132	P849	CAMINADOR AEREO EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	1,010.96	1.00	1,010.9600
133	P852	CICLA EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	793.97	1.00	793.9700
134	P856	VOLANTE EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	1,091.60	1.00	1,091.6000
135	P853	MONOCOLUMPIO EN ACERO GALVANIZADO // Acero carbono T.Q215 y Q235,fund.chorroarena,dado 50x50x95cm HS.210kg/cm2,inst.	u	1,028.30	1.00	1,028.3000
136	V655	DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES // 606-2(1)	m	7.64	-	-

						11,662.42
6.- REUBICACION DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE UNA MINI CANCHA DE FUTBOL PARA NIÑOS, EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE CADIZ, BARRIO LA FLORESTA, PARROQUIA MARISCAL.						
137	0002	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES//	m2	1.91	114.45	218.6000
138	0008	EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES // altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de material 25m	m3	10.84	98.79	1,070.8800
139	0019	RELLENO-COMPACTACION TIERRA PLANCHA COMP // Tierra prod.de excavacion, capas max.20cmhidratadas, compact.plancha compactadora	m3	6.65	10.34	68.7600
140	0939	CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC // Dificultad de acceso equipo pesado	m2	2.36	110.09	259.8100
141	0619	CANCHA DEP.ACAB.ESPOLVOREADO, SUB-BASE // Sub-base e=10cm,malla 15x15x5mm,hormigon simple 180kg/cm2 e=12cm, espolvor. 1:2	m2	33.40	100.50	3,356.7000
142	P529	ALISADO DE PISO CON ENDURECEDOR A COLOR // Con helicoptero	m2	5.54	100.50	556.7700
143	0067	HORMIGON CICLOP.180kg/cm2 SIN ELEVADOR // 503(5) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador	m3	125.34	24.55	3,077.1000
144	V655	DRENES PVC NORMAL 110mm MECHINALES // 606-2(1)	m	7.64	6.10	46.6000
145	0061	ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. // Altura promedio muro 4 metros, tablerocontrachapado de 12mm	m2	20.48	95.16	1,948.8800
146	0078	ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/cm2 // Cortadora y dobladora de hierro. 504 (1).	kg	2.00	68.56	137.1200
147	0611	CERRAMIENTO MALLA TRIG.50/10 A.PUAS H=2m // Tubo poste:parante c/3m diag.2",traves.11/2",brazo,alam.puas 3 hil.,h.inf.,ins	m	61.43	21.57	1,325.0500
148	0628	GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA // f'c=180kg/cm2, encofrado, tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3	m	13.88	20.40	283.1500
149	0627	CONFORM.PLATAF..ESCALINATA, GRADERIO//	m2	2.83	9.00	25.4700
150	0629	DESCANSOS GRADAS, LOSA MACIZA e=7cm // Horm.simple 180kg/cm2,acabado espolvoreado mortero 1:3 aplicado directamente	m2	14.71	2.88	42.3600
151	D015	TUMBADO DE ÁRBOL, h=6-7m, DESALOJO 5km // Desbroce, destronque y desalojo 5km, con motosierra y retroexcavadora	u	150.28	1.00	150.2800
152	D018	REUBICIÓN DE ÁRBOLES // Excavación, transporte árbol, colocación con húmus, mantenimiento, agua 2 regadas	u	58.61	1.00	58.6100
153	P010	REPARACION CERRAMIENTO DE MALLA TRIGALV. // malla trigalvanizada altura 2.50m	m	37.91	-	-
154	P056	REUBICACION, REPARACION, PINTURA, JUEGOS // juegos infantiles, pintura esmalte, hormigon f'c=180kg/cm2	u	177.66	1.00	177.6600

155	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo	m3	36.00	5.44	195.8400
156	0613	SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 // chaflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm	m	7.26	20.07	145.7100
157	0830	ARCO INDOOR FUTBOL T.G. 2 1/2", 3.12x2m // Tubo galv.iso dos 2 1/2", pintura esmalte 2 manos, cimentacion H.S.180, instalados	jue go	508.85	1.00	508.8500
158	0843	ESFERA MAGICA HIERRO GALVANIZADO // Pintura, cimentacion	u	1,119.46	1.00	1,119.4600
159	0623	SEÑALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS // ancho 6cm, 2 manos, pintura de cancha	m	1.12	65.98	73.9000
	0531	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE-SUPERFICIES METALICAS // 2 manos pintura esmalte, con soplete	m2	5.54	32.31	179.0000
						15,026.56
						TOTAL EJECUTADO 108,622.34 ✓

CLAUSULA QUINTA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

La comisión establecida para la recepción provisional evidencia que las obras contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato y detalladas en la presente Acta de Recepción Provisional; y que las mismas se encuentran operando.

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13 de julio de 2021 ✓
2	FECHA DE TRANSFERENCIA DEL ANTICIPO (<i>Condición previa para el inicio de la obra, establecida en la cláusula Séptima: PLAZO</i>)	21 de julio de 2021 ✓
3	INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL (<i>Según LOSNCP</i>)	22 de julio de 2021 ✓
4	PLAZO CONTRACTUAL (<i>Según contrato MCO-MDMQAZEE-09-2021</i>)	Cuarenta y cinco (45) días calendario ✓
5	FECHA DE VENCIMIENTO (<i>Según contrato MCO-MDMQAZEE-9-2021</i>)	04 de septiembre de 2021 ✓
8	FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	04 de septiembre de 2021 ✓

La obra denominada: "OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARROQUIAS COCHAPAMBA, KENNEDY Y MARISCAL-AZN" se ejecutó en el tiempo de 45 días; siendo el plazo contractual. ✓

CLAUSULA SÉPTIMA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

MONTO DEL CONTRATO		110.184,09 ✓	
ANTICIPO		33.055,23 ✓	
CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE DE	OBSERVACIONES

		PRECIOS	
Planilla única de Liquidación	108.622,34 ✓	0,00	EN PROCESO
COSTO +%	0,00		
TOTAL PLANILLAS EJECUTADO	108.622,34 ✓		
MULTAS	0,00		
TOTAL PROYECTO	108.622,34		

CLAUSULA OCTAVA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS).

El delegado de la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conjuntamente con el contratista y el Administrador del Contrato, inspeccionaron las obras objeto de la Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva, de acuerdo a la Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA, numeral 10.1, de la Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, que indica: "10.1. El Mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre recepción provisional y definitiva, estará a cargo del contratista, para la cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas."

Además del numeral 408-29 Recepción de las obras, NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIAGENERAL DEL ESTADO, que menciona: "(...) No obstante se haya realizado la recepción definitiva de la obra a satisfacción, si durante los diez primeros años de funcionamiento surgen o se manifiestan problemas que no pudieron detectarse durante o inmediatamente después de la construcción, el Constructor debe responder por ello, según las leyes vigentes en relación con la responsabilidad por vicios ocultos."

CLAUSULA NOVENA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **108.622,34 dólares más IVA.** ✓

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA DÉCIMA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS.

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció al reajuste de precios. ✓

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN.

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; verificados por el Fiscalizador de Contrato. ✓

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- OBSERVACIONES TÉCNICAS.

El contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuera necesario), a realizarlas antes de la Recepción Definitiva:


- 1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas, acuerdo a la Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA, numeral 10.1, de la Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, que indica: "10.1. El Mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre recepción provisional y definitiva, estará a cargo del contratista, para la cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas."
- 2) El contratista instalará los rótulos finales de la obra que se establecen en el contrato una vez que sea notificado por la Directora de Comunicación.

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA.- CONCLUSIONES.

Por lo expuesto la comisión de recepción declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: "OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARROQUIAS COCHAPAMBA, KENNEDY Y MARISCAL-AZN" ejecutadas en el proceso del contrato No. MCO-MDMQAZEE-09-2021 siendo obligación del Contratista mantener en vigencia la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (si así está establecido en su acuerdo), hasta la suscripción del acta de recepción definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado la comisión técnica de recepción, firma la presente acta en original y cinco copias de igual tenor y contenido en el lugar y fecha antes indicados.



Ing. Jaime Paltán Caiza
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO



Ing. Rocio Elizabeth Ramos Proaño
CONTRATISTA



Ing. Ana Lucia Mendoza
DELEGADO DE LA AZEE

ADMINISTRACIÓN ZONAL "EUGENIO ESPEJO"

UNIDAD ZONAL DE FISCALIZACIÓN DE LA AZEE

INFORME DE RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS PREVIO A LA RECEPCIÓN

TIPO DE RECEPCIÓN:

X

PROVISIONAL

DEFINITIVA

FECHA: 13 de septiembre de 2021 ✓

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

OBRA: OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARROQUIAS COCTAPAMBA, KENSI DY Y MARISCAL AZÚAR

UBICACIÓN: Quito Parroquias Coctapamba, Kensi Dy, Mariscal
 CONTRATISTA: ING. ROCÍO ELIZABETH RAMOS PROAÑO
 CONTRATO No.: MCO-MDMQ-AZEE-01-2021 ✓
 PRESUPUESTO No.: USD 100.194,00 ✓

OBSERVACIONES Y/O CORRECCIONES A SER IMPLEMENTADAS:

N°	OBSERVACIONES Y/O CORRECCIONES A SER IMPLEMENTADAS	RESULTADO DE LA GESTIÓN/ FECHA DE VERIFICACIÓN	
		SUPERADO	PENDIENTE
1	Sin observaciones ✓		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE LA INSPECCIÓN:

SUPERADO	S
PENDIENTE	P

DIAS HÁBILES


 CONTRANSA
 ING. ROCÍO ELIZABETH RAMOS PROAÑO


 CONTRANSA
 ING. ANA LUCÍA MENDOZA


 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 ING. JAIME PALTAN CAIZA

