

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.

PROCESO MCO-MQ-AZLD-053-2021.

ARREGLO DE BULEVAR POMASQUI UBICADO EN LA AV. CÓRDOVA GALARZA BARRIO ABDÓN CALDERÓN PARROQUIA POMASQUI AZLD.

Siendo el 17 de diciembre de 2021, comparecen, por una parte, los señores: Ing. Pedro Nuñez Yugsi, Técnico no Interviniente, Arq. Edison Cuaical Cevallos, Administrador(a) del Contrato, como miembros de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta, que en adelante se denominará LA COMISIÓN y por otra el Ing. CHRISTIAN WLADIMIR VILLACIS CARRERA, en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de Entrega-Recepción Provisional de conformidad a las siguientes cláusulas. Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing. Silvio Ordóñez Astudillo como FISCALIZADOR de la Obra.

PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con oficio de fecha **12 de noviembre de 2021**, el Contratista de la obra hace la entrega al Administrador del Contrato, la documentación de acuerdo a lo contemplado en el anexo RE-SERCOP-2019 Resolución 102 del 20 de septiembre del 2019; al numeral 15.10 de la cláusula décima quinta y al 21.02 de la cláusula vigésima primera del contrato.
- Según el PROCESO MCO-MQ-AZLD-053-2021, celebrado el 15 de noviembre de 2021, el Ing. Christian Wladimir Villacís Carrera, se comprometió a ejecutar la Obra: ARREGLO DE BULEVAR POMASQUI UBICADO EN LA AV. CÓRDOVA GALARZA BARRIO ABDÓN CALDERÓN PARROQUIA POMASQUI AZLD, por el monto referencial de **Cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho dólares americanos, con 81/100 centavos (USD \$ 47558,81)**, conforme a las especificaciones, características y rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demás documentos, en el plazo de **TREINTA DÍAS (30) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra.
- No se entrega valor correspondiente a anticipo. El pago se realizará contra la presentación de una planilla única, debidamente aprobada por el Fiscalizador y autorizada por el Administrador del Contrato.
- En la cláusula vigésima primera del contrato, literal 21.01, se designa como Administrador del Contrato al Arq. Edison Cuaical Cevallos y como Fiscalizador al Ing. Silvio Ordóñez Astudillo, funcionarios de la Administración Zonal La Delicia.
- Con memorando N° GADDMQ-AZLD-DJ-2021-0650-M del 15 de noviembre de 2021 el Director Jurídico remite el contrato al Fiscalizador.
- Con memorando N° GADDMQ-AZLD-DJ-2021-0651-M del 15 de noviembre de 2021 el Director Jurídico remite el contrato al Administrador del Contrato.
- Con memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2021-0253-M del 16 de noviembre de 2021, se informa al contratista y al fiscalizador que el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.
- Con trámite N° GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2021-4702-E, del 08 de diciembre de 2021, el Contratista solicita la Recepción Provisional de la obra.
- Con trámite N° GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2021-4703-E, del 08 de diciembre de 2021, el contratista entrega la planilla única, para su revisión, aprobación y pago respectivo.

- Mediante memorando N° GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2021-0102-M, del 9 de diciembre del 2021, se solicita la designación del técnico no interviniente.
- Con memorando N° GADDMQ-AZLD-2021-0436-M, del 10 de diciembre de 2021, la Administradora Zonal designa al Ing. Pedro Núñez Yugsi como técnico no interviniente.
- Con Informe de Recorrido e Inspección N° 83-UZF-2021 del 16 de diciembre de 2021, la Comisión de Recepción de Obras de la Administración Zonal, realizan la visita técnica a la mencionada obra y proceden a recibir provisionalmente la misma, al no tener observaciones de orden técnico ya que se ha cumplido con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
- Mediante memorando N° GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2021-0107-M, del 16 de diciembre de 2021, el Administrador del Contrato a través de la Unidad de Fiscalización, solicita a la Administradora Zonal, la autorización de la Orden de Cambio N° 1; la misma que es autorizada con la suscripción del documento entre las partes.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Con los antecedentes expuestos en cláusula anterior, el CONTRATISTA ha ejecutado a satisfacción la obra y responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales requeridos en cada caso.

El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado, por lo que es procedente el pago de la **Planilla Única** de liquidación presentadas por el Contratista, revisadas por el Fiscalizador y autorizadas por el Administrador del Contrato.

TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecución de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la maquinaria necesarios establecidos en los pliegos, así como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su cargo, las cuales fueron presentadas para el pago de la **planilla única**.

CUARTA: INSPECCIÓN DE LA OBRA

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el **16 de diciembre de 2021**, y verificaron que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

A continuación, se detalla los rubros ejecutados en la presente obra:

RUBROS CONTRACTUALES (PLANILLA RESUMEN):

| Nº | COD | DESCRIPCION DEL RUBRO | CONTRATO | | | | EJECUTADO | |
|----|------|------------------------------------|----------|------|--------|----------|-----------|----------|
| | | | UNID. | CANT | P.UNIT | V. TOTAL | CANT. | V. TOTAL |
| | | AREA DE ADOQUINADO | | | | | | |
| 1 | 0961 | LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. | m2 | 611 | 1.27 | 775.97 | 774.17 | 983.20 |
| 2 | 0965 | RECONFORMACION SUB-RASANTE A MANO | m2 | 698 | 0.56 | 390.88 | 780.82 | 437.26 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|-------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 3 | 4502 | SUB-BASE CLASE 3, COMPACTACION PLANCHA-SIN TRANSP. | m3 | 262 | 13.84 | 3,626.08 | 123.97 | 1,715.74 |
| 4 | V207 | TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. | m3-km | 3764.5 | 0.38 | 1,430.51 | 1,314.08 | 499.35 |
| 5 | 0968 | READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL | m2 | 611 | 5.86 | 3,580.46 | 684.41 | 4,010.64 |
| 6 | P884 | ADOQ. HORM. COLOR SEGURIDAD PUPOS 30x30x6cm 400Kg/cm2, PEATONAL. | m2 | 20 | 31.44 | 628.80 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | P673 | ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm2 | m2 | 20 | 32.10 | 642.00 | 96.41 | 3,094.76 |
| 8 | P809 | ADOQ.DECOR.NATURAL 10x10x8cm 400kg/cm2 | m2 | 87 | 28.23 | 2,456.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | AREA DE RAMPAS | | | | | | |
| 9 | 0988 | DERROCAMIENTO LOSA E=20cm INC.DESALOJO | m2 | 111 | 19.94 | 2,213.34 | 112.77 | 2,248.63 |
| 10 | 0965 | RECONFORMACION SUB-RASANTE A MANO | m2 | 111 | 0.56 | 62.16 | 110.32 | 61.78 |
| 11 | 4502 | SUB-BASE CLASE 3, COMPACTACION PLANCHA-SIN TRANSP. | m3 | 77.5 | 13.84 | 1,072.60 | 20.45 | 283.03 |
| 12 | V207 | TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. | m3-km | 1110.5 | 0.38 | 421.99 | 216.77 | 82.37 |
| 13 | 0820 | LOSA MACIZA HORM.S.210 kg/cm2 h=10cm | m2 | 111 | 18.35 | 2,036.85 | 109.34 | 2,006.39 |
| 14 | V910 | MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x6mm | m2 | 111 | 11.93 | 1,324.23 | 109.34 | 1,304.43 |
| 15 | 5153 | PERFORACION EN HORMIGON PARA ANCLAJE DE PERNO DIAM.2cm, LARGO 20cm | u | 194 | 31.86 | 6,180.84 | 202.00 | 6,435.72 |
| 16 | 5831 | ACERO DE REFUERZO ANCLAJES | u | 194 | 4.24 | 822.56 | 202.00 | 856.48 |
| 17 | 0165 | MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm | m2 | 111 | 7.22 | 801.42 | 109.34 | 789.43 |
| | | DRENAJE | | | | | | |
| 18 | 0639 | CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f'c=180Kg/cm2, REJILLA. | m | 82.3 | 38.80 | 3,193.24 | 77.97 | 3,025.24 |
| 19 | 0365 | CAJA REVISIÓN 0.6x0.6x1m, HOR. SIMP. 180 | u | 6 | 179.58 | 1,077.48 | 4.00 | 718.32 |
| 20 | 0008 | EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. | m3 | 40 | 10.84 | 433.60 | 11.19 | 121.30 |
| 21 | P670 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmx6m (Di 200mm) | m | 53 | 21.44 | 1,136.32 | 39.15 | 839.38 |
| 22 | 0019 | RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. | m3 | 38 | 6.67 | 253.46 | 5.76 | 38.42 |
| 23 | 5101 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE | m3 | 0.01 | 36.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | V206 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. | m3-km | 32.5 | 0.44 | 14.30 | 282.20 | 124.17 |
| | | VARIOS | | | | | | |
| 25 | 4245 | LIMPIEZA MANUAL ADOQUIN. SENDEROS PARQUE | m2 | 269 | 0.83 | 223.27 | 219.28 | 182.00 |
| 26 | V012 | CINTA PLASTICA REFLECTIVA | m | 250 | 0.14 | 35.00 | 93.36 | 13.07 |
| 27 | 0528 | PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO | m2 | 328 | 4.87 | 1,597.36 | 266.84 | 1,299.51 |
| 28 | 0534 | PINTURA ANTICORROSIVA | m2 | 176 | 4.96 | 872.96 | 82.02 | 406.82 |
| 29 | 0541 | PINTURA BARNIZ SOBRE MADERA | m2 | 230 | 6.34 | 1,458.20 | 233.22 | 1,478.61 |
| 30 | 0545 | PRESERVANTE PARA MADERA 2 MANOS | m2 | 230 | 2.99 | 687.70 | 233.22 | 697.33 |
| 31 | 0544 | LECHADA DE CEMENTO | m2 | 36.2 | 1.20 | 43.44 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 7511 | CORCHADO DE MUROS MORTERO 1:6 | m3 | 2.5 | 271.42 | 678.55 | 0.47 | 127.57 |
| 33 | 2508 | ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO | u/mes | 10 | 20.18 | 201.80 | 10.00 | 201.80 |
| | | CERRAMIENTO | | | | | | |
| 34 | 1011 | PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km | m2 | 16 | 3.58 | 57.28 | 0.16 | 0.57 |
| 35 | 0058 | ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE | m2 | 20 | 16.94 | 338.80 | 20.52 | 347.61 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|----|------|--------|----------------------|------------------|------------------|
| 36 | 0069 | HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. | m3 | 8 | 167.41 | 1,339.28 | 3.07 | 513.95 |
| 37 | 0610 | CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=3.0m | M | 50 | 89.53 | 4,476.50 | 52.59 | 4,708.38 |
| 38 | 0600 | ALAMBRE PUAS 3 HILADAS SOBRE CERRA.MALLA | M | 52.5 | 4.86 | 255.15 | 55.05 | 267.54 |
| 39 | 0615 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL | m2 | 7 | 102.58 | 718.06 | 7.20 | 738.58 |
| | | | | | | TOTAL \$ | 47,558.81 | 40,659.38 |
| | | | | | | DIFERENCIAS | | -6,899.43 |
| | | | | | | % DIFERENCIAS | | -14.51% |

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Celebración del contrato | 2021-11-15 |
| Plazo | 30 días |
| Entrega del anticipo | Sin anticipo |
| Vencimiento del plazo contractual | 2021-12-16 |
| Inicio del plazo contractual | 2021-11-17 |
| Ampliación del plazo | No existe |
| Termino real de la obra | 2021-12-08 |

SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|------------------|---------------|
| Monto Contratado | 47,558.81 | Anticipo | 0 | |
| | PLANILLA UNICA | | ACUMULADO | % |
| Planilla Única Contractual | 40,659.38 | 0 | 40,659.38 | 85.49% |
| Detalle de Diferencia en planilla | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| Planilla de Rubros Nuevos sin incremento de presupuesto | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL PLANILLA | 40,659.38 | 0.00 | 40,659.38 | 85.49% |
| Reajuste (No aplica) | 0 | 0 | 0.00 | |
| SUB TOTAL | 40,659.38 | 0.00 | 40,659.38 | |
| 12% IVA | 4879.13 | 0 | 4,879.13 | |
| SUBTOTAL | 45,538.51 | 0.00 | 45,538.51 | |
| Descuento Anticipo | 0 | 0 | 0.00 | |
| Multa | 0 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | 45,538.51 | 0.00 | 45,538.51 | |

SON: Cuarenta y cinco mil quinientos treinta y ocho dólares americanos, 51/100 centavos.

SÉPTIMA: GARANTÍAS

Según consta en Contrato No. 18-2021, CLÁUSULA OCTAVA.- GARANTÍAS: En el presente contrato no se

exige la garantía de Fiel Cumplimiento, en virtud a lo contemplado en el Art. 74 de la LOSNCP.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

Según consta en Contrato en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS: De acuerdo con lo establecido en los artículos 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la contratista mediante el citado contrato, renuncia al Reajuste de Precios.

NOVENA: ENTREGA-RECEPCIÓN

De conformidad con el Artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, la COMISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y características ya señaladas en la cláusula cuarta de esta acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrá y vigilará a su costa la obra terminada hasta la Entrega - Recepción Definitiva. Durante este período deberá emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

DECIMA: ACEPTACIÓN

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

- Copia del contrato de ejecución de obras
- Carta del CONTRATISTA con la cual hace conocer la terminación de la obra y solicita la recepción de la misma.
- Visita técnica de la Comisión de Recepciones de la AZLD con hoja de recorrido **N° 83-UZF-2021**
- Informes de Fiscalización y Administrador de Contrato
- Planilla única y Anexos
- Libro de Obra
- Fotografías del proceso
- Planos de registro (As build)

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual tenor y contenido en las Oficinas de la Administración Zonal La Delicia.

Ing. Christian Wladimir Villacís Carrera.
CONTRATISTA

POR LA COMISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL “LA DELICIA “:



Arq. Edison Cuaical Cevallos.
ADMINISTRADOR(A) DE CONTRATO

Ing. Silvio Ordóñez Astudillo.
FISCALIZADOR/OBSERVADOR

Ing. Pedro Núñez Yugsi.
TÉCNICO NO INTERVINIENTE