

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO No. 12-2021,  
PROCESO MCO-MQ-AZLD-010-2021, "ADESCENTAMIENTO DEL ESPACIO  
PÚBLICO PREDIO 253511 CALLE ROSA CAMPUSANO Y HERMANA JUANA,  
BARRIO PONCIANO BAJO, PARROQUIA PONCEANO AZLD"**

A los 18 días del mes de agosto de 2021, comparecen, por una parte, los señores Arq. Edison Cuaical C., Administrador del Contrato, Arq. Gladys Arroyo Calderón, Técnico no Interviniente, como miembros de la COMISION DE RECEPCION DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, conforme se justifica con el documento que se adjunta, que en adelante se denominará LA COMISION y por otra EQUIRED CONSTRUCCIONES S.A. - Ing. Daniel Reyes Martínez, en calidad de CONTRATISTA, convienen en suscribir la presente Acta de Entrega-Recepción Provisional de conformidad a las siguientes cláusulas. Comparece también, en calidad de OBSERVADOR, el Ing. Patricio Armas Yáñez como FISCALIZADOR de la Obra.

**PRIMERA: ANTECEDENTES**

1.01.- Según contrato No. 12-2021, PROCESO No. MCO-MQ-AZLD-010-2021, celebrado el 21 de junio de 2021, EQUIRED CONSTRUCCIONES S.A. - Ing. Daniel Reyes Martínez, se comprometió a ejecutar la Obra: "ADESCENTAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO PREDIO 253511 CALLE ROSA CAMPUSANO Y HERMANA JUANA, BARRIO PONCIANO BAJO, PARROQUIA PONCEANO AZLD", por el monto referencial de U.S. \$ 15.852,82 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA con 82/100), conforme a las especificaciones, características y rubros detallados en la Minuta Técnica, Presupuesto y demás documentos, en el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de obra por parte del administrador del contrato, según lo establecido en la cláusula novena del presente contrato.

1.02.- No se entrega valor correspondiente a anticipo. El pago del 100% del valor del contrato se lo realiza mediante la presentación de la planilla única de liquidación por los trabajos ejecutados, debidamente aprobada por Fiscalización y autorizada por el Administrador del Contrato.

1.03.- En la cláusula vigésima primera del presente contrato, numeral 21.01, se designa al Ing. Patricio Armas como Fiscalizador de la obra y al Arq. Edison Cuaical C., como Administrador del Contrato.

1.04.- Con oficio EQUIRED-012-2021 de fecha 25 de junio de 2021, el Contratista de la obra entrega al Administrador de Contrato con copia al Fiscalizador la documentación de acuerdo a lo contemplado en el anexo RE-SERCOP-2019 Resolución 102 del 20 de septiembre del 2019; al numeral 15.10 de la cláusula décima quinta y al 21.02 de la cláusula vigésima primera del contrato.

1.05 Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UZF-2021-0119-M de fecha 24 de junio de 2021, el Fiscalizador de la obra solicita al Administrador del Contrato la autorización para el inicio de obra.

1.06.- Mediante oficio No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2021-0124-O, de fecha 24 de junio de 2021, dirigido al Contratista, el Administrador del Contrato autoriza el inicio de obra.

1.07.- Con oficio No. EQUIRED-013-2021, ingresado con documento No. GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2021-1968-E de fecha 28 de junio de 2021, recibido en Fiscalización el 29 de junio de 2021, el Contratista pide solucionar inconvenientes respecto al diseño de los muros, por lo cual solicita la paralización del plazo de ejecución de la obra.

1.08.- En reunión conjunta con OOPP, Fiscalización, Administración y Contratista, efectuada el 29 de junio de 2021, se decide construir un muro adicional y reubicar otro, además de incremento de altura. El incremento en el presupuesto se cubrirá con la no ejecución del último tramo de la escalinata, cuya eliminación no afecta al proyecto por cuanto era un adelanto a las fases posteriores, ya que el proyecto está concebido por etapas, siendo la actual la primera. Lo expuesto consta en el oficio No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2021-2021-0126-O, en el que también se señala que se autoriza la suspensión de actividades por ese día.

1.09.- Con oficio No. EQUIRED-017-2021, ingresado con documento No. GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2021-2276-E de fecha 22 de julio de 2021, recibido en Fiscalización el 23 de julio de 2021, el Contratista solicita se autorice la creación de rubro nuevo.

1.10.- Mediante oficio No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2021-0145-O, de fecha 30 de julio, se da respuesta al Contratista, negando lo solicitado.

1.11.- Con oficio No. EQUIRED-020-2021, ingresado con documento No. GADDMQ-AZLD-DAF-SG-2021-2403-E de fecha 2 de agosto de 2021, recibido en Fiscalización el 5 de agosto de 2021, el Contratista solicita se proceda con la recepción provisional de la obra, y también adjunta la planilla única de liquidación, solicitando su revisión, aprobación y pago.

1.12.- Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2021-0070-M, de fecha 6 de agosto de 2021, Administrador de Contrato y Fiscalización solicitan la delegación del(a) Técnico(a) no interviniente para integrar la Comisión de Recepción y proceder con la inspección previa a la suscripción del acta de Entrega Recepción Provisional. Este memorando es devuelto sin atención, por cambio de la máxima autoridad.

1.13.- Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2021-0073-M, de fecha 13 de agosto de 2021, Administrador de Contrato y Fiscalización solicitan nuevamente a la nueva Administradora Zonal, la delegación del(a) Técnico(a) no interviniente para integrar la Comisión de Recepción y proceder con la inspección previa a la suscripción del acta de Entrega Recepción Provisional.

1.14.- Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-2021-0222-M, de fecha 13 de agosto de 2021, la Administradora Zonal La Delicia designa como Técnica no Interviniente a la Arq. Gladys Arroyo Calderón.

1.15.- En fecha 17 de agosto de 2021, la Comisión de Recepción conjuntamente con el Contratista inspecciona la obra, indicando que se recibe la obra sin observaciones técnicas. Informe de Recorrido e Inspección de Obras No. 36-UZF-2021.

1.16.- Mediante memorando No. GADDMQ-AZLD-DGT-UTV-2021-0074-M, de 17 de agosto de 2021, Fiscalización y Administración del Contrato, solicitan a la Administradora Zonal, la autorización de la Orden de Cambio No. 1-MCO-MQ-AZLD-010-2021. La Administradora Zonal autoriza en el mismo documento y firma la Orden de Cambio, por una diferencia total de U.S. \$ -1,40, correspondiente al -0.01%

1.17.- La obra ejecutada responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales.

1.18.- El Administrador del Contrato arquitecto Edison Cuaical y el Fiscalizador ingeniero Patricio Armas, han presentado los informes cuyas copias se adjunta.

## **SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION**

Con los antecedentes expuestos en el numeral 1.01 de la Cláusula anterior, el CONTRATISTA ha ejecutado a satisfacción la obra y responde a las características y especificaciones técnicas establecidas en los documentos precontractuales requeridos en cada caso.

El CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones contractuales, por lo que es procedente el pago de la Planilla presentada por el Fiscalizador.

## **TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS**

Para la ejecución de la obra descrita el CONTRATISTA ha contado con el personal, el equipo y la maquinaria necesarios, así como ha suministrado los materiales requeridos por su cuenta y costo. El contratista ha cumplido con las planillas de pago al IESS del personal a su cargo.

## **CUARTA: INSPECCION DE LA OBRA**

Se deja constancia que, los comparecientes visitaron la obra el 17 de agosto de 2021, informando que se recibe provisionalmente la obra sin observaciones técnicas. Informe de Recorrido e Inspección de Obras No. 36-UZF-2021. Los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente.

A continuación se detalla los rubros ejecutados en el presente contrato, mismos que se encuentran en la planilla resumen con la totalidad de los rubros contractuales ejecutados. No se requirió rubros nuevos.

#### RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS

| Nº | COD  | DESCRIPCION DEL RUBRO   | CONTRATO |          |        |          | EJECUTADO |          |
|----|------|---|----------|----------|--------|----------|-----------|----------|
|    |      |   | UNID.    | CANT     | P.UNIT | V. TOTAL | CANT.     | V. TOTAL |
| 1  | V034 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO INC. DESALOJO                                      | m2       | 351,00   | 0,11   | 38,61    | 144,09    | 15,85    |
| 2  | 0901 | REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUI.TOPOG. SUPERFICIES (PARQUES, ESPACIOS DEPORTIVOS) | m2       | 160,00   | 0,07   | 11,20    | 127,28    | 8,91     |
| 3  | 0006 | CONFORMACION DE TALUD, PEINADO  | m2       | 161,00   | 3,62   | 582,82   | 19,96     | 72,26    |
| 4  | V922 | TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBROS.                                    | m3-km    | 3.900,00 | 0,46   | 1.794,00 | 4.073,96  | 1.874,02 |
| 5  | 0649 | CONFORMACION , ESCALINATA GRADERIO  | m2       | 21,00    | 7,13   | 149,73   | 17,50     | 124,78   |
| 6  | 0930 | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO.  | m2       | 52,00    | 1,36   | 70,72    | 50,98     | 69,33    |
| 7  | 0627 | CONFORM.PLATAF .:ESC ALINATA,GRADERIO   | m2       | 20,00    | 2,83   | 56,60    | 11,17     | 31,61    |
| 8  | 5103 | EXCAVACION A MANO NO INCLUYE DESALOJO   | m3       | 133,00   | 7,24   | 962,92   | 190,20    | 1.377,05 |
| 9  | 0018 | RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES.                                      | m3       | 16,00    | 7,16   | 114,56   | 16,84     | 120,57   |
| 10 | 0058 | ENCOFRADO- DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE   | m2       | 31,00    | 16,63  | 515,53   | 59,97     | 997,30   |
| 11 | 0064 | ENCOF.DESENC.CONFI NAMIEN. LATERAL ACERAS   | M        | 3,00     | 1,21   | 3,63     | 78,00     | 94,38    |
| 12 | 0067 | HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 SIN ELEVADOR.   | m3       | 37,00    | 125,11 | 4.629,07 | 39,78     | 4.976,88 |
| 13 | 0070 | HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2.   | m3       | 5,00     | 144,19 | 720,95   | 5,09      | 733,93   |
| 14 | 0773 | MALLA ELECTROSOLDADA 100x100x5mm  | m2       | 36,00    | 8,69   | 312,84   | 35,82     | 311,28   |
| 15 | 0628 | GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA  | M        | 70,00    | 13,85  | 969,50   | 54,00     | 747,90   |
| 16 | 0629 | DESCANSOS GRADAS, LOSA MACIZA e=7cm   | m2       | 16,00    | 14,68  | 234,88   | 46,99     | 689,81   |
| 17 | 0639 | CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f'c=180Kg/cm2, REJILLA.                 | M        | 2,00     | 40,51  | 81,02    | 0,00      | 0,00     |
| 18 | 0151 | ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM  | m2       | 26,00    | 9,91   | 257,66   | 0,00      | 0,00     |
| 19 | 0527 | PINTURA CAUCHO PARED NUEVA  | m2       | 17,00    | 4,24   | 72,08    | 0,00      | 0,00     |
| 20 | 7015 | PINTURA DECORATIVA DE ACABADO FINO Y SEDOSO 2 MANOS                               | m2       | 26,00    | 5,26   | 136,76   | 0,00      | 0,00     |
| 21 | 0976 | PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS.   | M        | 10,00    | 2,52   | 25,20    | 0,00      | 0,00     |
| 22 | 4502 | SUB-BASE CLASE 3, COMPACTACION PLANCHA-SIN TRANSP.                                | m3       | 5,00     | 13,80  | 69,00    | 8,56      | 118,13   |
| 23 | V207 | TRANSPORTE SUB- BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO.                                | m3-km    | 87,00    | 0,36   | 31,32    | 181,47    | 65,33    |
| 24 | P620 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO   | M        | 27,00    | 4,21   | 113,67   | 18,13     | 76,33    |
| 25 | V655 | DRENES PVC NORMAL 110mm MECINALES   | M        | 17,00    | 7,64   | 129,88   | 23,60     | 180,30   |

|    |      |   |    |       |        |                 |           |           |
|----|------|---|----|-------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| 26 | 0719 | PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS, PARANTE TUBO           | M  | 40,00 | 54,72  | 2.188,80        | 39,06     | 2.137,36  |
| 27 | V936 | REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO.             | u  | 1,00  | 65,87  | 65,87           | 0,00      | 0,00      |
| 28 | 0686 | CUNETAS TRIANGULAR HS=0.065m3 e=10cm                | M  | 6,00  | 12,66  | 75,96           | 0,00      | 0,00      |
| 29 | 0164 | POLIETILENO   | m2 | 10,00 | 1,51   | 15,10           | 0,00      | 0,00      |
| 30 | 2606 | REPARACION DE BORDILLOS DE CALZADA                  | M  | 10,00 | 11,76  | 117,60          | 9,82      | 115,48    |
| 31 | P529 | ALISADO DE PISO CON ENDURECEDOR GRIS O A COLOR.     | m2 | 36,00 | 5,45   | 196,20          | 35,82     | 195,22    |
| 32 | 0622 | ESPOLVOREADO  | m2 | 15,00 | 1,42   | 21,30           | 15,16     | 21,53     |
| 33 | 0707 | BANCA SIN ESPALDAR L=1.5m, a=45cm                   | u  | 2,00  | 120,02 | 240,04          | 0,00      | 0,00      |
| 34 | 4289 | ENCHAMBADO TRANSPORTE 5km                           | m2 | 63,00 | 4,98   | 313,74          | 23,11     | 115,09    |
| 35 | P669 | TUBERIA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO 125mm (Di 110) | M  | 23,00 | 8,40   | 193,20          | 0,00      | 0,00      |
| 36 | P670 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmx6m (Di 200mm)      | M  | 3,00  | 21,43  | 64,29           | 16,48     | 353,17    |
| 37 | 0331 | CANALIZACION PVC NORMAL 110mm                       | M  | 6,00  | 11,74  | 70,44           | 6,81      | 79,95     |
| 38 | 0423 | REJILLA DE ALUMINIO DETIPO HONGO 100x50mm           | u  | 3,00  | 15,49  | 46,47           | 2,00      | 30,98     |
| 39 | P821 | YEE PVC 110mm DESAGUE                               | u  | 3,00  | 11,84  | 35,52           | 0,00      | 0,00      |
| 40 | 1524 | MANGUERA DIAMETRO 1" INSTALADA                      | M  | 28,00 | 0,80   | 22,40           | 24,30     | 19,44     |
| 41 | 1525 | ALAMBRE No. 16 GUIA INSTALACIONES                   | M  | 28,00 | 0,16   | 4,48            | 0,00      | 0,00      |
| 42 | 0768 | CAJA DE REVISION ELECTRICA 30x30x30cm               | u  | 3,00  | 32,42  | 97,26           | 3,00      | 97,26     |
|    |      |   |    |       |        | <b>TOTAL \$</b> | 15.852,82 | 15.851,43 |

**QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS**

|  |            |
|--|------------|
| CELEBRACION DEL CONTRATO                     | 21/06/2021 |
| INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL                  | 25/06/2021 |
| PLAZO  | 45 días    |
| VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL            | 08/08/2021 |
| INICIO REAL DE LA OBRA                       | 22/06/2021 |
| AMPLIACIÓN PLAZO (POR SUSPENSIÓN AUTORIZADA) | 1 días     |
| VENCIMIENTO DEL PLAZO CON AMPLIACIÓN         | 09/08/2021 |
| TERMINO REAL DE OBRA                         | 02/08/2021 |

## SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA

|   |                  |
|---|------------------|
| Monto Contractual                                     | 15.852,82        |
| Planilla Única de Liquidación de Rubros Contractuales | 15.851,43        |
| Planilla Única de Rubros Nuevos:                      | 0,00             |
| <b>TOTAL PLANILLA UNICA</b>                           | <b>15.851,43</b> |
| Reajustes (No aplica)                                 |                  |
| SUB-TOTAL   | 15.851,43        |
| 12% I.V.A.  | 1.902,17         |
| SUB-TOTAL   | 17.753,60        |
| Descuento Anticipo                                    | 0,00             |
| Multa (No existen)                                    |                  |
| <b>TOTAL A LIQUIDAR</b>                               | <b>17.753,60</b> |

VALOR A LIQUIDAR: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON 60/100.

## SEPTIMA: GARANTIAS

Según consta en Contrato No. 12-2021, CLÁUSULA OCTAVA.- GARANTÍAS: En el presente contrato no se exige la garantía de Fiel Cumplimiento, en virtud a lo contemplado en el Art. 74 de la LOSNCP.

No se requiere garantía de buen uso de anticipo.

## OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

Según consta en Contrato No. 12-2021, CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNADA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS: De acuerdo con lo establecido en los artículos 130, 131 y 134 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el contratista mediante el citado contrato, renunció al Reajuste de Precios.

## NOVENA: ENTREGA-RECEPCION

De conformidad con el Artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), el CONTRATISTA procede a la entrega provisional de la obra ya referida. Por su parte, LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, recibe provisionalmente la referida obra, en las condiciones y características ya señaladas en la cláusula cuarta de esta acta.

Sin embargo, el CONTRATISTA mantendrá y vigilará a su costa la obra terminada hasta la Entrega - Recepción Definitiva. Durante este período deberá emplear el personal y el equipo adecuados para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento requeridos por el Fiscalizador, si fuere el caso.

#### DECIMA: ACEPTACION

Son documentos habilitantes y forman parte de la presente acta los siguientes:

Copia del contrato de ejecución de obras.  
Oficio del CONTRATISTA con el cual hace conocer la terminación de la obra y solicita la recepción de la misma.  
Informe de Recorrido e Inspección de Obras No. 36-UZF-2021.  
Informes de Fiscalización y Administrador de Contrato.  
Planilla Única de Liquidación y Anexos.  
Libro de Obra.  
Fotografías del proceso.  
Planos As built.

Para constancia y fe de lo actuado, los comparecientes firman en unidad en original y tres copias de igual tenor y contenido en las Oficinas de la Administración Zonal La Delicia.

#### POR LA COMISION DE LA ADMINISTRACION ZONAL "LA DELICIA ":



Firmado electrónicamente por:  
GLADYS EULALIA DEL  
CARMEN ARROYO  
CALDERÓN

Arq. Gladys Arroyo Calderón  
**TÉCNICO NO INTERVINIENTE**



Firmado electrónicamente por:  
EDISON RENAN  
CUAICAL  
CEVALLOS

Arq. Edison Cuaical Cevallos  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

HENRY  
DANIEL  
REYES  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por HENRY DANIEL REYES MARTINEZ  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, l=QUITO, serialNumber=0000371401, cn=HENRY DANIEL REYES MARTINEZ  
Fecha: 2021.08.18 10:34:58 -05'00'

Ing. Daniel Reyes Martínez  
EQUIREDCONSTRUCCIONES S.A.  
**CONTRATISTA**



Firmado electrónicamente por:  
EDUARDO  
PATRICIO ARMAS  
YANEZ

Ing. Patricio Armas Yáñez  
**FISCALIZADOR - OBSERVADOR**