

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO No. 009-CP-2021
MCO-MDMQ-AZLC-012-21

COMPARECIENTES. -

En la ciudad de Quito, el 21 de julio de 2021, se conforma la comisión encargada de efectuar la Recepción Provisional de la(s) obra(s): “ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GENERAL IGNACIO DE VEINTIMILLA, DESDE ADOQUINADO EXISTENTE HACIA CURVA DE RETORNO, BARRIO SAN CRISTOBAL DE LOS PINOS, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC”; la misma que queda integrada de la siguiente manera: el Arq. Franz Napoleón Cedillo en calidad de Contratista; el Ing. César Galarza Mero en calidad de Fiscalizador de la obra; el Arq. Andrés Jimenez como Técnico no Interviniente en el proceso de ejecución; la Arq. Dennísse Naranjo como Administrador del Contrato; quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

Mediante contrato No. 009-CP-2021, suscrito el 15 de junio del 2021, la Administración Municipal “Valle de los Chillos” del Distrito Metropolitano de Quito, procedió a contratar con la Arq. María Cecilia Avila Orrico quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: “ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GENERAL IGNACIO DE VEINTIMILLA, DESDE ADOQUINADO EXISTENTE HACIA CURVA DE RETORNO, BARRIO SAN CRISTOBAL DE LOS PINOS, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC”.

El valor del mencionado contrato es de: 60743.78000 dólares más IVA, y un plazo de ejecución de VEINTE Y UN (21) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato.

El presente contrato no contempla anticipo.

El Contratista, mediante oficio No. 008-20210, de fecha 06 de julio del 2021, presentado al Administrador(a) Municipal de la Zona “Valle de los Chillos” trámite ticket No. GADDMQ-AZVCH-2021-1941-E; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la Recepción Provisional de los trabajos; se adjunta el oficio en mención.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Acta de verificación de compromisos en etapa contractual.
2. El informe del fiscalizador de la obra.
3. El informe del Administrador del Contrato.
4. El informe del Técnico no Interviniente.
5. El informe de recorrido e inspección de las obras (Acta de inspección.), previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.
6. El cuadro denominado: INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
7. El cuadro denominado: CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

*La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la **Unidad Zonal de Fiscalización de la AZCH**, designando para el efecto, como Fiscalizador al ING. CÉSAR GALARZA MERO.*

La administración del contrato estuvo a cargo de la ARQ. DENNÍSSE NARANJO

CLAUSULA TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

• **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.**

La ejecución de la obra se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el Contrato y los documentos habilitantes al mismo.

De acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato No. 009-CP-2021 el precio se fijó en 60743.78000 Dólares más IVA, la obra de acuerdo a planilla única asciende a un costo total de ejecución por 60728.41 más IVA.

El plazo de la ejecución establecido en el contrato es de 21 días, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato comprendidos desde el 17 de junio al 07 de julio del 2021; la obra se ejecutó desde el 17 de junio al 06 de julio del 2021.

De esta manera se determina que el objeto **“ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GENERAL IGNACIO DE VEINTIMILLA, DESDE ADOQUINADO EXISTENTE HACIA CURVA DE RETORNO, BARRIO SAN CRISTOBAL DE LOS PINOS, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC”**; se ha cumplido.

• **CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS.**

La comisión de la Administración Zonal Valle de Los Chillos (Arq. Dennísse Naranjo; Administrador de Contrato, Ing. César Galarza; Fiscalizador de Obra y el Arq. Andrés Jimenez; Técnico no interviniente) establecida mediante memorando N. GADDMQ-AZVCH-UOP-2021-086-M para la recepción provisional, evidencian IN SITU que la obra contratada fue ejecutada por el contratista Arq. Franz Napoleón Cedillo cumpliendo las especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO	60743.780	
ANTICIPO	0	0
PLANILLA LIQUIDACIÓN	60728.41	0
TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS)	60728.41	0
MULTAS	0	
TOTAL PLANILLA – MULTA	60728.41	

El total a cancelar es de 60728.41 USD (más IVA.).

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION MUNICIPAL "LOS CHILLOS"
PLANILLA DE OBRAS

OBRA:	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GENERAL IGNACIO DE VEINTIMILLA, DESDE ADOQUINADO EXISTENTE HACIA CURVA DE RETORNO, BARRIO SAN CRISTOBAL DE LOS PINOS, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC".	PLANILLA No:	ÚNICA
-------	--	--------------	-------

UBICACIÓN:	CONOCOTO		
CONTRATISTA:	Arq. Franz Cedillo		
No.- Del contrato:	009-CP-2021	MONTO CONTRATO:	60,743.780
Codigo del proceso:	MCO-MDMQ-AZLC-012-2021	MONTO PLANILLA.:	60,728.41

No.	COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTE USD.			
				CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL	
1		REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. - VÍAS	m	214	0.73	156.22		214.00	214.00	-	156.22	156.22	
2		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR.	m3	883	4.13	3646.79		779.09	779.09	-	3,217.63	3,217.63	
3		TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN.	m3km	19624	0.42	8242.08		20,645.82	20,645.82	-	8,671.24	8,671.24	
4		EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES.	m3	10	10.84	108.4			-	-	-	-	
5		BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, h=50cm.	m	19	18.70	355.3		13.60	13.60	-	254.32	254.32	
6		BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm.	m	8	22.10	176.8		9.15	9.15	-	202.22	202.22	
7		SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE.	m3	357	12.55	4480.35		366.96	366.96	-	4,605.30	4,605.30	
8		TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO.	m3-km	12317	0.36	4434.12		13,393.89	13,393.89	-	4,821.80	4,821.80	
9		ADOQUINADO VEHICULAR f 'c=350Kg/cm2 .	m2	1635	17.42	28481.7		1,647.40	1,647.40	-	28,697.79	28,697.79	
10		ADOQ.DECOR.COLOR,e=8cm,400 kg/cm2,VEHIC.	m2	148	26.88	3978.24		127.22	127.22	-	3,419.62	3,419.62	
11		BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO.	m	80	13.31	1064.8		80.00	80.00	-	1,064.80	1,064.80	
12		REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO.	u	11	65.87	724.57		11.00	11.00	-	724.57	724.57	
13		CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBERÍA 20cm	u	10	312.89	3128.9		10.00	10.00	-	3,128.90	3,128.90	
14		PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS.	m	424	2.52	1068.48		423.40	423.40	-	1,066.97	1,066.97	
15		ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.	u	1	697.03	697.03		1.00	1.00	-	697.03	697.03	
							60,743.780	TOTAL USD.			0.00	60,728.41	60,728.41
								Amortizacion anticipo :			0.00	0.00	0.00
								MULTAS			0.00	0.00	0.00
								12 % IVA				7,287.41	7,287.41
								TOTAL LIQUIDO USD.			0.00	68,015.82	68,015.82

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal “Valle de los Chillos”; en el mismo se determina que **las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual**, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES/ FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 DE JUNIO DEL 2021
2	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	17 DE JUNIO DEL 2021
3	PLAZO CONTRACTUAL	VEINTE Y UN (21) DÍAS CALENDARIO
4	FECHA DE VENCIMIENTO	07 DE JULIO 2021
5	PRORROGA(s)	CERO (0) DÍAS CALENDARIO
6	FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	07 DE JULIO DEL 2021
7	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA	06 DE JULIO DEL 2021

CLAUSULA SÉPTIMA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administración Municipal “Valle de los Chillos” como Técnico no Interviniente durante el proceso constructivo, conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron la obra objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y los mismos no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de \$ **60728.41 DÓLARES + IVA.**

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos AS BUILT y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el **Informe de la Fiscalización que se adjunta**, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera de este Acta.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizar antes de la Recepción Definitiva:

- 1) DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: "ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GENERAL IGNACIO DE VEINTIMILLA, DESDE ADOQUINADO EXISTENTE HACIA CURVA DE RETORNO, BARRIO SAN CRISTOBAL DE LOS PINOS, PARROQUIA CONOCOTO- AZLC", ejecutadas en el proceso del contrato No. 009-CP-2021 Código: MCO-MDMQ-AZLC-012-21

Para constancia y fe de lo actuado, la **Comisión Técnica de Recepción firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.**

ING. CÉSAR GALARZA MERO
Fiscalizador

ARQ. ANDRÉS JIMENEZ
Técnico no interviniente

ARQ. DENNÍSSE NARANJO
Administrador del Contrato

ARQ. FRANZ NAPOLEÓN
CEDILLO
Contratista

