

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO No. 013-CP-2021
MCO-MDMQ-AZLC-018-21

COMPARECIENTES. -

En la ciudad de Quito, el 25 de agosto de 2021, se conforma la comisión encargada de efectuar la Recepción Provisional de la(s) obra(s): **“ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE AURELIO ESPINOZA POLIT, BARRIO SAN VIRGILIO, PARROQUIA CONOCOTO TRAMO 2”**; la misma que queda integrada de la siguiente manera: el **Ing. Washington Endara Gonzalez**, en calidad de Contratista; la **Ing. Cesar Galarza Mero** en calidad de Fiscalizador de la obra; el **Ing. Marco Alomoto** como Técnico no Interviniente en el proceso de ejecución; el **Ing. Ricardo Pérez Nolivos** como Administrador del Contrato; quienes convienen en suscribir la presente **Acta de Recepción Provisional** de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

Mediante contrato **No. 013-CP-2021**, suscrito el 06 de julio del 2021, la Administración Municipal “Valle de los Chillos” del Distrito Metropolitano de Quito, procedió a contratar con el **ING. WASHINGTON ENDARA GONZALEZ** quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: **“ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE AURELIO ESPINOZA POLIT, BARRIO SAN VIRGILIO, PARROQUIA CONOCOTO TRAMO 2”**.

El valor del mencionado contrato es de: **\$54,380.9700** dólares más IVA, y un plazo de ejecución de **VEINTE Y UN (21)** días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato.

El presente contrato no contempla anticipo.

El Contratista, mediante oficio **No. OF-28-07-2021-WHEG-001**, de fecha 28 de julio del 2021, presentado al Administrador(a) Municipal de la Zona “Valle de los Chillos” trámite ticket **No. GADDMQ-AZVCH-2021-2236-E**; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de los trabajos; se adjunta el oficio en mención.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Acta de verificación de compromisos en etapa contractual.
2. El informe del fiscalizador de la obra.
3. El informe del Administrador del Contrato.
4. El informe del Técnico no Interviniente.
5. El informe de recorrido e inspección de las obras (Acta de inspección.), previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.
6. El cuadro denominado: **INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.**
7. El cuadro denominado: **CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.**

CLAUSULA SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la **Unidad Zonal de Fiscalización de la AZCH**, designando para el efecto, como **Fiscalizador al ING. CESAR GALARZA MERO**.

La administración del contrato estuvo a cargo del **ING. RICARDO PÉREZ NOLIVOS**

CLAUSULA TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

- **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.**

La ejecución de la obra se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el Contrato y los documentos habilitantes al mismo.

De acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato No. **013-CP-2021** el precio se fijó en \$54,380.9700 Dólares más IVA, la obra de acuerdo a planilla única asciende a un costo total de ejecución por \$53,927.3900 más IVA.

El plazo de la ejecución establecido en el contrato es de 21 días, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador del contrato comprendidos desde el **08 de julio al 29 de julio del 2021**; la obra se ejecutó desde el **08 de julio al 28 de julio del 2021**.

De esta manera se determina que el objeto **“ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE AURELIO ESPINOZA POLIT, BARRIO SAN VIRGILIO, PARROQUIA CONOCOTO TRAMO 2”**; se ha cumplido.

- **CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS.**

La comisión de la **Administración Zonal Valle de Los Chillos** (Ing. Ricardo Pérez; Administrador de Contrato, Ing. Cesar Galarza; Fiscalizador de Obra y el Ing. Marco Alomoto; Técnico no interviniente) establecida mediante memorando No. **GADDMQ-AZVCH-UOP-2021-109-M**, de fecha 30 de julio del 2021, para la **RECEPCIÓN PROVISIONAL**, evidencian **IN SITU** que la obra contratada fue ejecutada por el contratista **Ing. Washington Humberto Endara Gonzalez**, cumpliendo las especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

| CONCEPTO | MONTO | REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| MONTO DEL CONTRATO | \$54,380.97000 | |
| ANTICIPO | \$0.00 | 0 |
| PLANILLA LIQUIDACIÓN | \$53,927.3900 | 0 |
| TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS) | \$53,927.3900 | 0 |
| MULTAS | \$0.00 | |
| TOTAL PLANILLA – MULTA | \$53,927.3900 | |

El total a cancelar es de **53,927.3900 USD (más IVA.)**.

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

| OBRA: ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE AURELIO ESPINOZA POLIT, BARRIO SAN VIRGILIO, PARROQUIA CONOCOTO TRAMO 2 (PP2020)-AZLC | | | | | | | | | | PLANILLA No.: ÚNICA | | |
|---|------|--|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| UBICACIÓN: CONOCOTO | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: ING. WASHINGTON HUMBERTO ENDARA GONZALEZ | | | | | | | | | | | | |
| No. CONTRATO: 013-CP-2021 | | | | MONTO CONTRATO: \$54,380.9700 | | | MONTO PLANILLA.: \$53,927.3900 | | | | | |
| CÓDIGO DEL PROCESO: MCO-MDMQ-AZLC-018-21 | | | | | | | | | | | | |
| No. | COD. | DESCRIPCION DEL RUBRO | CONTRATO | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | IMPORTE USD. | | | |
| | | | U | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | ANTERIOR | ESTE PER. | TOTAL | ANTERIOR | ESTE PER. | TOTAL |
| 1 | 0003 | REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. - VÍAS. Replanteo vía, estacas c/20m, uso de equipo topográfico, transporte. | m | 200.00 | \$0.7300 | \$146.0000 | - | 205.00 | 205.00 | - | \$149.6500 | \$149.6500 |
| 2 | V321 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1) . | m³ | 481.46 | \$4.1300 | \$1,988.4100 | - | 512.41 | 512.41 | - | \$2,116.2500 | \$2,116.2500 |
| 3 | V206 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye espojamiento y pago en escombrera. 309-2(2). | m³-km | 12806.73 | \$0.4200 | \$5,378.8300 | - | 10,965.57 | 10,965.57 | - | \$4,605.5400 | \$4,605.5400 |
| 4 | 0929 | BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm², h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A. | m | 335.01 | \$18.7000 | \$6,264.6500 | - | 257.15 | 257.15 | - | \$4,808.7100 | \$4,808.7100 |
| 5 | 0688 | BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm² h=50cm. bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., inc.excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002 | m | 19.10 | \$22.1000 | \$422.1100 | - | 71.20 | 71.20 | - | \$1,573.5200 | \$1,573.5200 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|--------------------|---------|------------|----------------------|---|-----------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6 | 0976 | PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin thinner, sup.aprox. 0.30m ² por metro lineal. | m | 401.73 | \$2.5200 | \$1,012.3500 | - | 360.30 | 360.30 | - | \$907.9500 | \$907.9500 |
| 7 | 3529 | REUBICACIÓN POSTES DE HORMIGÓN, ALTURA 11m. Alumbrado público, reubicación área aledaña. | u | 2.00 | \$239.3000 | \$478.6000 | - | - | - | - | \$0.0000 | \$0.0000 |
| 8 | 0933 | CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBERÍA 20cm. Incluye excavación, tubería 6m y cadena de seguridad. 609-(2)s. | u | 4.00 | \$312.8900 | \$1,251.5600 | - | 7.00 | 7.00 | - | \$2,190.2300 | \$2,190.2300 |
| 9 | V927 | ADOQUINADO BLOQUES DE HORMIGÓN f'c=300Kg/cm ² . Incluye cama de arena e=3cm, emporado con cemento arena. 401-4(1)a. | m ² | 1522.05 | \$16.2400 | \$24,718.0600 | - | 1,469.80 | 1,469.80 | - | \$23,869.5500 | \$23,869.5500 |
| 10 | 1631 | ADOQUIN HORM.COLOR 30x30x6cm 400kg/cm ² . Adoquín especial tipo español, cama de arena 3cm | m ² | 124.00 | \$31.9700 | \$3,964.2800 | - | 125.52 | 125.52 | - | \$4,012.8700 | \$4,012.8700 |
| 11 | V915 | SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación. 403-1(E). | m ³ | 329.21 | \$12.5500 | \$4,131.5700 | - | 320.01 | 320.01 | - | \$4,016.1200 | \$4,016.1200 |
| 12 | V207 | TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra incluye espojamiento 309-4(2). | m ³ -km | 8756.96 | \$0.3600 | \$3,152.5100 | - | 10,144.32 | 10,144.32 | - | \$3,651.9600 | \$3,651.9600 |
| 13 | 0900 | BERMA H.S. f'c=210kg/cm ² h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f'c= 210kg/cm ² , tabla monte. 610-(1)b. | m | 95.75 | \$13.3100 | \$1,274.4300 | - | 127.40 | 127.40 | - | \$1,695.6900 | \$1,695.6900 |
| 14 | V936 | REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO. Bajada o subida de pozo o sumidero 609-(6). | u | 3.00 | \$65.8700 | \$197.6100 | - | 5.00 | 5.00 | - | \$329.3500 | \$329.3500 |
| | | | | | | \$54,380.9700 | | | TOTAL USD. | 0.00 | \$53,927.3900 | \$53,927.3900 |
| | | | | | | | | | AMORTIZACION ANTICIPO : | 0.00 | \$0.0000 | \$0.0000 |
| | | | | | | | | | MULTAS | 0.00 | \$0.0000 | \$0.0000 |
| | | | | | | | | | 12 % IVA | | \$6,471.2868 | \$6,471.2868 |
| | | | | | | | | | TOTAL LIQUIDO USD. | 0.00 | \$60,398.6768 | \$60,398.6768 |

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal “Valle de los Chillos”; en el mismo se determina que **las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual**, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

| No. | DESCRIPCIÓN | VALORES/ FECHAS |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 06 DE JULIO DEL 2021 |
| 2 | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | 08 DE JULIO DEL 2021 |
| 3 | PLAZO CONTRACTUAL | VEINTE Y UN (21) DÍAS CALENDARIO |
| 4 | FECHA DE VENCIMIENTO | 29 DE JULIO 2021 |
| 5 | PRORROGA(s) | CERO (0) DÍAS CALENDARIO |
| 6 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO | 29 DE JULIO DEL 2021 |
| 7 | FECHA DE TERMINO DE LA OBRA | 28 DE JULIO DEL 2021 |

CLAUSULA SÉPTIMA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administración Municipal “Valle de los Chillos” como Técnico no Interviniente durante el proceso constructivo, conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron la obra objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y los mismos no presentan deficiencias evidentes de construcción; **sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la Recepción definitiva.**

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de \$ 53,927.3900 DÓLARES + IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos AS BUILT y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el Informe de la Fiscalización que se adjunta, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera de este Acta.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizar antes de la Recepción Definitiva:

- 1) DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del **Acta de Recepción Provisional** de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: **“ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE AURELIO ESPINOZA POLIT, BARRIO SAN VIRGILIO, PARROQUIA CONOCOTO TRAMO 2”**, ejecutadas en el proceso del contrato No. 013-CP-2021 Código: MCO-MDMQ-AZLC-018-21

Para constancia y fe de lo actuado, la Comisión Técnica de Recepción firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.

ING. CESAR GALARZA MERO
Fiscalizador

ING. MARCO ALOMOTO
Técnico no interviniente

ING. RICARDO PÉREZ
Administrador del Contrato

ING. WASHINGTON HUMBERTO ENDARA
GONZALEZ
Contratista

