



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

GENERALIDADES:

Objeto de contrato:	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUÉLLARO – AZEE ✓
Código del Contrato:	MCO-MDMQAZEE-01-2022 ✓
Frentes de Intervención:	<ol style="list-style-type: none"> 1. READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS Y BOLETERIAS DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUÉLLARO. ✓ 2. CONSTRUCCIÓN DE BANCAS PARA SUPLENTES Y VOCALIAS EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUÉLLARO. ✓ 3. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS BATERIAS SANITARIAS Y PLATAFORMA EN EL LADO OESTE DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUELLARO ✓ 4. INSTALACION DE CERAMIA EN LA SEDE SOLICAL. ADECUACIÓN DE: CAMERINOS 1,2 Y CAMERINOS DE ARBITROS UBICADOS AL LADO SUR DEL ESTADIO ADECUACIÓN DE BODEGA ENTRE CAMERINOS DEL LADO ESTE DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUÉLLARO. ✓ 5. ADECUACIÓN DE AREAS PARA CAMINERIAS INTERNAS DEL LADO ESTE DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUELLARO. (AREA ENTRE CANCHA DE FUTBOL Y GRADERIOS) ✓ 6. ADECUACIÓN DE AREA INFANTIL Y MANTENIMIENTO DE GRADERIOS UBICADOS EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUÉLLARO ✓ 7. ADOQUINADO DE LA PARTE BAJA DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA, SECTOR TUQUEREZ, PARROQUIA PUÉLLARO. ✓
Monto Contractual:	USD. 140.159,66 ✓
Contratista:	Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa ✓
Fiscalizador(a):	Ing. Aydee Andrea Bermeo Vega ✓
Administrador(a):	Ing. Jaime Paltán Caiza ✓
Suscripción Contrato:	30 de mayo de 2022 ✓
Inicio de obra:	02 de junio de 2022 ✓
Plazo Contractual:	45 días ✓
Monto Ejecutado:	USD. 139.800,87 ✓

CLÁUSULA PRIMERA. - COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito a **22 de septiembre de 2022**, con la comisión técnica, encargada de efectuar la Recepción Provisional del contrato No. **MCO-MDMQAZEE-01-2022**, correspondiente a la construcción de: "**OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUÉLLARO – AZEE**" integrada de la siguiente manera: el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa; el Ing. Martín Alonso González Poveda como delegado de la

C
Rux



Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Ing. Jaime Raúl Paltán Caiza, como Administrador del Contrato, quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional. ✓

CLÁUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES

Todos los antecedentes constan en la Cláusula Primera del contrato No. MCO-MDMQAZEE-01-2022 de la obra denominada "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUÉLLARO – AZEE". ✓

- Con fecha 30 de mayo de 2022 se suscribe el contrato del proceso de menor cuantía de obra proceso MCO-MDMQAZEE-01-2022 cuyo objeto es: "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUÉLLARO – AZEE", entre el GAD Metropolitano de Quito representado por la Ing. Gina Gabriela Yanguéz Paredes en su calidad de Administradora Zonal Eugenio Espejo (CONTRATANTE) y por otra parte el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa en calidad de CONTRATISTA. ✓
- Con Memorando GADDMQ-AZEE-2022-0268-M de fecha 31 de mayo de 2022, se delega como Fiscalizadora del contrato del proceso MCO-MDMQAZEE-01-2022 cuyo objeto es: "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUÉLLARO – AZEE", a la Ing. Aydee Andrea Bermeo Vega. ✓
- Con Memorando GADDMQ-AZEE-2022-0269-M de fecha 31 de mayo de 2022, se delega como Administrador del contrato del proceso MCO-MDMQAZEE-01-2022 cuyo objeto es: "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUÉLLARO – AZEE", al Ing. Jaime Raúl Paltán Caiza. ✓
- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2022-0009-Ø de fecha 01 de junio de 2022, el Ing. Jaime Raúl Paltán Caiza, Administrador de contrato, notifica al Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa Contratista del contrato MCO-MDMQAZEE-01-2022, que los trabajos iniciarán y se contabilizarán a partir del 02 de junio de 2022. ✓
- Con fecha 02 de junio de 2022 se suscribe el Acta de Inicio de Obra, entre el GAD Metropolitano de Quito representado por el Ing. Jaime Raúl Paltán Caiza en su calidad de Administrador, la Ing. Aydee Andrea Bermeo Vega, en su calidad de Fiscalizadora y por otra parte el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa con RUC 1710729193001, en calidad de CONTRATISTA. ✓
- Mediante oficio No. 0306-22 AZEE-02 de fecha 03 de junio de 2022, inserto en documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2022-2902-E de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa, el cual en su parte pertinente indica: "(...) me permito remitir la nómina del personal técnico, equipo mínimo asignado al proyecto y metodología, adjuntando los justificativos de cada caso para la ejecución de la obra mencionada (...)"
- Mediante oficio No. 0306-22 AZEE-03 de fecha 03 de junio de 2022, inserto en documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2022-2901-E de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa, el cual en su parte pertinente indica: "(...) me permito hacer llegar a usted la planilla aproximada de incrementos y decrementos de la obra anteriormente mencionada y detallada en sus distintos frentes a intervenirse (...)"

C
fws



- Mediante oficio No. 1006-22 AZEE-04 de fecha 10 de junio de 2022, inserto en documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2022-3004-E de fecha 13 de junio de 2022, suscrito por el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa, el cual en su parte pertinente indica: "(...) *permito solicitar la entrega de la planilla única y liquidación de la obra mencionada luego de la ejecución de la misma (...)*"

- Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0112-M de fecha 13 de junio de 2022, la Ing. Aydee Andrea Bermeo Vega en su calidad de Fiscalizadora, notifica al Ing. Jaime Raúl Paltán Caiza, Administrador de contrato, el cual en su parte pertinente indica: "(...) *Pongo en su conocimiento como Fiscalizadora del Contrato que el cuadro presentado por el contratista; señalando que son cantidades referenciales y existen rubros que se van a incrementar para poder cumplir con el objeto del contrato; de igual manera existen decrementos de rubros por lo tanto no existe un incremento en el monto total del contrato.*"

Cabe señalar que los montos definitivos serán verificados y aprobados en la planilla de liquidación. (...)"

- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0113-M de fecha 10 de junio de 2022, la Ing. Aydee Andrea Bermeo Vega en su calidad de Fiscalizadora, notifica a al Ing. Jaime Raúl Paltán Caiza, Administrador de contrato, el cual en su parte pertinente indica: "(...) *En virtud del análisis realizado y con las correcciones pertinentes del expediente; debo indicar a usted que, la documentación presentada por el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa – Contratista; **CUMPLE** con los parámetros contractuales del procedimiento de menor cuantía de obras, código: MCO-MDMQAZEE-01-2022, "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUELLARO-AZEE" (...)*"

- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0114-M de fecha 13 de junio de 2022, la Ing. Aydee Andrea Bermeo Vega en su calidad de Fiscalizadora, notifica a al Ing. Jaime Raúl Paltán Caiza, Administrador de contrato, el cual en su parte pertinente indica: "(...) *En virtud del análisis realizado y con las correcciones pertinentes del expediente; debo indicar a usted que, la documentación presentada por el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa – Contratista; **CUMPLE** con la presentación de los parámetros contractuales del cronograma valorado, (tiempo/monto), línea base y ruta crítica de obra en formato Microsoft Project con recursos (materiales, mano de obra, equipos); dicho cronograma valorado se elaborará en base a la totalidad de la descripción de rubros de cada obra, dentro del plazo de 45 días, procedimiento de menor cuantía de obras, código: MCO-MDMQAZEE-01-2022, "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUELLARO-AZEE" (...)*"

- Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0115-M de fecha 13 de junio de 2022, la Ing. Aydee Andrea Bermeo Vega en su calidad de Fiscalizadora, notifica al Ing. Jaime Raúl Paltán, Administrador de contrato, el cual en su parte pertinente indica: "(...) *En virtud de lo indicado solicito a usted **se apruebe el periodo de la Planilla Única de Liquidación**, donde el inicio de obra es desde 02 de junio de 2022 y fin del contrato es 16 de julio de 2022, del proceso MCO-MDMQAZEE-01-2022, "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUELLARO – AZEE" (...)*"



- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2022-0015-O de fecha 13 de junio de 2022, el Ing. Jaime Raúl Paltán, Administrador de contrato, notifica al Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa Contratista del contrato MCO-MDMQAZEE-01-2022, el cual en su parte pertinente indica: "(...) Con lo expuesto anteriormente esta administración de contrato **APRUEBA** la presentación de la PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN del proceso No. MCO-MDMQAZEE-01-2022, denominado "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUELLARO - AZEE", cuyo periodo comprenderá del **02 de junio de 2022 al 16 de julio de 2022** (...)"
- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2022-0017-O de fecha 13 de junio de 2022, el Ing. Jaime Raúl Paltán, Administrador de contrato, notifica al Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa Contratista del contrato MCO-MDMQAZEE-01-2022, el cual en su parte pertinente indica: "(...) En virtud del análisis realizado por la fiscalización, esta Administración de contrato **APRUEBA** el equipo, personal técnico, la metodología y cronograma valorado con Ruta Crítica presentado por Usted como contratista del proceso signado con el código No. MCO-MDMQAZEE-01-2022, denominado "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUELLARO-AZEE", cualquier cambio respecto a la información presentada deberá ser informada con anticipación conforme la Cláusula Décima Tercera: Comunicación entre las partes, del contrato No. MCO-MDMQAZEE-01-2022 (...)"
- Mediante decreto ejecutivo No. 459 de fecha 20 de junio de 2022, suscrito por Guillermo Lasso Mendoza, Presidente Constitucional de la República, en el capítulo II. Fundamentos fácticos, en su parte pertinente manifiesta: "(...) Qué distintos grupos anunciaron movilizaciones sociales para la semana del 13 de junio de 2022, con la particularidad de que ciertos dirigentes amenazaron escalar la protesta pacífica "a otros niveles" en caso de que sus demandas no seas acogidas; ...; Que en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza se han obstaculizado las vías impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos de forma sostenida y grave, afectando garantías, libertades y derechos de los ciudadanos; ...; Que desde el 13 de junio de 2022, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha informado del cierre sistemático de vías a lo largo de la red vial estatal. Estos cierres ocurren en puntos estratégicos del país y limitan el derecho al libre tránsito impidiendo el traslado de personas, mercadería y alimentos a su destino (...)", además decreta: "(...) **Artículo 7.-** Se restringe la libertad de tránsito a partir del 20 de junio de 2022. Los horarios de restricción serán todos los días desde las 22h00 hasta las 05h00, en el Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de preservar la seguridad ciudadana y el orden público; ...; **Artículo 13.-** Disponer al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el empleo de la maquinaria y equipo para el despeje inmediato de las vías inhabilitadas en las provincias señaladas en el artículo 1 del presente Decreto Ejecutivo (...)"
- Mediante oficio No. 2106-22 AZEE-05 de fecha 21 de junio de 2022, inserto en documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2022-3141-E de fecha 21 de junio de 2022, suscrito por el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa, el cual en su parte pertinente indica: "(...) solicito la suspensión de la obra del contrato Nro. MCO-MDMQAZEE-01-2022 cuyo objeto es "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUELLARO-AZEE", por los siguientes motivos que enuncio a continuación:

1. Debido a la situación actual del Ecuador y declarado el estado de excepción comunicado oficial del 20 de junio de 2022 mediante el decreto ejecutivo N° 459, en mi caso como contratista de la obra mencionada las vías de acceso

C
PWA



hacia la Parroquia de Puellaró se encuentran inhabilitadas por lo que los proveedores de materiales no realizan la entrega respectiva de adquisición debido a inconvenientes en la movilización, (adjunto factura de adquisición).

2. El personal que labora en obra no puede ingresar a sitio de trabajo debido a la falta de transporte público y privado.

3. Al no existir en la zona proveedores de materiales de construcción en gran escala, existe el desabastecimiento de materiales como cemento, cerámica, acero estructural, materiales pétreos, entre otros, que son adquiridos desde la capital sin poder abastecer hacia la zona de trabajo.

Por las razones anteriormente citadas solicito la suspensión de obra debido a que los trabajos se retrasan en base al cronograma de ejecución entregado y de su conocimiento ingresado con OFICIO NRO. 0306-22 AZEE-02 de fecha 3 de junio de 2022.

De esta manera se busca precautelar la integridad del personal operativo y demás colaboradores para ejecución de la obra. (...)" ✓

• *Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0132-M de fecha 22 de junio de 2022, la Ing. Aydee Andrea Bermeo Vega en su calidad de Fiscalizadora, notifica al Ing. Jaime Raúl Paltán, Administrador de contrato, el cual en su parte pertinente indica: "(...) Al respecto, sírvase encontrar el informe de fiscalización donde se indica: "(...) Con el antecedente expuesto y conforme a la base legal citada, la fiscalización del proceso una vez revisada la documentación presentada por el contratista constata que cumple los criterios expuestos en el numeral 408-27, y velando por los intereses de la institución, notifica y recomienda al Administrador de contrato autorice la suspensión temporal del proceso MCO-MDMQAZEE-01-2022, a partir del día 22 de junio de 2022 hasta que la coyuntura del país permita retomar las actividades de manera normal y segura(...)" ✓*

• *Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2022-0028-O de fecha 22 de junio de 2022, el Ing. Jaime Raúl Paltán, Administrador de contrato, notifica al Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa Contratista del contrato MCO-MDMQAZEE-01-2022, el cual en su parte pertinente indica: "(...) **se autoriza la suspensión** temporal del Contrato MCO-MDMQAZEE-01-2022, a partir del día 22 de junio de 2022(...)" ✓*

• *Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2022-0039-O de fecha 01 de julio de 2022, el Ing. Jaime Raúl Paltán, Administrador de contrato, notifica al Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa Contratista del contrato MCO-MDMQAZEE-01-2022, el cual en su parte pertinente indica: "(...) Por lo anteriormente descrito, se le comunica que el reinicio de la obra es a partir del 01 de julio de 2022(...)" ✓*

• *Mediante oficio No. 2507-22 AZEE-06 de fecha 25 de julio de 2022, inserto en documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2022-3592-E, suscrito por el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa, el cual en su parte pertinente indica: "(...) solicito se designe a quien corresponda se realice la **recepción provisional de la obra mencionada** (...)" ✓*

WA



- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0071-O de 26 de julio de 2022, el Ing. Martin González, jefe de Fiscalización de la AZEE, informa al Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa, contratista del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-01-2022 que se ha conformado la comisión que participará en la Recepción Provisional del contrato en mención, misma que se llevará a cabo el día **VIERNES 05 DE AGOSTO DE 2022 a las 10H00.** ✓
- Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0433-M de 02 de agosto de 2022, se delega al Ing. Martin Alonso González Poveda para que conforme la comisión encargada de recibir los trabajos del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-01-2022, "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUELLARO-AZEE", misma que se llevará a cabo el día **VIERNES 05 DE AGOSTO DE 2022 a las 10H00.** ✓
- Con fecha **viernes 05 de agosto de 2022 a las 10h00**, se conformó la comisión encargada de recibir los trabajos del Contrato No. MCO-MDMQAZEE-01-2022, OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUELLARO-AZEE, misma que se presentó observaciones y se vuelve a realizar el día **viernes 12 de agosto de 2022.** ✓
- Mediante oficio No. 0508-22 AZEE-07 de fecha 05 de agosto de 2022, inserto en documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2022-3790-E de fecha 05 de agosto de 2022 y recibida en la oficina de fiscalización de fecha 08 de agosto de 2022, suscrito por el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa, el cual en su parte pertinente indica: "(...) me permito remitir la **PLANILLA UNICA Y LIQUIDACION DE OBRA (...)**" ✓
- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0085-O de fecha 15 de agosto de 2022, la Ing. Aydee Andrea Bermeo Vega en su calidad de Fiscalizadora, notifica al Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa Contratista del contrato MCO-MDMQAZEE-01-2022, el cual en su parte pertinente indica: "(...) En virtud de lo expuesto, se devuelve la planilla para su corrección, hasta el día 22 de agosto de 2022 (...)"
- Mediante oficio No. 2208-22 AZEE-08 de fecha 22 de agosto de 2022, inserto en documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2022-4014-E de fecha 23 de agosto de 2022 y recibida en la oficina de fiscalización de fecha 24 de agosto de 2022, suscrito por el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa, el cual en su parte pertinente indica: "(...) me permito solicitar el reingreso de la planilla única y liquidación de la obra mencionada en contestación al oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0085-O de fecha 15 de agosto de 2022 (...)"
- Mediante Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0102-O de fecha 29 de agosto de 2022, la Ing. Aydee Andrea Bermeo Vega en su calidad de Fiscalizadora, notifica al Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa Contratista del contrato MCO-MDMQAZEE-01-2022, el cual en su parte pertinente indica: "(...) En virtud de lo expuesto, se devuelve nuevamente la planilla para su corrección, hasta el día 05 de septiembre de 2022 (...)" ✓
- Mediante oficio No. 0509-22 AZEE-09 de fecha 05 de septiembre de 2022, inserto en documento SITRA No. GADDMQ-AZEE-DSC-2022-4229-E de fecha 06 de septiembre de 2022 y recibida en la oficina de fiscalización de fecha 07 de septiembre de 2022, suscrito por el Ing. Washington Efraín Andrango Atahualpa, el cual en su



parte pertinente indica: "(...) me permito solicitar el reingreso de la planilla única y liquidación de la obra mencionada en contestación al oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2022-0102-O de fecha 29 de agosto de 2022 (...)" ✓

- Se adjunta informe de contratista, el cual consta proceso constructivo de cada frente intervenido.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Informe del Delegado de la Administración Zonal Eugenio Espejo. ✓
2. Informe de recorrido e inspección de las obras, previo a la recepción provisional, firmado por la comisión. ✓
3. Informe de Administrador de Contrato ✓

CLÁUSULA TERCERA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la **Unidad Zonal de Fiscalización de la AZEE**, designando para el efecto, como Fiscalizadora la **Ing. Aydee Andrea Bermeo Vega**, conforme memorando **Nro. GADDMQ-AZEE-2022-0268-M** de **31 de mayo de 2022**, de acuerdo a la Resolución de Adjudicación No. RE-GADDMQ-AZEE-2022-29. ✓

La administración del contrato estuvo a cargo del **Ing. Jaime Raúl Paltán Caiza** ✓ conforme la notificación del contrato con Memorando N° **GADDMQ-AZEE-2022-0269-M** de **31 de mayo de 2022**, de acuerdo a la Resolución de Adjudicación No. RE-GADDMQ-AZEE-2022-29.

CLAUSULA CUARTA. - OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

No.	COD.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	U	CONTRATADO			EJECUTADO	
				CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	MONTO
1.- READECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y BOLETERIAS DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUÉLLARO.								
	1,1	PRELIMINARES						
1	5953	RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO // Picada y desoldada anclajes, empotram.	m2	1.00	11.47	11.47	0.89	10.21 ✓
2	5122	RETIRO DE VIDRIOS ROTOS INCLUIDO MASILLA // Retiro y desalojo de vidrios rotos incluido retirada de masilla.	m2	1.00	2.39	2.39	9.75	23.30 ✓
3	1030	RETIRO PIEZAS SANITAR. Y PUNTOS DE AGUA // 0	u	16.00	18.82	301.12	36.00	677.52 ✓
4	5952	RETIRO PUERTAS DE MADERA // Picado y retiro puerta, marco y tapamarco	u	6.00	14.34	86.04	10.00	143.40 ✓
5	7509	PUNTO DE RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS // Sin recuperacion de material, incluye retiro completo de punto	u	15.00	5.95	89.25	12.00	71.40 ✓
6	1009	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO // 0	m2	50.00	2.33	116.50	110.73	258.00 ✓
7	1011	PICADO DE HORMIGON INCL. DESALOJO 5km // 0	m2	1.00	3.82	3.82	41.69	159.26 ✓
8	7024	PICADO DE MASILLADO - INCLUIDO DESALOJO // 0	m2	50.00	1.50	75.00	102.80	154.20 ✓
9	1010	PICADO PARED PARA INSTALACIONES // Pared de ladrillo, no incluye corchado.	m	25.00	4.22	105.50	39.58	167.03 ✓



10	0996	ROTURA DE BALDOSA O CERAMICA EN PISO Y PARED,DESAL // Incluye desalojo	m2	105.00	5.29	555.45	97.40	515.25	✓
11	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo.	m3	5.00	38.11	190.55	5.55	211.51	✓
12	0531	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE- SUPERFICIES METALICAS // 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	20.00	5.84	116.80	3.80	22.19	✓
13	1766	ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA // Fabricac., transporte, anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, placa, perno (9.72kg/m2).	Kg	300.00	4.09	1,227.00	232.31	950.15	✓
1,2 PISOS									
14	0086	MASILLADO Y ALISADO LOSA e=2cm // Mortero 1:3 con impermeabilizante integral para morteros, subida de materiales en saco.	m2	50.00	13.44	672.00	43.91	590.15	✓
15	0165	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm // 0	m2	50.00	7.68	384.00	56.53	434.15	✓
16	0172	CERÁMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR // Instalado con mortero adhesivo modif. con polimeros, emporado con porcelana.	m2	50.00	24.70	1,235.00	66.61	1,645.27	✓
17	0171	CERÁMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD SUPERIOR // Instalado con mortero adhesivo modif. con polimeros, emporado con porcelana.	m2	80.00	23.44	1,875.20	56.85	1,332.56	✓
1,3 ENLUCIDOS									
18	0155	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	50.00	11.94	597.00	20.83	248.71	✓
19	0151	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	170.00	10.51	1,786.70	145.23	1,526.37	✓
20	0137	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES // 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	55.00	5.48	301.40	70.51	386.39	✓
21	0187	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES // 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	120.00	4.86	583.20	107.99	524.83	✓
1,4 CERRAJERIA									
22	0317	CERRADURA LLAVE LLAVE - ALTA SEGURIDAD // colocada	u	2.00	46.63	93.26	4.00	186.52	✓
23	0323	ALDABA COMUN 114mm, TORNILLOS // Colocada.	u	6.00	5.08	30.48	6.00	30.48	✓
1,5 HERRERIA									
24	0297	PUERTA TOL DOBLADO NEGRO 1.5mm PINTADA. // Marco metálico, ángulo 50x3mm, anticorrosivo 1 mano, esmalte 2 manos, instalado.	m2	9.00	159.53	1,435.77	13.53	2,158.44	✓
25	0302	DIVISION TAMBORADA TOL GALV. 1.2mm PINT. // estructura tubo rect. 25x50x1.2mm, pint.esmalte 2m. anclaje platina taco y torn.	m2	1.00	104.39	104.39	0.96	100.21	✓
26	0265	VENTANA HIERRO CON PROTECCION, PINTADA // Ang.25x3, tee 20x3mm, var.cuad.3/8", pint.anticor.esma.2 m., ins.sin vidrio(14kgxm2).	Kg	1.00	8.04	8.04	8.40	67.54	✓
27	0281	VIDRIO CLARO FLOTADO 4mm CON MASILLA // Colocado.	m2	1.00	16.56	16.56	9.79	162.12	✓
1,6 ENTECHADOS									
28	5508	CUBIERTA TRANSLUCIDA DE POLICARBONATO // Ancho útil 1030mm, separ. entre apoyos 1.2m, pernos auto perforantes, conector omega.	m2	18.00	27.44	493.92	17.27	473.89	✓
29	1861	CANAL TOL GALVANIZADO 0.7mm DES.=31cm // Canal recol. aguas lluvias, desarrollo 31cm, incl. piton 3", pint.esmalte, sujeción.	m	7.00	16.14	112.98	7.76	125.25	✓
30	1348	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO // PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos	m	6.00	14.03	84.18	6.70	94.00	✓
1,7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
31	0463	CABLE ELECTRICO TW 2#12, MANGUERA // Empotrado.	m	10.00	2.62	26.20	34.29	89.84	✓
32	0464	CABLE ELECTRICO TW 2#10, MANGUERA // Empotrado.	m	10.00	3.52	35.20	32.31	113.73	✓



33	0484	PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2" // Empotrado, cable 3m.	u	4.00	30.22	120.88	7.00	211.54
34	0485	PUNTO TOMACORRIENTE, CABLE 2#10, MANG. 1/2" // Empotrado, cable 3m.	u	6.00	33.46	200.76	8.00	267.68
35	0520	LAMPARA FLUORES 2x40W, ACRILICO T.CAJON // Pantalla, empotrada, instalada	u	4.00	58.87	235.48	7.00	412.09
36	2053	INTERRUPTOR DOBLE // Incluye cajetin e instalación.	u	4.00	10.60	42.40	5.00	53.00
37	0508	BREAKER 1 POLO SD 10 - 30 AMP. // Instalado.	u	2.00	8.59	17.18	2.00	17.18
38	0506	TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4 BREAKER // Instalado	u	1.00	109.97	109.97	1.00	109.97
	1,8	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA						
39	0330	CANALIZACION PVC NORMAL 75mm // Desagües.	m	6.00	9.47	56.82	-	-
40	0331	CANALIZACION PVC NORMAL 110mm // Desagües.	m	32.00	11.90	380.80	13.78	163.98
41	0362	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm // Tubo de 3.0 m, codo, tee, pegamento.	u	5.00	32.02	160.10	14.00	448.28
42	0363	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm // Tubo de 3.0 m, codo, tee, yee, pegamento.	u	6.00	48.23	289.38	6.00	289.38
43	0365	CAJA REVISION 0.6x0.6x1m HOR.SIMP. 180 // replan.140 e=10cm, pared h.s.180 e=15cm, encof. tablero tapa, angulo 50x3 tapa, caja	m	1.00	192.73	192.73	-	-
44	0366	CAJA REVISION 60x60x60cm, TAPA // Tapa hormigon, horm. simple 180kg/cm2, angulo 50x3mm	u	4.00	67.79	271.16	1.00	67.79
45	0357	PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" // Accesorios hierro galvanizado, instalado.	u	12.00	35.35	424.20	18.00	636.30
46	0335	TUBERIA HIDRO 3 PVC PRESION ROSCABLE 1/2". // Accesorios de HG, instalado.	m	36.00	4.04	145.44	-	-
47	0422	REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mm // Instalada.	u	5.00	12.20	61.00	7.00	85.40
48	0426	LLAVE DE MANGUERA 1/2" // Colocada.	u	5.00	17.30	86.50	4.00	69.20
	1,9	APARATOS SANITARIOS						
49	0390	INODORO REDONDO BLANCO // Accesorios.	u	6.00	94.16	564.96	6.00	564.96
50	0405	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO // Accesorios, instalado.	u	3.00	135.13	405.39	3.00	405.39
51	0401	LAVAMANOS BLANCO // Accesorios, llave cromada, instalado.	u	2.00	77.06	154.12	2.00	154.12
	1,10	PINTURA						
52	0527	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA // 2 manos (área <= 200 m2).	m2	1.00	4.60	4.60	14.11	64.91
53	0528	PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO // 2 manos (área <= 200 m2).	m2	155.00	5.04	781.20	163.30	823.03
	1,11	VARIOS						
54	0593	VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 // Horm. simple e=5cm, empedrado e=10cm.	m2	26.00	14.04	365.04	3.69	51.81
55	2508	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO // Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma.	u/me s	4.00	22.16	88.64	4.00	88.64
56	0008	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. // Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	12.00	11.47	137.64	6.00	68.82
57	0019	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. // Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	11.00	7.02	77.22	5.19	36.43
58	0032	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m. // Desalojo con carretilla, distancia 50m.	m3	1.00	9.53	9.53	2.85	27.16
59	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. // Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	3.00	12.06	36.18	-	-



60	V931	SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESOS. // Incluye transporte, tendido y compactado con plancha compactadora Especific. MOP-001-F2002; 403-1.	m3	1.00	31.38	31.38	-	-
61	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. // Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye esponjamiento.	m3-km	90.00	0.40	36.00	74.82	29.93 ✓
67A	0069	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. // Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3		177.67		3.83	680.48 ✓
114 A	0139	MAMPOSTERÍA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2		14.76		21.02	310.26 ✓
2.- CONSTRUCCIÓN DE BANCAS PARA SUPLENTE Y VOCALIAS EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUÉLLARO.								
	2,1	PRELIMINARES						
62	0001	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. // Retiro de capa vegetal.	m2	40.00	1.58	63.20	-	-
63	0002	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES. // 0	m2	150.00	1.99	298.50	167.43	333.19 ✓
	2,2	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
64	0008	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. // Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	45.00	11.47	516.15	56.13	643.81 ✓
65	0019	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. // Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	2.00	7.02	14.04	53.08	372.62 ✓
66	0032	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m. // Desalojo con carretilla, distancia 50m.	m3	35.00	9.53	333.55	21.01	200.23 ✓
	2,3	CIMENTOS						
67	0069	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. // Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	10.00	177.67	1,776.70	24.31	4,319.16 ✓
	2,4	ESTRUCTURA						
68	1766	ESTRUCT. METAL PERFIL LAMINADO TIPO AULA // Fabricac., transporte, anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, placa, perno (9.72kg/m2).	Kg	200.00	4.09	818.00	-	-
69	0078	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. // Cortadora dobladora de hierro. 504(1).	Kg	1.00	2.11	2.11	90.21	190.34 ✓
70	0061	ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. // Altura promedio muro 4 metros, tablero contrachapado de 15mm	m2	80.00	22.49	1,799.20	91.19	2,050.86 ✓
	2,5	CONTRAPISOS						
71	0159	CONTRAPISO HS.180 e=5cm,EMPEDRADO e=10cm // Con polietileno, no incluye masillado, hormigonera.	m2	20.00	18.95	379.00	27.00	511.65 ✓
72	0165	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm // 0	m2	20.00	7.68	153.60	25.20	193.54 ✓
	2,6	ENLUCIDOS						
73	0151	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	1.00	10.51	10.51	95.08	1,004.23 ✓
	2,7	ENTECHADOS						
74	1760	CUBIERTA METÁLICA ALUMINIO ZINC 0.40mm // Ancho útil 760 mm, separación apoyos 1.20m, doble pern. autop., conect. omega, instal.	m2	95.00	15.64	1,485.80	31.30	489.53 ✓
75	1861	CANAL TOL GALVANIZADO 0.7mm DES.=31cm // Canal recol. aguas lluvias, desarrollo 31cm, incl. piton 3", pint.esmalte, sujeción.	m	31.00	16.14	500.34	15.24	245.97 ✓
76	1348	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO // PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos	m	20.00	14.03	280.60	-	-
	2,8	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA						
77	0330	CANALIZACIÓN PVC NORMAL 75mm // Desagues.	m	12.00	9.47	113.64	-	-
78	0331	CANALIZACIÓN PVC NORMAL 110mm // Desagues.	m	30.00	11.90	357.00	64.18	763.74 ✓
79	0362	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm // Tubo de 3.0 m, codo, tee, pegamento.	u	6.00	32.02	192.12	6.00	192.12 ✓



80	0363	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm // Tubo de 3.0 m, codo, tee, yee, pegamento.	u	3.00	48.23	144.69	-	-
81	0365	CAJA REVISION 0.6x0.6x1m HOR.SIMP. 180 // replan.140 e=10cm,pared h.s.180 e=15cm,encof.tablero tapa,angulo 50x3 tapa,caja	m	1.00	192.73	192.73	5.49	1,058.09
82	0366	CAJA REVISION 60x60x60cm, TAPA // Tapa hormigon,horm.simple 180kg/cm2,angulo 50x3mm	u	4.00	67.79	271.16	-	-
83	0422	REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mm // Instalada.	u	12.00	12.20	146.40	3.00	36.60
84	0426	LLAVE DE MANGUERA 1/2" // Colocada.	u	1.00	17.30	17.30	-	-
2,9 VARIOS								
85	1011	PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km // 0	m2	105.00	3.82	401.10	-	-
86	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo.	m3	10.00	38.11	381.10	5.78	220.28
87	1023	DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO // 0	m2	450.00	3.05	1,372.50	431.86	1,317.17
88	0618	TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA // Sin empotramiento.	m	150.00	11.80	1,770.00	344.91	4,069.94
89	1069	TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" // Cerramiento de malla.	m	170.00	9.89	1,681.30	177.83	1,758.74
90	1046	MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.3mm // Colocada, suelda.	m2	450.00	13.75	6,187.50	437.15	6,010.81
91	0613	SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 // Chaflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm	m	10.00	7.73	77.30	174.86	1,351.67
92	0531	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE- SUPERFICIES METALICAS // 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	105.00	5.84	613.20	-	-
93	0551	PINTURA DE CAUCHO SOBRE CHAMPEADO GRUESO // 2 manos (area <= 200 m2)	m2	125.00	4.78	597.50	66.53	318.01
94	0527	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA // 2 manos (area <= 200 m2).	m2	1.00	4.60	4.60	46.59	214.31
95	0593	VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 // Horm. simple e=5cm, empedrado e=10cm.	m2	1.00	14.04	14.04	-	-
96	0032	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m. // Desalojo con carretilla, distancia 50m.	m3	1.00	9.53	9.53	-	-
97	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. // Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	35.00	12.06	422.10	-	-
98	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. // Vias perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye esponjamiento.	m3-km	1,017.65	0.40	407.06	152.01	60.80
114 B	0139	MAMPOSTERIA BLOQUE PENSADO 15x20x40cm // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2		14.76		10.71	158.08
115 A	0138	MAMPOSTERIA BLOQUE PENSADO 10x20x40cm // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2		13.9		2.53	35.17
3.- CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS BATERIAS SANITARIAS Y PLATAFORMA EN EL LADO OESTE DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUELLARO.								
3.1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS BATERIAS SANITARIAS								
3.1,1 PRELIMINARES								
99	0002	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES. // 0	m2	35.00	1.99	69.65	30.79	61.27
3.1,2 MOVIMIENTO DE TIERRAS								
100	0008	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. // Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	50.00	11.47	573.50	26.41	302.92
101	0019	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. // Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	38.00	7.02	266.76	5.14	36.08
3.1,3 CIMENTOS								



102	0069	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. // Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	3.00	177.67	533.01	2.56	454.84	✓
103	0067	HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 SIN ELEVADOR. // Hormigonera. 503 (5).	m3	1.00	133.52	133.52	3.07	409.91	✓
3,1,4 ESTRUCTURA									
104	0069	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. // Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	2.00	177.67	355.34	2.99	531.23	✓
105	0067	HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 SIN ELEVADOR. // Hormigonera. 503 (5).	m3	3.00	133.52	400.56	-	-	✓
106	0070	HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2. // Hormigonera y vibrador. 503(7).	m3	5.00	154.50	772.50	0.48	74.16	✓
107	0078	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. // Cortadora dobladora de hierro. 504(1).	Kg	1,000.00	2.11	2,110.00	930.38	1,963.10	✓
108	0035	ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm // Tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante.	m	16.00	13.09	209.44	40.20	526.22	✓
109	0041	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 20x20cm // Tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante.	m	25.00	15.56	389.00	18.18	282.88	✓
110	0053	ENCOFRADO-DESEN.LOSA ALT.ENTREPISO 2.5m // Tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante.	m2	35.00	25.08	877.80	35.90	900.37	✓
111	5000	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=15cm // 1Tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante.	m	25.00	3.60	90.00	31.60	113.76	✓
112	0079	LOSA ALIVIANADA e=15cm HORM.S. 210kg/cm2 // Sin hierro, equipo hormigonera, vibrador.	m2	35.00	39.70	1,389.50	31.49	1,250.15	✓
3,1,5 MAMPOSTERIA									
113	0140	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 20x20x40cm // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	45.00	16.72	752.40	31.25	522.50	✓
114	0139	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	20.00	14.76	295.20	41.50	612.54	✓
115	0138	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 10x20x40cm // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	12.00	13.90	166.80	-	-	✓
3,1,6 CONTRAPISOS									
116	0159	CONTRAPISO HS.180 e=5cm,EMPEDRADO e=10cm // Con polietileno, no incluye masillado, hormigonera.	m2	20.00	18.95	379.00	14.89	282.17	✓
117	0165	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm // 0	m2	20.00	7.68	153.60	43.05	330.62	✓
3,1,7 PISOS									
118	0172	CERÁMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR // Instalado con mortero adhesivo modif. con polimeros, emporado con porcelana.	m2	20.00	24.70	494.00	14.03	346.54	✓
119	0171	CERÁMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD SUPERIOR // Instalado con mortero adhesivo modif. con polimeros, emporado con porcelana.	m2	35.00	23.44	820.40	38.85	910.64	✓
3,1,8 ENLUCIDOS									
120	0151	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	90.00	10.51	945.90	314.85	3,309.07	✓
121	0137	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES // 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	45.00	5.48	246.60	55.48	304.03	✓
122	0187	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES // 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	44.00	4.86	213.84	50.25	244.22	✓
3,1,9 REVESTIMIENTOS									
123	1833	BARREDERA DE PORCELANATO CORTADA 9x3cm. // Mortero 1:3, cemento portland blanco, carbonato de calcio, arena, porcelanato.	m	31.00	6.79	210.49	-	-	✓
3,1,10 CERRAJERIA									
124	0317	CERRADURA LLAVE LLAVE - ALTA SEGURIDAD // colocada	u	1.00	46.63	46.63	1.00	46.63	✓
125	0323	ALDABA COMUN 114mm, TORNILLOS // Colocada.	u	3.00	5.08	15.24	3.00	15.24	✓
3,1,11 HERRERIA									



126	0297	PUERTA TOL DOBLADO NEGRO 1.5mm PINTADA. // Marco metálico, ángulo 50x3mm, anticorrosivo 1 mano, esmalte 2 manos, instalado.	m2	2.00	159.53	319.06	5.13	818.39	✓
127	0302	DIVISION TAMBORADA TOL GALV. 1.2mm PINT. // estructura tubo rect. 25x50x1.2mm, pint. esmalte 2m. anclaje platina taco y torn.	m2	1.00	104.39	104.39	0.32	33.40	✓
128	0265	VENTANA HIERRO CON PROTECCION, PINTADA // Ang.25x3, tee 20x3mm, var.cuad.3/8", pint.anticor.esma.2 m., ins.sin vidrio(14kgxm2).	Kg	60.00	8.04	482.40	44.94	361.32	✓
	3,1,1 2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
129	0484	PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2" // Empotrado, cable 3m.	u	4.00	30.22	120.88	7.00	211.54	✓
130	0485	PUNTO TOMACORRIENTE,CABLE 2#10,MANG.1/2" // Empotrado, cable 3m.	u	2.00	33.46	66.92	2.00	66.92	✓
131	0520	LAMPARA FLUORES. 2x40W, ACRILICO T.CAJON // Pantalla, empotrada, instalada	u	4.00	58.87	235.48	6.00	353.22	✓
132	2053	INTERRUPTOR DOBLE // Incluye cajetín e instalación.	u	3.00	10.60	31.80	4.00	42.40	✓
133	0508	BREAKER 1 POLO SD 10 - 30 AMP. // Instalado.	u	2.00	8.59	17.18	2.00	17.18	✓
134	0506	TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4 BREAKER // Instalado	u	1.00	109.97	109.97	1.00	109.97	✓
135	0463	CABLE ELECTRICO TW 2#12, MANGUERA // Empotrado.	m	160.00	2.62	419.20	27.51	72.08	✓
136	0464	CABLE ELECTRICO TW 2#10, MANGUERA // Empotrado.	m	160.00	3.52	563.20	36.50	128.48	✓
	3,1,13	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA							
137	0330	CANALIZACION PVC NORMAL 75mm // Desagues.	m	6.00	9.47	56.82	-	-	✓
138	0331	CANALIZACION PVC NORMAL 110mm // Desagues.	m	120.00	11.90	1,428.00	18.06	214.91	✓
139	0362	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm // Tubo de 3.0 m, codo, tee, pegamento.	u	8.00	32.02	256.16	9.00	288.18	✓
140	0363	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm // Tubo de 3.0 m, codo, tee, yee, pegamento.	u	3.00	48.23	144.69	3.00	144.69	✓
141	0365	CAJA REVISION 0.6x0.6x1m HOR.SIMP. 180 // replan.140 e=10cm,pared h.s.180 e=15cm,encof.tablero tapa,angulo 50x3 tapa,caja	m	1.00	192.73	192.73	-	-	✓
142	0366	CAJA REVISION 60x60x60cm, TAPA // Tapa hormigon,horm.simple 180kg/cm2,angulo 50x3mm	u	5.00	67.79	338.95	2.00	135.58	✓
143	0357	PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" // Accesorios hierro galvanizado, instalado.	u	9.00	35.35	318.15	11.00	388.85	✓
144	0335	TUBERIA HIDRO 3 PVC PRESION ROSCABLE 1/2". // Accesorios de HG, instalado.	m	160.00	4.04	646.40	141.58	571.98	✓
145	0422	REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mm // Instalada.	u	8.00	12.20	97.60	6.00	73.20	✓
146	0426	LLAVE DE MANGUERA 1/2" // Colocada.	u	1.00	17.30	17.30	2.00	34.60	✓
	3,1,14	APARATOS SANITARIOS							
147	0390	INODORO REDONDO BLANCO // Accesorios.	u	3.00	94.16	282.48	3.00	282.48	✓
148	0405	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO // Accesorios, instalado.	u	1.00	135.13	135.13	2.00	270.26	✓
149	0401	LAVAMANOS BLANCO // Accesorios, llave cromada, instalado.	u	2.00	77.06	154.12	2.00	154.12	✓
150	0402	LAVAMANO COLECTIVO a=40cm, LLAVE // Hormigon 180kg/cm2	m	2.00	133.32	266.64	1.90	253.31	✓
	3,1,15	PINTURA							
151	0527	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA // 2 manos (área <= 200 m2).	m2	90.00	4.60	414.00	312.11	1,435.71	✓
	3,1,16	VIARIOS							
152	0593	VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 // Horm. simple e=5cm, empedrado e=10cm.	m2	15.00	14.04	210.60	-	-	✓
153	2508	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO // Incluye módulo metálico	u/me s	2.00	22.16	44.32	2.00	44.32	✓



		completo altura 1.70m, no incluye plataforma.						
154	0032	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m. // Desalojo con carretilla, distancia 50m.	m3	1.00	9.53	9.53	63.44	604.58 ✓
155	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. // Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	23.00	12.06	277.38	-	-
156	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. // Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye esponjamiento.	m3-km	700.00	0.40	280.00	1,665.30	666.12 ✓
3.2 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA								
157	0001	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. // Retiro de capa vegetal.	m2	80.00	1.58	126.40	-	-
158	0002	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES. // 0	m2	80.00	1.99	159.20	119.19	237.19 ✓
159	0008	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. // Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	20.00	11.47	229.40	42.17	483.69 ✓
160	0939	CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC // Dificultad de acceso equipo pesado.	m2	80.00	2.50	200.00	108.60	271.50 ✓
161	V931	SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESOS. // Incluye transporte, tendido y compactado con plancha compactadora Especific. MOP-001-F2002; 403-1.	m3	8.00	31.38	251.04	14.55	456.58 ✓
162	V223	ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm;400kg/cm2, PEATON. // 401-4(1)e.	m2	80.00	31.94	2,555.20	97.09	3,101.05 ✓
163	0593	VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 // Horm. simple e=5cm, empedrado e=10cm.	m2	1.00	14.04	14.04	-	-
164	0929	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. // bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	45.00	20.78	935.10	19.40	403.13 ✓
165	P743	BOLARDO TUBO RED.4" CINTA REFLECT.h=60cm // Tubo negro 4" relleno hormigon simple 210kg/cm2,dado de 30x30x20cm,instalado	u	1.00	44.11	44.11	18.00	793.98 ✓
166	0707	BANCA SIN ESPALDAR L=1.5m, a=45cm // Hormigón armado, hormigón ciloqueo, pintura.	u	4.00	128.32	513.28	4.00	513.28 ✓
167	0719	PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS,PARANTE TUBO // Parante cada 2m, h=0.90m, empotrado 0.15m, pintura, suelda, instalación, no incluye cimentación.	m	40.00	65.74	2,629.60	23.49	1,544.23 ✓
168	0019	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. // Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	6.00	7.02	42.12	-	-
169	0070	HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2. // Hormigonera y vibrador. 503(7).	m3	16.00	154.50	2,472.00	2.32	358.44 ✓
170	0058	ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE // Altura promedio de murete 1 metro, tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	40.00	17.82	712.80	25.53	454.94 ✓
11A	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo.	m3		38.11		5.71	217.61 ✓
18A	0155	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2		11.94		328.88	3,926.83 ✓
88A	0618	TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA // Sin empotramiento.	m		11.8		22.06	260.31 ✓
89A	1069	TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" // Cerramiento de malla.	m		9.89		12.66	125.21 ✓
90A	1046	MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.3mm // Colocada, suelda.	m2		13.75		32.14	441.93 ✓



91A	0613	SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 // Chaflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm	m		7.73		8.16	63.08
4.- INSTALACION DE CERAMICA EN LA SEDE SOCIAL. ADECUACION DE: CAMERIONOS 1,2 Y CAMERINOS DE ARBITROS UBICADOS AL LADO SUR DEL ESTADIO								
4.1 INSTALACION DE CERAMICA EN LA SEDE SOCIAL								
171	7024	PICADO DE MASILLADO - INCLUIDO DESALOJO // 0	m2	100.00	1.50	150.00	87.44	131.16
172	0165	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm // 0	m2	100.00	7.68	768.00	87.44	671.54
173	1030	RETIRO PIEZAS SANITAR. Y PUNTOS DE AGUA // 0	u	10.00	18.82	188.20	16.00	301.12
174	5952	RETIRO PUERTAS DE MADERA // Picado y retiro puerta,marco y tapamarco	u	5.00	14.34	71.70	4.00	57.36
175	0996	ROTURA DE BALDOSA O CERAMICA EN PISO Y PARED,DESAL // Incluye desalojo	m2	40.00	5.29	211.60	108.08	571.74
176	0172	CERAMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR // Instalado con mortero adhesivo modif. con polimeros, emporado con porcelana.	m2	100.00	24.70	2,470.00	92.82	2,292.65
177	0171	CERÁMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD SUPERIOR // Instalado con mortero adhesivo modif. con polimeros, emporado con porcelana.	m2	40.00	23.44	937.60	21.12	495.05
178	0528	PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO // 2 manos (área <= 200 m2).	m2	180.00	5.04	907.20	213.05	1,073.77
179	1811	CIELO RASO DE GYPSUM BOARD // Plancha 4'x8'x1/2",perfiles prim.15/8"x12' sec.2 1/2"x12',angulo 3/4"x10',instal.	m2	100.00	19.61	1,961.00	86.94	1,704.89
180	2081	LÁMPARA PANEL LED 60 x 60 6500K 45W. // Instalada.	u	14.00	42.23	591.22	-	-
30A	1348	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO // PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos	m		14.03		8.65	121.36
74A	1760	CUBIERTA METÁLICA ALUMINIO ZINC 0.40mm // Ancho util 760 mm, separación apoyos 1.20m, doble pern. autop., conect. omega, instal.	m2		15.64		124.08	1,940.61
75	1861	CANAL TOL GALVANIZADO 0.7mm DES.=31cm // Canal recol. aguas lluvias, desarrollo 31cm, incl. piton 3", pint.esmalte, sujeción.	m		16.14		26.56	428.68
4.2 ADECUACION DE: CAMERIONOS 1,2 Y CAMERINOS DE ARBITROS UBICADOS AL LADO SUR DEL ESTADIO								
4.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES								
181	5953	RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO // Picada y desoldada anclajes,empotram.	m2	1.00	11.47	11.47	-	-
182	5122	RETIRO DE VIDRIOS ROTOS INCLUIDO MASILLA // Retiro y desalojo de vidrios rotos incluido retirada de masilla.	m2	1.00	2.39	2.39	2.05	4.90
183	1030	RETIRO PIEZAS SANITAR. Y PUNTOS DE AGUA // 0	u	4.00	18.82	75.28	27.00	508.14
184	5952	RETIRO PUERTAS DE MADERA // Picado y retiro puerta,marco y tapamarco	u	3.00	14.34	43.02	3.00	43.02
185	7509	PUNTO DE RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS // Sin recuperacion de material,incluye retiro completo de punto	u	1.00	5.95	5.95	33.00	196.35
186	1009	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO // 0	m2	1.00	2.33	2.33	57.01	132.83
187	1011	PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km // 0	m2	1.00	3.82	3.82	-	-
188	7024	PICADO DE MASILLADO - INCLUIDO DESALOJO // 0	m2	55.00	1.50	82.50	49.43	74.15
189	1010	PICADO PARED PARA INSTALACIONES // Pared de ladrillo, no incluye corchado.	m	1.00	4.22	4.22	68.61	289.53
190	0996	ROTURA DE BALDOSA O CERAMICA EN PISO Y PARED,DESAL // Incluye desalojo	m2	40.00	5.29	211.60	36.38	192.45
191	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo.	m3	5.00	38.11	190.55	0.36	13.72
192	0531	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE- SUPERFICIES METALICAS // 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	25.00	5.84	146.00	92.18	538.33
193	1766	ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA // Fabricac., transporte, anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, placa, perno (9.72kg/m2).	Kg	1.00	4.09	4.09	-	-
4.2.2 PISOS								



194	0165	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm // 0	m2	55.00	7.68	422.40	62.01	476.24	✓
195	0172	CERÁMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR // Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana.	m2	55.00	24.70	1,358.50	36.44	900.07	✓
196	0171	CERÁMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD SUPERIOR // Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana.	m2	36.00	23.44	843.84	57.93	1,357.88	✓
4,2,3 ENLUCIDOS									
197	0155	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	1.00	11.94	11.94	6.68	79.76	✓
198	0151	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	2.00	10.51	21.02	67.67	711.21	✓
199	0137	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES // 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	1.00	5.48	5.48	69.58	381.30	✓
200	0187	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES // 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	1.00	4.86	4.86	117.13	569.25	✓
4,2,4 CERRAJERIA									
201	0317	CERRADURA LLAVE LLAVE - ALTA SEGURIDAD // colocada	u	3.00	46.63	139.89	2.00	93.26	✓
202	0323	ALDABA COMUN 114mm, TORNILLOS // Colocada.	u	3.00	5.08	15.24	5.00	25.40	✓
4,2,5 HERRERIA									
203	0297	PUERTA TOL DOBLADO NEGRO 1.5mm PINTADA. // Marco metálico, ángulo 50x3mm, anticorrosivo 1 mano, esmalte 2 manos, instalado.	m2	9.00	159.53	1,435.77	9.39	1,497.99	✓
204	0302	DIVISION TAMBORADA TOL GALV. 1.2mm PINT. // estructura tubo rect. 25x50x1.2mm, pint.esmalte 2m. anclaje platina taco y torn.	m2	1.00	104.39	104.39	0.64	66.81	✓
205	0265	VENTANA HIERRO CON PROTECCION, PINTADA // Ang.25x3, tee 20x3mm, var.cuad.3/8", pint.anticor.esma.2 m., ins.sin vidrio(14kgxm2).	Kg	1.00	8.04	8.04	-	-	✓
206	0281	VIDRIO CLARO FLOTADO 4mm CON MASILLA // Colocado.	m2	1.00	16.56	16.56	2.05	33.95	✓
4,2,6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
207	0463	CABLE ELECTRICO TW 2#12, MANGUERA // Empotrado.	m	10.00	2.62	26.20	79.92	209.39	✓
208	0464	CABLE ELECTRICO TW 2#10, MANGUERA // Empotrado.	m	10.00	3.52	35.20	42.91	151.04	✓
209	0484	PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2" // Empotrado, cable 3m.	u	1.00	30.22	30.22	16.00	483.52	✓
210	0485	PUNTO TOMACORRIENTE,CABLE 2#10,MANG.1/2" // Empotrado, cable 3m.	u	1.00	33.46	33.46	5.00	167.30	✓
211	0520	LAMPARA FLUORES. 2x40W, ACRILICO T.CAJON // Pantalla, empotrada, instalada	u	4.00	58.87	235.48	15.00	883.05	✓
212	2053	INTERRUPTOR DOBLE // Incluye cajetín e instalación.	u	4.00	10.60	42.40	10.00	106.00	✓
213	0508	BREAKER 1 POLO SD 10 - 30 AMP. // Instalado.	u	1.00	8.59	8.59	2.00	17.18	✓
214	0506	TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4 BREAKER // Instalado	u	1.00	109.97	109.97	-	-	✓
4,2,7 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA									
215	0330	CANALIZACION PVC NORMAL 75mm // Desagues.	m	2.00	9.47	18.94	-	-	✓
216	0331	CANALIZACION PVC NORMAL 110mm // Desagues.	m	5.00	11.90	59.50	21.16	251.80	✓
217	0362	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm // Tubo de 3.0 m, codo, tee, pegamento.	u	5.00	32.02	160.10	2.00	64.04	✓
218	0363	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm // Tubo de 3.0 m, codo, tee, yee, pegamento.	u	6.00	48.23	289.38	-	-	✓
219	0365	CAJA REVISION 0.6x0.6x1m HOR.SIMP. 180 // replan.140 e=10cm,pared h.s.180 e=15cm,encof.tablero tapa,angulo 50x3 tapa,caja	m	3.00	192.73	578.19	-	-	✓



220	0366	CAJA REVISION 60x60x60cm, TAPA // Tapa hormigon,horm.simple 180kg/cm2,angulo 50x3mm	u	1.00	67.79	67.79	5.00	338.95	✓
221	0357	PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" // Accesorios hierro galvanizado, instalado.	u	5.00	35.35	176.75	18.00	636.30	✓
222	0335	TUBERÍA HIDRO 3 PVC PRESION ROSCABLE 1/2". // Accesorios de HG, instalado.	m	10.00	4.04	40.40	-	-	✓
223	0422	REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 75mm // Instalada.	u	5.00	12.20	61.00	3.00	36.60	✓
224	0426	LLAVE DE MANGUERA 1/2" // Colocada.	u	1.00	17.30	17.30	3.00	51.90	✓
4,2,8 APARATOS SANITARIOS									
225	0390	INODORO REDONDO BLANCO // Accesorios.	u	3.00	14.93	44.79	5.00	74.65	✓
226	0405	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO // Accesorios, instalado.	u	1.00	14.93	14.93	2.00	29.86	✓
227	0401	LAVAMANOS BLANCO // Accesorios, llave cromada, instalado.	u	1.00	14.93	14.93	5.00	74.65	✓
4,2,9 PINTURA									
228	0527	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA // 2 manos (área <= 200 m2).	m2	1.00	4.60	4.60	-	-	✓
229	0528	PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO // 2 manos (área <= 200 m2).	m2	155.00	5.04	781.20	188.22	948.63	✓
4,2,10 VARIOS									
230	0593	VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 // Horm. simple e=5cm, empedrado e=10cm.	m2	26.00	14.04	365.04	4.51	63.32	✓
231	2508	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO // Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma.	u/me s	4.00	22.16	88.64	4.00	88.64	✓
232	0008	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. // Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	2.00	11.47	22.94	6.79	77.88	✓
233	0019	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. // Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	1.00	7.02	7.02	4.87	34.19	✓
234	0032	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m. // Desalojo con carretilla, distancia 50m.	m3	3.00	9.53	28.59	2.28	21.73	✓
235	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. // Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	10.00	12.06	120.60	-	-	✓
236	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. // Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye esponjamiento.	m3- km	300.00	0.40	120.00	59.85	23.94	✓
4.3 ADECUACIÓN DE BODEGA ENTRE CAMERINOS DEL LADO ESTE DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUÉLLARO.									
237	0139	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	10.00	14.76	147.60	1.63	24.06	✓
238	0165	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm // 0	m2	6.00	7.68	46.08	-	-	✓
239	0151	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	15.00	10.51	157.65	3.10	32.58	✓
240	0137	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES // 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	7.00	5.48	38.36	1.34	7.34	✓
241	0187	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES // 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	7.00	4.86	34.02	2.38	11.57	✓
242	0297	PUERTA TOL DOBLADO NEGRO 1.5mm PINTADA. // Marco metálico, ángulo 50x3mm, anticorrosivo 1 mano, esmalte 2 manos, instalado.	m2	2.00	159.53	319.06	2.28	363.73	✓
243	0265	VENTANA HIERRO CON PROTECCION, PINTADA // Ang.25x3, tee 20x3mm, var.cuad.3/8", pint.anticor.esma.2 m., ins.sin vidrio(14kgxm2).	Kg	5.00	8.04	40.20	11.20	90.05	✓



244	0172	CERÁMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR // Instalado con mortero adhesivo modif. con polimeros, emporado con porcelana.	m2	6.00	24.70	148.20	5.88	145.24
245	1760	CUBIERTA METÁLICA ALUMINIO ZINC 0.40mm // Ancho útil 760 mm, separación apoyos 1.20m, doble pern. autop., conect. omega, instal.	m2	10.00	15.64	156.40	9.83	153.74
246	1766	ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA // Fabricac., transporte, anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, placa, perno (9.72kg/m2).	KG	300.00	4.09	1,227.00	103.82	424.62
247	0527	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA // 2 manos (área <= 200 m2).	m2	15.00	4.60	69.00	3.97	18.26
248	0484	PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2" // Empotrado, cable 3m.	u	2.00	30.22	60.44	1.00	30.22
249	0485	PUNTO TOMACORRIENTE,CABLE 2#10,MANG.1/2" // Empotrado, cable 3m.	u	2.00	33.46	66.92	1.00	33.46
250	0520	LAMPARA FLUORES. 2x40W, ACRILICO T.CAJON // Pantalla, empotrada, instalada	u	2.00	58.87	117.74	1.00	58.87
251	2053	INTERRUPTOR DOBLE // Incluye cajetin e instalación.	u	2.00	10.60	21.20	1.00	10.60
252	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. // Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	1.00	12.06	12.06	-	-
253	2206	SOBRECARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. // Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye esponjamiento.	m3-km	30.00	0.40	12.00	-	-
9A	1010	PICADO PARED PARA INSTALACIONES // Pared de ladrillo, no incluye corchado.	m		4.22		1.98	8.36
29A	1861	CANAL TOL GALVANIZADO 0.7mm DES.=31cm // Canal recol. aguas lluvias, desarrollo 31cm, incl. piton 3", pint.esmalte, sujeción.	m		16.14		4.37	70.53
53A	0528	PINTURA PAREDES CAUCHO 1 - REPINTADO // 2 manos (área <= 200 m2).	m2		5.04		32.87	165.66
5.- ADECUACIÓN DE AREAS PARA CAMINERIAS INTERNAS DEL LADO ESTE DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUELLARO. (AREA ENTRE CANCHA DE FUTBOL Y GRADERIOS)								
254	0001	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. // Retiro de capa vegetal.	m2	200.00	1.58	316.00	-	-
255	0002	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES. // 0	m2	200.00	1.99	398.00	-	-
256	0008	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. // Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	60.00	11.47	688.20	-	-
257	0939	CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC // Dificultad de acceso equipo pesado.	m2	200.00	2.50	500.00	-	-
258	V931	SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESOS. // Incluye transporte, tendido y compactado con plancha compactadora Especific. MOP-001-F2002; 403-1.	m3	30.00	31.38	941.40	21.16	664.00
259	V675	ADOQUINADO VIAL BLOQUES HORMIGÓN f'c=400Kg/cm2. // Incluye cama de arena. 401- 4(1)c.	m2	200.00	19.27	3,854.00	-	-
260	0593	VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 // Horm. simple e=5cm, empedrado e=10cm.	m2	1.00	14.04	14.04	-	-
261	0929	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. // bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	10.00	20.78	207.80	-	-
262	0019	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. // Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	5.00	7.02	35.10	-	-
263	0070	HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2. // Hormigonera y vibrador. 503(7).	m3	1.00	154.50	154.50	-	-



264	0058	ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE // Altura promedio de murete 1 metro, tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante.	m2	1.00	17.82	17.82	-	-
265	0032	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m. // Desalojo con carretilla, distancia 50m.	m3	1.00	9.53	9.53	-	-
266	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. // Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	51.00	12.06	615.06	-	-
267	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. // Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye esponjamiento.	m3-km	1,600.00	0.40	640.00	-	-
5,1 VARIOS								
268	1011	PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km // 0	m2	1.00	3.82	3.82	-	-
269	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo.	m3	5.00	38.11	190.55	2.12	80.79
270	1023	DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO // 0	m2	265.00	3.05	808.25	178.95	545.80
271	0618	TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA // Sin empotramiento.	m	90.00	11.80	1,062.00	88.30	1,041.94
272	1069	TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" // Cerramiento de malla.	m	105.00	9.89	1,038.45	71.58	707.93
273	1046	MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.3mm // Colocada, suelda.	m2	265.00	13.75	3,643.75	178.95	2,460.56
274	0613	SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 // Chafflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm	m	10.00	7.73	77.30	71.58	553.31
275	0531	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE- SUPERFICIES METALICAS // 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	105.00	5.84	613.20	-	-
276	0551	PINTURA DE CAUCHO SOBRE CHAMPEADO GRUESO // 2 manos (area <= 200 m2)	m2	126.00	4.78	602.28	65.13	311.32
277	0151	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	1.00	10.51	10.51	32.21	338.53
40A	0331	CANALIZACION PVC NORMAL 110mm // Desagües.	m		11.9		38.01	452.32
46A	0335	TUBERÍA HIDRO 3 PVC PRESION ROSCABLE 1/2". // Accesorios de HG, instalado.	m		4.04		86.60	349.86
48A	0426	LLAVE DE MANGUERA 1/2" // Colocada.	u		17.30		1.00	17.30
90C	1046	MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.3mm // Colocada, suelda.	m2		13.75		45.20	621.50
93A	0551	PINTURA DE CAUCHO SOBRE CHAMPEADO GRUESO // 2 manos (area <= 200 m2)	m2		4.78		19.71	94.21
6.- ADECUACIÓN DE AREA INFANTIL Y MANTENIMIENTO DE GRADERIOS UBICADOS EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE PUÉLLARO.								
6,1 ADECUACIÓN DE AREA INFANTIL.								
278	D014	PODA DE CESPED Y FILOS DE CALZADAS. // Motoguadaña, herramienta menor, sin desalojo de material podado.	m2	505.00	0.52	262.60	-	-
279	0531	PINTURA ESMALTE CON SOPLETE- SUPERFICIES METALICAS // 2 manos pintura esmalte, con soplete.	m2	50.00	5.84	292.00	19.19	112.07
280	4104	REUBICACION JUEGOS INFANTILES // Picado hormigón, corte base tubo, refuer. ancl., excav., horm.simple 180 kg/cm2, cimentación.	u	9.00	81.72	735.48	9.00	735.48
281	4580	BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x8cm // instalado con mortero 1:3	m	115.00	12.48	1,435.20	105.92	1,321.88
282	D001	CASCARILLA DE COCO (h=10cm). // Incluye transporte y colocación.	m3	3.00	39.24	117.72	-	-
283	0756	CORTE DE ADOQ. ACERA Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE // Incluye Amoladora, hasta 10 cm de espesor	m	10.00	5.29	52.90	-	-
6,2 MATENIMIENTO DE GRADERIOS								
284	1011	PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km // 0	m2	100.00	3.82	382.00	-	-



285	1009	PICADO DE ENLUCIDO, DESALOJO // 0	m2	100.00	2.33	233.00	-	-
286	0151	ENLUCIDO VERT. PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	100.00	10.51	1,051.00	36.03	378.68 ✓
287	0165	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm // 0	m2	100.00	7.68	768.00	-	-
288	0551	PINTURA DE CAUCHO SOBRE CHAMPEADO GRUESO // 2 manos (area <= 200 m2)	m2	500.00	4.78	2,390.00	161.64	772.64 ✓
289	0058	ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE // Altura promedio de murete 1 metro, tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante.	m2	20.00	17.82	356.40	-	-
290	0070	HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2. // Hormigonera y vibrador. 503(7).	m3	3.00	154.50	463.50	-	-
291	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. // Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	10.00	12.06	120.60	-	-
292	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. // Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye esponjamiento.	m3- km	500.00	0.40	200.00	-	-
62A	0001	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. // Retiro de capa vegetal.	m2		1.58		211.67	334.44 ✓
88B	0618	TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA // Sin empotramiento.	m		11.8		-	-
89B	1069	TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" // Cerramiento de malla.	m		9.89		-	-
90B	1046	MALLA TRIGALVANIZADA 50/10 3.3mm // Colocada, suelda.	m2		13.75		9.55	131.31 ✓
91B	0613	SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 // Chaflanado a los dos lados h=10cm,a=30cm	m		7.73		3.82	29.53 ✓
113 B	0140	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 20x20x40cm // Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2		16.72		0.73	12.21 ✓
7.- ADOQUINADO DE LA PARTE BAJA DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA SECTOR TUQUEREZ, PARROQUIA PUÉLLARO.								
293	0001	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. // Retiro de capa vegetal.	m2	450.00	1.58	711.00	-	-
294	0002	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES. // 0	m2	450.00	1.99	895.50	525.30	1,045.35 ✓
295	0008	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. // Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	125.00	11.47	1,433.75	171.55	1,967.68 ✓
296	0939	CONFORMAC.A MANO, COMPACT.PLANCHA COMPAC // Dificultad de acceso equipo pesado.	m2	450.00	2.50	1,125.00	525.30	1,313.25 ✓
297	V931	SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESOS. // Incluye transporte, tendido y compactado con plancha compactadora Especific. MOP-001-F2002; 403-1.	m3	70.00	31.38	2,196.60	78.50	2,463.33 ✓
298	V675	ADOQUINADO VIAL BLOQUES HORMIGÓN f'c=400Kg/cm2. // Incluye cama de arena. 401- 4(1)c.	m2	450.00	19.27	8,671.50	501.95	9,672.58 ✓
299	0593	VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 // Horm. simple e=5cm, empedrado e=10cm.	m2	1.00	14.04	14.04	-	-
300	0929	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. // bm=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	10.00	20.78	207.80	-	-
301	0019	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. // Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	5.00	7.02	35.10	23.77	166.87 ✓
302	0070	HORMIGÓN SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2. // Hormigonera y vibrador. 503(7).	m3	1.00	154.50	154.50	9.85	1,521.83 ✓
303	0058	ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE // Altura promedio de	m2	1.00	17.82	17.82	0.75	13.37 ✓



		murete 1 metro, tabla monte, recubrimiento con liquido desmoldante.							
304	0032	DESALOJO MANUAL TIERRA/ESCOMBROS 50m. // Desalojo con carretilla, distancia 50m.	m3	1.00	9.53	9.53	3.42	32.59	✓
305	0033	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. // Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	120.00	12.06	1,447.20	-	-	
306	2206	SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. // Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye esponjamiento.	m3-km	3,600.00	0.40	1,440.00	89.78	35.91	✓
307	1631	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x 1.20 m // Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad.100x3mm, pintura de secador rápido 1m, pint. sint. autom. 2m, gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación.	u	4.00	726.98	2,907.92	1.00	726.98	✓
11B	5101	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE // No incluye desalojo.	m3		38.11		1.30	49.54	✓
87A	1023	DESARMADA CERRAMIENTO MALLA, DESALOJO // 0	m2		3.05		45.20	137.86	✓
88C	0618	TUBO POSTE GALVAN. 2" CERRAMIENTO MALLA // Sin empotramiento.	m		11.8		45.69	539.14	✓
89C	1069	TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" // Cerramiento de malla.	m		9.89		21.76	215.21	✓
91C	0613	SUJECION INFERIOR MALLA H.S.180kg/cm2 // Chafanado a los dos lados h=10cm,a=30cm	m		7.73		25.58	197.73	✓
						MONTO CONTRATADO	140,159.66	MONTO EJECUTADO	139,800.87

CLÁUSULA QUINTA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

La comisión establecida para la recepción provisional evidencia que las obras contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato y detalladas en la presente Acta de Recepción Provisional; y que las mismas se encuentran operando.

CLÁUSULA SEXTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30 de mayo de 2022 ✓
2	INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL (Según LOSNCP)	02 de junio de 2022 ✓
3	PLAZO CONTRACTUAL (Según contrato MCO-MDMQAZEE-01-2022)	Cuarenta y cinco (45) días calendario ✓
4	FECHA DE VENCIMIENTO (Según contrato MCO-MDMQAZEE-01-2022)	16 de julio de 2022 ✓
5	SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA	21 de junio de 2022 ✓
6	AUTORIZACIÓN SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA	22 de junio de 2022 ✓
7	DÍAS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL	09 días ✓
8	REINICIO DE OBRA	01 de julio de 2022 ✓
9	AMPLIACIÓN DE PLAZO	No aplica
10	FECHA DE VENCIMIENTO ACUMULADO	25 de julio de 2022 ✓
11	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	25 de julio de 2022 ✓
12	TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	45 días calendario ✓



La obra denominada: "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUÉLLARO – AZEE" se ejecutó en el tiempo 45 días; siendo el plazo contractual 45 días.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

MONTO DEL CONTRATO	\$140.159,66 ✓		
CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE DE PRECIOS	OBSERVACIONES
Planilla Única de Liquidación de Obra	\$ 139.800,87 ✓	0,00	EN PROCESO
COSTO +%	0,00		
TOTAL – PLANILLA EJECUTADA	\$ 139.800,87		
MULTAS	\$ 140,16 ✓		
TOTAL – PROYECTO	\$ 139.660,71 ✓		

CLÁUSULA OCTAVA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS).

El delegado de la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conjuntamente con el contratista y la Administrador del Contrato, inspeccionaron las obras objeto de la Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva, de acuerdo a la Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA, numeral 10.1, de la Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, que indica: "10.1. El Mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre recepción provisional y definitiva, estará a cargo del contratista, para la cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas."

Además del numeral 408-29 Recepción de las obras, NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, que menciona: "(...) No obstante se haya realizado la recepción definitiva de la obra a satisfacción, si durante los diez primeros años de funcionamiento surgen o se manifiestan problemas que no pudieron detectarse durante o inmediatamente después de la construcción, el Constructor debe responder por ello, según las leyes vigentes en relación con la responsabilidad por vicios ocultos."

CLÁUSULA NOVENA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **USD. 139.660,71 dólares más IVA**. Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista ✓



CLÁUSULA DÉCIMA. - REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS.

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció al reajuste de precios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - INFORME DE FISCALIZACIÓN.

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; verificados por el Fiscalizador de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS.

El contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuera necesario), a realizarlas antes de la Recepción Definitiva:

- 1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas, acuerdo a la Cláusula Décima. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA, numeral 10.1, de la Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, que indica: "10.1. El Mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre recepción provisional y definitiva, estará a cargo del contratista, para la cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas."
- 2) El contratista instalará los rótulos finales de la obra que se establecen en el contrato una vez que sea notificado por la Directora de Comunicación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CONCLUSIONES.


Por lo expuesto la comisión de recepción declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: "OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA PUÉLLARO – AZEE" ejecutadas en el proceso del contrato No. MCO-MDMQAZEE-01-2022, siendo obligación del Contratista mantener en vigencia la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (si así está establecido en su acuerdo), hasta la suscripción del acta de recepción definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado la comisión técnica de recepción, firma la presente acta en original y cinco copias de igual tenor y contenido en el lugar y fecha antes indicados.


Ing. Jaime Raúl Paltán Caiza
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


Ing. Washington Efrain Andrango A.
CONTRATISTA


Ing. Martín Alonso González
DÉLEGADO DE LA AZEE