

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO No. 024-DJ-2022
MCO-MDMQ-AZLC-014-22

COMPARECIENTES. -

En la ciudad de Quito, el 23 de agosto de 2022, se conforma la comisión encargada de efectuar la **Recepción Provisional** de la(s) obra(s): “**CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ ROMERO BARRIO CHILLO JIJÓN DESDE CALLE 1 DE MAYO HACIA CALLE JACINTO JIJON CAAMAÑO, BARRIO CHILLO JIJÓN, PARROQUIA AMAGUAÑA - AZLC**”; la misma que queda integrada de la siguiente manera: **Ing. Ivan Zanoni Larrea Flores**, en calidad de Contratista; el **Ing. Juan Carlos Guayaquil** en calidad de Fiscalizador de la obra; el **Arq. Andrés Jiménez** como Técnico no Interviniente en el proceso de ejecución; la **Arq. María Mercedes Uzcátegui** como Administrador del Contrato; quienes convienen en suscribir la presente Acta de **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

Mediante contrato No. **024-DJ-2022**, suscrito el 21 de julio del 2022, la **Administración Zonal Valle de los Chillos del Distrito Metropolitano de Quito**, procedió a contratar con **Ing. Iván Zanoni Larrea Flores**, quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: “**CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ ROMERO BARRIO CHILLO JIJÓN DESDE CALLE 1 DE MAYO HACIA CALLE JACINTO JIJON CAAMAÑO, BARRIO CHILLO JIJÓN, PARROQUIA AMAGUAÑA - AZLC**”

El valor del mencionado contrato es de: **\$89.202,96 dólares más IVA**, y un plazo de ejecución de **VEINTE Y UN (21) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito con Oficio Nro. **GADDMQ-AZVCH-UEP-2022-025-M**, de fecha 25 de julio del 2022, emitido por parte del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**.

El presente contrato no contempla anticipo.

El Contratista, mediante oficio ZLF No. 003 - AZLC, de fecha 15 de agosto del 2022, presentado al Administrador(a) Municipal de la Zona “**Valle de los Chillos**” trámite ticket Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-3392-E**, de fecha 15 de agosto del 2022; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de los trabajos; se adjunta el oficio en mención.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Acta de verificación de compromisos en etapa contractual.
2. El informe del fiscalizador de la obra.
3. El informe del Administrador del Contrato.
4. El informe del Técnico no Interviniente.
5. El informe de recorrido e inspección de las obras (Acta de inspección.), previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.
6. El cuadro denominado: **INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO**.
7. El cuadro denominado: **CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO**.

CLAUSULA SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la **Unidad Zonal de Fiscalización de la AZCH**, designando para el efecto, como Fiscalizador al **Ing. Juan Carlos Guayaquil**

La administración del contrato estuvo a cargo de la Arq. María Mercedes Uzcátegui

CLAUSULA TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

• **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.**

La ejecución de la obra se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el Contrato y los documentos habilitantes al mismo.

De acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato No. 024-DJ-2022 el precio se fijó en \$89.202,96 Dólares más IVA, la obra de acuerdo a planilla única asciende a un costo total de ejecución por \$89,202.5900 Dólares más IVA.

*El plazo de la ejecución establecido en el contrato es de 21 días, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del **Administrador del Contrato**, mediante Oficio Nro. **GADDMQ-AZVCH-UEP-2022-025-M**, de fecha 25 de julio del 2022, comprendidos desde el 26 de julio al 15 de agosto del 2022; la obra se ejecutó desde el 26 de julio al 15 de agosto del 2022.*

*De esta manera se determina que el objeto “**CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ ROMERO BARRIO CHILLO JIJÓN DESDE CALLE 1 DE MAYO HACIA CALLE JACINTO JIJON CAAMAÑO, BARRIO CHILLO JIJÓN, PARROQUIA AMAGUAÑA - AZLC**”; se ha cumplido.*

• **CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS.**

*La comisión de la **Administración Zonal Valle de Los Chillos** (Arq. María Mercedes Uzcátegui; Administrador de Contrato, Ing. Juan Carlos Guayaquil; Fiscalizador de Obra y el Arq. Andrés Jiménez; Técnico no interviniente) establecida mediante memorando Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-3054-O**, de fecha 22 de agosto del 2022 para la realizar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL IN SITU** el 23 de agosto de 2022 y constatar que la obra contratada fue ejecutada satisfactoriamente por el contratista **Ing. Iván Zanoni Larrea Flores**, cumpliendo las especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.*

CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

| CONCEPTO | MONTO | REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <i>MONTO DEL CONTRATO</i> | \$89,202.96 | |
| <i>ANTICIPO</i> | \$0.0000 | \$0.0000 |
| <i>PLANILLA LIQUIDACIÓN</i> | \$89,202.59 | \$0.0000 |
| TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS) | \$89,202.59 | \$0.0000 |
| <i>MULTAS</i> | \$0.0000 | |
| TOTAL PLANILLA – MULTA | \$89,202.59 | |

El total a cancelar es de \$89,202.59 (más IVA.).

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

| Administración Zonal LOS CHILLOS | | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "LOS CHILLOS" PLANILLA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------------|-----------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--|
| OBRA: | | "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ ROMERO BARRIO CHILLO JIJÓN DESDE CALLE 1 DE MAYO HACIA CALLE JACINTO JIJON CAAMAÑO, BARRIO CHILLO JIJÓN, PARROQUIA AMAGUAÑA - AZLC". | | | | | | | | PLANILLA No.: | ÚNICA | | | | |
| UBICACIÓN: | | AMAGUAÑA | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | | ING. ZANONILARREA FLORES | | | | | | | | | | | | | |
| No.- Del contrato: | | 024-DI-2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Codigo del proceso: | | MCO-MDMQ-AZLC-014-22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MONTO CONTRATO: | | | 89.202.9630 | | MONTO PLANILLA.: | | | 89.202.59 | | |
| No. | COD. | DESCRIPCION DEL RUBRO | U | CONTRATO | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | IMPORTE USD. | | | | | |
| | | | | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | ANTERIOR | ESTE PER. | TOTAL | ANTERIOR | ESTE PER. | TOTAL | | | |
| 1 | | REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR. TOPOGR. - VIAS Replanteo via, estacas c/20m, uso de equipo topográfico, transporte. | M | 502.79000 | 0.66 | 331.8414 | - | 502.78 | 502.78 | - | 331.83 | 331.83 | | | |
| 2 | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1) | m3 | 899.92000 | 4.55 | 4094.6360 | - | 998.39 | 998.39 | - | 4,542.69 | 4,542.69 | | | |
| 3 | | REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO. Bajada o subida de pozo o sumidero 609-(6). | u | 9.00000 | 70.08 | 630.7200 | - | 12.00 | 12.00 | - | 840.96 | 840.96 | | | |
| 4 | | CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBERÍA 20cm Incluye excavación, tubería 6m y cadena de seguridad. 609-(2)s. | u | 10.00000 | 302.21 | 3022.1000 | - | 10.00 | 10.00 | - | 3,022.10 | 3,022.10 | | | |
| 5 | | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye espojamiento y pago en escombrera. 309-2(2) | m3-km | 16963.49000 | 0.47 | 7972.8412 | - | 17,272.19 | 17,272.19 | - | 8,117.93 | 8,117.93 | | | |
| 6 | | BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. bm=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610-1(A). | m | 11.11000 | 20.78 | 230.8658 | - | 2.10 | 2.10 | - | 43.64 | 43.64 | | | |
| 7 | | ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL HORM. COLOR 22x24x8cm (AZUL O ROJO) f'c=400kg/cm2, PARA LINEAS. Incluye cama de arena. 401-4(1)c. | m2 | 301.67000 | 20.75 | 6259.7355 | - | 300.63 | 300.63 | - | 6,238.07 | 6,238.07 | | | |
| 8 | | PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin thiner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal. | M | 1005.58000 | 2.56 | 2574.2848 | - | 236.79 | 236.79 | - | 606.18 | 606.18 | | | |
| 9 | | BERMA H.S. f'c=350kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO Hormigón simple f'c=350kg/cm2, encofrado tabla monte. 610-1(c) | m | 56.00000 | 15.29 | 856.2400 | - | 58.19 | 58.19 | - | 889.73 | 889.73 | | | |
| 10 | | TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra incluye espojamiento 309-4(2). | m3-km | 15794.87000 | 0.40 | 6317.9490 | - | 15,745.54 | 15,745.54 | - | 6,298.22 | 6,298.22 | | | |
| 11 | | SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación. 403-1(E). | m3 | 570.21000 | 12.73 | 7258.7988 | - | 583.17 | 583.17 | - | 7,423.73 | 7,423.73 | | | |
| 12 | | RECTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA 2.40x1.20m (2 PARANTES). Marco tubo cuad. 1 1/4" x 2mm, parante tubo cuad. galv. 50x50x2mm, anticorrosivo 2 manos, gigantografía lona 13 onzas. Instalado. | u | 1.00000 | 364.00 | 364.0000 | - | 1.00 | 1.00 | - | 364.00 | 364.00 | | | |
| 13 | | ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL BLOQUES HORMIGÓN f' c=400kg/cm2. Incluye cama de arena. 401-4(1)c. | m2 | 2549.39000 | 19.27 | 49126.6682 | - | 2,614.79 | 2,614.79 | - | 50,387.00 | 50,387.00 | | | |
| 14 | | BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm, bm=20cm, bm=15cm, rad. menor 10m, inc. encof., inc. excavación. 610-1(g) Espec. MOP-001-F2002 | m | 6.81000 | 23.83 | 162.2823 | - | 4.05 | 4.05 | - | 96.51 | 96.51 | | | |
| | | | | | | | 89,202.96298 | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL USD. | | | 0.00 | | 89,202.59 | | 89,202.59 | |
| | | | | | | | Amortizacion anticipo : | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | MULTAS | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | 12 % IVA | | | | | 10,704.31 | | 10,704.31 | |
| | | | | | | | TOTAL LIQUIDO USD. | | | 0.00 | | 99,906.90 | | 99,906.90 | |



CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal “Valle de los Chillos”; en el mismo se determina que **las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual**, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

| No. | DESCRIPCIÓN | VALORES/ FECHAS |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 21 DE JULIO DEL 2022 |
| 2 | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | 26 DE JULIO DEL 2022 |
| 3 | PLAZO CONTRACTUAL | VEINTE Y UN (21) DÍAS CALENDARIO |
| 4 | FECHA DE VENCIMIENTO | 15 DE AGOSTO 2022 |
| 5 | PRORROGA(s) | CERO (0) DÍAS CALENDARIO |
| 6 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO | 15 DE AGOSTO 2022 |
| 7 | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA REAL | 15 DE AGOSTO 2022 |

CLAUSULA SÉPTIMA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administración Municipal “Valle de los Chillos” como Técnico no Interviniente durante el proceso constructivo, conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron la obra objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y los mismos no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista ejecutó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **\$89,202.59 DÓLARES + IVA.**

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al **REAJUSTE DE PRECIOS**, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos AS BUILT y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el **Informe de la Fiscalización que se adjunta**, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera de este Acta.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizar antes de la Recepción Definitiva:

- 1) DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se da por recibida provisionalmente la obra denominada:): **“CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ ROMERO BARRIO CHILLO JIJÓN DESDE CALLE 1 DE MAYO HACIA CALLE JACINTO JIJON CAAMAÑO, BARRIO CHILLO JIJÓN, PARROQUIA AMAGUAÑA - AZLC”**, ejecutada en el proceso del contrato No. **024-DJ-2022** Código: **MCO-MDMQ-AZLC-014-22**.

Para constancia y fe de lo actuado, la **Comisión Técnica de Recepción firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.**

Administración Zonal
LOS CHILLOS

ING. JUAN CARLOS GUAYAOQUI
Fiscalizador



Firmado electrónicamente por:
MARIA MERCEDES
UZCATEGUI MADRID

ARQ. MARÍA MERCEDES UZCATEGUI
Administrador del Contrato



Firmado electrónicamente por:
ANDRES ESTEBAN
JIMENEZ JIMENEZ

ARQ. ANDRÉS JIMÉNEZ
Técnico no interviniente



Firmado electrónicamente por:
IVAN ZANONI
LARREA

Ing. IVÁN ZANONI LARREA FLORES.
Contratista