

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CONTRATO No. 041-DJ-2022**  
**MCO-MDMQ-AZLC-016-22**

**COMPARECIENTES. -**

En la ciudad de Quito, el 01 de noviembre de 2022, se conforma la comisión encargada de efectuar la **Recepción Provisional** de la(s) obra(s): **“CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LOS PASAJES I, II, III DESDE LA CALLE S/N HACIA EL FINA DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRÉS, PARROQUIA CONOCOTO”**; la misma que queda integrada de la siguiente manera: **Ing. Jefferson Bryan Mena Tinoco** procurador común **CONSORCIO DV BM**, en calidad de Contratista; la **Arq. Alexandra Villacres** en calidad de Fiscalizador de la obra; el **Ing. Ricardo Pérez** como Técnico no Interviniente en el proceso de ejecución; el **Ing. Juan Carlos Guaayquil** como Administrador del Contrato; quienes convienen en suscribir la presente Acta de **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES**

Mediante contrato No. **041-DJ-2022**, suscrito el 08 de septiembre del 2022, la **Administración Zonal Valle de los Chillos del Distrito Metropolitano de Quito**, procedió a contratar con el **Ing. Jefferson Bryan Mena Tinoco** procurador común **CONSORCIO DV BM**, quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LOS PASAJES I, II, III DESDE LA CALLE S/N HACIA EL FINA DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRÉS, PARROQUIA CONOCOTO”**.

El valor del mencionado contrato es de: **\$ 28,979.94 DÓLARES MAS IVA.**, y un plazo de ejecución de **VEINTE Y UN (21) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito con Oficio Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-3315-O**, de fecha 12 de septiembre del 2022, emitido por parte del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**.

El presente contrato no contempla anticipo.

El Contratista, mediante oficio **DVBME-BC-FISC-002-2022**, de fecha 03 de octubre del 2022, presentado al Administrador(a) Municipal de la Zona **“Valle de los Chillos”** trámite ticket Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-4221-E**, de fecha 05 de octubre del 2022; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de los trabajos; se adjunta el oficio en mención.

**DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:**

1. Acta de verificación de compromisos en etapa contractual.
2. El informe del fiscalizador de la obra.
3. El informe del Administrador del Contrato.
4. El informe del Técnico no Interviniente.
5. El informe de recorrido e inspección de las obras (Acta de inspección.), previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.
6. El cuadro denominado: **INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO**.
7. El cuadro denominado: **CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO**.

**CLAUSULA SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la **Unidad Zonal de Fiscalización de la AZCH**, designando para el efecto, como Fiscalizador la **Arq. Alexandra Villacres**

*La administración del contrato estuvo a cargo del Ing. Juan carlos Guayaquil Molina*

**CLAUSULA TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.**

• **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.**

*La ejecución de la obra se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el Contrato y los documentos habilitantes al mismo.*

*De acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato No. 041-DJ-2022 el precio se fijó en \$ 28,979.94 DÓLARES MAS IVA., la obra de acuerdo a planilla única asciende a un costo total de ejecución por \$ 28,978.3400 DÓLARES MAS IVA, TENEMOS 2 DÍAS DE MULTA CON UN VALOR DE \$ 57.96 DÓLARES EL VALOR EJECUTADO MENOS LA MULTA ASCIENDE A UN VALOR DE \$ 32,397.78 INCLUIDO EL IVA*

*El plazo de la ejecución establecido en el contrato es de 21 días, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del **Administrador del Contrato**, mediante Oficio Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-3315-O**, de fecha 12 de septiembre del 2022, comprendidos desde el 13 de septiembre al 03 de octubre del 2022; la obra se ejecutó desde el 13 de septiembre al 05 de octubre del 2022.*

*De esta manera se determina que el objeto “**CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LOS PASAJES I, II, III DESDE LA CALLE S/N HACIA EL FINA DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRÉS, PARROQUIA CONOCOTO**”; se ha cumplido.*

• **CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS.**

*La comisión de la **Administración Zonal Valle de Los Chilllos** (Ing Juan Carlos Guayaquil; Administrador de Contrato, Arq. Alexandra Villacres; Fiscalizador de Obra y el Ing. Ricardo Pérez; Técnico no interviniente) establecida mediante memorando Nro. **GADDMQ-AZVCH-UEP-2022-037-M**, de fecha **11** de octubre del 2022 para la realizar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL IN SITU** el 12 de octubre de 2022 y constatar que la obra contratada fue ejecutada satisfactoriamente por el contratista **Ing. Jefferson Bryan Mena Tinoco** procurador común **CONSORCIO DV BM**, cumpliendo las especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.*

**CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.**

CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO	\$ 28,979.94	
ANTICIPO	\$0.0000	\$0.0000
PLANILLA LIQUIDACIÓN	\$28,978.3400	\$0.0000
<b>TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS)</b>	<b>\$28,978.3400</b>	<b>\$0.0000</b>
12% IVA	\$ 3,477.40	
SUBTOTAL	\$ 32,455.74	
MULTAS	\$ 57,9600	
<b>TOTAL PLANILLA – MULTA</b>	<b>\$32,397.7800</b>	

*El total a cancelar es de \$ 32,397.7800 (incluido IVA).*

**CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA**

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

Administración Zonal <b>LOS CHILLOS</b>		MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION MUNICIPAL "LOS CHILLOS" PLANILLA DE OBRAS												
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LOS PASAJES I, II, III DESDE LA CALLE S/N HACIA EL FINA DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRÉS, PARROQUIA CONOCOTO"											PLANILLA No.:	ÚNICA	
UBICACIÓN:	PASAJE I, PASAJE II, PASAJE III, BARRIO SAN ANDRES DE CONOCOTO													
CONTRATISTA:	CONSORCIO DV BM													
No.- Del contrato:	041-DJ-2022			MONTO CONTRATO:			28,979.94			MONTO PLANILLA.:			28,978.34	
Código del proceso:	MCO-MDMQ-AZLC-016-22													
No.	COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTE USD.				
				CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL		
1	1	REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. - VÍAS	m	578.07	0.66	381.53	-	634.23	634.23	-	418.59	418.59		
2	2	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, h=50cm.	m	974.93	20.78	20259.05	-	1,158.42	1,158.42	-	24,071.97	24,071.97		
3	3	BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm.	m	77.38	23.83	1843.97	-	102.20	102.20	-	2,435.43	2,435.43		
4	4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN.	m3-km	5853.96	0.47	2751.36	-	3,061.95	3,061.95	-	1,439.12	1,439.12		
5	5	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA 2.40x1.20m (2 PARANTES).	u	1	364	364.00	-	1.00	1.00	-	364.00	364.00		
6	6	DESBANQUE A MÁQUINA SIN DESALOJO, INC. CARGADA A VOLQUETA.	m3	1008.65	1.4	1412.11	-	178.02	178.02	-	249.23	249.23		
7	7	RELLENO COMPACTADO CON SUELO PRESTAMO. INC. 5Km TRANSP.	m3	165.79	11.87	1967.93	-	-	-	-	-	-		
						<b>28,979.94</b>	<b>TOTAL USD.</b>			<b>0.00</b>	<b>28,978.34</b>	<b>28,978.34</b>		
							Amortizacion anticipo :			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
							12% IVA			<b>0.00</b>	<b>3,477.40</b>	<b>3,477.40</b>		
							<b>SUBTOTAL USD.</b>			<b>0.00</b>	<b>32,455.74</b>	<b>32,455.74</b>		
							MULTA			<b>0.00</b>	<b>57.96</b>	<b>57.96</b>		
							<b>TOTAL LIQUIDO USD.</b>			<b>0.00</b>	<b>32,397.78</b>	<b>32,397.78</b>		

**CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal “Valle de los Chillos”; en el mismo se determina que **las obras NO fueron terminadas dentro del tiempo contractual**, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES/ FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
2	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
3	PLAZO CONTRACTUAL	VEINTE Y UN (21) DÍAS CALENDARIO
4	FECHA DE VENCIMIENTO	03 DE OCTUBRE 2022
5	PRORROGA(s)	CERO (0) DÍAS CALENDARIO
6	FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	03 DE OCTUBRE 2022
7	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA REAL	05 DE OCTUBRE 2022

**CLAUSULA SÉPTIMA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)**

El delegado de la Administración Municipal “Valle de los Chillos” como Técnico no Interviniente durante el proceso constructivo, conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron la obra objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y los mismos no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

**CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**

El contratista ejecutó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **\$ 28,978.3400 DÓLARES MAS IVA**, TENEMOS 2 DÍAS DE MULTA CON UN VALOR DE \$ 57.96 DÓLARES EL VALOR EJECUTADO MENOS LA MULTA ASCIENDE A UN VALOR DE \$ 32,397.78 INCLUIDO EL IVA

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

**CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS**

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al **REAJUSTE DE PRECIOS**, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

**CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN**

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos AS BUILT y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el **Informe de la Fiscalización que se adjunta**, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera de este Acta.

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS**

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizar antes de la Recepción Definitiva:

- 1) DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CONCLUSIONES**

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se da por recibida provisionalmente la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LOS PASAJES I, II, III DESDE LA CALLE S/N HACIA EL FINA DE CADA PASAJE, BARRIO SAN ANDRÉS, PARROQUIA CONOCOTO”**, ejecutada en el proceso del contrato No. **041-DJ-2022** Código: **MCO-MDMQ-AZLC-016-22**.

Para constancia y fe de lo actuado, la **Comisión Técnica de Recepción firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.**

ARQ. ALEXANDRA VILLACRES  
*Fiscalizadora*

ING. RICARDO PÉREZ  
*Técnico no interviniente*



ING. JUAN CARLOS GUAYAO  
*Administrador del Contrato*

ING. JEFFERSON BRYAN MENA TINOCO  
*procurador común Consorcio DV BM  
Contratista*