

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CONTRATO No. 025-DJ-2022**  
**MCO-MDMQ-AZLC-017-22**

**COMPARECIENTES. -**

En la ciudad de Quito, el 11 de noviembre de 2022, se conforma la comisión encargada de efectuar la **Recepción Provisional** de la(s) obra(s): **“CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE8 DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA CALLE OE8 QUE COLINDA CON EL PASAJE OE8, BARRIO LA LUZ DE BELLAVISTA, PARROQUIA CONOCOTO AZLC”**; la misma que queda integrada de la siguiente manera: **Ing. Rocio Elizabeth Ramos Proaño**, en calidad de Contratista; el **Arq. Andrés Esteban Jiménez Jiménez** en calidad de Fiscalizador de la obra; el **Ing. César Galarza** como Técnico no Interviniente en el proceso de ejecución; a la **Arq. Dennisse Naranjo Pérez** como Administrador del Contrato; quienes convienen en suscribir la presente Acta de **Recepción Provisional** de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES**

Mediante contrato No. **025-DJ-2022**, suscrito el 03 de agosto del 2022, la Administración Municipal “Valle de los Chillos” del Distrito Metropolitano de Quito, procedió a contratar con el **Ing. Rocio Elizabeth Ramos Proaño** quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE8 DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA CALLE OE8 QUE COLINDA CON EL PASAJE OE8, BARRIO LA LUZ DE BELLAVISTA, PARROQUIA CONOCOTO AZLC”**.

El valor del mencionado contrato es de: **\$ 46.532,63 dólares más IVA**, y un plazo de ejecución de **VEINTE Y UN (21) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato.

El presente contrato no contempla anticipo.

El Contratista, mediante oficio No. **01-ROCIO-2022**, de fecha 26 de agosto del 2022, presentado al Administrador(a) Municipal de la Zona “Valle de los Chillos” trámite ticket Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-3593-E**, de fecha 26 de agosto del 2022; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la **Recepción Provisional** de los trabajos; **se adjunta el oficio en mención.**

**DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:**

1. Acta de verificación de compromisos en etapa contractual.
2. El informe del fiscalizador de la obra.
3. El informe del Administrador del Contrato.
4. El informe del Técnico no Interviniente.
5. El informe de recorrido e inspección de las obras (Acta de inspección.), previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.
6. El cuadro denominado: **INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.**
7. El cuadro denominado: **CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.**

**CLAUSULA SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

*La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalización de la AZCH, designando para el efecto, como Fiscalizador al Arq. Andrés Esteban Jiménez Jiménez*

*La administración del contrato estuvo a cargo de la Arq. Dennisse Alexandra Naranjo Pérez.*

### **CLAUSULA TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.**

- **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.**

*La ejecución de la obra se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el Contrato y los documentos habilitantes al mismo.*

*De acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato No. 025-DJ-2022 el precio se fijó en \$ 46.532,63 Dólares más IVA, la obra de acuerdo a planilla única asciende a un costo total de ejecución por \$ 46.526,23 más IVA.*

*El plazo de la ejecución establecido en el contrato es de 21 días, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador del Contrato, mediante oficio No. GADDMQ-AZVCH-2022-2858-O, de fecha 08 de agosto del 2022 en alcance al oficio No. GADDMQ-AZVCH-2022-2835-O, comprendidos desde el 08 de agosto al 28 de agosto del 2022; la obra se ejecutó desde el 08 de agosto al 26 de agosto del 2022.*

*De esta manera se determina que el objeto “CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE8 DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA CALLE OE8 QUE COLINDA CON EL PASAJE OE8, BARRIO LA LUZ DE BELLAVISTA, PARROQUIA CONOCOTO AZLC”; se ha cumplido.*

- **CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS.**

*La comisión de la Administración Zonal Valle de Los Chillos (Arq. Dennisse Naranjo; Administrador de Contrato, Arq. Andrés Esteban Jiménez Jiménez; Fiscalizador de Obra y el Ing. César Galarza; Técnico no interviniente) establecida mediante memorando No. GADDMQ-AZVCH-UOP-2022-245-M, de fecha 02 de noviembre del 2022 para realizar la Recepción Provisional IN SITU y constatar que la obra contratada fue ejecutada satisfactoriamente por el contratista Ing. Rocio Elizabeth Ramos Proaño cumpliendo las especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.*

### **CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.**

CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO	\$ 46.532,63	
ANTICIPO	\$0.0000	\$0.0000
PLANILLA LIQUIDACIÓN	\$46,526.23	\$0.0000
<b>TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS)</b>	<b>\$46,526.23</b>	<b>\$0.0000</b>
MULTAS	\$0.0000	
<b>TOTAL PLANILLA – MULTA</b>	<b>\$46,526.23</b>	

*El total a cancelar es de \$ 46,526.23 (más IVA.).*

### **CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA**

*El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:*

Administración Zonal <b>LOS CHILLOS</b>		MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION MUNICIPAL "LOS CHILLOS" PLANILLA DE OBRAS											
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE OBRAS DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA CALLE OBRAS QUE COLINDA CON EL PASAJE OBRAS, BARRIO LA LUZ DE BELLA VISTA, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC											PLANILLA No:	ÚNICA	
UBICACIÓN: PARROQUIA CONOCOTO													
CONTRATISTA: Ing. Rocío Elizabeth Ramos Proaño													
No.- Del contrato: 025-DI-2022		MONTO CONTRATO: 46,532.63280				MONTO PLANILLA: 46,526.23							
Codigo del proceso: MCO-MDMQ-AZLC-017-22													
No.	COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTE USD.			
				CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL	
1	0003	REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR. TOPOGR. - VIAS Replanteo vía, estacas c/20m, uso de equipo topográfico, transporte.	m	198.85	0.66	131.241	-	198.84	198.84	-	131.23	131.23	
2	V321	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1).	m3	516.74	4.55	2351.167	-	591.63	591.63	-	2,691.92	2,691.92	
3	V936	REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO. Bajada o subida de pozo o sumidero 609-(6).	u	5	70.08	350.400	-	2.00	2.00	-	140.16	140.16	
4	0933	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBERÍA 20cm. Incluye excavación, tubería 6m y cadena de seguridad. 609-(2)S.	u	4	302.21	1208.840	-	4.00	4.00	-	1,208.84	1,208.84	
5	V207	TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra incluye espolamiento 309- 4(2).	m3-km	7629.99	0.4	3051.995	-	7,742.70	7,742.70	-	3,097.08	3,097.08	
6	0929	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	223.76	20.78	4649.733	-	220.62	220.62	-	4,584.48	4,584.48	
7	V676	ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL HORM. COLOR 22x24x8cm (AZUL O ROJO) f'c=400Kg/cm2, PARA LINEAS. Incluye cama de arena. 401- 4(1)c.	m2	119.31	20.75	2475.683	-	110.87	110.87	-	2,300.55	2,300.55	
8	0976	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin thinner, sup. aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	397.7	2.56	1018.112	-	380.44	380.44	-	973.93	973.93	
9	V900	BERMA H.S. f'c=350kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO Hormigón simple f'c=350kg/cm2, encofrado tabla monte. 610-(1)c	m	47.83	15.29	731.321	-	52.78	52.78	-	807.01	807.01	
10	V206	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye espolamiento y pago en escombrera. 309-2(2).	m3-km	9094.62	0.47	4274.473	-	10,294.36	10,294.36	-	4,838.35	4,838.35	
11	V915	SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación. 403-1(E).	m3	249.35	12.73	3174.175	-	245.80	245.80	-	3,129.03	3,129.03	
12	1162	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA 2.40x1.20m (2 PARANTES) Marco tubo cuadr. 1 1/4" x 2mm, parante tubo cuadr. galv. 50x50x2mm, anticorrosivo 2 manos, g/gigantografía lona 13 onzas. Instalado.	u	1	364	364.000	-	1.00	1.00	-	364.00	364.00	
13	V675	ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL BLOQUES HORMIGÓN f'c=400Kg/cm2. Incluye cama de arena. 401- 4(1)c.	m2	1127.42	19.27	21725.383	-	1,132.57	1,132.57	-	21,824.62	21,824.62	
14	0688	BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm, bm=15cm, rad. menor 10m, inc. encof., inc. excavación. 610-(1)g Espec. MOP-001-F2002	m	18.55	23.83	442.047	-	8.60	8.60	-	204.94	204.94	
15	6038	PINTURA ACRILICA MICROESFERA T. CEBRAS Y OTRAS Limpieza superficie, pintado con franjeadora. Blanca - Amarilla	m2	69.12	8.45	584.064	-	27.23	27.23	-	230.09	230.09	
							<b>46,532.63280</b>	<b>TOTAL USD.</b>			<b>0.00</b>	<b>46,526.23</b>	<b>46,526.23</b>
								Amortización anticipo:			0.00	0.00	0.00
								MULTAS			0.00	0.00	0.00
								12 % IVA			5,583.15	5,583.15	5,583.15
								<b>TOTAL LIQUIDO USD.</b>			<b>0.00</b>	<b>52,109.38</b>	<b>52,109.38</b>

**CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal “Valle de los Chillós”; en el mismo se determina que las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES/ FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03 DE AGOSTO DEL 2022
2	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	08 DE AGOSTO DEL 2022
3	PLAZO CONTRACTUAL	VEINTE Y UN (21) DÍAS CALENDARIO
4	FECHA DE VENCIMIENTO	28 DE AGOSTO DEL 2022
5	PRORROGA(s)	CERO (0) DÍAS CALENDARIO
6	FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	28 DE AGOSTO DEL 2022
7	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA	26 DE AGOSTO DEL 2022

**CLAUSULA SÉPTIMA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)**

El delegado de la Administración Municipal “Valle de los Chillós” como Técnico no Interviniente durante el proceso constructivo, conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron la obra objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y los mismos no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

**CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**

El contratista ejecutó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de \$ 46,526.23 DÓLARES + IVA.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

**CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS**

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

### **CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN**

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos AS BUILT y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el **Informe de la Fiscalización que se adjunta**, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera de este Acta.

### **CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS**

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizar antes de la Recepción Definitiva:

- 1) DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

### **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CONCLUSIONES**

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de **Recepción Provisional** de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: **“CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE8 DESDE LA CALLE FRANCISCO ROBLES HACIA LA CALLE OE8 QUE COLINDA CON EL PASAJE OE8, BARRIO LA LUZ DE BELLAVISTA, PARROQUIA CONOCOTO AZLC”**, ejecutadas en el proceso del contrato No. 025-DJ-2022 Código: MCO-MDMQ-AZLC-017-22

Para constancia y fe de lo actuado, la **Comisión Técnica de Recepción firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.**

ARQ. ANDRÉS ESTEBAN JIMÉNEZ JIMÉNEZ  
**Fiscalizador**

ING. CÉSAR GALARZA  
**Técnico no interviniente**



ARQ. DENNISSE NARANJO  
**Administrador del Contrato**

ING. ROCIO ELIZABETH RAMOS  
PROAÑO  
**Contratista**