

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO No. 048-DJ-2022
MCO-MDMQ-AZLC-018-22

COMPARECIENTES. -

En la ciudad de Quito, el 06 de octubre de 2022, se conforma la comisión encargada de efectuar la **Recepción Provisional** de la(s) obra(s): **“CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y LA CALLE MARIANO AGUILERA DESDE EL PRINCIPIO DE LA CALLE AGUILERA HACIA LA CALLE JUAN FERNANDO DÁVILA, BARRIO JUAN BAUTISTA AGUIRRE, BARRIO JUAN BAUTISTA AGUIRRE, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC”**; la misma que queda integrada de la siguiente manera: **Ing. Rommel Rolando Barriga Ruiz**, en calidad de Contratista; **el Ing. César Galarza Mero** en calidad de Fiscalizador de la obra; **el Ing. Ricardo Pérez** como Técnico no Interviniente en el proceso de ejecución; a la **Arq. Dennísse Naranjo Pérez** como Administrador del Contrato; quienes convienen en suscribir la presente Acta de **Recepción Provisional** de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

Mediante contrato No. **048-DJ-2022**, suscrito el 25 de agosto del 2022, la Administración Municipal “Valle de los Chillos” del Distrito Metropolitano de Quito, procedió a contratar con el **Ing. Rommel Rolando Barriga Ruiz** quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y LA CALLE MARIANO AGUILERA DESDE EL PRINCIPIO DE LA CALLE AGUILERA HACIA LA CALLE JUAN FERNANDO DÁVILA, BARRIO JUAN BAUTISTA AGUIRRE, BARRIO JUAN BAUTISTA AGUIRRE, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC”**.

El valor del mencionado contrato es de: **\$ 33.841,52 dólares más IVA**, y un plazo de ejecución de **VEINTE Y UN (21) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato.

El presente contrato no contempla anticipo.

El Contratista, mediante oficio No. **S/N**, de fecha 16 de septiembre del 2022, presentado al Administrador(a) Municipal de la Zona “Valle de los Chillos” trámite ticket Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-3930-E**, de fecha 16 de septiembre del 2022; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la **Recepción Provisional** de los trabajos; **se adjunta el oficio en mención.**

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Acta de verificación de compromisos en etapa contractual.
2. El informe del fiscalizador de la obra.
3. El informe del Administrador del Contrato.
4. El informe del Técnico no Interviniente.
5. El informe de recorrido e inspección de las obras (Acta de inspección.), previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.
6. El cuadro denominado: **INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.**
7. El cuadro denominado: **CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.**

CLAUSULA SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalización de la AZCH, designando para el efecto, como Fiscalizador al Ing. César Galarza Mero.

La administración del contrato estuvo a cargo de la Arq. Dennisse Alexandra Naranjo Pérez.

CLAUSULA TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

- **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.**

La ejecución de la obra se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el Contrato y los documentos habilitantes al mismo.

De acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato No. 048-DJ-2022 el precio se fijó en \$ 33.841,52 Dólares más IVA, la obra de acuerdo a planilla única asciende a un costo total de ejecución por \$ 33,614.05 más IVA.

El plazo de la ejecución establecido en el contrato es de 21 días, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador del Contrato, mediante oficio No. GADDMQ-AZVCH-UOP-2022-001F-O, de fecha 29 de agosto del 2022, comprendidos desde el 30 de agosto al 19 de septiembre del 2022; la obra se ejecutó desde el 30 de agosto al 16 de septiembre del 2022.

De esta manera se determina que el objeto “CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y LA CALLE MARIANO AGUILERA DESDE EL PRINCIPIO DE LA CALLE AGUILERA HACIA LA CALLE JUAN FERNANDO DÁVILA, BARRIO JUAN BAUTISTA AGUIRRE, BARRIO JUAN BAUTISTA AGUIRRE, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC”; se ha cumplido.

- **CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS.**

La comisión de la Administración Zonal Valle de Los Chillos (Arq. Dennisse Naranjo; Administrador de Contrato, Ing. César Galarza Mero; Fiscalizador de Obra y el Ing. Ricardo Pérez; Técnico no interviniente) establecida mediante memorando No. GADDMQ-AZVCH-UOP-2022-207-M, de fecha 28 de septiembre del 2022 para realizar la Recepción Provisional IN SITU y constatar que la obra contratada fue ejecutada satisfactoriamente por el contratista Ing. Rommel Rolando Barriga Ruiz cumpliendo las especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO	\$ 33.840,52	
ANTICIPO	\$0.0000	\$0.0000
PLANILLA LIQUIDACIÓN	\$33,614.05	\$0.0000
TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS)	\$33,614.05	\$0.0000
MULTAS	\$0.0000	
TOTAL PLANILLA – MULTA	\$33,614.05	

El total a cancelar es de \$33,614.05 (más IVA.).

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

No.		COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL
<p>Administración Zonal LOS CHILLOS MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION MUNICIPAL "LOS CHILLOS" PLANILLA DE OBRAS</p>													
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y LA CALLE MARIANO AGUILERA DESDE EL PRINCIPIO DE LA CALLE AGUILERA HACIA LA CALLE JUAN FERNANDO DÁVILA, BARRIO JUAN BAUTISTA AGUIRRE, BARRIO JUAN BAUTISTA AGUIRRE, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC"										PLANILLA No:	ÚNICA
UBICACIÓN:		CONOCOTO											
CONTRATISTA:		Ing. Rommel Barriga Ruiz.											
No.- Del contrato:		048-DI-2022											
Codigo del proceso:		MCO-MDMQ-AZLC-018-22											
							MONTO CONTRATO:	33,841.52158	MONTO PLANILLA.:		33,614.05		
		CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTE USD.					
1			REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. - VÍAS . Replanteo vía. estacas c/20m. uso de equipo topográfico. transporte.	M	154.8700	0.6600	102.2142	0.00	141.39	141.39	0.00	93.32	93.32
2			REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO. Bajada o subida de pozo o sumidero 609-(6).	u	3.0000	70.0800	210.2400	0.00	3.00	3.00	0.00	210.24	210.24
3			CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA HIERRO. TAZA Y TUBERÍA 20cm. Incluye excavación. tubería 6m y cadena de seguridad. 609-(2)S.	u	6.0000	302.2100	1813.2600	0.00	6.00	6.00	0.00	1813.26	1813.26
4			TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye espojamiento y pago en escombrera. 309-2(2).	m3-km	5460.6000	0.4700	2566.4820	0.00	4476.94	4476.94	0.00	2104.16	2104.16
5			SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación. 403-1(E).	m3	196.9800	12.7300	2507.6063	0.00	196.96	196.96	0.00	2494.57	2494.57
6			BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2. h=50cm. bM=20cm. bm=15cm. Incluye encofrado. excavación y desalajo.	m	42.3200	20.7800	879.4096	0.00	89.09	89.09	0.00	1851.29	1851.29
7			ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL HORM. COLOR 22x24x8cm (AZUL O ROJO) f'c=400kg/cm2. PARA LINEAS. Incluye cama de arena. 401- 4(1)c.	m2	92.9200	20.7500	1928.1315	0.00	82.45	82.45	0.00	1710.84	1710.84
8			PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie. 2 manos pint. tráfico a brocha. sin thinner.	M	309.7400	2.5600	792.9344	0.00	263.93	263.93	0.00	675.66	675.66
9			BERMA H.S. f'c=350kg/cm2 h=30cm b=15cm. ENCOFRADO Hormigón simple f'c=350kg/cm2. encofrado tabla monte. 610-(1)c	m	54.1000	15.2900	827.1890	0.00	39.84	39.84	0.00	609.15	609.15
10			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación. compactación de subrasante. y transporte de tierra 500m. 303-2(1) .	m3	359.2500	4.5500	1634.5875	0.00	306.64	306.64	0.00	1395.21	1395.21
11			TRANSPORTE SUB-BASE. BASE. MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra incluye	m3-km	6106.5000	0.4000	2442.6016	0.00	7074.16	7074.16	0.00	2829.66	2829.66
12			ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA 2.40x1.20m (2 PARANTES).	u	1.0000	364.0000	364.0000	0.00	1.00	1.00	0.00	364.00	364.00
13			ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL BLOQUES HORMIGÓN f'c=400kg/cm2. Incluye cama de arena. 401- 4(1)c.	m2	892.0000	19.2700	17188.8015	0.00	896.56	896.56	0.00	17267.44	17267.44
14			BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm. bm=15cm. rad.menor 10m. inc. encof.. inc.excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002	m	0.0000	23.8300	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			PINTURA ACRILICA MICROESFERA T. CEBRAS Y OTRAS	m2	69.1200	8.4500	584.0640	0.00	24.29	24.29	0.00	205.25	205.25
							33,841.52158	TOTAL USD.		0.00	33,614.05	33,614.05	
								Amortizacion anticipo :		0.00	0.00	0.00	
								MULTAS		0.00	0.00	0.00	
								12 % IVA			4,033.69	4,033.69	
								TOTAL LIQUIDO USD.		0.00	37,647.74	37,647.74	

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal “Valle de los Chillos”; en el mismo se determina que las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES/ FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE AGOSTO DEL 2022
2	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	30 DE AGOSTO DEL 2022
3	PLAZO CONTRACTUAL	VEINTE Y UN (21) DÍAS CALENDARIO
4	FECHA DE VENCIMIENTO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
5	PRORROGA(s)	CERO (0) DÍAS CALENDARIO
6	FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
7	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAUSULA SÉPTIMA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administración Municipal “Valle de los Chillos” como Técnico no Interviniente durante el proceso constructivo, conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron la obra objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y los mismos no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista ejecutó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **\$33,614.05 DÓLARES + IVA.**

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos AS BUILT y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el **Informe de la Fiscalización que se adjunta**, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera de este Acta.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizar antes de la Recepción Definitiva:

- 1) DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de **Recepción Provisional** de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: **“CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LAS CALLES JUAN BAUTISTA AGUIRRE Y LA CALLE MARIANO AGUILERA DESDE EL PRINCIPIO DE LA CALLE AGUILERA HACIA LA CALLE JUAN FERNANDO DÁVILA, BARRIO JUAN BAUTISTA AGUIRRE, BARRIO JUAN BAUTISTA AGUIRRE, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC”**, ejecutadas en el proceso del contrato No. 048-DJ-2022 Código: MCO-MDMQ-AZLC-018-22

Para constancia y fe de lo actuado, la **Comisión Técnica de Recepción firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.**

ING. CÉSAR GALARZA MERO
Fiscalizador

ING. RICARDO PÉREZ
Técnico no interviniente



ARQ. DENNISSE NARANJO
Administrador del Contrato

ING. ROMMEL ROLANDO BARRIGA
RUIZ
Contratista