

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CONTRATO No. 009-DJ-2022**  
**MCO-MDMQ-AZLC-023-22**

**COMPARECIENTES. -**

En la ciudad de Quito, el 09 de agosto de 2022, se conforma la comisión encargada de efectuar la **Recepción Provisional** de la(s) obra(s): **“CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS TUFÍÑO DESDE LA CALLE ALEXANDER VON HUMBOLT HACIA EL PORTON DEL BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR, BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR PARROQUIA CONOCOTO- AZLC”**; la misma que queda integrada de la siguiente manera: **ING. ALVARO MARTIN BARONA SÁNCHEZ**, en calidad de Contratista; el **ING. CESAR RICARDO GALARZA MERO** en calidad de Fiscalizador de la obra; el **Arq. Andres Jimenez** como Técnico no Interviniente en el proceso de ejecución; el **ARQ. Gustavo Cañoizares** como Administrador del Contrato; quienes convienen en suscribir la presente Acta de **Recepción Provisional** de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES**

Mediante contrato No. **009-DJ-2022**, suscrito el 15 de junio del 2022, la Administración Municipal “Valle de los Chillos” del Distrito Metropolitano de Quito, procedió a contratar con el **ING. ALVARO MARTIN BARONA SÁNCHEZ** quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: **“CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS TUFÍÑO DESDE LA CALLE ALEXANDER VON HUMBOLT HACIA EL PORTON DEL BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR, BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR PARROQUIA CONOCOTO- AZLC”**.

El valor del mencionado contrato es de: **\$ 8.285,64796 dólares más IVA**, y un plazo de ejecución de **VEINTE Y UN (21) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato.

El presente contrato no contempla anticipo.

El Contratista, mediante oficio No. **AB-AZCH-03.05.07.2022**, de fecha 05 de junio del 2022, presentado al Administrador(a) Municipal de la Zona “Valle de los Chillos” trámite ticket Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-2784-E**, de fecha 20 de julio del 2022; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la **Recepción Provisional** de los trabajos; se adjunta el oficio en mención.

**DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:**

1. Acta de verificación de compromisos en etapa contractual.
2. El informe del fiscalizador de la obra.
3. El informe del Administrador del Contrato.
4. El informe del Técnico no Interviniente.
5. El informe de recorrido e inspección de las obras (Acta de inspección.), previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.
6. El cuadro denominado: **INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.**
7. El cuadro denominado: **CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.**

**CLAUSULA SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

*La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalización de la AZCH, designando para el efecto, como Fiscalizador al Ing. César Ricardo Galarza Mero.*

*La administración del contrato estuvo a cargo del Arq. Gustavo Cañizares.*

**CLAUSULA TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.**

- **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.**

*La ejecución de la obra se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el Contrato y los documentos habilitantes al mismo.*

*De acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato No. 009-DJ-2022 el precio se fijó en \$ 8285.64796 Dólares más IVA, la obra de acuerdo a planilla única asciende a un costo total de ejecución por \$8285.62 más IVA.*

*El plazo de la ejecución establecido en el contrato es de 21 días, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador del Contrato, mediante oficio No. GADDMQ-AZVCH-2022-2310-O, de fecha 17 de junio del 2022, comprendidos desde el 18 de junio al 08 de julio del 2022; la obra se ejecutó desde el 18 de junio al 05 de julio del 2022.*

*De esta manera se determina que el objeto “CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS TUFIÑO DESDE LA CALLE ALEXANDER VON HUMBOLT HACIA EL PORTON DEL BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR, BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR PARROQUIA CONOCOTO- AZLC”; se ha cumplido.*

- **CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS.**

*La comisión de la Administración Zonal Valle de Los Chillos (Arq. Gustavo Cañizares; Administrador de Contrato, Ing. César Galarza; Fiscalizador de Obra y el Arq. Andrés Jiménez; Técnico no interviniente) establecida mediante memorando No. GADDMQ-AZVCH-UTV-2022-130-M, de fecha 18 de julio del 2022 para realizar la **Recepción Provisional IN SITU** y constatar que la obra contratada fue ejecutada satisfactoriamente por el contratista **ING. ALVARO MARTIN BARONA SÁNCHEZ** cumpliendo las especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.*

**CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.**

CONCEPTO	MONTO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS
MONTO DEL CONTRATO	\$ 8285.64796	
ANTICIPO	\$0.0000	\$0.0000
PLANILLA LIQUIDACIÓN	\$8285.62	\$0.0000
<b>TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS)</b>	\$8285.62	<b>\$0.0000</b>
MULTAS	\$0.0000	
<b>TOTAL PLANILLA – MULTA</b>	\$8285.62	

*El total a cancelar es de \$8285.62 (más IVA.).*

**CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA**

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

Administración Zonal <b>LOS CHILLOS</b>														
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ADMINISTRACION MUNICIPAL "LOS CHILLOS" PLANILLA DE OBRAS														
OBRA:	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS TUFIÑO DESDE LA CALLE ALEXANDER VON HUMBOLT HACIA EL PORTON DEL BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR, BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR PARROQUIA CONOCOTO- AZLC										PLANILLA No:	ÚNICA		
UBICACIÓN:	CONOCOTO													
CONTRATISTA:	ING. ALVARO MARTIN BARONA SANCHEZ													
No.- Del contrato:	009-DJ-2022			MONTO CONTRATO:			8.285,64796			MONTO PLANILLA.:			8.285,62000	
Codigo del proceso:	MCO-MDMQ-AZLC-023-22													
No.	COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDADES	CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTE USD.				
				CANTIDAD	P.U.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL		
1	S001	SEÑAL REGLAMENTARIA	u	1,00000	142,18000	142,18000	-	1,00	1,00	-	142,18	142,18		
2	0003	REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR. TOPOGR. - VÍAS Replanteo vía, estacas c/20m, uso de equipo topográfico, transporte.	m	201,17000	0,66000	132,77259	-	200,00	200,00	-	132,00	132,00		
3	0929	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm2, h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	298,62000	20,78000	6.205,32360	-	295,00	295,00	-	6.130,10	6.130,10		
4	0688	BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm <sup>2</sup> h=50cm. bM=20cm, bm=15cm, radio menor 10m, incluye encofrado y excavación. 610-(1)	m	25,65000	23,83000	611,23950	-	28,88	28,88	-	688,21	688,21		
5	0976	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin thinner, sup. aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	324,27000	2,56000	830,13227	-	323,88	323,88	-	829,13	829,13		
6	1162	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA 2.40x1.20m (2 PARANTES). Marco tubo cuad. 1 1/4" x 2mm, parante tubo cuad. galv. 50x50x2mm, anticorrosivo 2 manos, gigantografía lona 13 onzas. Inst.	u	1,00000	364,00000	364,00000	-	1,00	1,00	-	364,00	364,00		
				<b>TOTAL</b>		<b>8.285,64796</b>	<b>TOTAL USD EJECUTADO</b>			-	<b>8.285,62000</b>	<b>8.285,62000</b>		
							Amortizacion anticipo :			-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
							MULTAS			-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
							12 % IVA			-	<b>994,27</b>	<b>994,27</b>		
							<b>TOTAL LIQUIDO</b>			-	<b>9.279,89</b>	<b>9.279,89</b>		

**CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal “Valle de los Chillos”; en el mismo se determina que las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES/ FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 DE JULIO DEL 2022
2	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	18 DE JULIO DEL 2022
3	PLAZO CONTRACTUAL	VEINTE Y UN (21) DÍAS CALENDARIO
4	FECHA DE VENCIMIENTO	08 DE JULIO DEL 2022
5	PRORROGA(s)	CERO (0) DÍAS CALENDARIO
6	FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	08 DE JULIO DEL 2022
7	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA	05 DE JULIO DEL 2022

**CLAUSULA SÉPTIMA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)**

El delegado de la Administración Municipal “Valle de los Chillos” como Técnico no Interviniente durante el proceso constructivo, conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron la obra objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y los mismos no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

**CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**

El contratista ejecutó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **\$8285.62 DÓLARES + IVA.**

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

**CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS**

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

**CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN**

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos AS BUILT y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el **Informe de la Fiscalización que se adjunta**, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera de este Acta.

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS**

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizar antes de la Recepción Definitiva:

- 1) DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CONCLUSIONES**

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de **Recepción Provisional** de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas: **“CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS TUFÍÑO DESDE LA CALLE ALEXANDER VON HUMBOLT HACIA EL PORTON DEL BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR, BARRIO HUERTOS FAMILIARES HOSPITAL MILITAR PARROQUIA CONOCOTO- AZLC”**, ejecutadas en el proceso del contrato No. 009-DJ-2022 Código: MCO-MDMQ-AZLC-023-22

Para constancia y fe de lo actuado, la **Comisión Técnica de Recepción firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.**

ING. CESAR RICARDO GALARZA  
**Fiscalizador**

ARQ. ANDRÉS ESTEBAN JIMÉNEZ  
**JIMÉNEZ**

**Técnico no interviniente**



ARQ. GUSTAVO CAÑIZARES  
**Administrador del Contrato**

I ING. ALVARO MARTIN BARONA  
**SÁNCHEZ**  
**Contratista**