

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL
CONTRATO No. 046-DJ-2022
MCO-MDMQ-AZLC-038-22**

COMPARECIENTES. -

En la ciudad de Quito, el 30 de septiembre de 2022, se conforma la comisión encargada de efectuar la **Recepción Provisional** de la(s) obra(s): **“REHABILITACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y JUEGOS DEL PARQUE DEL BARRIO INFA, BARRIO INFA PARROQUIA CONOCOTO.”**; la misma que queda integrada de la siguiente manera: **Ing. Patricio Villarruel Ortíz.**, en calidad de Contratista; el **Ing. Juan Carlos Guayaquil** en calidad de Fiscalizador de la obra; el **Arq. Andrés Jiménez** como Técnico no Interviniente en el proceso de ejecución; la **Arq. María Mercedes Uzcátegui** como Administrador del Contrato; quienes convienen en suscribir la presente Acta de **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

Mediante contrato No. **046-DJ-2022**, suscrito el 24 de agosto del 2022, la **Administración Zonal Valle de los Chillos del Distrito Metropolitano de Quito**, procedió a contratar con el **Ing. Patricio Villarruel Ortíz.**, quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: **“REHABILITACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y JUEGOS DEL PARQUE DEL BARRIO INFA, BARRIO INFA PARROQUIA CONOCOTO.”**

El valor del mencionado contrato es de: **\$14808,49 dólares más IVA**, y un plazo de ejecución de **VEINTE Y UN (21) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito con Oficio Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-3168-O**, de fecha 29 de agosto del 2022, emitido por parte del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**.

El presente contrato no contempla anticipo.

El Contratista, mediante oficio S/N, de fecha 19 de septiembre del 2022, presentado al Administrador(a) Municipal de la Zona **“Valle de los Chillos”** trámite ticket Nro. **ADDMQ-AZVCH-2022-3935-E**, de fecha 19 de septiembre del 2022; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de los trabajos; se adjunta el oficio en mención.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Acta de verificación de compromisos en etapa contractual.
2. El informe del fiscalizador de la obra.
3. El informe del Administrador del Contrato.
4. El informe del Técnico no Interviniente.
5. El informe de recorrido e inspección de las obras (Acta de inspección.), previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.
6. El cuadro denominado: **INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.**
7. El cuadro denominado: **CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.**

CLAUSULA SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La **fiscalización** de la obra estuvo a cargo de la **Unidad Zonal de Fiscalización de la AZCH**, designando para el efecto, como Fiscalizador al **Ing. Juan Carlos Guayaquil**

La **administración del contrato** estuvo a cargo de la **Arq. María Mercedes Uzcátegui**

CLAUSULA TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

- **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.**

La ejecución de la obra se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el Contrato y los documentos habilitantes al mismo.

De acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato No. **046-DJ-2022** el precio se fijó en \$ **14808,49** Dólares más IVA, la obra de acuerdo a planilla única asciende a un costo total de ejecución por \$ **14.748,61** más IVA.

El plazo de la ejecución establecido en el contrato es de 21 días, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del **Administrador del Contrato**, mediante Oficio Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-3168-O**, de fecha 29 de agosto del 2022, comprendidos desde el 30 de agosto al 19 de septiembre del 2022; la obra se ejecutó desde el 30 de agosto al 19 de septiembre del 2022.

De esta manera se determina que el objeto **“REHABILITACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y JUEGOS DEL PARQUE DEL BARRIO INFA, BARRIO INFA PARROQUIA CONOCOTO.”**; se ha cumplido.

- **CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS.**

La comisión de la **Administración Zonal Valle de Los Chillos** (Arq. María Mercedes Uzcátegui; Administrador de Contrato, Ing. Juan Carlos Guayaquil; Fiscalizador de Obra y el Arq. Andrés Jiménez; Técnico no interviniente) establecida mediante documento Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-3501-O**, de fecha 27 de septiembre del 2022 para la realizar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL IN SITU** el 28 de septiembre de 2022 y constatar que la obra contratada fue ejecutada satisfactoriamente por el contratista **Ing. Patricio Villarruel Ortíz**, cumpliendo las especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.

CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

| CONCEPTO | MONTO | REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| MONTO DEL CONTRATO | \$ 14.808,4900 | |
| ANTICIPO | \$0.0000 | \$0.0000 |
| PLANILLA LIQUIDACIÓN | \$ 14.748,6100 | \$0.0000 |
| TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS) | \$ 14.748,6100 | \$0.0000 |
| MULTAS | \$0.0000 | |
| TOTAL PLANILLA – MULTA | \$ 14.748,6100 | |

El total a cancelar es de \$ **14.748,6100** (más IVA.).

CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

| Administración Zonal | | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | | | | | | | | | | Administración Zonal | | |
|----------------------|------|---|----|----------|---------|-----------|---|-------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| LOS CHILLOS | | ADMINISTRACION MUNICIPAL "LOS CHILLOS" | | | | | | | | | | LOS CHILLOS | | |
| OBRA: | | REHABILITACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y JUEGOS DEL PARQUE DEL BARRIO INFA. BARRIO INFA PARROQUIA CONOCOTO | | | | | | | | | | PLANILLA No.: | | |
| DIRECCION: | | PARROQUIA CONOCOTO | | | | | | | | | | UNICA | | |
| CONTRATISTA: | | Ing. Edison Patricio Villacuri Ortiz | | | | | | | | | | | | |
| No. Del contrato: | | 046-03-2022 | | | | | | | | | | | | |
| Codigo del Proyecto: | | MCG-MDMQ-AZLC-03R-22 | | | | | | | | | | | | |
| | | MONTO CONTRATO: | | | | | | | | | | 14.808,49 | | |
| | | MONTO PLANILLA: | | | | | | | | | | 14.748,61 | | |
| | | CANTIDADES EJECUTADAS: | | | | | | | | | | | | |
| | | ANTERIOR | | | | | | | | | | ANTERIOR | | |
| | | ESTRUC. | | | | | | | | | | ESTRUC. | | |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | TOTAL | | |
| | | IMPORTE USD. | | | | | | | | | | IMPORTE USD. | | |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | TOTAL | | |
| Nº. | COD. | DESCRIPCION DEL RUBRO | U | CANTIDAD | U | TOTAL | U | TOTAL | U | TOTAL | U | TOTAL | U | TOTAL |
| 1 | 901 | REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUI. TOPOS. SUPERFICIES (PARKES, ESPACIOS DEPORTIVOS) | m2 | 25,50 | 0,07 | 1,7900 | - | - | - | 80,00 | - | - | 5,60 | 5,60 |
| 2 | 4154 | ASIENTO DE SUBE Y BAJA, REPOSICION | m | 1,00 | 20,20 | 20,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1654 | PINTURA EPOXICA - SOBRE PISO CEMENTO PALETEADO | m2 | 40,00 | 9,13 | 365,2000 | - | - | - | 41,27 | - | - | 376,76 | 376,76 |
| 4 | P851 | EUFECTA EN ACERO GALVANIZADO | m | 1,00 | 1652,00 | 1652,0000 | - | - | - | 1,00 | - | - | 1.652,00 | 1.652,00 |
| 5 | P854 | REMO DE ACERO GALVANIZADO | m | 1,00 | 1011,01 | 1011,0100 | - | - | - | 1,00 | - | - | 1.011,01 | 1.011,01 |
| 6 | 773 | MALLA ELECTROSOLDADA 100X100X5 mm | m2 | 40,00 | 8,89 | 355,6000 | - | - | - | 40,00 | - | - | 355,60 | 355,60 |
| 7 | 331 | CANALIZACION PVC NORMAL 110 mm | m | 23,54 | 11,90 | 280,1260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | V952 | DRENAJE TUBERIA PVC CORRUG. PERFOR. 110mm | m | 9,40 | 10,48 | 98,5100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 329 | CANALIZACION PVC NORMAL 50 mm | m | 3,48 | 5,72 | 19,9100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 361 | PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 50 mm | m | 3,00 | 20,80 | 62,4000 | - | - | - | 3,00 | - | - | 62,40 | 62,40 |
| 11 | 261 | PROTECCION VENTANA, VAR, COQUEADA C/15 cm | m | 0,45 | 45,09 | 20,2900 | - | - | - | 0,74 | - | - | 33,37 | 33,37 |
| 12 | 4290 | ENCHAMBAO TRANSPORTE 10 km | m2 | 40,00 | 5,58 | 223,2000 | - | - | - | 34,76 | - | - | 193,96 | 193,96 |
| 13 | 8 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES | m3 | 6,25 | 11,47 | 71,6900 | - | - | - | 8,00 | - | - | 91,76 | 91,76 |
| 14 | 73 | HORMIGON PREMEZCLADO F'c=210 Kg/cm2 | m3 | 4,25 | 129,50 | 550,3800 | - | - | - | 4,25 | - | - | 550,38 | 550,38 |
| 15 | 64 | ENCOF. DESENC. CONFINAMIENTO LATERAL ACERAS | m | 28,00 | 1,34 | 37,5200 | - | - | - | 38,28 | - | - | 51,30 | 51,30 |
| 16 | 680 | BORDILLOS HORM.S. 180Kg/cm2 H=20cm b=10cm | m | 32,00 | 9,68 | 309,7600 | - | - | - | 27,60 | - | - | 267,17 | 267,17 |
| 17 | 344 | TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" | m | 3,00 | 4,06 | 12,1800 | - | - | - | 1,05 | - | - | 4,26 | 4,26 |
| 18 | 1010 | PICADO PARED PARA INSTALACIONES | m | 3,00 | 4,22 | 12,6600 | - | - | - | 4,00 | - | - | 16,88 | 16,88 |
| 19 | 7054 | RETIRO DE PUERTA ENROLLABLE Y METALICA | m | 3,60 | 10,13 | 36,4700 | - | - | - | 3,40 | - | - | 34,44 | 34,44 |
| 20 | 297 | PUERTA TOL DOBLADO NEGRO 1,5 mm PINTADA | m2 | 2,00 | 159,53 | 319,0600 | - | - | - | 3,40 | - | - | 542,40 | 542,40 |
| 21 | 288 | PUERTA TAMBORADA BAÑO 0,60 X 1,80 X 5,2 mm | m | 3,00 | 186,32 | 558,9600 | - | - | - | 3,00 | - | - | 558,96 | 558,96 |
| 22 | 7024 | PICADO DE MASILLADO - INCLUIDO DESALOJO | m2 | 0,91 | 1,51 | 1,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | P012 | CERAMICA EN PARED 45X 45 cm COLOR CALIDAD SUPERIOR | m2 | 55,94 | 34,28 | 1917,6200 | - | - | - | 60,74 | - | - | 2.082,17 | 2.082,17 |
| 24 | P013 | CERAMICA EN PISO 45X 45 cm COLOR CALIDAD SUPERIOR | m2 | 21,00 | 34,73 | 729,3300 | - | - | - | 17,56 | - | - | 609,86 | 609,86 |
| 25 | 168 | MASILLADO DE PISO MORTERO 1:4 e=3cm | m2 | 24,66 | 8,86 | 218,4900 | - | - | - | 21,43 | - | - | 189,83 | 189,83 |
| 26 | 1011 | PICADO DE HORMIGON INCL DESALOJO 5km | m2 | 23,75 | 3,82 | 90,7300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 996 | ROTURA DE BALDOSA O CERAMICA EN PISO Y PARED DESAL. | m2 | 31,92 | 5,29 | 168,8600 | - | - | - | 59,77 | - | - | 316,18 | 316,18 |
| 28 | 4104 | REUBICACION JUEGOS INFANTILES | m | 1,00 | 81,72 | 81,7200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | P192 | BARRAS PARALELAS | m | 3,00 | 383,42 | 383,4200 | - | - | - | 1,00 | - | - | 383,42 | 383,42 |
| 30 | 5953 | RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO | m | 2,00 | 11,47 | 22,9400 | - | - | - | 0,81 | - | - | 9,29 | 9,29 |
| 31 | 390 | INODORO REDONDO BLANCO | m | 3,00 | 94,16 | 282,4800 | - | - | - | 3,00 | - | - | 282,48 | 282,48 |
| 32 | X998 | LLAVE CUELLO DE CISNE CROMADA PARA MESON O PARED | m | 4,00 | 40,67 | 162,6800 | - | - | - | 4,00 | - | - | 162,68 | 162,68 |
| 33 | 402 | LAVAMANO COLECTIVO A =40cm, LLAVE | m | 2,40 | 133,32 | 319,9700 | - | - | - | 2,40 | - | - | 319,97 | 319,97 |
| 34 | 529 | PINTURA ESMALTE EN PARED | m2 | 29,30 | 5,32 | 155,8900 | - | - | - | 71,39 | - | - | 379,79 | 379,79 |
| 35 | 265 | VENTANA HIERRO CON PROTECCION, PINTADA | Kg | 4,00 | 8,04 | 32,1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 281 | VIDRIO CLARO FLOTADO 4mm CON MASILLA | m2 | 0,90 | 16,56 | 14,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 2008 | FOCO INCCANDESCENTE 100 w | m | 6,00 | 2,32 | 13,9200 | - | - | - | 5,00 | - | - | 11,60 | 11,60 |
| 38 | P857 | PECTORAL SENTADO EN ACERO GALVANIZADO | m | 1,00 | 1772,96 | 1772,9600 | - | - | - | 1,00 | - | - | 1.772,96 | 1.772,96 |
| 39 | P849 | CAMINADOR AEREO EN ACERO GALVANIZADO | m | 1,00 | 1148,00 | 1148,0000 | - | - | - | 1,00 | - | - | 1.148,00 | 1.148,00 |
| 40 | 838 | COLUMPIO 3 ELEMENTOS TUBO H.GALVAN. 2" | m | 1,00 | 849,08 | 849,0800 | - | - | - | 1,00 | - | - | 849,08 | 849,08 |
| 41 | D006 | ARBOLES GRANDES GRUPO ESPECIAL 1 DE 1 A 3,00 m | m | 2,00 | 29,53 | 59,0600 | - | - | - | 2,00 | - | - | 59,06 | 59,06 |
| 42 | 1162 | ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR.OBRA 2,40 X 1,20m (2 PARENTES) | m | 1,00 | 364,00 | 364,0000 | - | - | - | 1,00 | - | - | 364,00 | 364,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL USD. | | 0,00 | 14.748,61 | 14.748,61 |
| | | | | | | | | | | Amortizacion anticipo : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | SOLICIT. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 12 % IVA | | | 1.769,83 | 1.769,83 |
| | | | | | | | | | | TOTAL LIQUIDO USD. | | 0,00 | 16.518,44 | 16.518,44 |

CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal “Valle de los Chillos”; en el mismo se determina que **las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual**, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

| No. | DESCRIPCIÓN | VALORES/ FECHAS |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 24 DE AGOSTO DEL 2022 |
| 2 | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | 30 DE AGOSTO DEL 2022 |
| 3 | PLAZO CONTRACTUAL | VEINTE Y UN (21) DÍAS CALENDARIO |
| 4 | FECHA DE VENCIMIENTO | 19 DE SEPTIEMBRE 2022 |
| 5 | PRORROGA(s) | CERO (0) DÍAS CALENDARIO |
| 6 | FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO | 19 DE SEPTIEMBRE 2022 |
| 7 | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA REAL | 19 DE SEPTIEMBRE 2022 |

CLAUSULA SÉPTIMA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)

El delegado de la Administración Municipal “Valle de los Chillos” como Técnico no Interviniente durante el proceso constructivo, conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron la obra objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y los mismos no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.

CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista ejecutó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **\$ 14.748,61 DÓLARES + IVA.**

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al **REAJUSTE DE PRECIOS**, el contratista renunció voluntariamente al reajuste.

CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos AS BUILT y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el **Informe de la Fiscalización que se adjunta**, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera de este Acta.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizar antes de la Recepción Definitiva:

- 1) DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CONCLUSIONES

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se da por recibida provisionalmente la obra denominada: **“REHABILITACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y JUEGOS DEL PARQUE DEL BARRIO INFA, BARRIO INFA PARROQUIA CONOCOTO.”**, ejecutada en el proceso del contrato No. **046-DJ-2022** Código: **MCO-MDMQ-AZLC-038-22**.

Para constancia y fe de lo actuado, la **Comisión Técnica de Recepción firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.**

ING. JUAN CARLOS GUAYAOQUI
Fiscalizador

ARQ. ANDRES JIMENEZ
Técnico no interviniente



ARQ. MARIA MERCEDES UZCÁTEGUI
Administrador del Contrato

ING. PATRICIO VILLARRUEL ORTÍZ.
Contratista