

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**  
**CONTRATO No. 052-DJ-2022**  
**MCO-MDMQ-AZLC-009-22**

**COMPARECIENTES. -**

En la ciudad de Quito, el 30 de septiembre de 2022, se conforma la comisión encargada de efectuar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la(s) obra(s): **“CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSEFA LOZANO BARRIO LA BALVINA DESDE CALLE JUAN DE DIOS MORALES HACIA EL NOROESTE , BARRIO LA BALVINA PARROQUIA AMAGUAÑA-AZLC”**; la misma que queda integrada de la siguiente manera el **Ing. Edison Patricio Villarruel Ortiz**, en calidad de Contratista; el **Ing. Cesar Galarza** en calidad de Fiscalizador de la obra; el **Arq. Andrés Jiménez** como Técnico no Interviniente en el proceso de ejecución; el **Ing. Ricardo Pérez** como Administrador del Contrato; quienes convienen en suscribir la presente Acta de **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra civil, bajo las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES**

Mediante contrato No. **052-DJ-2022**, suscrito el 01 de septiembre del 2022, la **Administración Zonal Valle de los Chillos del Distrito Metropolitano de Quito**, procedió a contratar con el **Ing. Edison Patricio Villarruel Ortiz**, quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSEFA LOZANO BARRIO LA BALVINA DESDE CALLE JUAN DE DIOS MORALES HACIA EL NOROESTE , BARRIO LA BALVINA PARROQUIA AMAGUAÑA-AZLC ”**.

El valor del mencionado contrato es de: **\$80,864.73660 dólares más IVA**, y un plazo de ejecución de **VEINTE Y UN (21) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del **Administrador de Contrato**, el mismo que con Documento No. **GADDMQ-AZVCH-2022-3234-O**, de fecha 05 de septiembre del 2022, se emite el **INICIO DE OBRA**, del proceso en mención.

El presente contrato no contempla anticipo.

El Contratista, mediante oficio No. **S/N**, de fecha 26 de septiembre del 2022, presentado al **Administradora Municipal** de la Zona **“Valle de los Chillos”** trámite ticket Nro. **GADDMQ-AZVCH-2022-4065-E**, de fecha 26 de septiembre del 2022; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de los trabajos; adjunta el oficio en mención.

**DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. - forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:**

1. Acta de verificación de compromisos en etapa contractual.
2. El informe del fiscalizador de la obra.
3. El informe del Administrador del Contrato.
4. El informe del Técnico no Interviniente.
5. El informe de recorrido e inspección de las obras (Acta de inspección.), previo a la recepción provisional, firmado por la comisión de recepción.
6. El cuadro denominado: **INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO.**
7. El cuadro denominado: **CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO.**

**CLAUSULA SEGUNDA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la **Unidad Zonal de Fiscalización de la AZCH**, designando para el efecto, como Fiscalizador al **Ing. Cesar Galarza**

La administración del contrato estuvo a cargo del **Ing. Ricardo Pérez**

**CLAUSULA TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.**

- **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.**

La ejecución de la obra se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el Contrato y los documentos habilitantes al mismo.

De acuerdo a la Cláusula Cuarta del Contrato No. 052-DJ-2022 el precio se fijó en **\$80,864.73660 Dólares más IVA**, la obra de acuerdo a planilla única asciende a un costo total de ejecución por **\$80,599.9300 más IVA**.

El plazo de la ejecución establecido en el contrato es de **21 días**, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del **Administrador del Contrato**, mediante No. **GADDMQ-AZVCH-2022-3234-O**, de fecha 05 de septiembre del 2022, comprendidos desde el 06 de septiembre al 26 de septiembre del 2022; la obra se ejecutó desde el 06 de septiembre al 26 de septiembre del 2022.

De esta manera se determina que el objeto **“CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSEFA LOZANO BARRIO LA BALVINA DESDE CALLE JUAN DE DIOS MORALES HACIA EL NOROESTE , BARRIO LA BALVINA PARROQUIA AMAGUAÑA-AZLC”**; se ha cumplido.

- **CONDICIONES GENERALES OPERATIVAS.**

La comisión de la **Administración Zonal Valle de Los Chillos** (Ing. Ricardo Pérez; Administrador de Contrato, Ing. Cesar Galarza; Fiscalizador de Obra y la **Arq. Andrés Jiménez**; Técnico no interviniente) establecida mediante memorando **GADDMQ-AZVCH-UOP-2022-194-M**, de fecha 27 de septiembre del 2022 para la realizar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL IN SITU** y constatar que la obra contratada fue ejecutada satisfactoriamente por el contratista **Ing. Edison Patricio Villarruel Ortiz**, cumpliendo las especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato; las mismas se encuentran operacionales para su uso.

**CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS</b>
<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	\$80,864.73660	
<b>ANTICIPO</b>	\$0.0000	\$0.0000
<b>PLANILLA LIQUIDACIÓN</b>	\$80,599.9300	\$0.0000
<b>TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS)</b>	\$80,599.9300	<b>\$0.0000</b>
<b>MULTAS</b>	\$0.0000	
<b>TOTAL PLANILLA – MULTA</b>	<b>\$80,599.9300</b>	

El total a cancelar es de **\$80,599.9300 (más IVA.)**.

**CLAUSULA QUINTA.- OBRA EJECUTADA**

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

No.	COD.	DESCRIPCION DEL RUBRO	U	CONTRATO CANTIDAD	P.U.	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTE USD.			
						TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PER.	TOTAL
1	0003	REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. - VÍAS Replanteo vía, estacas c/20m, uso de equipo topográfico, transporte.	m	298.80	\$0.66	\$197.20800	-	299.80	299.80	-	\$197.87	\$197.87
2	V321	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR. Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303- 2(1) .	m3	863.78	\$4.55	\$3,930.19900		982.80	982.80		\$4,471.73	\$4,471.73
3	V936	REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO. Bajada o subida de pozo o sumidero 609-(6).	u	4.00	\$70.08	\$280.32000		4.00	4.00		\$280.32	\$280.32
4	0933	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO - REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBERÍA 20cm. Incluye excavación, tubería 6m y cadena de seguridad. 609- (2)s.	u	8.00	\$302.21	\$2,417.68000		8.00	8.00		\$2,417.68	\$2,417.68
5	V206	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye espojmiento y pago en escombrera. 309-2(2).	m3-km	19262.29	\$0.47	\$9,053.27818		21,424.99	21,424.99		\$10,069.75	\$10,069.75
6	V676	ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL HORM. COLOR 22x24x8cm (AZUL O ROJO) f'c=400Kg/cm2, PARA LINEAS. Incluye cama de arena. 401- 4(1)c.	m2	179.28	\$20.75	\$3,720.06000		179.28	179.28		\$3,720.06	\$3,720.06
7	976	PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS.Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin thinner, sup.aprox. 0.30m2 por metro lineal.	m	612.18	\$2.56	\$1,567.18080		601.60	601.60		\$1,540.10	\$1,540.10
8	V900	BERMA H.S. f'c=350kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO Hermigón simple f' c=350kg/cm2, encofrado tabla monte. 610-(1)c	m	42.00	\$15.29	\$642.18000		36.00	36.00		\$550.44	\$550.44
9	V207	TRANSPORTE SUB- BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra incluye espojmiento 309-4(2).	m3-km	14093.25	\$0.40	\$5,637.29960		10,286.82	10,286.82		\$4,114.73	\$4,114.73
10	V915	SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación. 403-1(E).	m3	420.69	\$12.73	\$5,355.43462		383.84	383.84		\$4,886.24	\$4,886.24
11	1162	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA 2.40x1.20m (2 PARANTES). Marco tubo cuad. 1 1/4" x 2mm, parante tubo cuad. galv. 50x50x2mm, anticorrosivo 2 manos, gigantografía lona 13 onzas. Instalado	u	1.00	\$364.00	\$364.00000		1.00	1.00		\$364.00	\$364.00
12	V675	ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL BLOQUES HORMIGÓN f'c=400Kg/cm2.	m2	1618.10	\$19.27	\$31,180.78700		1,633.60	1,633.60		\$31,479.44	\$31,479.44
13	6038	PINTURA ACRILICA MICROESFERA T. CEBRAS Y OTRAS Limpieza superficie, pintado con franjeadora. Blanca - Amarilla	m2	69.12	\$8.45	\$584.06400		90.18	90.18		\$762.02	\$762.02
14	0949	CUNETA-BORDILLO HS,180 V=0,128m3 ENCOFR.Desarrollo 0.50m, altura libre 0.40m, incluye encofrado, espolvoreado 1:3 cara 45grd	m	612.18	\$26.03	\$15,935.04540		604.90	604.90		\$15,745.55	\$15,745.55
						<b>\$80,864.73660</b>		<b>TOTAL USD.</b>	<b>0.00</b>	<b>\$80,599.93</b>	<b>\$80,599.93</b>	
								Amortizacion anticipo :	0.00	\$0.00	\$0.00	
								<b>MULTAS</b>	0.00	\$0.00	\$0.00	
								<b>12 % IVA</b>		\$9,671.99	\$9,671.99	
								<b>TOTAL LIQUIDO USD.</b>	0.00	\$90,271.92	\$90,271.92	

**CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Se adjunta al Acta, el informe emitido por el Fiscalizador en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con la Administración Zonal “Valle de los Chillos”; en el mismo se determina que **las obras SI fueron terminadas dentro del tiempo contractual**, y cuya secuencia de eventos contractuales de detallan a continuación.

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES/ FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
2	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
3	PLAZO CONTRACTUAL	VEINTE Y UN (21) DÍAS CALENDARIO
4	FECHA DE VENCIMIENTO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
5	PRORROGA(s)	CERO (0) DÍAS CALENDARIO
6	FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
7	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA REAL	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

**CLAUSULA SÉPTIMA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS)**

El delegado de la Administración Municipal “Valle de los Chillos” como Técnico no Interviniente durante el proceso constructivo, conjuntamente con el contratista, el administrador del contrato y el fiscalizador visitaron la obra objeto de esta Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y los mismos no presentan deficiencias evidentes de construcción; **sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva.**

**CLAUSULA OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**

El contratista ejecutó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **\$80,599.9300 DÓLARES + IVA.**

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

**CLAUSULA NOVENA.- REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS**

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al **REAJUSTE DE PRECIOS**, **el contratista renunció voluntariamente al reajuste.**

### **CLAUSULA DECIMA.- INFORME DE FISCALIZACIÓN**

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos **AS BUILT** y especificaciones técnicas; todo lo cual consta en el **Informe de la Fiscalización que se adjunta**, con las observaciones que se detallan en la cláusula decima primera de este Acta.

### **CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS**

El Contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuere necesario), a realizar antes de la Recepción Definitiva:

- 1) **DAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.**

### **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CONCLUSIONES**

Con estas explicaciones, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se da por recibida provisionalmente la obra denominada: **“CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSEFA LOZANO BARRIO LA BALVINA DESDE CALLE JUAN DE DIOS MORALES HACIA EL NOROESTE, BARRIO LA BALVINA PARROQUIA AMAGUAÑA-AZLC ”**, ejecutada en el proceso del contrato No. **052-DJ-2022** Código: **MCO-MDMQ-AZLC-009-22**.

Para constancia y fe de lo actuado, la **Comisión Técnica de Recepción firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, en el lugar y fecha antes indicados.**

ING. CESAR GALARZA  
*Fiscalizador*

ARQ, ANDRÉS ESTEBAN JIMÉNEZ  
JIMÉNEZ  
*Técnico no interviniente*



ING. RICARDO PÉREZ  
*Administrador del Contrato*

ING. EDISON P.VILLARRUEL ORTIZ  
*Contratista*