

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

GENERALIDADES:

| | |
|---------------------------------|---|
| Objeto de contrato: | “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIAS SAN ISIDRO DEL INCA Y JIPIJAPA - AZEE” |
| Código del Contrato: | COTO-MDMQAZEE-4-2023 |
| Frentes de Intervención: | <ol style="list-style-type: none">1. Adoquinado Calle Las Frutillas desde Los Nogales hasta Av. Eloy Alfaro, Barrio San Isidro del Inca, Parroquia San Isidro del Inca.2. Adoquinado de la Calle Las Algas desde la Calle Las Frutillas hasta la Calle de Las Fucsias, Barrio San Isidro del Inca, Parroquia San Isidro del Inca.3. Adoquinado Calle Mariano Coronel entre Los Guarumos y Las Brevas, Barrio San José del Inca, Parroquia Jipijapa. |
| Monto Contractual: | USD. \$249,294.47 |
| Contratista: | Ing. Libio Patricio Borja León |
| Fiscalizador(a): | Arq. Santiago Javier Pozo Navas |
| Administrador(a): | Ing. Ana Lucía Mendoza Vega |
| Suscripción Contrato: | 24 de abril de 2023 |
| Inicio de obra: | 08 de mayo de 2023 |
| Plazo Contractual: | 45 días |
| Monto Ejecutado: | USD. 249.293,74 |

CLÁUSULA PRIMERA. - COMPARECIENTES

En la ciudad de Quito a **27 de julio de 2023**, con la comisión técnica, encargada de efectuar la Recepción Provisional del contrato No. **COTO-MDMQAZEE-4-2023**, correspondiente a la construcción de: " **OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIAS SAN ISIDRO DEL INCA Y JIPIJAPA- AZEE**" integrada de la siguiente manera: el Ing. Libio Patricio Borja León, Contratista; el Ing. Jaime Paltán como delegado de la Administración Zonal “Eugenio Espejo” del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Ing. Ana Lucía Mendoza Vega, como Administradora del Contrato, quienes convienen en suscribir la presente Acta de Recepción Provisional.

CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES

Todos los antecedentes constan en la Cláusula Primera del contrato No. COTO-MDMQAZEE-4-2023 de la obra denominada " **OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIAS SAN ISIDRO DEL INCA Y JIPIJAPA - AZEE**"

- Mediante Resolución de Inicio y aprobación de pliegos No RE-GADDMQ-AZEE-2023-011 de 7 marzo de 2023 la Ing. Gina Gabriela Yanguéz Paredes, Administradora Zonal Norte "Eugenio Espejo", autoriza el inicio del procedimiento de Cotización de Obras: COTO-MDMQAZEE-4-2023 cuyo objeto es: "*OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIAS SAN ISIDRO DEL INCA Y JIPIJAPA - AZEE*". con un presupuesto referencial de USD 263.091,51 (Doscientos sesenta y tres mil noventa y uno con 51/100 dólares de los Estados Unidos de América) Valor que no incluye IVA, y un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato.
- Con fecha 24 de abril de 2023 se suscribe el contrato de Cotización de obras No. COTO-MDMQAZEE-4-2023 cuyo objeto es: "*OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIAS SAN ISIDRO DEL INCA Y JIPIJAPA - AZEE*", entre el GAD Metropolitano de Quito representado por la Ing. Gina Gabriela Yanguéz Paredes en su calidad de Administradora Zonal Eugenio Espejo (CONTRATANTE) y por otra parte el Ing. Libio Patricio Borja León en calidad de CONTRATISTA; conforme la Cláusula Cuarta del contrato, "4.1. *El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de USD. 249,294.47 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista, conforme se desprende de la Tabla de Rubros, Cantidades y Precios Unitarios (...)*"
- Con Memorando GADDMQ-AZEE-2023-0269-M de fecha 25 de abril de 2023, se delega como Administradora a la Ing. Ana Lucia Mendoza Vega; y con Memorando GADDMQ-AZEE-2023-0270-M de fecha 25 de abril de 2023 se delega como Fiscalizador del contrato al Arq. Santiago Javier Pozo Navas.
- Mediante memorando No GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0138-M de fecha 27 de abril de 2023 la Administradora del Contrato Ing. Ana Lucia Mendoza Vega procede a solicitar al Arq. Patricio Castillo, Director de Gestión de Territorio de la AZEE el pago del anticipo del contrato COTO-MDMQAZEE-4-2023 cuyo objeto es: "*OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIAS SAN ISIDRO DEL INCA Y JIPIJAPA - AZEE*".
- Mediante memorando No GADDMQ-AZEE-DGT-2023-0857-M de fecha 28 de abril de 2023 el Arq. Patricio Castillo, Director de Gestión de Territorio de la AZEE procede a solicitar Econ. Tania Alexandra Ugalde Pacheco Directora Administrativa Financiera (E) el pago del anticipo del contrato COTO-MDMQAZEE-4-2023 cuyo objeto es: "*OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIAS SAN ISIDRO DEL INCA Y JIPIJAPA - AZEE*".
- Mediante correo electrónico de 05 de mayo de 2023 suscrito por la Eco. Lorena Bassante Tesorera de la Administración Zonal EUGENIO ESPEJO, se informa la acreditación del anticipo por el valor de USD. 49,858.89 en la cuenta del proveedor el día 04 de mayo de 2023, según documento que se adjunta.

- Con Oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0016-O de fecha 05 de mayo de 2023, la Ing. Ana Lucia Mendoza Vega, Administradora de contrato, notifica al Ing. Libio Patricio Borja León, Contratista, la disponibilidad del anticipo y el inicio de los trabajos que se contabilizarán a partir del 08 de mayo de 2023.
- Se suscribe el Acta de Inicio de Obra el 08 de mayo de 2023, con un plazo de cuarenta y cinco (45) días, siendo la terminación del contrato el 21 de junio de 2023.
- Mediante oficio No. 002^a-PB2023-SIIJ de fecha 5 de mayo del 2023, ingresado con documento sitra No. GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2353-E de 5 de mayo de 2023, suscrito por el Ing. Libio Patricio Borja León, contratista del contrato No. COTO-MDMQAZEE-4-2023, realizó el ingreso de los documentos para aprobación de: equipo mínimo, personal técnico, metodología y cronograma.
- Con oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0020-O, de 18 de mayo de 2023, la Ing. Ana Lucia Mendoza Vega Administradora del Contrato informa al Ing. Libio Patricio Borja León contratista la aprobación de documentos de cumplimiento de los documentos contractuales una vez que fueron revisados por la fiscalización.
- Mediante oficio No. 002-2023-PB, ingresado con documento sitra No. GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2555-E de 22 de mayo de 2023, suscrito por el Ing. Libio Patricio Borja León, contratista del contrato No. COTO-MDMQAZEE-4-2023, ingresa el cuadro de incrementos y decrementos actualizado denominado "balance", e indica "(...) cabe señalar que las cantidades que se han levantado, podrán tener variaciones conforme se desarrollen las actividades del cronograma de obra."
- Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0204-M, de 7 de junio de 2023, el Arq. Santiago Pozo Fiscalizador del contrato comunicó a la Ing. Ana Lucia Mendoza Vega Administradora del contrato lo siguiente: *" Por lo expuesto y después de revisado el balance presentado pongo en su conocimiento como Administradora del Contrato el cuadro de incrementos y decrementos presentado por el contratista; señalando que son cantidades referenciales y existen rubros que se van a incrementar para poder cumplir con el objeto de la contratación; y de igual manera existen decrementos de rubros, por lo tanto, no existe un incremento en el monto total del contrato; adicionalmente debo indicar que los volúmenes de ejecución de obra definitivos serán verificados y aprobados en las planillas de avance y liquidación.."*
- Mediante oficio No. 004-2023-PB de fecha 05 de junio de 2023, ingresado con sitra No. GADDMQ-AZEE-DSC-2023-2762-E de fecha 05 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Libio Patricio Borja León, contratista del contrato No. COTO-MDMQAZEE-4-2023, en el cual ingresa la Planilla No. 1 de Avance de obra para su revisión y respectiva aprobación.
- Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UOP-2023-0212-M, de 15 de junio de 2023 la Ing. Ana Lucía Mendoza Vega, Administradora del Contrato, remite al Director de Gestión del Territorio, la Planilla No. 1 de Avance de obra del contrato No. COTO-MDMQAZEE-4-2023.
- Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-DGT-2023-1181-M, de 19 de junio de 2023 el Director de Gestión del Territorio, Mgs. José Ignacio Loza, solicita al Ing. Christian

Enrique Sarzoza, Director Administrativo Financiero, el pago de Planilla No. 1 de Avance de obra del contrato No. COTO-MDMQAZEE-4-2023.

- Mediante oficio No. 005-2023-PB de fecha 21 de junio de 2023, ingresado con sitra No. GADDMQ-AZEE-DSC-2023-3097-E de fecha 21 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Libio Patricio Borja León, contratista del contrato No. COTO-MDMQAZEE-4-2023, solicita la recepción provisional.
- Con oficio Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0090-O, de 27 de junio de 2023, la Arq. Rocío de los Angeles Atiaga Escobar Jefa de la Unidad de Fiscalización informa al Ing. Libio Patricio Borja León contratista la fecha y hora para la recepción provisional.
- Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UFIS-2023-0199-M, de 27 de junio de 2023, se comunica a la Administrador del contrato la para asistir a la recepción provisional del contrato COTO-MDMAQAZEE-4-2023 el día viernes 30 de junio de 2023.
- Mediante memorando Nro. GADDMQ-AZEE-2023-0429-M, de 29 de junio de 2023, se comunica al Ing. Jaime Raúl Paltán Caiza, asistir a la recepción provisional del contrato como *Técnico no Interviniente* el día viernes 30 de junio de 2023.
- Mediante oficio No. 006-2023-PB de fecha 30 de junio de 2023, ingresado con sitra No. GADDMQ-AZEE-DSC-2023-3287-E de fecha 30 de junio de 2023, suscrito por el Ing. Libio Patricio Borja León, contratista del contrato No. COTO-MDMQAZEE-4-2023, ingresó la Planilla de Liquidación para su revisión y aprobación.

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. – forman parte integrante de esta acta los siguientes documentos:

1. Informe del delegado de la Administración Zonal Eugenio Espejo.
2. Informe de recorrido e inspección de las obras, previo a la recepción provisional, firmado por la comisión.
3. Informe del Administrador

CLÁUSULA TERCERA. - FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad Zonal de Fiscalización de la AZEE, con memorando **Nº GADDMQ-AZEE-2023-0270-M de fecha 25 de abril de 2023**, se delega como Fiscalizador al Arq. Santiago Javier Pozo Navas.

La administración del contrato estuvo a cargo de la **Ing. Ana Lucia Mendoza Vega**, conforme a la notificación del contrato mediante Memorando **Nº GADDMQ-AZEE-2023-0269-M de 25 de abril de 2023**.

CLAUSULA CUARTA. - OBRA EJECUTADA

El contratista realizó la obra antes indicada conforme al siguiente detalle:

| No. | COD. | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | U | CANTIDADES CONTRATADA | CANTIDADES EJECUTADAS | TOTAL EN DOLARES |
|--|------|--|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1. ADOQUINADO CALLE LAS FRUTILLAS DESDE LOS NOGALES HASTA LA AV. ELOY ALFARO BARRIO SAN ISIDRO DEL INCA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA | | | | | | |
| 2. ADOQUINADO DE LA CALLE LAS ALGAS DESDE LA CALLE LAS FRUTILLAS HASTA LA CALLE LAS FUCSIAS | | | | | | |
| 01 | 0961 | LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON //Incluye apilamiento. | m2 | 2667,00 | 5.306,64 | 7.641,56 |
| 02 | 4589 | TRANSPORTE DE ADOQUINES //En vias principales o secundarias interior ciudad,cargada manual,1 m3=200 adoq. | m3-km | 27000,00 | 12.735,93 | 15.919,91 |
| 03 | 0756 | CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE //Incluye moladora | m | 32,00 | 35,10 | 200,07 |
| 04 | V321 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR // Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1) . | m3 | 1936,00 | 1.889,12 | 6.423,01 |
| 05 | V206 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION //Incluye espojamiento y pago en escombrera. 309-2(2). | m3-km | 38874,00 | 58.077,49 | 20.327,12 |
| 06 | V207 | TRANSP.SUB-BASE,BASE,MAT.MEJOR.Y FRESADO //309-4(2) | m3-km | 34275,00 | 51.531,79 | 18.036,13 |
| 07 | V915 | SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE //Incluye tendido y compactación. 403-1(E). | m3 | 1344,00 | 1.673,11 | 19.240,77 |
| 08 | V675 | ADOQUINADO BLOQUES HORM. F'c=400Kg/cm2 //Incluye cama de arena. 401- 4(1)c. | m2 | 5333,00 | 5.225,77 | 91.660,00 |
| 09 | 0078 | ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 //504(1) Especificaciones MOP-001-F2002cortadora dobladora de hierro | kg | 1029,00 | 1.123,01 | 2.358,32 |
| 10 | v900 | BERMA H.SF'c=350kg/cm2h=30cm b=15cm ENCOFRADO //Hormigón simple fc=350kg/cm2 encofrado tabla de monte | m | 412,00 | 423,27 | 6.662,27 |
| 11 | 2608 | ALZADA POZO DE REVISION O SUMIDERO //Picada asfalto y hormigon,alzada h.s.210kg/cm2,inc.inst.cerco,tapa,rejilla exist | u | 13,00 | 14,00 | 938,42 |
| 12 | 4501 | ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 //Retiro tapa existente,alzada altura variable,incluye encofrado | u | 21,00 | 16,00 | 321,28 |
| 13 | 0944 | POZO REVISION HS.210kg/cm2 D=1m E=0.20m //estribos c/0.35m fi=16mm,sin tapa ni cerco,encofrado metalico,incluye armadura | m | 2,00 | 1,58 | 307,89 |
| 14 | 0933 | SUMIDERO:REJILLA HIERRO,TAZA Y TUB.15cm //609-(2)s Especificaciones MOP-001-F2002incluye excavacion, tuberia 6m | u | 9,00 | 12,00 | 3.632,88 |



| | | | | | | |
|----|------|--|----|--------|--------|-----------|
| 15 | 2573 | CANAL H.ARM.180kg/cm2 REJILLA H.F.a=60cm //Prof.0.45cm,a=36cm,e=23cm,encof.ang.100x50 x6mm,rejilla apoyada IPN,ancl.a canal | m | 7,00 | 6,92 | 2.149,01 |
| 16 | 1063 | LIMPIEZA DE SUMIDERO Y TUBERIA // Incluye desalojo | u | 15,00 | 16,00 | 204,16 |
| 17 | 4880 | REDUCTOR DE VELOCIDAD a=3.70m h=0.10m //Rot.asf.5cm,HS.280kg/cm2,acel.,pint.traf.blan.y amar.,can.lat.des.,malla 10x10x6 | m | 7,00 | 5,66 | 1.068,83 |
| 18 | 2692 | LINEA SEÑAL.CALZADA-PINT.TRAFICO BLANCA //Limpieza, linea continua ancho 12cm, maquina franjeadora | m | 793,00 | 261,54 | 308,62 |
| 19 | 5101 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo | m3 | 1,00 | 14,89 | 607,81 |
| 20 | 1002 | ROTURA ACERAS CON MAQUINARIA DESAL.5km //espesor 10cm | m2 | 660,00 | 760,21 | 805,82 |
| 21 | 0008 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES //altura maxima 1.8m, herramienta manual,desalojo de material 25m | m3 | 66,00 | 76,02 | 935,04 |
| 22 | 0930 | CONFORMACION DE SUBRASANTE A MANO //areas menores a 1000 m2, aceras, canchas | m2 | 660,00 | 760,21 | 1.201,13 |
| 23 | V931 | SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESO //Incluye transporte, tendido y compactado con plancha compactadora Especific. MOP-001-F2002; 403-1. | m3 | 66,00 | 76,02 | 2.330,77 |
| 24 | 0772 | MALLA ELECTROSOLDADA R-126 100x100x4mm //Malla Armex R-126, diam.=4mm, 10cmx10cm,instalada | m2 | 165,00 | 145,60 | 907,09 |
| 25 | v251 | ACERA H.S.210, e=10cm, JUNTA, MEDIA CAÑA //610-(2)Junta fibr.8mm c/2.5m,espolvor.mort.1:3 | m2 | 660,00 | 760,21 | 14.428,78 |
| 26 | p674 | ADOQ.HORM.COLOR RANURADO 30x30x6cm400 kg/cm2 //Adoquin color ranurado para franjas de seguridad peatonal,cama arena 5cm | m2 | 10,00 | - | - |
| 27 | 0679 | REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÑOS VEHICULOS //Demolición, limpieza, encof., adit. adheren. (lechada), hormigón 180kg/cm2, vol. 0.012m3, desalojo. | m | 340,00 | 25,37 | 259,28 |
| 28 | 0688 | BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm //bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., inc.excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002 | m | 1,00 | - | - |
| 29 | 0929 | BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm //bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A. | m | 1,00 | 61,25 | 1.020,43 |
| 30 | 0070 | HORMIGON SIMPLE "B" F'c=180 kg/cm2 //503(7) Especificaciones MOP-001-F2002hormigonera y vibrador | m3 | 1,00 | - | - |



| | | | | | | |
|--|------|--|----|--------|----------|-------------------|
| 31 | 0976 | PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION BORDILLOS //limpieza superficie,2 manos pint.traficoa brocha,sin thinner,sup.aprox. 0.30m2xml | m | 1,00 | 1.532,48 | 2.835,09 |
| 32 | V378 | TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DIAM.20cm //609-(1) | m | 10,00 | 2,00 | 25,04 |
| 33 | P670 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmX6m (Di 200mm)//Tuberia corrugada, instalada | m | 10,00 | 23,00 | 494,96 |
| 34 | p669 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 125mm //Tubería corrugada, instalada | m | 10,00 | - | - |
| 35 | 0344 | TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" //Accesorios pvc presion, instalacion | m | 10,00 | - | - |
| 36 | 5420 | CONEXION DOM.SER.PVC 1/2" COLLAR 12x1/2" //Adaptador,llave de corte, valvula check,collar de salida, accesorios, instalado | u | 6,00 | 6,00 | 954,12 |
| 37 | 0058 | ENCOFRADO-DESENCOFRA. MURETE TABLA MONTE //Altura promedio de murete 1 metro ,tablade monte, recubierta de aceite | m2 | 1,00 | - | - |
| 38 | 0034 | DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km //Cargadora frontal, desalojo con volquetedistancia maxima 5km | m3 | 70,00 | 76,07 | 429,80 |
| 39 | D013 | PODA DE ÁRBOLES //Motosierra, canastillam escarificación suelo árbol, no incluye desalojo de materia podado | u | 1,00 | - | - |
| 40 | 1631 | ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40X1.20m//Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. T. cuad. 100x3mm, pintura de secador rapido 1m, pint. Sint. Autom. 2m, gigan. Lona 13 onz, con inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalació | u | 1,00 | 1,00 | 587,14 |
| 41A | 0003 | REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. //Replanteo via,estacas c/20m,uso de equipo topografico,transporte | km | | 792,55 | 562,71 |
| 68A | V935 | CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION //609-(5) | u | | 2,00 | 280,28 |
| SUBTOTAL | | | | | | 226.065,54 |
| 3. ADOQUINADO CALLE MARIANO CORONEL ENTRE LOS GUARUMOS Y LAS BREVAS, BARRIO SAN JOSE DEL INCA, PARROQUIA JIPIJAPA | | | | | | |
| 31A | 0976 | PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION BORDILLOS //limpieza superficie,2 manos pint.traficoa brocha,sin thinner,sup.aprox. 0.30m2xml | m | | 160,00 | 296,00 |
| 41 | 0003 | REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGR. //Replanteo via,estacas c/20m,uso de equipo topografico,transporte | km | 650,00 | 80,00 | 56,80 |



| | | | | | | |
|----|------|---|-------|---------|----------|-----------|
| 42 | 0961 | LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGON //Incluye apilamiento. | m2 | 650,00 | 641,48 | 923,73 |
| 43 | 4589 | TRANSPORTE DE ADOQUINES //En vias principales o secundarias interior ciudad,cargada manual,1 m3=200 adoq. | m3-km | 3250,00 | 1.539,55 | 1.924,44 |
| 44 | V321 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR // Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1) . | m3 | 195,00 | 191,15 | 649,91 |
| 45 | 0034 | DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMB.5km //Cargadora frontal, desalojo con volquetedistancia maxima 5km | m3 | 10,00 | - | - |
| 46 | V206 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION //Incluye espojamiento y pago en escombrera. 309-2(2). | m3-km | 6252,00 | 5.680,33 | 1.988,12 |
| 47 | 0756 | CORTE DE ADOQ.Y ASFAL.CON DISCO DIAMANTE //Incluye moladora | m | 30,00 | 22,70 | 129,39 |
| 48 | 5101 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE //No incluye desalojo | m3 | 1,00 | 1,38 | 56,33 |
| 49 | V207 | TRANSP.SUB-BASE,BASE,MAT.MEJOR.Y FRESADO //309-4(2) | m3-km | 4550,00 | 4.972,04 | 1.740,21 |
| 50 | V915 | SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE //Incluye tendido y compactación. 403-1(E). | m3 | 140,00 | 161,43 | 1.856,45 |
| 51 | V675 | ADOQUINADO BLOQUES HORM. F'c=400Kg/cm2 //Incluye cama de arena. 401- 4(1)c. | m2 | 650,00 | 639,10 | 11.267,33 |
| 52 | 4499 | ADOQ.DECOR.COLOR,e=8cm,400 kg/cm2,VEHIC. //Adoq.color var.form.,cama arena e=3cm,compact.apisonadora adoquin,emporado arena | m2 | 50,00 | - | - |
| 53 | 0688 | BORDILLO EN CURVA HOR.S.180kg/cm2 h=50cm //bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., inc.excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001- F2002 | m | 10,00 | - | - |
| 54 | 0929 | BORDILLO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm //bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A. | m | 1,00 | - | - |
| 55 | 0078 | ACERO DE REFUERZO Fy=2800-4200 kg/cm2 //504(1) Especificaciones MOP-001- F2002cortadora dobladora de hierro | kg | 180,00 | 114,93 | 241,35 |
| 56 | 0900 | BERMA HS.210kg/cm2 h=30cm b=15cm,ENCOFR. //610-(1)b Especif.MOP-001-F2002, horm.simple 210kg/cm2, tabla monte | m | 60,00 | 46,48 | 648,86 |
| 57 | 0913 | CONFOR.Y COMPAC.SUBRASANTE MENOR 4000m2 //Menor a 4000m2, movimiento de tierra mas/menos 0.20m de corte o relleno | m2 | 1,00 | - | - |
| 58 | 2608 | ALZADA POZO DE REVISION O SUMIDERO //Picada asfalto y hormigon,alzada h.s.210kg/cm2,inc.inst.cerco,tapa,rejilla exist | u | 1,00 | 1,00 | 67,03 |

| | | | | | | |
|----------|------|--|----|-------|-------|------------|
| 59 | 4501 | ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180kg/cm2 //Retiro tapa existente,alzada altura variable,incluye encofrado | u | 4,00 | - | - |
| 60 | 2605 | RECONSTRUCCION ACERAS //Picada,demol.repos.acera,subbase h=0.10c/u,H.S.=180kg/cm2, acelerante | m2 | 1,00 | - | - |
| 61 | V931 | SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESO //Incluye transporte, tendido y compactado con plancha compactadora Especific. MOP-001-F2002; 403-1. | m3 | 1,00 | - | - |
| 62 | 0679 | REPAR.BORDILLOS CALZADA DAÑOS VEHICULOS //Demolición, limpieza, encof., adit. adheren. (lechada), hormigón 180kg/cm2, vol. 0.012m3, desalojo. | m | 80,00 | - | - |
| 63 | 0073 | HORMIGON PREMEZCLADO F'c=210 Kg/cm2 //503(1) Esp.MOP-001-F2002,horm.puesto enobra,incluye bomba,aditivo y transporte | m3 | 1,00 | - | - |
| 64 | 0933 | SUMIDERO:REJILLA HIERRO,TAZA Y TUB.15cm //609-(2)s Especificaciones MOP-001-F2002incluye excavacion, tuberia 6m | u | 1,00 | 4,00 | 1.210,96 |
| 65 | 2692 | LINEA SEDAL.CALZADA-PINT.TRAFICO BLANCA //Limpieza, linea continua ancho 12cm, maquina franjeadora | m | 91,00 | 26,40 | 31,15 |
| 66 | 1063 | LIMPIEZA DE SUMIDERO Y TUBERIA // | u | 4,00 | - | - |
| 67 | P670 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmX6m (Di 200mm)//Tuberia corrugada, instalada | m | 10,00 | - | - |
| 68 | V935 | CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO DE REVISION //609-(5) | u | 2,00 | 1,00 | 140,14 |
| 69 | V918 | CARPETA ASFAL.EN CALIEN. e=5cm-INC.TRAN. //405-5bMezcla.en planta,inc.trans.mezcla a obra | m2 | 6,00 | - | - |
| 70 | V917 | IMPRIMACIÓN CON ASFALTO DILUIDO RC. //No incluye arena de secado. 405-1(1). | lt | 6,00 | - | - |
| SUBTOTAL | | | | | | 23.228,20 |
| | | | | | | 249.293,74 |

CLÁUSULA QUINTA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y OPERATIVAS.

La comisión establecida para la recepción provisional evidencia que las obras contratadas fueron ejecutadas de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que constan en los documentos habilitantes del contrato y detalladas en la presente Acta de Recepción Provisional; y que las mismas se encuentran operando.

CLÁUSULA SEXTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

| No | DESCRIPCIÓN | VALORES FECHAS |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 24 de abril de 2023 |
| 2 | SUSCRIPCIÓN CONTRATO MODIFICATORIO | No aplica |
| 3 | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL (Según LOSNCP) | 08 de mayo de 2023 |
| 4 | PLAZO CONTRACTUAL (Según contrato COTO-MDMQAZEE-4-2023) | Cuarenta y cinco (45) días calendario |
| 5 | FECHA DE VENCIMIENTO (Según contrato COTO-MDMQAZEE-4-2023) | 21 de junio de 2023 |
| 11 | AMPLIACIÓN DE PLAZO | No aplica |
| 12 | FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA | 21 de junio de 2023 |
| 13 | TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 45 días calendario |

La obra denominada: " **OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIAS SAN ISIDRO DEL INCA Y JIPIJAPA - AZEE** "se ejecutó en un plazo de 45 días.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

| MONTO DEL CONTRATO | \$ 249.294,47 | | | |
|---|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| CONCEPTO | MONTO | PORCENTAJE | REAJUSTE DE PRECIOS | OBSERVACIONES |
| MONTO DEL CONTRATO | \$ 249.294,47 | 100,00 % | 0,00 | |
| Planilla No. 1 de Avance de Obra | \$ 207.326,48 | 83,16 % | 0,00 | |
| Planilla No. 2 de Liquidación | \$ 41.967,26 | 16,84 % | 0,00 | |
| COSTO +% Rubros nuevos (Planilla No. 2 de Liquidación) | \$ 0.00 | 0.00 % | 0,00 | |
| MULTAS | \$ 0.00 | 0.00% | 0,00 | |
| TOTAL – PLANILLAS | \$ 249.293,74 | 100.00% | | |

CLÁUSULA OCTAVA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN (INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS).

El delegado de la Administración Zonal "Eugenio Espejo" del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, conjuntamente con el contratista y la Administrador del Contrato, inspeccionaron las obras objeto de la Recepción, constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan deficiencias evidentes de construcción; sin embargo para proceder a la recepción definitiva, el contratista deberá dar el mantenimiento y limpieza de la obra y corregir las fallas constructivas que se presenten hasta la recepción definitiva, de acuerdo a la Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA

OBRA, numeral 10.1, de la Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, que indica: *“10.1. El Mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre recepción provisional y definitiva, estará a cargo del contratista, para la cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.”*

Además del numeral 408-29 Recepción de las obras, NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, que menciona: *“(…) No obstante se haya realizado la recepción definitiva de la obra a satisfacción, si durante los diez primeros años de funcionamiento surgen o se manifiestan problemas que no pudieron detectarse durante o inmediatamente después de la construcción, el Constructor debe responder por ello, según las leyes vigentes en relación con la responsabilidad por vicios ocultos.”*

CLÁUSULA NOVENA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista realizó las obras materia de este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que ascienden a la suma de **USD. 249.293,74 dólares más IVA.**

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros detallados, liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluyen mano de obra, equipo y materiales utilizados, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA. - REAJUSTES DE PRECIOS PAGADOS.

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula correspondiente de las condiciones particulares del contrato, que se refiere al REAJUSTE DE PRECIOS, el contratista renunció al reajuste de precios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - INFORME DE FISCALIZACIÓN.

Los trabajos materia de esta Recepción Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas; verificados por el Fiscalizador de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - OBSERVACIONES TÉCNICAS.

El contratista acepta las observaciones técnicas y se compromete, (si fuera necesario), a realizarlas antes de la Recepción Definitiva:

- 1) Dar el mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas, acuerdo a la Cláusula Décima. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA, numeral 10.1, de la Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, que indica: *“10.1. El Mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre recepción provisional y definitiva, estará a cargo del contratista, para la cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.”*

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CONCLUSIONES.

Por lo expuesto la comisión de recepción declara su conformidad con la ejecución de las obras objeto de esta recepción y considera favorable la firma del acta de Recepción Provisional de los trabajos ejecutados y su pago.

En consecuencia, se dan por recibidas provisionalmente las obras denominadas:" **OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA PARROQUIAS SAN ISIDRO DEL INCA Y JIPIJAPA - AZEE** " ejecutadas en el proceso del contrato **No. COTO-MDMQAZEE-4-2023**, siendo obligación del Contratista mantener en vigencia la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (si así está establecido en su acuerdo), hasta la suscripción del acta de recepción definitiva.

Para constancia y fe de lo actuado la comisión técnica de recepción, firma la presente acta en original y cinco copias de igual tenor y contenido en el lugar y fecha antes indicados.

Ing. Ana Lucia Mendoza Vega
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
CONTRATO COTO-MDMQAZEE-4-2023

Ing. Libio Patricio Borja León
CONTRATISTA
CONTRATO COTO-MDMQAZEE-4-2023

Ing. Jaime Raúl Paltán Caiza
DELEGADO DE LA AZEE