

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

CONTRATO 18-AZQ-2023

PROCESO No. MCO-MDMQ -2023-7034

FECHA DE ELABORACIÓN DE ACTA: 27/12/2023

OBRA: "INTERVENCIÓN VIAL CALLE AURELIO GUERRERO E2 DESDE FIN ADOQUINADO HASTA AV. GONZALO PÉREZ BUSTAMANTE BARRIO ASISTENCIA SOCIAL PARROQUIA QUITUMBE".

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de diciembre de 2023, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Arq. Karla Ulloa, delegada de la Administración Zonal Quitumbe, Ing. Roberto Montaluisa, Administrador del Contrato, y CONSQUIALTO CONSTRUCCIONES S.A.S, representado por el Ing. Alberto Alvarado, contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 18-AZQ-2023, otorgado el día 27 de noviembre de 2023, el GAD Distrito Metropolitano de Quito procedió a contratar a CONSQUIALTO CONSTRUCCIONES S.A.S, para ejecutar la Obra: "INTERVENCIÓN VIAL CALLE AURELIO GUERRERO E2 DESDE FIN ADOQUINADO HASTA AV. GONZALO PÉREZ BUSTAMANTE BARRIO ASISTENCIA SOCIAL PARROQUIA QUITUMBE".

El objeto de la contratación se resume en "INTERVENCIÓN VIAL CALLE AURELIO GUERRERO E2 DESDE FIN ADOQUINADO HASTA AV. GONZALO PÉREZ BUSTAMANTE BARRIO ASISTENCIA SOCIAL PARROQUIA QUITUMBE".

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ 99.997,98 (Son: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 98/100 dólares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del GAD del Distrito Metropolitano de Quito se comprometió a pagar al contratista, el 41% de anticipo, y el 59% restante mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra se ejecuto por USD. \$ 95.709,72 (Son: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 72/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 4.288,26 que corresponde al 4,29% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

Mediante Memorando No. GADDMQ-AZQ-2023-2432-M, del 04 de diciembre de 2023, se designa a la Arq. Karla Ulloa como TÉCNICO NO INTERVINIENTE, del contrato No. 18-AZQ-2023, proceso MCO-MDMQ-2023-7034, por parte de la Administración Zonal Quitumbe.

REAJUSTE DE PRECIOS

Según cláusula Décima. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS "Art.10.1 Las partes de manera expresa renuncian al reajuste de precios".

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Mediante Memorando N° AZQ-FISC-CONTRATOS-016-2023 de fecha 26 de diciembre de 2023 se validó el Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en etapa contractual, por parte de la Fiscalización.

FISCALIZACIÓN

Mediante Memorando No. GADDMQ-AZQ-2023-1661-M, del 20 de septiembre de 2023, se designa al Ing. Patricio Arteaga, como FISCALIZADOR, del contrato No. 18-AZQ-2023, por parte de la Administración Zonal Quitumbe.

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo del Ing. Patricio Arteaga (Técnico de Fiscalización).

SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

CONSQUIALTO CONSTRUCCIONES S.A.S, representado por el Ing. Alberto Alvarado, contratista de la obra, mediante oficio presentado a la Lcda. María Hernández, Administradora Zonal de la Administración Zonal Quitumbe, el día 22 de diciembre de 2023, con oficio S/N, y con N° de trámite # GADDMQ-AZQ-RD-2023-7267-E, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.

SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

CONSQUIALTO CONSTRUCCIONES S.A.S, representado por el Ing. Alberto Alvarado, contratista de la obra, mediante oficio presentado a la Lcda. María Hernández, Administradora Zonal de la Administración Zonal Quitumbe, el día 22 de diciembre de 2023, con oficio S/N y con N° de trámite # GADDMQ-AZQ-RD-2023-7268-E, el contratista solicita el pago de la planilla única de liquidación de la obra.

INFORME DE FISCALIZACIÓN

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a la cláusulas contractuales, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

| PLANILLAS | VALOR PLANILLADO | DESCUENTO ANTICIPO |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Planilla única de liquidación | USD \$ 95.709,72 | USD \$ 40.999,98 |
| Total sin IVA | USD \$ 95.709,72 | USD \$ 40.999,98 |
| IVA 12% | USD \$ 11.485,17 | |
| Total | USD \$ 107.194,89 | |

CONDICIONES GENERALES

Con los antecedentes anteriormente descritos, el CONTRATISTA ha ejecutado los rubros que a continuación se detalla:

| N° | COD. | DESCRIPCION | U | PRECIO UNITARIO | CANTIDADES EJECUTADAS | IMPORTE USD. |
|----|------|--|-------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 0980 | ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2" | u | 225,40 | 2,00 | 450,80 |
| 2 | 0003 | REPLANTEO Y NIVELACION CON INSTR.TOPOGRAFICO - VÍAS Replanteo vía, estacas c/20m, uso de equipo topográfico, transporte. | M | 0,67 | 211,38 | 141,62 |
| 3 | 5044 | CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m Tabla dura, pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plástica de embalaje. | M | 10,44 | 84,95 | 886,88 |
| 4 | V008 | EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 307-2(1). | m3 | 14,90 | 10,34 | 154,07 |
| 5 | V321 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR.Incluye conformación, compactación de subrasante, y transporte de tierra 500m. 303-2(1) . | m3 | 3,84 | 863,25 | 3.314,88 |
| 6 | V675 | ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL BLOQUES HORMIGÓN f 'c=400Kg/cm2. Incluye cama de arena e=3cm. 401- 4(1)c. | m2 | 19,46 | 450,04 | 8.757,78 |
| 7 | V915 | SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE. Incluye tendido y compactación. 403-1(E). | m3 | 11,93 | 432,84 | 5.163,78 |
| 8 | V206 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN. Incluye espojamiento y pago en escombrera. 309-2(2). | m3-km | 0,41 | 8.016,35 | 3.286,70 |
| 9 | V207 | TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra incluye espojamiento 309-4(2). | m3-km | 0,36 | 17.313,60 | 6.232,90 |
| 10 | 0900 | BERMA H.S. f 'c=210kg/cm2 h=30cm b=15cm, ENCOFRADO. Hormigón simple f 'c= 210kg/cm2, tabla monte. 610-(1)b. | M | 14,05 | 80,55 | 1.131,73 |

| | | | | | | |
|----|------|--|----------------|--------|--------------|------------------|
| 11 | 0929 | BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f'c = 180kg/cm ² , h=50cm. bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A. | M | 20,08 | 308,06 | 6.185,84 |
| 12 | 0688 | BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm ² h=50cm. bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., inc.excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002 | M | 22,19 | 105,64 | 2.344,15 |
| 13 | V936 | REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO O SUMIDERO. Bajada o subida de pozo o sumidero 609-(6). | u | 72,52 | 3,00 | 217,56 |
| 14 | 2573 | CANAL H.ARM.180kg/cm ² REJILLA H.F.a=60cm Prof.0.45cm,a=36cm,e=23cm,encofof.ang.100x50x6mm,rejilla apoyada IPN,ancla canal | M | 315,95 | 19,00 | 6.003,05 |
| 15 | P621 | CLAPETA 0.40x0.40m ALUMINIO 5mm EMPAQUE Aluminio de 5mm, instalado en pozo con pasador y empaque de caucho | u | 66,88 | 10,00 | 668,80 |
| 16 | P670 | TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 220mmx6m (Di 200mm) Tubería corrugada, instalada | M | 21,53 | 59,26 | 1.275,87 |
| 17 | 0976 | PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS. Limpieza superficie, 2 manos pint. tráfico a brocha, sin thinner, sup.aprox. 0.30m ² por metro lineal. | M | 2,84 | 433,93 | 1.232,36 |
| 18 | 6038 | PINTURA ACRILICA MICROESFERAS T. CEBRA Y OTROS. Limpieza superficie, pintado con franjeadora. Blanca - Amarilla. | m ² | 7,43 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3529 | REUBICACIÓN POSTES DE HORMIGÓN, ALTURA 11m. Reubicación área aledaña. Posterior al retiro de alumbrado y redes por parte de la E.E.Q. | u | 247,00 | 4,00 | 988,00 |
| 20 | 0961 | LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento. | m ² | 1,42 | 100,00 | 142,00 |
| 21 | 0008 | EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m. | m ³ | 12,12 | 6,45 | 78,17 |
| 22 | 0930 | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas. | m ² | 1,51 | 127,40 | 192,37 |
| 23 | 0932 | ACERA HORM.SIMPLE 210Kg/cm ² ESPESOR 10cm. Junta cada 2.5m, acabado espolvoreado mortero 1:3. | m ² | 17,90 | 126,61 | 2.266,32 |
| 24 | V931 | SUB-BASE CLASE 3. ACERAS, SENDEROS Y DIFICULTAD DE ACCESOS. Incluye transporte, tendido y compactado con vibropisonador a gasolina. Especific. MOP-001-F2002; 403-1. | m ³ | 30,96 | 12,66 | 391,95 |
| 25 | 0019 | RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora. | m ³ | 7,92 | 29,93 | 237,05 |
| 26 | 4104 | REUBICACION JUEGOS INFANTILES Picado hormigón, corte base tubo, refuer. ancl., excav., horm.simple 180 kg/cm ² , cimentación. | u | 88,51 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | P056 | REUBICACION, REPARACION, PINTURA, JUEGOS juegos infantiles, pintura esmalte, hormigon f'c=180kg/cm ² | u | 181,75 | 1,00 | 181,75 |
| 28 | 5101 | ROTURA DE HORMIGON SIMPLE CON HERRAMIENTA MANUAL. No incluye desalojo. | m ³ | 40,22 | 1,49 | 59,93 |
| 29 | 1011 | PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km | m ² | 3,96 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 4500 | ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5 Km. | M | 1,90 | 138,88 | 263,87 |
| 31 | 0018 | RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Tierra producto de excavación, capas max. 20cm hidratadas, vibropisonador. | m ³ | 7,88 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0059 | ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con líquido desmoldante. | m ² | 19,26 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | V801 | PAVIMENTO RÍGIDO DE HORMIGÓN f'c=350Kg/cm ² - VIAL. CON TERMINADORA DE HORMIGÓN. Colocación obra, encofrado metálico, terminadora de hormigón, pasadores barras de acero, corte y sellado juntas transv. y long. e=4mm, p=6cm, acabado rugoso. Acelerante a 4 días, plastificante. 405-8. | m ³ | 215,70 | 192,20 | 41.457,54 |
| 34 | 0069 | HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm ² . Hormigonera y vibrador. 503(2). | m ³ | 175,72 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4082 | PINTURA PISO HORMIGON, DECORACION - DEPORTIVA. Superficie nueva, sellador acrílico, 2 manos de pintura tipo cancha. | m ² | 10,01 | 200,00 | 2.002,00 |
| | | | | | TOTAL | 95.709,72 |

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

CONDICIONES OPERATIVAS

Para la ejecución de la obra descrita, el CONTRATISTA ha contado con el personal, equipo y maquinaria

establecidos y solicitados a satisfacción.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.

| PLAZO CONTRACTUAL | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| FECHA FIRMA DEL CONTRATO | FECHA INICIO DE OBRA | PLAZO | PRORROGA DE PLAZO | FECHA TERMINACION DEL PLAZO | FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA |
| 27-nov-2023 | 29-nov-2023 | 45 días | 0 días | 12-ene-23 | 22-dic-23 |

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

A la suscripción de la presente Acta de Entrega de Recepción Provisional se procede a la devolución de la garantía de Buen Uso del Anticipo, con forme lo establece el artículo 263 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

A la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva se procederá a la devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento, conforme lo establece el artículo 263 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano de Quito – Administración Zonal Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente, y habiendo cumplido a entera satisfacción con las especificaciones técnicas pliegos y oferta técnica, se recibe la obra en mención.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido.

Ing. Roberto Montaluisa
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ADM. QUITUMBE

Arq. Karla Ulloa
DELEGADA
ADM. QUITUMBE

CONSQUIALTO CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA