

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACION ZONA TUMBACO
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL**

CODIGO:	MCO-AMZT-004-2019
OBRA:	REPARACIÓN DE LA TRIBUNA DEL ESTADIO DE LA COMUNA JURIDICA CHINANGACHI, PARROQUIA DE YARUQUI.

En Quito el 11 de enero del 2020, se conforma la comisión encargada de efectuar la Recepción Provisional de la obra, la cual queda integrada por los siguientes miembros:

Contratista:	ING. DANIEL REYES MARTÍNEZ
Delegado no participante:	ING. EMILIO JOSE MALDONADO
Administrador de contrato:	ARQ. CRISTINA GUTIERREZ
Fiscalizador:	ING. JORGE FERNANDO PAREDES

Para efectuar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de esta obra los miembros de la comisión a suscribir la presenta acta, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES:

Ubicación:	PARROQUIA YARUQUI
Período de ejecución:	Del 08 de Noviembre al 18 de Diciembre 2019
Contratista:	Ing. Daniel Reyes Martínez
Fiscalizador:	ING. JORGE PAREDES
Administrador del Contrato	ARQ. CRISTINA GUTIERREZ
Monto del Contrato	USD. 19.992,34 MÁS IVA
Porcentaje anticipo	50%
Monto del anticipo:	USD. 9.996,17 más IVA
Fecha firma del contrato	25 de octubre del 2019
Fecha transferencia anticipo	08 de noviembre del 2019
Plazo de ejecución:	42 días calendario a la entrega del anticipo
Fecha de Inicio de Obra:	08 de noviembre del 2019
Fecha vencimiento contrato:	19 de diciembre del 2019
Suspensión de Inicio de Obra:	0 días
Fecha vencimiento Obra:	19 de diciembre del 2019

En atención al ticket GADDMQ-AZT-DGT-2020-0001-0, con fecha 18 de diciembre del 2019, donde el contratista solicita la recepción provisional del Proceso MCO-AMZT-004-2019, con Memorando Nro. GADDMQ-AZT-UFIS-2019-0052-M con fecha 26

diciembre de 2019 la Unidad de Fiscalización remite la solicitud, para que se convoque a la comisión, a fin de que se realice la inspección y suscriba el Acta de recepción provisional del contrato en mención. Con memorando Nro. GADDMQ-AZT-DGT-2019-1197-M de fecha 03 de diciembre de 2019, la máxima autoridad autoriza la conformación de la delegación de los contratos, donde la parte pertinente señala:

PROCESO	ADMINISTRADOR	TECNICO QUE NO HA INTERVENIDO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN
COTO-AMZT-001-2018	Arq. Cristina Gutierrez	Ing. Emilio José Maldonado

Con Oficio No. GADDMQ-AZT-DGT-2020-0001-O de fecha 04 de enero del 2020 se le informa al contratista que la inspección conjunta se realizara el día 09 de Enero del 2020. Con fecha 11 de enero del 2020, la Administradora de Contrato y el Técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución, remiten sus informes, donde señalan que la obra se encuentra en buenas condiciones de operación sin vicios de construcción visibles y es procedente la recepción provisional.

SEGUNDA: RECEPCIÓN DE OBRA.-

Con los antecedentes expuestos se procede a recibir la obra en forma PROVISIONAL, la misma que ha sido ejecutada con sujeción al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción del contrato principal.

TERCERA: DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS.-

A la suscripción de la presente acta provisional, se procede a la devolución de la garantía del buen uso del anticipo.

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA Y DE PLAZO.-

La liquidación económica y de plazo de la obra realizada, se efectuó de acuerdo a lo establecido en el contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:

REPORTE ECONOMICO				
Planillas	Monto	Retención anticipo 50%	Multa/ Ret/ Dev	Diferencia anticipo
Anticipo	\$ 9.996,17			
Planilla No. 1	\$ 16.481,19	\$ 8.240,60	0.00	\$ 1.755,57
Planilla No. 2 liquid.	\$ 3.510,36	\$ 1.755,57	0.00	\$ 0.00
Costo + %	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 19.991,55	\$ 9.996,17	0.00	\$ 0.00

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO:

Juan Montalvo S2-33 y Oswaldo Guayasamín- PBX: 2371 943 - www.quito.gob.ec

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS:

Monto del Contrato	USD. 19.992,34 MÁS IVA
Notificación de adjudicación:	08 de noviembre del 2019
Porcentaje anticipo	50%
Monto del anticipo:	USD. 9.996,17 más IVA
Fecha firma del contrato	25 de octubre del 2019
Fecha transferencia anticipo	08 de noviembre del 2019
Plazo de ejecución:	42 días calendario a la entrega del anticipo
Fecha de Inicio de Obra:	08 de noviembre del 2019
Fecha vencimiento contrato:	19 de diciembre del 2019
Suspensión de Inicio de Obra:	0 días
Fecha terminación Obra:	18 de diciembre del 2019
Fecha entrega Informe Técnico y Económico y planillas por parte de Fiscalización de Fiscalización	10 de enero del 2020
Fecha de informe del delegado no participante.	11 de enero del 2020

QUINTA.- CONCLUSIONES.-

Por lo expuesto la Comisión declara su conformidad con la ejecución de la Obra: **REPARACIÓN DE LA TRIBUNA DEL ESTADIO DE LA COMUNA JURIDICA CHINANGACHI, PARROQUIA DE YARUQUI.**

En consecuencia se da por recibida definitivamente la obra objeto del contrato. Para constancia de lo actuado firman los miembros de la comisión en Quito, el 11 de enero del 2020

ING. DANIEL REYES MARTÍNEZ
CONTRATISTA

ARQ. CRISTINA GUTIERREZ
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ING. EMILIO MALDONADO
DELEGADO NO PARTICIPANTE
EN LA OBRA