

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN UNICA Y DEFINITIVA CONTRATO N° 063-CP-2019

“ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA ASFALTADO DE TRAMOS DE ANILLO VIAL EN SAN FRANCISCO DE YURAC, PARROQUIA PINTAG”

Realizado mediante subasta inversa electrónica, código SIE-MDMQ-AZLC-001-19 entre la Administración Municipal Valle de los Chillos y la compañía NARANJO LOPEZ CONSTRUCTORES CIA. Representada legalmente por el Ing. Marco Antonio Naranjo Guambo.

COMPARECIENTES.

En Quito, 16 de diciembre del 2019 se Reúnen para la **RECEPCIÓN UNICA Y DEFINITIVA**, la Arq. Alexandra Villacrés S. en calidad de Administradora del contrato N° 063-CP-2019, designada mediante memorando N° GADMQ-AZVCH-DGT-2019-568-M de fecha 20 de noviembre del 2019; el Arq. Nicolas Bucheli en calidad Técnico no Interviniente designado memorando N° GADMQ-AZVCH-UTV-2019-021-M de fecha 16 de diciembre del 2019 en representación de la Administración Municipal Valle de los Chillos, el Sr. Gonzalo Balseca guardalmacén de la Administración Municipal Valle de los Chillos, y por otra parte la compañía NARANJO LOPEZ CONSTRUCTORES CIA. Representada legalmente por el Ing. Marco Antonio Naranjo Guambo para conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES.

Mediante subasta inversa electrónica, código SIE-MDMQ-AZLC-001-19, adjudicado con resolución N° 0155-CP-2019 de fecha 21 de noviembre del 2019 y contrato N° 063-CP-2019 de fecha 27 de noviembre del 2019, la Administración Municipal Valle de los Chillos; procedió a nombrar como proveedor adjudicado a la compañía NARANJO LOPEZ CONSTRUCTORES CIA. Representada legalmente por el Ing. Marco Antonio Naranjo Guambo, la adquisición de dicho material. El valor referencial para la subasta fue de 49.764,00 USD (NO INCLUYE IVA), el valor de adjudicación de subasta es de 47.094,385 USD (NO INCLUYE IVA).

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN UNICA Y DEFINITIVA

- Informe del Proveedor
- Informe del Administrador del Contrato.
- Informe del Técnico no interviniente.
- Ensayos.

PLAZO.

El plazo de entrega de la “Adquisición de mezcla asfáltica en caliente para asfaltado de tramos de anillo vial en san francisco de Yurac, parroquia Pintag” a entera satisfacción de la CONTRATANTE es de 21 (VEINTE Y UNO) días contados desde la fecha de suscripción del contrato.

MULTAS.

Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, se aplicara la multa del 1 por 1000 del monto total de contrato.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

La entrega del material se realizó cumpliendo los parámetros establecidos en el Contrato y los documentos habilitantes al mismo.

N°	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mezcla asfáltica	M3	444

De acuerdo a la Cláusula Quinta del Contrato No. 063-CP-2019 el precio se fijó en 47.094,385 Dólares más IVA por la cantidad de 577.33 m³, la planilla única se fija en un costo total de adquisición por 37.518,00 más IVA por la cantidad de 444 m³ con lo cual se da cumplimiento al objeto contractual de la "ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA ASFALTADO DE TRAMOS DE ANILLO VIAL EN SAN FRANCISCO DE YURAC, PARROQUIA PINTAG".

CONDICIONES OPERATIVAS.

La administración del contrato estuvo a cargo de la Arq. Alexandra Villacrés S. de la Administración Municipal del Valle de los Chillos.

La adquisición de materiales de esta Recepción Única y Definitiva han sido ejecutados de acuerdo a las clausulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en la Administración Municipal del Valle de los Chillos, respaldadas en los documentos de laboratorio entregados por el proveedor.

La Administración Zonal del Valle de los Chillos ha recibido los materiales del proveedor, los mismos que han sido entregados al GAD parroquial Pintag.

Para cuyo efecto se adjunta las guías de remisión, memoria fotográfica y pruebas de laboratorio.

Con estos antecedentes se emite el INFORME FAVORABLE y se procede a la RECEPCIÓN UNICA Y DEFINITIVA, según Ticket N° GADMQ-AZVCH-2019-1765-E, mediante el cual la compañía NARANJO LOPEZ CONSTRUCTORES CIA. Representada legalmente por el Ing. Marco Antonio Naranjo Guambo solicita la elaboración del Acta de recepción definitiva para la liquidación del contrato N° 063-CP-2019.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

CONCEPTO	MONTO	DIAS	TOTAL
MONTO DEL CONTRATO	\$47.094,385		\$47.094,385
ANTICIPO	0		0
PLANILLA LIQUIDACIÓN	\$37.518,00		\$37.518,00
TOTAL EJECUTADO (PLANILLAS)	\$37.518,00		\$37.518,00
MULTAS	0	0	0
TOTAL PROYECTO	\$37.518,00		\$37.518,00

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

El contratista realizó la entrega de material de acuerdo a este contrato, conforme a lo detallado en las precisiones anteriores y que se fija en la suma de \$37.518,00 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO 00/100 USD más IVA.

Este valor corresponde al rubro detallado, liquidado conforme a lo realizado y a al costo expresado en el contrato los materiales utilizados en la elaboración del asfalto son de exclusiva responsabilidad del contratista.

REAJUSTES DE PRECIOS.

De acuerdo a lo contratado y a lo estipulado en el contrato no se realizara reajuste de precios.

Ajo

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

No.	DESCRIPCIÓN	VALORES/ FECHAS
1	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 DE NOVIEMBRE DEL 2019
2	FECHA DE INICIO DE LA PROVISIÓN	27 DE NOVIEMBRE DEL 2019
3	PLAZO CONTRACTUAL	VEINTE Y UNO (21) DÍAS CALENDARIO
4	FECHA DE VENCIMIENTO	17 DE DICIEMBRE 2019
5	PRORROGA(S)	CERO (0) DÍAS CALENDARIO
6	FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO	17 DE DICIEMBRE 2019
7	FECHA DE TERMINO DEL BIEN	14 DE DICIEMBRE 2019

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

Una vez constatada la entrega del material al GAD Parroquial de Pintag y habiendo cumplido con el objeto del contrato la comisión designada para la recepción definitiva, suscribe la presente acta, para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de recepción y firma la presente acta original y cinco copias de igual tenor y contenido en el lugar y fecha indicado.




NARANJO LOPEZ CONSTRUCTORES CIA
 CONTRATISTA



Arq. Alexandra Villacrés S.
 ADMINISTRADORA DE CONTRATO



Sr. Gonzalo Balseca
 GUARDALMACEN



Arq. Nicolas Bucheli
 TÉCNICO NO INTERVINIENTE

