

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS A PARTIR DE LA PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INVERSIÓN (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS)	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	PARTIDA	ESTADO ACTUAL	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO PASAJE 1, BARRIO VALLE HERMOSO - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 28.922,47	\$ 28.900,00	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-43-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO43-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE ADELAIDA CHICOTA, BARRIO LA LIBERTAD - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 38.152,28	\$ 38.150,00	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-43-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO43-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO Y REPARACIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE 15 DE AGOSTO, BARRIO JARDINES DE OCCIDENTE DE CHILLOGALLO - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 48.410,60	\$ 48.410,60	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-43-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO43-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE 1, BARRIO SANTA CLARA III - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 103.213,11	\$ 103.213,11	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-43-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO43-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE J-14 DE MARZO, BARRIO COLINAS DEL SUR - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 30.125,41	\$ 29.948,22	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-44-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO43-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE S50D, BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS 2 - PARROQUÍA GUAMANÍ	\$ 69.900,26	\$ 69.900,26	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-44-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO43-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE U, BARRIO VICTORIA ALTA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 73.944,95	\$ 69.058,26	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-44-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO43-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE GIRASOL, BARRIO TIERRA MÍA - PARROQUÍA GUAMANÍ	\$ 89.225,98	\$ 89.225,98	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-44-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO43-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA EXTENSIÓN DE LA CALLE LOS PINOS, BARRIO TIERRA MÍA N°2 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 5.652,30	\$ 4.073,21	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-47-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO47-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE S40B, COOP. DE VIVIENDA NESTOR ROMERO DÍAZ - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 11.931,85	\$ 10.264,08	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-47-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO47-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE OE10H, BARRIO SAN MARCELO - PARROQUÍA LA ECUATORIANA	\$ 12.762,69	\$ 10.448,20	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-47-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO47-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE OE9G (ANTES CALLE M), COOP. DE VIVIENDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 35.510,82	\$ 34.630,63	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-47-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO47-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE OE13B, BARRIO NUEVO AMANECER N°1 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 39.540,58	\$ 35.870,28	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-47-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO47-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE D, BARRIO CIUDAD FUTURA EL CONDE - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 78.361,93	\$ 78.361,93	750105	TERMINADA	100%	COTO-MDMQAZQ-47-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO47-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE S42-14 (8 DE FEBRERO), BARRIO LA MERCED - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 14.388,32	\$ 12.514,10	750105	TERMINADA	75%	COTO-MDMQAZQ-54-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO54-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE AMADEO IZQUIETA, AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 15.048,89	\$ 12.523,38	750105	TERMINADA	75%	COTO-MDMQAZQ-54-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO54-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE F, BARRIO COLINAS DE CHILLOGALLO - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 36.323,99	\$ 36.323,99	750105	TERMINADA	75%	COTO-MDMQAZQ-54-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO54-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE G, BARRIO SANTA CLARA 1 - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 68.002,39	\$ 63.222,10	750105	TERMINADA	75%	COTO-MDMQAZQ-54-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO54-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE S60, BARRIO HEROES DE PAQUISHA - PARROQUÍA GUAMANÍ	\$ 155.963,74	\$ 155.963,74	750105	TERMINADA	75%	COTO-MDMQAZQ-54-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL COTO54-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO Y VISERA, BARRIO VICTORIA CENTRAL - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 11.982,88	\$ 10.699,00	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ15-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ15-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO Y VISERA, BARRIO DOS MIL - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 12.900,35	\$ 11.518,32	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ15-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ15-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA Y BLOQUE, ACERA, BARRIO GUAMANÍ ALTO PSJ MONTERREY - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 17.212,88	\$ 15.368,64	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ15-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ15-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE VOLEY, BARRIO LLANO CASTILLO - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 19.759,05	\$ 17.642,01	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ15-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ15-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA Y BLOQUE CON MUROS, BARRIO NUEVA AURORA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 20.224,57	\$ 18.057,50	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ15-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ15-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO SUREÑOS DE CORAZÓN - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 31.981,33	\$ 28.554,76	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ15-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ15-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL ÁREA VERDE, PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 4.593,82	\$ 6.075,33	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ16-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ16-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO, BARRIO EL CISNE - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 7.706,89	\$ 5.749,18	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ16-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ16-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS ÁREA VERDE, BARRIO BELLAVISTA DEL SUR - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 8.469,63	\$ 7.551,07	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ16-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ16-2018.pdf

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS A PARTIR DE LA PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INVERSIÓN (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS)	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	PARTIDA	ESTADO ACTUAL	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO Y VISERA PARA CANCHA DE VOLEY, COOP. DE VIVIENDA ALFREDO PÉREZ CHIRIBOGA - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 17.154,87	\$ 11.170,31	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ16-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ16-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE LA CORPORACIÓN DE ADULTOS MAYORES AÑOS DORADOS, CIUDADELA IBARRA - PARROQUIA LA ECUATORIANA.	\$ 8.558,94	\$ 12.145,57	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ16-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ16-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA DE LAS CANCHAS DE USO MÚLTIPLE, BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS ALTO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 17.932,88	\$ 14.446,77	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ16-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ16-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LAS 2 ÁREAS VERDES, BARRIO FLORIDA 1 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 24.278,96	\$ 23.140,10	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ16-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ16-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL ÁREA VERDE, BARRIO 4 DE AGOSTO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 29.175,62	\$ 24.964,18	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ16-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ16-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL ÁREA VERDE, BARRIO SANTO TOMÁS NORTE - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 10.733,45	\$ 5.850,64	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ17-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ17-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DEL GRADERÍO Y VISERA EN LA CANCHA, BARRIO LA COCHA - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 15.735,42	\$ 13.783,94	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ17-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ17-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE UN LADO DE LA CASA COMUNAL, BARRIO MARIANITAS DEL SUR - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 38.638,68	\$ 31.897,33	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ17-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ17-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE, BARRIO PADRE INOCENCIO JÁCOME - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 53.369,77	\$ 46.283,03	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ17-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ17-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO (COMPLEMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO DEL ÁREA VERDE), BARRIO LA ARGENTINA - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 74.606,78	\$ 69.629,26	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ17-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ17-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY, BARRIO COOPERATIVA DE VIVIENDA VALLES DEL SUR- PARROQUIA QUITUMBE	\$ 22.742,31	\$ 20.305,64	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ19-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ19-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO DE LA MALLA DEL CERRAMIENTO, BARRIO SOLIDARIDAD 1ERO DE AGOSTO - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 23.396,11	\$ 20.889,38	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ19-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ19-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE, BARRIO CONJUNTO CASA CLUB LA HACIENDA (QUILLALLAGTA) SECTOR 1-3 - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 42.118,89	\$ 48.144,51	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ19-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ19-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO TAMBO DEL INCA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 62.830,08	\$ 60.410,86	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ19-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ19-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA, BARRIO EL GIRON - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 14.552,66	\$ 12.200,92	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ27-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ27-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA, BARRIO COLINAS DEL SUR - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 20.591,58	\$ 18.561,73	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ27-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ27-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA, BARRIO LAS CUADRAS - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 21.928,30	\$ 19.755,24	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ27-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ27-2018.pdf
TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA CASA BARRIAL, BARRIO ASOCIACIÓN POR UN FUTURO MEJOR - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 23.190,65	\$ 21.145,67	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ27-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ27-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE FRANCISCO DÍAZ, AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 5.468,10	\$ 4.882,23	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ37-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ37-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE S42K, BARRIO ESPEJO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 7.192,00	\$ 5.934,33	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ37-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ37-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO Y ADOQUINADO PASAJE A23, BARRIO LA DELICIA - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 8.000,00	\$ 7.629,94	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ37-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ37-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE S40E, BARRIO LAS ORQUÍDEAS - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 8.763,90	\$ 7.824,91	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ37-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ37-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE OE9J CIUDADELA IBARRA, BARRIO 2 DE FEBRERO - PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 9.055,43	\$ 8.085,22	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ37-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ37-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA 5, BARRIO VENCEREMOS - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 18.706,86	\$ 16.702,55	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ39-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ39-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA S40B, BARRIO SAN CARLOS - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 44.180,29	\$ 44.180,29	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ39-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ39-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DEL PASAJE 36, BARRIO COOPERATIVA DE VIVIENDA PUEBLO UNIDO DE QUITO BAJO - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 63.850,00	\$ 68.179,76	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ39-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ39-2018.pdf

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS A PARTIR DE LA PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INVERSIÓN (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS)	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	PARTIDA	ESTADO ACTUAL	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE E4G, BARRIO SAN BLAS 1 - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 44.821,13	\$ 39.573,62	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ40-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ40-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO EN UN TRAMO DE LA CALLE S51-SECTOR 3 DESDE LA CALLE E5E HASTA E5C, BARRIO CAUPICHU 2 - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 37.342,71	\$ 39.933,34	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ40-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ40-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO DE LA CALLE 5, BARRIO VENECIA 2 - PARROQUIA TURUBAMABA	\$ 48.459,25	\$ 42.292,98	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ40-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ40-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO DE LA CALLE E7B Y ALTA TENSIÓN, BARRIO CAUPICHU 2 - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 68.476,86	\$ 55.945,07	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ40-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ40-2018.pdf
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASA COMUNAL, BARRIO UNIÓN Y PROGRESO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 4.955,09	\$ 4.322,26	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ49-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ49-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE LA CASA COMUNAL, BARRIO SAN FRANCISCO DE HUARCAY N°1 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 19.523,50	\$ 15.617,62	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ49-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ49-2018.pdf
AMPLIACIÓN DE CASA COMUNAL, BAÑOS Y COCINA, BARRIO HUARCAY LUZ Y VIDA - PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 40.840,06	\$ 33.812,54	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ49-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ49-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, BARRIO LOS SAUCES -PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 47.335,97	\$ 43.091,45	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ49-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ49-2018.pdf
MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL, BARRIO SAN FERNANDO - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 66.252,74	\$ 60.885,61	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ50-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ50-2018.pdf
MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL, BARRIO MARÍA AUXILIADORA - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 15.260,08	\$ 14.759,05	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ56-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ56-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIAS EN EL ÁREA VERDE, BARRIO BELLAVISTA DEL SUR - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 24.830,02	\$ 20.113,22	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ56-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ56-2018.pdf
MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL, COOP. MERCEDES AYALA ESPINOZA - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 117.667,79	\$ 109.999,67	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ56-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ56-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DEL BARRIO MUYULLAGTA, BARRIO MUYULLAGTA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 37.800,00	\$ 32.037,59	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ57-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ57-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA BARRIAL, BARRIO VIRGEN DEL CISNE - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 42.745,92	\$ 38.499,45	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ57-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ57-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL CON BAÑO, BARRIO TAMBO LLACTA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 47.000,00	\$ 42.497,79	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ57-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ57-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USO MÚLTIPLE, BARRIO EJERCITO 1ERA ETAPA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 53.365,35	\$ 47.100,71	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ57-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ57-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO DE LA CALLE D DESDE LA CALLE HUMBERTO SALVADOR HASTA EL LIMITE, BARRIO MUSCULOS Y RIELES DEL BARRIO EDEN DEL SUR - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 128.296,82	\$ 128.296,82	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ58-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ58-2018.pdf
MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL, BARRIO CORAZÓN DE JESÚS - PARROQUIA TURUBAMABA	\$ 12.219,33	\$ 9.794,15	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ59-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ59-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL, BARRIO HUERTOS DEL SUR - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 40.093,06	\$ 36.848,46	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ59-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ59-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, BARRIO NUEVOS HORIZONTES DE HUARCAY - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 37.800,00	\$ 29.964,34	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ61-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ61-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN BORDILLO DE LA CALLE EL PROGRESO HASTA LA ABS.+25.00, BARRIO CORDILLERAS DEL SUR -PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 2.338,87	\$ 6.772,35	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ62-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ62-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN BORDILLOS DE LA CALLE MIRADOR, BARRIO CORDILLERAS DEL SUR - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 14.890,47	\$ 7.950,16	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ62-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ62-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE UNA VISERA, BARRIO VISTA HERMOSA - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 10.553,08	\$ 8.307,93	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ63-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ63-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE VISERA DE LA CANCHA PARA USO MÚLTIPLE, BARRIO VENCEREMOS - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 20.943,22	\$ 9.745,18	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ63-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ63-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN FRONTAL DEL CERRAMIENTO DEL ÁREA VERDE, BARRIO NUEVO AMANECER - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 12.720,90	\$ 10.104,09	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ63-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ63-2018.pdf
CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA CASA BARRIAL, BARRIO SAN LUIS - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 12.264,29	\$ 10.268,81	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ63-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ63-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY, BARRIO EL PORVENIR - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 24.981,60	\$ 24.894,35	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ63-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ63-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE ECOLÓGICO, BARRIO 26 DE MAYO - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 29.737,77	\$ 23.120,54	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ63-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ63-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INFANTIL, BARRIO SIMÓN BOLÍVAR - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 57.129,42	\$ 52.029,90	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ63-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ63-2018.pdf

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS A PARTIR DE LA PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INVERSIÓN (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS)	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	PARTIDA	ESTADO ACTUAL	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE ÁREA VERDE, BARRIO RUNA KAWSAY - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 42.907,18	\$ 37.908,31	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ71-2017	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ71-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SECTOR NORTE DEL ÁREA VERDE, BARRIO BALCÓN DEL SUR - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 24.988,24	\$ 24.943,82	750104	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ71-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ71-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE LA ESPERANZA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIO PAMPA ECUATORIANA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 233.324,37	\$ 231.727,48	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ72-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ72-2018.pdf
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE OE7B, BARRIO LAS ORQUÍDEAS - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 16.275,55	\$ 17.807,37	750105	TERMINADA	100%	MCOGADMDMQAZQ73-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL AZQ73-2018.pdf
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, BARRIO PRADESUR 1 ETAPA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 15.860,00	\$ 12.224,35	750104	TERMINADA	100%	SIEGADMDMQAZQ55-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL SIEGADMDMQAZQ55-2018.pdf
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, BARRIO LA FLORIDA - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 15.880,00	\$ 13.154,02	750104	TERMINADA	100%	SIEGADMDMQAZQ55-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL SIEGADMDMQAZQ55-2018.pdf
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, BARRIO VALLE HERMOSO DE GUAMANÍ - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 15.860,00	\$ 12.607,39	750104	TERMINADA	100%	SIEGADMDMQAZQ55-2018	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL SIEGADMDMQAZQ55-2018.pdf
IMPLEMENTACIÓN PROYECTO SOCIAL CAPACITACION DANZAS ANCESTRALES, BARRIO EL GIRÓN (COLECTIVO COMBATIVOS)- CHILLOGALLO	\$ 4.842,86	\$ 4.842,86	730205	TERMINADA	100%	FIGADMDMQAZQ08-2018	ACTA ENTREGA RECEPCION EVENTOS-LOGISTICA.pdf
IMPLEMENTACIÓN PROYECTO SOCIAL CAPACITACION DE PANADERIA Y PASTELERIA BARRIO NUESTRAS CUMBRES DEL NOROCCIDENTE - CHILLOGALLO	\$ 3.147,61	\$ 3.147,61	730613	TERMINADA	100%	SIEGADMDMQAZQ35-2018	ACTA ENTREGA RECEPCION CAPACITACION.pdf
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SOCIAL UNIDAD Y EQUIDAD DE LAS CULTURAS URBANAS (DLA KY) FESTIVAL S3R	\$ 4.478,86	\$ 4.478,86	730205	TERMINADA	100%	FIGADMDMQAZQ08-2018	ACTA ENTREGA RECEPCION EVENTOS-LOGISTICA.pdf
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SOCIO CULTURAL DEL FORO CULTURAL DE QUITUMBE	\$ 4.999,68	\$ 4.999,68	730204	TERMINADA	100%	REGADMDMQAZQ-46-2018	ACTA ENTREGA RECEPCION-IMPRESIÓN.pdf
	\$ 11.986,32	\$ 11.986,32	730205	TERMINADA	100%	FIGADMDMQAZQ08-2018	ACTA ENTREGA RECEPCION EVENTOS-LOGISTICA.pdf
	\$ 2.809,29	\$ 2.809,29	730613	TERMINADA	100%	SIEGADMDMQAZQ35-2018	ACTA ENTREGA RECEPCION CAPACITACION.pdf
	\$ 4.980,82	\$ 4.696,16	730517	TERMINADA	100%	SIEGADMDMQAZQ10-2018	ACTA ENTREGA RECEPCION-TRANSPORTE.pdf
IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DEL GRUPO DE DANZA - QUITUMBE	\$ 2.497,26	\$ 2.497,26	730205	TERMINADA	100%	FIGADMDMQAZQ08-2018	ACTA ENTREGA RECEPCION EVENTOS-LOGISTICA.pdf
	\$ 469,66	\$ 469,66	730613	TERMINADA	100%	SIEGADMDMQAZQ35-2018	ACTA ENTREGA RECEPCION CAPACITACION.pdf
TOTAL	\$ 3.302.919,49	\$ 3.079.241,70					