



INFORME EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES JULIO - 2023

Fecha: 31 julio de 2023

El presente informe de ejecución presupuestaria de las Administraciones Zonales detalla el avance presupuestario y programático. La información ha sido obtenida en las reuniones de trabajo donde se expuso la planificación de obras de los proyectos de PP

1. Siglas

PP Proyecto de Presupuestos Participativos

2. Ejecución presupuestaria corte 26/07/2023

		CEI	OULA PRESUPUES	STARIA 26/07/20	23		
ADMINISTRACIÓN ZONAL	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVE	NGADO	
	PP	PP	PP	PP	PP	%	%
QUITUMBE	3.494.916.81	3.494.916.81	899.937.22	397.006.46	382.604.58	10.95%	7.85%
ELOY ALFARO	2.833.472.82	2.833.472.82	874.280.73	448.722.29	147.965.97	5.22%	3.29%
MANUELA SAENZ	2.165.368.43	2.117.790.53	303.649.70	493.150.00	425.292.92	20.08%	38.52%
EUGENIO ESPEJO	3.216.999.06	3.537.313.28	39.601.22	1.664.327.12	388.076.75	10.97%	33.56%
LA DELICIA	2.749.395.44	2.749.395.44	469.399.62	502.949.68	284.706.39	10.36%	15.62%
CALDERON	3.160.749.88	3.160.749.88	1.183.578.30	1.383.509.12	429.809.77	13.60%	6.65%
TUMBACO	1.917.702.63	2.096.361.84	229.746.45	480.274.02	121.679.88	5.80%	5.97%
LOS CHILLOS	1.945.398.11	1.945.398.11	234.568.30	513.297.42	264.157.43	13.58%	9.72%
	21.484.003.18	21.935.398.71	4.234.761.54	5.883.236.11	2.444.293.69	11.14%	14.96%

Análisis del cuadro anterior. -

- Todas las administraciones en el proyecto de PP, tienen una ejecución inferior al 20%; siendo la Administración Zonal Eloy Alfaro la de menor ejecución con el 5.22%.
- 3. Ejecución programática corte 26/07/2023 programa Mi Ciudad

UNIDAD OPERATIVA	SECRETARIA GENERA	L DE COORDINACION T	ERRITORIAL Y PAR	TICIPACION CIUD	ADANA	
cópigo	PROYECTOS	% AVANCE POR PROYECTO	EJECUTOR	% AVANCE POR EJECUTOR	ESTADO PROGRAMATICO	RESUMEN PROGRAMACION







GI22F10100003D	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	18.84%	ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA)	18.46 %	Retrasado	-	
			ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE	5.93 %	Retrasado	-	
			ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	17.48 %	Retrasado	-	
			ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	4.92 %	Retrasado	-	
			ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO	0.00 %	Retrasado	-	
			ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO)	17.79 %	Retrasado	•	
			ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	37.42 %	Retrasado	-	
			ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	48.75 %	Retrasado	-	

Análisis del cuadro anterior. -

- Todas las administraciones en los proyectos de PP e IC, programáticamente están retrasados. La Administración Zonal Tumbaco, reporta 0% en ambos proyectos;
- A la fecha las Administraciones zonales deberían tener un avance programático superior al 50%; es decir, las tareas de estudios y contratación portal deberían estar culminadas.
- 4. Seguimiento ejecución obras corte 26/07/2023

					PORTAL	DE COMPRAS	PUBLICAS					
ADMINISTRACIÓN ZONAL	# OBRAS PP	ESTUDIOS	PREGUNTAS Y RESPUESTAS	EN CALIFICACION	POR ADJUDICAR	ADJUDICADO	ELABORACION DE CONTRATO	CONTRATO SUSCRITO (ENTREGA ANTICIPO)	EN EJECUCION	RECEPCIÓN (CONCLUIDAS)	OBRAS QUE NO SE EJECUTARAN (PROBLEMAS)	
		# OBRAS PP	# OBRAS PP	# OBRAS PP	# OBRAS PP	# OBRAS PP	# OBRAS PP	# OBRAS PP	# OBRAS PP	# OBRAS PP	# OBRAS PP	Breve descripción problema
QUITUMBE	107	97								8	2	BARRIO PUENTAS DEL SOL DESISTIMENTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD (PP) BARRIO VERGE (ESCAUNATA) PROBEIMAS TECNICOS ESTA AL BORRE DE LA QUERRADA MORPHATES CLAMBERS ESPONGRAMADAS POR NO CONTAR CON TRAZADOVIALY ALCANTARILLADO TRAZADOVIALY ALCANTARILLADO TRATEVIACIONO EN CASA SOMORS Y AZO, ASI COMO TAMBIEN LA CONTRUCCION DE S MURIOS SE ELIMI
ELOY ALFARO	110	70		12				12	6	10		
MANUELA SAENZ	67	44	7	4						11	1	MEDIANTE OFICIO EPMIMOP INDICA QUE VA ESTA LA OBRA EN SU PLANIFICACIÓN
EUGENIO ESPEJO	83	54							4	23	2	*Dos (2) Obras de Presupuestos Participativos, no se van a ejecutar por desestimiento de la comunidad, corresponden a las parroquias Chavezpamba yAzhusulga. *Cinco (5) Obras de Infraestructura Comunitaria no se van a ejecutar debido a que no bay presupuesto en el POA, están en la Proforma del POA, corresponden a las parroquias Kennedy / Cochapamba.
LA DELICIA	44	30	4							10	0	
CALDERON	53	2	6	12	3		2	6	16	5	1	Obra de adoquinado que ya fue construida por el GAD parroquial de Calderón
TUMBACO	29	11						12	3	1	2	INDIVIDUADO DE PAUNUETOS PARTICIPATIVOS SIMMAN. ADOQUINADO CALLE DOMADO DESDE PANAMERICANA ESS HASTA ABS. OHEO, BARRIOLI A SLA, PARROQUALA YARLUO; ADOQUINADO DE LA CALLE LOUANDO CHESPO, BARRIO TOTO NE VIELZ, ADOQUINADO DE LA CALLE LOUANDO CHESPO, BARRIO TOTO NE VIELZ, ADOQUINADO DE LA CALLE LOUANDO CHESPO, BARRIO TOTO NE VIELZ, ADOQUINADO CALLE JOSÉ GARCÍA DESDE LA CALLE LUIS PALLARES HASTA LOUANBROD MALONDO, BARRIO SAN VICENTE, PARROQUIA YARLUO; INSTINCACIÓN: INSTINCACIÓN: ON MARCO DEL SUSIO, SUSCERIA POR LA MOSE, MARÍA PAZ ACUERDO COMPRIOMSO DE 21 DE MARCO DEL 2023, SUSCERIA POR LA MOSE, MARÍA PAZ ACUERDO. CAMPANISTA DORA ZONAL TUMBACO Y EL CONATE DE SEGUIMENTO DE LA CAMMINISTA DORA ZONAL TUMBACO Y EL CONATE DE SEGUIMENTO DE LA CALLES LUIS DEL PAVINENTO CALLES CUENCA Y PICHENCHA, DESDE LA CALLE JOSÉ JORGINI DE OLINOCIA, PARTA LA CALLE SIAMO ROUMAR, EL BARRIO SECTIO. SE RESMELAZA POR: RESMELAZA
LOS CHILLOS	34	20	3	1	1				1	5	3	EIGHT 6 EP, JESCHAMO GIR MARIANO ACOSTA SE INCURNTRA EIECUTACO PROFOTO GATA BETION OF ALMOSOS, IL PREDIO CAMBIO DO PROPETABIO SE INCURSTRA ALMOSORE DE PRAMORE TO PRAMORE DE PRAMORE AND MODIE, NO SE EIGUTANA CRIBIDO A QUE NO ISE COMPENCIA DE LA ALE. SIGNADO GAL ACUEL ELVIRIO DE VODER, SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER, SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER, SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER, SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO ELA CALLE ELVIRIO EL VIDA DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO EL VIDA DE VODER. SE ENCURSTRA EIECUTADA POR ASPACATADO EL VIDA DE VODER. SE ENCURSTRA EL ELVIRIO EL VIDA DE VODER. SE ENCURSTRA EL ELVIRIO EL VIDA DE VODER. SE ENCURSTRA EL VIDA DE VODE
	527	328	20	29	4	0	2	30	30	73	11	







5. Conclusiones y recomendaciones generales para todas las Administraciones:

- Todas las administraciones deberán tener terminados todos los estudios máximos al finalizar el mes de agosto
- Todas las administraciones deberán tener publicados en el portal de compras públicas todas las obras máximo al 15 de septiembre.
- Todas las administraciones deberán planificar la ejecución de la obra, para que su plazo máximo sea hasta el de 15 diciembre de 2023.

6. Visitas técnicas de seguimiento de obras

Dentro del seguimiento de obras a todas las administraciones zonales, se planifico visitas a cada una de ellas; donde se trató lo siguiente:

Administración Zonal Quitumbe

Los nudos críticos identificados son los siguientes:

• El avance en la elaboración de fichas de pre factibilidad de las solicitudes de obra está en 0%

Compromisos para julio

- Enviar el traspaso de crédito pendiente, para asignar recursos a obras
- Publicar 6 procesos de obras (24 obras) a la fecha están 3 procesos, faltaría tres procesos para cumplir el compromiso.

Descripción del Proceso de C	Unitratacion
Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	INTERVENCION VIAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA
Código:	MCO-DMQ-AZQ-018-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 155,005.23
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	INTERVENCION VIAL 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA GUAMANI
Código:	MCO-DMQ-AZQ-017-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 132,704.46
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	INTERVENCION VIAL 2 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA GUAMANI
Código:	MCO-DMQ-AZQ-016-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 196,806.28
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía







- Publicar 6 procesos de obras (25 obras)
- Terminar al 100% los estudios de obras de PP e IC

Nota: Todas las obras tendrán un plazo no mayor a 60 días; es decir, alcanzarían a ejecutar en su totalidad hasta diciembre.

Administración Zonal Eloy Alfaro

Los nudos críticos identificados son los siguientes:

- 22 obras necesitan reasignación de recursos económicos, los mismos que serán gestionados de saldos propios de procesos de cotizaciones de obra, La administración zonal se comprometió a realizar el traspaso de crédito en el mes de julio o máximo la primera semana de agosto.
- La zonal a planificado contratar 4 profesionales para estudios (servicios profesionales), los mismos que apoyaran en los estudios faltantes y gestionar la contratación hasta el 15 de septiembre.
- La obra: <u>Derrocamiento y construcción de la casa "Fundación Margarita Tamayo"</u>, tendría un plazo no menor de ejecución de 90 días; la Zonal se compromete priorizar la contratación de esta obra en el menor plazo posible y su ejecución termine en este año.

Compromisos para julio

Publicar 4 procesos de obras, a la fecha está cumplido la actividad

escripción del Proceso de C	ontratación
Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS, VISERAS E IMPLEMENTACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ESPACIOS RECREATIVOS EN LAS PARROQUIAS DE LA MENA, SOLANDA, FERROVIARIA, CHIMBACALLE,CHILIBULO Y LLOA DGT AZEA
Código:	COTO-MDMQAZEA-3-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 387,494.72
Tipo de Contratación:	Cotización

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO
	METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	CONSTRUCCIÓN, READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS COMUNALES EN LAS PARROQUIAS DE CHIMBACALLE, LA ARGELIA, CHILIBULO, SAN BARTOLO Y SOLANDA DGT AZEA
Código:	MCO-MDMQAZEA-07-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 201,682.76
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	INTERVENCION EN CANCHAS DEPORTIVAS EN LAS PARROQUIAS DE SOLANDA, MAGDALENA Y FERROVIARIA
Código:	MCO-MDMQAZEA-08-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 201,300.75
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía







Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	CONSTRUCCIÓN, READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO: COMUNALES EN LAS PARROQUIAS DE CHIMBACALLE, LA ARGELIA, CHILIBULO, SAN BARTOLO Y SOLANDA DGT AZEA
Código:	MCO-MDMQAZEA-06-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 201,682.76
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

- Publicar las 36 obras restantes (falta por definir empaquetamiento)
- Los estudios de 13 obras se realizarán en agosto, para gestionar en septiembre la contratación, esta actividad está planificada realizar con el personal nuevo a contratar.

Administración Manuela Sáenz

Los nudos críticos identificados son los siguientes:

- Se requiere traspasos de crédito a obras de presupuestos participativos.
- Problemas en la emisión de los permisos Ambientales

Compromisos para julio

Publicar 2 procesos (11 obras), actividad cumplida

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	7 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS PARROQUIAS LA LIBERTAD, CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN AZCE
Código:	MCO-AZC-008-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 164,000.00
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	4 OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PARROQUIA SAN JUAN AZCE
Código:	MCO-AZC-007-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 37,800.00
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía







• Publicar 3 procesos contratación (13 obras).

Compromisos para septiembre

Publicar 4 procesos de contratación hasta el 15 de septiembre.

Compromisos para septiembre

Publicar los procesos de contratación restantes

Administración Eugenio Espejo

Los nudos críticos identificados son los siguientes:

 Dos (2) Obras de Presupuestos Participativos, no se van a ejecutar por desistimiento de la comunidad, corresponden a las parroquias Chavezpamba y Atahualpa.

Compromisos para agosto

5 procesos de contratación

Administración La Delicia

Los nudos críticos identificados son los siguientes:

 La obra "Sistema de alumbrado público en el complejo de aguas termales, parroquia Nono", se sugiere suscribir un convenio con la EEQ y analizar la posibilidad de transferir los recursos todo este mismo año para no tener arrastre.

Compromisos para julio

- Remitir traspaso de crédito
- Publicar 8 procesos contratación.

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	ADOQ C. RIO ALISO BARR MENA DEL H A; C. N74D BARR SAN ENRIQ DE VELAS; C. N78 BARR COLINAS DEL N; C. N69A BARR SANTA ISA; C. 4 BARR ROLDOS, CONDADO
Código:	MCO-MQ-AZLD-009-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 152,245.98
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	ADOQ. CALLE PEDRO AYALA Y HERMANO PAREDES BARR SUPER MANZANA D; ADOQ. CALLE CUARZO ENTRE FRANCISCO SANCHEZ Y OE2D BARR LA JOSEFINA, PARROQ. CARCELEN
Código:	MCO-MQ-AZLD-010-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 102,999.61
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía







Descripción del Proceso de Contratación

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

Objeto de Proceso : CONSTRUCCIÓN DE ÁREA INFANTIL EN EL ESTADIO, CENTRO POBLADO,

PARROQUIA NONO

Código: MCO-MQ-AZLD-011-2023

Tipo Compra: Obra

Presupuesto Referencial Total

(Sin Iva):

Tipo de Contratación: Menor Cuantía

USD 44,999.97

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

Objeto de Proceso : ADOQUINADO DE CALLE VÍA AL CEMENTERIO BARRIO SAN JOSE DE LAS

TOLAS

Código: MCO-MQ-AZLD-012-2023

Tipo Compra: Obra

Presupuesto Referencial Total

(Sin Iva):

Tipo de Contratación:

USD 62,772.47

Menor Cuantía

Descripción del Proceso de Contratación

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

Objeto de Proceso : ADOQUINADO DE UN TRAMO CALLE TOMASA MIDEROS, BARRIO

PONCEANO BAJO, PARROQUIA PONCEANO

Código: MCO-MQ-AZLD-013-2023

Tipo Compra: Obra

Presupuesto Referencial Total

(Sin Iva):

USD 37,650.00

Tipo de Contratación: Menor Cuantía

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

Objeto de Proceso : ADOQUINADO DE CALLE S2E, BARRIO CARCELÉN BAJO, PARROQUIA SAN

ANTONIO DE PICHINCHA

Código: MCO-MQ-AZLD-014-2023

Tipo Compra: Obi

Presupuesto Referencial Total

(Sin Iva):

Tipo de Contratación:

USD 70,068.53

Menor Cuantía







escripción del Proceso de C	
Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	ASFALTADO DE LA CALLE PABLO HERRERA DESDE LA CALLE NICOLAS JAVIER CORTEZ HASTA CALLE S2D BARRIO CASPIGASI DEL CARMEN, PARROQUIA CALACALI
Código:	MCO-MQ-AZLD-015-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 99,443.49
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	ADOQUINADO DEL TRAMO DESDE LOS ACEITUNOS HASTA LA ESCALINATA, BARRIO LA CRISTIANIA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO
Código:	MCO-MQ-AZLD-016-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 34,160.84
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

- Publicar 3 procesos de contratación (# obras por definir)
- 90% estudios listos de PP
- 90% estudios listos de IC

Compromisos para septiembre

- Publicar los procesos de contratación restantes hasta el 15 de septiembre.
- Administración Los Chillos

Los nudos críticos identificados son los siguientes:

• Traspaso de crédito que se encuentra en la SGCTYPC para su aprobación.

Compromisos para julio

Publicar 3 procesos contratación (3 obras).

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	EMPEDRADO A CONTINUACIÓN DE LA CALLE JUAN DE DIOS TIPAN HASTA LLEGAR AL PARQUE ECOLÓGICO 300 MT UBICADA EN ANGAMARCA, PARROQUIA DE ALANGASI DE LA AZLC
Código:	MCO-MDMQ-AZLC-006-23
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 44,999.81
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía







Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS ACERAS Y ADOQUINADO PASAJE Oe8H DESDE LA CALLE N13 HACIA EL FINAL DEL PASAJE DE LA AZLC
Código:	MCO-MDMQ-AZLC-009-23
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 19,764.23
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	ADOQUINADO DE LOS PASAJES 1, 2, 3 Y 4 QUE ESTA ENTRE LA AV. LA LIBERTAD HASTA EL FINAL DE CADA UNO DE LOS PASAJES, UBICADO EN EL BARRIO EL BLANQUEADO TRES CRUCES, PARROQUIA DE AMAGUAÑA-AZLC
Código:	MCO-MDMQ-AZLC-014-23
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 58,426.98
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

- Publicar los procesos de contratación restantes
- Gestión traspaso de crédito SGCTYPC

Administración Tumbaco

Los nudos críticos identificados son los siguientes:

 2 obras de presupuestos participativos necesitan registrarse en la reforma presupuestaria; este particular fue comunicado mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZT-2023-0446-M de fecha 19 de julio donde dentro de lo principal comunica lo siguiente:

ASUNTO: Cambios en las obras de Presupuesto Participativo 2022-2023 parroquias Yaruquí y El Quinche

Por medio de la presente, me permito informar que durante las Asambleas Parroquiales de Presupuestos Participativos 2022-2023, llevadas a cabo en las parroquias de Yaruquí y El Quinche, se realizaron priorizaciones de obras a ser ejecutadas en el año 2023. Sin embargo, surgieron problemas técnicos relacionados con el alcantarillado en la obra de adoquinado de la calle El Dorado en Yaruquí. Por lo tanto, se solicita reasignar los fondos asignados a esta obra a otras dos obras prioritarias.

En el caso de El Quinche, se ejecutó una obra de fresado de pavimento en las calles Cuenca y Pichincha. Por consiguiente, se solicita asignar los fondos correspondientes a la calle Pichincha en un tramo mayor. Adjunto a este memorando encontrará las Actas de Acuerdo Compromiso en las cuales se detallan las obras a reemplazar en cada parroquia, así como la documentación adicional que sustenta el proceso necesario para realizar estos cambios.

En base a los antecedentes mencionados y la documentación adjunta, se designe a quien corresponda, informar de manera urgente a la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana sobre los cambios de obras realizados en las Asambleas de Presupuesto Participativo 2022-2023. Esto permitirá tomar las acciones necesarias para incluir estos cambios en el Plan Operativo Anual (POA) 2023 de la Administración Zonal Tumbaco. A continuación, se detalla el resumen de las obras a reemplazar en cada parroquia:







OBRAS EN YARUQUÍ:

Obra a reemplazar

OBRA	BARRIO	MONTO	ACCIÓN
ADOQUINADO CALLE DORADO DESDE PANAMERICANA E35	LA	\$	ET IMINIA D
HASTA ABS. 0+850, BARRIO LA ISLA, PARROQUIA YARUQUÍ.	ISLA	213.149,44	ELIMINAR

Obras de reemplazo:

OBRA	BARRIO	MONTO
VELEZ, PARROQUIA YARUQUI	l	\$ 101149,44
HASTA I FONARRDO MAI DONADO BARRIO SAN VICENTE PARROCUIA	SAN VICENTE	\$112000,00

OBRAS EN EL QUINCHE:

Obra a reemplazar

OBRA	BARRIO	MONTO
FRESADO DE PAVIMENTO CALLES CUENCA Y PICHINCHA DESDE LA CALLE JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO, HASTA LA CALLE SIMÓN BOLIVAR, EN EL BARRIO SECTOR QUINCHE, PARROQUIA EL QUINCHE	QUINCHE CABECERA	\$ 91.563,00

Obra de reemplazo:

OBRA	BARRIO	MONTO
ICALLE LINEA FERREA. BARRIO OUINCHE CABECERA. PARRODUIA EL.	QUINCHE CABECERA	\$ 91.563,00

Compromisos para julio

- Remitir 2 traspaso de crédito, uno
- Publicar 2 procesos (7 obras), pendiente un proceso por publicar

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	CONSTRUCCIÓN PROYECTO RECREATIVO LAS ACACIAS PREDIO Nº 403964 BARRIO LAS ACACIAS PARROQUIA TUMBACO AZT CONSTRUCCIÓN PROYECTO RECREATIVO BARRIO EL ARENAL PREDIO MUNICIPAL Nº 3632058 PARROQUIA TUMBACO AZT TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PLAZA CÍVICA CULTURAL TRIÁNGULO DEL CICLISTA PREDIO Nº 383462 BARRIO SIGSIPAMBA PARROQUIA PIFO AZT
Código:	MCO-AZT-006-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 204,901.98
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía







Publicar 7 procesos contratación (15 obras).

Compromisos para septiembre

Publicar los procesos de contratación restantes hasta el 15 de septiembre.

Administración Calderón

Los nudos críticos identificados son los siguientes:

Obra de adoquinado que ya fue construida por el GAD parroquial de Calderón

Compromisos para julio

Publicar 1 proceso contratación cumplido

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Objeto de Proceso :	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS VERDES DE LAS COMUNAS DE LLANO GRANDE Y SANTA ANITA, PARROQUIA CALDERÓN – AZCA.
Código:	MCO-MDMQ-AZC-14-2023
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 187,971.87
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

Compromisos para agosto

Publicar los procesos de contratación restantes

7. Documentación Adjunta

Archivos PDF

- 1. OBRAS TERMINADAS julio 2023_AZ_Calderon
- 2. OBRAS TERMINADAS julio 2023_AZ_Eugenio_Espejo
- 3. OBRAS TERMINADAS julio 2023_AZ_La_Delicia
- 4. OBRAS TERMINADAS julio 2023_AZ_Manuela_Saenz
- 5. OBRAS TERMINADAS julio 2023_AZ_Quitumbe
- 6. OBRAS TERMINADAS julio 2023_AZ_Tumbaco7. OBRAS TERMINADAS julio 2023_AZ_Los Chillos
- 8. OBRAS TERMINADAS julio 2023_AZ_Eloy Alfaro

Archivos Excel

- Cédula presupuestaria Administraciones Zonales_26_07_2023
- Matriz seguimiento obras zonales JULIO 2023

Elaborado por:	Arq. Fabián Valencia	

