

REPORTE EJECUTIVO SOBRE OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

La Dirección Metropolitana de Coordinación de Gestión en el Territorio elaboró un informe de avance en la ejecución programática de las obras de presupuestos participativos, la información se resume en las siguientes tablas:

1. Avance obras nuevas (terminadas)

Mes	No Obras terminadas
Septiembre	114
Octubre	145
Avance de obras nuevas (terminadas) al mes de octubre	31

2. Estado actual obras de presupuestos participativos a octubre 2023

ADMINISTRACIÓN ZONAL	# OBRAS PP	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS				OBSERVACIONES
		ESTUDIOS	CONTRATACION EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	EN EJECUCION	RECEPCIÓN PROVISIONAL / TERMINADAS	
		# OBRAS PP	# OBRAS PP	# OBRAS PP	# OBRAS PP	
QUITUMBE	106	4	91		8	3
ELOY ALFARO	110	1	80	4	23	2
MANUELA SAENZ	67	33	23		11	
EUGENIO ESPEJO	81	18	9		54	
LA DELICIA	44	12	21	1	10	
CALDERON	52	1	16	11	24	
TUMBACO	30	11	8	3	8	
LOS CHILLOS	34	8	19		7	
	524	88	267	19	145	5
OCTUBRE		17%	51%	4%	28%	1%
SEPTIEMBRE		35%	35%	5%	22%	4%
AGOSTO		38%	25%	12%	20%	4%

Las obras que se encuentran detalladas en la columna observaciones; son obras que la comunidad ha desistido de la construcción, obras con problemas técnicos que dificultan la ejecución y otras que presentan problemas para obtener la licencia ambiental, relacionada con la categorización del uso de suelo.

Elaborado por:

Dirección Metropolitana de Coordinación de Gestión en el Territorio