



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO / ACTIVIDADES 2019

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	COMPONENTE:	REHABILITACIÓN VIAL					
ADMINISTRACION ZONAL	VARIAS							
INTERVENCIONES	INTERVENCIONES EJECUTADAS							
	ACTIVIDAD *	AVANCE%	FECHA INICIO	FECHA FIN ESTIMADA	DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL MES	DIRECCIÓN	MODO DE INTERVENCIÓN	id (COMPONENTES)
	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL DISTRITO (BACHEO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA)	100.00%	15/2/2019	15/3/2019	ENTRE EL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL SE ATENDIÓ 494 CALLES CON TRABAJOS DE BACHEO (2,269 m3), REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ZANJAS, REPOSICIÓN DE ADQUINADOS ( 977 M2) Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA SOBRE LA CALZADA. SE HA MEJORADO LA CALZADA ASFÁLTICA , CON LAS BRIGADAS QUE LABORAN EN JORNADAS PROGRAMADAS DE ATENCIÓN DIURNA, NOCTURNA Y DE ATENCIÓN URGENTE.	DMQ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
BENEFICIARIOS:								
* SON LAS ACTIVIDADES QUE CONSTAN EN EL SIG EPMOP								
PARROQUIAS BENEFICIARIAS:								
FOTOS CON LEYENDA								
BACHEO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA								
RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:	HELEN JARRIN -ELENA VITERI/PEDRO ROMAN							
FECHA REPORTE:	30/4/2019							

**FICHA DE AVANCE DE PROYECTO / ACTIVIDADES 2019**

<b>PROYECTO:</b>	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	<b>COMPONENTE:</b>	MANTENIMIENTO
------------------	--------------------------------	--------------------	---------------

<b>ADMINISTRACION ZONAL</b>	<b>VARIAS</b>		
-----------------------------	---------------	--	--

INTERVENCIONES	INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN							
	ACTIVIDAD *	AVANCE%	FECHA INICIO	FECHA FIN ESTIMADA	DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL MES	DIRECCIÓN	MODO DE INTERVENCIÓN	id (COMPONENTES)
	MANTENIMIENTO TÚNEL GUAYASAMIN	33%	1/1/2019	31/12/2019	MANTENIMIENTO EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES, LIMPIEZA	DMQ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
	MANTENIMIENTO DEPRIMIDO LAS BAÑISTAS	33%	7/1/2019	3/12/2019	LAVADO DE TÚNELES, MANTENIMIENTO EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES, LIMPIEZA	DMQ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
	MANTENIMIENTO TÚNELES EL TEJAR	29%	23/1/2019	27/12/2019	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICOS Y ELECTRONICOS RUTINARIOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PROGRAMADO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, PANEL DE MENSAJES VARIABLES, SISTEMA DE ILUMINACION, RIELES DE CONTROL DE ALTURA, REVISION DE ANCLAIES DE VENTILADORES, LAVADO DE PORCELANATOS, LIMPIEZA DE PASAMANOS, LIMPIEZA DE LA VIA, CIERRE - APERTURA DE VIAS	DMQ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
	MANTENIMIENTO VIADUCTO 24 DE MAYO	33%	16/1/2019	12/12/2019	LAVADO DE TÚNELES, MANTENIMIENTO EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES, LIMPIEZA	DMQ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	

**BENEFICIARIOS:**

\* SON LAS ACTIVIDADES QUE CONSTAN EN EL SIG EPMOP

**PARROQUIAS BENEFICIARIAS:**

**FOTOS CON LEYENDA**

<b>EL TEJAR</b> 	<b>GUAYASAMÍN</b> 
<b>24 DE MAYO</b> 	<b>LAS BAÑISTAS</b> 

**RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:** MARCOS MAZAPATA-ELENA VITERI

**FECHA REPORTE:** 30/4/2019



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

FICHA DE AVANCE DE PROYECTO / ACTIVIDADES 2019

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	COMPONENTE:	EMERGENCIAS
-----------	--------------------------------	-------------	-------------

ADMINISTRACION ZONAL	VARIAS							
----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

INTERVENCIONES	INTERVENCIONES EJECUTADAS							
	ACTIVIDAD *	AVANCE%	FECHA INICIO	FECHA FIN ESTIMADA	DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL MES	DIRECCIÓN	MODO DE INTERVENCIÓN	id (COMPONENTES)
VARIAS INTERVENCIONES POR EMERGENCIA	100.00%	1/3/2019	31/3/2019	LIMPIEZAS DE DERRAME DE COMBUSTIBLE SOBRE VÍA, DESLIZAMIENTOS DE MATERIAL EN LA VÍA, LEVANTAMIENTO DE MURO CAIDO, LIMPIEZAS DE ESCOMBROS PRODUCTO DE INCENDIO, ENTRE OTRAS INTERVENCIONES.	DMQ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		

BENEFICIARIOS:	
----------------	--

PARROQUIAS BENEFICIARIAS:	
---------------------------	--

FOTOS CON LEYENDA



EMERGENCIA EN EL PINAR

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:	CARLOS CORAL/ ELENA VITERI
FECHA REPORTE:	30/4/2019



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS**  
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

**FICHA DE AVANCE DE PROYECTO / ACTIVIDADES 2019**

<b>PROYECTO:</b>	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	<b>COMPONENTE:</b>	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO
------------------	--------------------------------	--------------------	--

<b>ADMINISTRACION ZONAL</b>	<b>VARIAS</b>							
-----------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

INTERVENCIONES	INTERVENCIONES EJECUTADAS							
	ACTIVIDAD *	AVANCE%	FECHA INICIO	FECHA FIN ESTIMADA	DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL MES	DIRECCIÓN	MODO DE INTERVENCIÓN	id (COMPONENTES)
VARIAS INTERVENCIONES MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO	100.00%	1/2/2019	28/2/2019	VARIAS INTERVENCIONES MENORES: LIMPIEZA DE CUNETAS DE CORONACIÓN, REPARACIÓN DE BARANDAS, FUNDICIÓN DE DADOS DE HORMIGÓN, READOQUINADOS, REPARACIÓN DE BORDILLOS, SEÑALIZACIÓN DE INTERVENCIONES, ENTRE OTRAS.	DMQ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		

**BENEFICIARIOS:**  
\* SON LAS ACTIVIDADES QUE CONSTAN EN EL SIG EPMMP

**PARROQUIAS BENEFICIARIAS:**

**FOTOS CON LEYENDA**



<b>RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:</b>	CARLOS CORAL/ ELENA VITERI
<b>FECHA REPORTE:</b>	33/4/2019