ALCALDÍA

MEMORANDO N° DGT-FISC-2019-087
DM Quito, 08 de febrero del 2019

PARA: Lic. Carolina Recalde
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DE: Ing. Galo Erazo Vasquez
DIRECTOR DE GESTION DEL TERRRITORIO

ASUNTO: Alcance - Formulario de Rendición de Cuentas 2018

Dando atención al correo electrónico enviado para el cumplimiento de la Rendición de Cuentas 2018; en específico sobre la casilla *"Describa los programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión"* me permito informar que las obras ejecutadas por la Unidad de Fiscalización han sido reportadas con su medio de verificación de las Actas de Recepción Provisional y así mismo se han reportadas de las obras contratadas en diciembre de 2018 que no finalizaron en el 2018 y que están siendo finalizadas en el transcurso de estos meses o se encuentran en su liquidación económica por lo que no se encuentran reportada su inversión final.

Las obras mencionadas se reportan a continuación y se informa de su estado a diciembre de 2018 en el siguiente cuadro:

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO ENTREGA ANTICIPO (50%)	ESTADO A DICIEMBRE 2018	MONTO EJECUTADO
MCO-MQ-AZEE-031-2018	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA) Parroquia de San Isidro del Inca	$ 26,918.01	21/11/2018	23/11/2018	15%	planilla 1 avance $ 11,999.89
MCO-MQ-AZEE-015-2018	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS) PARROQUIA CHAVEZPAMBA	$126,339.28	22/11/2018	23/11/2018	5%	planilla 1 avance $ 2,831.16
MCO-MQ-AZEE-010-2018	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA / OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS: Construcción de cancha sintética en el parque de la Rumiñahui Baja, parroquia Kennedy	$78,529.97	05/11/2018	05/11/2018	20%	planilla 1 avance $ 24,076.69

MCO-MQ-AZEE-033-2018	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS: Construcción de la primera etapa del coliseo de la parroquia, parroquia San José de Minas	$215,492.84	11/10/2018	12/10/2018	30%	Planillas de avance 1 y 2 $ 90,638.75 TOTAL PLANILLADO
SIE-MQ-AZEE-013-2018	ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y JUEGOS INCLUSIVOS EN AREAS VERDES RECREATIVAS EN LAS PARROQUIAS (PUELLARO, NAYON, COCHAPAMBA, COMITÉ DEL PUEBLO, KENNEDY, CONCEPCION.	$78,234.26	07/11/2018	16/11/2018	0% en fabricación	No existen planillas

Particular que se informamos a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Galo Erazo Vasquez
DIRECTOR DE GESTION DEL TERRRITORIO

ELABORADO POR:	Arq. Gabriela Nina R.	01/02/2019	